

عملية / كوبري سكة حديد مزدوج على نهر النيل بالقطار الخيرية خط (كايوبسمنوف طنطا) كم ١٣,١٠٠
الشركة المنفذة / شركة إتش إيه للإتشاءات (أبناء حسن علام)
العقد رقم :- (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٤٧)

(۱ / ۳)

(أ) :- قيمة الأعمال للفئات التقديرية

١ - أعمال البر

إجمالي أعمال البر للجهات التقديرية (١)

إجمالي أعمال المجرى المائي للفئات التقديرية (٢)

(أ) - تصرف قيمة الأعمال التقديرية بنسبة ٨٥ % لحين الـ


 الجمهورية العراقية
 وزارة التعليم والبحث العلمي
 مشروع كوبري السكة الحديد بالقنابل
 (خط قبسوب - منوك - طنطا)
 بغداد

مدير عام مشروعات المنطقة والكبارى

يعتمد

مهندس / مصطفى عويضة
التوقيع /

مهندس / جهاد محمد سعد
التوقيع /

رئيس المنطقة المركزية الأولى
مهني / نصر محمد نصر طيبخ
التوقيع /

ساختاڤ جاري رقم (٤) من ٢٠٢٢/١٢/١٥ الى ٢٠٢٤/٠٣/١٨

(ب) :- قيمة الأعمال للفئات النهائية

١ - أعمال البر

أعمال البر للفئات النهائية..... (١)



مهندس / ناصر محمد نصر طبيخ

التوقيع /

مدير عام مشروعات الطرق والكباري

مهندس / جهاد محمد سعد
التوقيع / جاد

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

مهندس / حسام الدين حلمي
التوقيع /

مهندس / محمد حسين
التوقيع /

مهندس / مصطفى عويضة
التوقيع /

مهندس / حسام سلمان
التوقيع

شركة آتش آيه
للإنشاء عن الشركة المنفذة

مستخلص جارى رقم (٤) من ٢٠٢٢/١٢/١٥ إلى ٢٠٢٤/٠٣/١٨

رقم البند	نوع العمل	الكمية (بعد التفاضل) جنيه	الوحدة	الكمية بالمقاسة النهائية	مقدار الصل السابق لإجراءه	مقدار الأعمال التى تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت إلى الآن	جملة قيمة الأعمال التى تمت إلى الآن جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
٢ - أعمال المجرى المائى											
١	بالمتر الطولى اعمال الجسات فى المجرى المائى فى جميع انواع التربة عدا التربة الصخرية	١٣٠٠	م / ط	٢١٠	٢٠٥	٠,٠٠٠	٢٠٥,٠٠٠	٢٦٦٥٠٠	٠	٢٦٦٥٠٠,٠٠٠	✓
٢	بالمتر المكعب اعمال تطهير و تركيب بمجرى النيل	١٠٠	م	٢١٠٠٠	٤٣٩٠	٠,٠٠٠	٤٣٩٠,٠٠٠	٤٣٩٠٠٠	٠	٤٣٩٠٠٠,٠٠٠	✓
٣	بالمتر المكعب توريد و نقل و تعتيق و ردم و دمك بقشوم	٣٠٠	م	٨٥٠٠	٥٣٢٣	٠,٠٠٠	٥٣٢٣,٠٠٠	١٥٩٦٩٠٠	٠	١٥٩٦٩٠٠,٠٠٠	✓
٤	بالطن توريد وبق قيسونات ثابتة (غلاف معدنى).....	٣٣٩٠٠	طن	٤٥٠	٤١٩	٠,٠٠٠	٤١٩,٠٠٠	١٤٢٠٤١٠٠	٠	١٤٢٠٤١٠٠,٠٠٠	✓
٥	بالمتر الطولى حفروتنفيذ خوازيق بحرية قطر ١٥٠ سم فى مجرى النيل	٧٨٠٠	م / ط	١٦٤٠	١٥٨٨	٠,٠٠٠	١٥٨٨,٠٠٠	١٢٣٨٦٤٠٠	٠	١٢٣٨٦٤٠٠,٠٠٠	✓
٦	بالمتر الطولى حفروتنفيذ خوازيق بحرية قطر ١٠٠ سم فى مجرى النيل	٤٤٩٠	م / ط	١٢٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	✓
٧	بالمتر المسطح اعمال نجارة أسفل القواعد مجرى نهر النيل	٢٨٠٠	م	١٥٠٠	١١٦٧	٠,٠٠٠	١١٦٧,٠٠٠	٣٢٦٧٦٠٠	٠	٣٢٦٧٦٠٠,٠٠٠	✓
٨	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة لزوم القواعد المملحة داخل مجرى نهر النيل	٢٧٢٠	م	٢٣٠٠	١٢٢٦	٦١٠,٠٠٠	١٨٣٦,٠٠٠	٤٩٩٣٩٢٠	٠	٤٩٩٣٩٢٠,٠٠٠	✓
	أ - علاوة لفرق الجهد إلى ٤٠٠ كجم / سم ^٢ والمحتوى الأسمنتى إلى ٤٥٠ كجم/م ^٣ والإضافات اللازمة .	٧٥	م	٩٠٠	٨٢٨	٠,٠٠٠	٨٢٨,٠٠٠	٦٢١٠٠	٠	٦٢١٠٠,٠٠٠	✓
٩	ب - علاوة لفرق الجهد إلى ٤٠٠ كجم / سم ^٢ والمحتوى الأسمنتى إلى ٤٧٥ كجم/م ^٣ والإضافات اللازمة لصب خرسانة FLOW لقواعد الباكىة الملاحية .	١١٠	م	١٤٠٠	٣٩٨	٦١٠,٠٠٠	١٠٠٨,٠٠٠	١١٠٨٨٠	٠	١١٠٨٨٠,٠٠٠	✓
	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ بطول حتى ١٢ م	٢٧٥٠٠	طن	٢٣٥٠	١٤٣٨	٠,٠٠٠	١٤٣٨,٠٠٠	٣٩٥٤٥٠٠٠	٠	٣٩٥٤٥٠٠٠,٠٠٠	✓
١٢	أ - علاوة لحديد التسليح لجميع العناصر الإنشائية للكوبرى بالمجرى المائى لإستخدام المعدات البحرية اللازمة للنقل وخدمة أعمال المناولة والتركيب .	٥٠٠	طن	٢٣٥٠	١٤٣٨	٠,٠٠٠	١٤٣٨,٠٠٠	٧١٩٠٠٠	٠	٧١٩٠٠٠,٠٠٠	✓
	بالمتر المسطح أعمال مصنعية دهان بمواد دهانات مقاومة للكربنة للعناصر الخرسانية بالمجرى المائى	١٤٥	م	٣٠٠٠	٢٠٩	٠,٠٠٠	٢٠٩,٠٠٠	٣٠٣٠٥٠٠	٠	٣٠٣٠٥٠٠,٠٠٠	✓
١٣	بالمقطوعة عمل الإختبارات الديناميكية اللازمة (قراءات عجلة التسارع ورصد الاهتزازات والترددات)	١٤٥٠٠٠	مقطوعة	١	١	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١٤٥٠٠٠	٠	١٤٥٠٠٠,٠٠٠	✓
إجمالي أعمال المجرى المائى للفئات النهائية (٢)											
٧٧٧٦٦٧٠٥											

ثالثاً - التشوينات

١	بالطن توريد أسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) لزوم جميع العناصر بطول ١٢ م	٢٧٥٠٠	طن	٠	١٤٠	١٤٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠	جارى
إجمالي قيمة الأعمال للفئات النهائية											
١٧٩٥٩١٤٨٤											
(ب) - إجمالي قيمة الأعمال للفئات النهائية بعد خصم ٠,٥ %											
١٧٨٦٩٣٥٢٦,٥٨											
إجمالي قيمة الأعمال بالمستخلص (أ + ب)											
٢٣٧٧١٥٣٥٧,٣٨											
القيمة الإجمالية للمستخلص السابق (جارى ٣)											
١٧٢٢٥٣٩٢٨,٨٠											
القيمة الحالية للمستخلص (جارى ٤)											
٦٥٤٦١٤٢٨,٥٨											



رئيس المنطقة المركزية الأولى

مهندس / نصر محمد نصر طيبخ

التوقيع

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

مهندس / جهاد محمد سعد
التوقيع

مدير عام مشروعات الطرق والكبارى

مهندس / حسام الدين حلمى

التوقيع

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

مهندس / مصطفى عويضة

التوقيع

مدير المشروع

مهندس / حسام سلمان
التوقيع

مهندس / حسام سلمان

التوقيع

شركة آتش إتش إيه
للإنشاءات
عن الشركة المنفذة

المكتب الفنى

مهندس / حسام سلمان

التوقيع