



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٢) جارى اسناد تنفيذ اعمال حفر وترحيل نواتج الحفر واعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق اكتوبر لمشروع القطار الكهربائى السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) منطقة (B06) من منسوب الارض الطبيعية حتى ٥ م بالامر المباشر

تنفيذ شركة / مكتب المتميز لانشاء ورصف الطرق

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٤/٣/٢٥

عدد المرفقات ()

أصل وصورتين من المستخلص

استمارة ٥٠ ع ح

حصر اعمال

كشف معدات

كشف مهندسين

خطاب محملات



يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

نصر محمد طيبيخ

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المحقة الاولى المركزية
قسم المحفوظات العامة
رقم الصادر / ١٥٠٩
عدد المرفقات / ١
التاريخ ٢٠٢٤ / ٣ / ٢٥
التوقيع /

98. الاصالة

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

المختتم ذو التاريخ

8-92

رئيس المصلحة

ف ٢٠١

الایرادات

٢٠١ _____ نمرة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

2.1 Zinsen




مدير الشؤون الحسابات

وكيل الحسابات

في ————— نسخة ٢٠١١ مبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٦٠٠٣ س ٢٠١٩ - ٢٠٠٠

امضاءات موظفي الشطب

(2)

الختم ذو التاريخ

(۴) سحب

تشیک
اذن صرف

رقسم :

امضاء الكاتب المنوط :

(۴) قیید فی مسجل

الشكايات
المسؤولين

تت رقم

امضاء الكاتب المختوم :

(۵) ادرج فی کشف

الشركات

رقم :

مضاء الكاتب الموقوف :



رقم البند	نوع العمل	الغنة	كمية البند بالمقاييس المعتمدة	الوحدة	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت في المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه			إجراءه	في المدة	تمت حتى الآن	جنيه	جنيه	جنيه	
1	المتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - علاوة 1 جنيه / كم لمسافة نقل ناتى الحفر . - علاوة 0.7 جنيه / م3 لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد 4/5/2023 . - يتم احتساب علاوة 1 جنيه/8 متر عمق أسفل منسوب الأرض الطبيعية .										التقرير (المبني-الاسبوعي - الشهري) متواجده المستلزمات والمهمات متواجده البرنامج الزمني متواجد المهندسون وفريق العمل متواجده المعدات متواجده
	لمسافة النقل حتى 500 متر (الكميات المنفذة بعد 4/5/2023)	26	100000	م3	121696	309	126205	328133000	000	328133000	تأمين وسلامة الموقع متواجده
	يتم احتساب علاوة 1 جنيه/8 متر عمق أسفل منسوب الأرض الطبيعية .	1		م3	0	44060	24060	2406000	000	2406000	يتم صيانة الحفرة بطريقة الاسارة . يتم تغطية السطح متواجده .
2	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسلك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 20 %) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة و التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . 1- فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1% . 2 - مسافة النقل حتى 3-السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم . والبند لا يشمل القيمة المحجبة .										الاجهزة المساحية متواجده
		60	100000	م3	37789	05438	94227	617970000	000	617970000	من الموقع متواجد
3	بالمتر المسطح اعمال استبدال وتسوية وتشغيل الأرض الطبيعية بحدود 50 سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة يشمل اعداد جميع الاختبارات اللازمة للتأكد من صلاحية الأرض الطبيعية و plate load test وتعليماتها وطرق التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .										لوحات المشروع متواجده
		10	98008	م2	2006	7294	223	294500000	000	294500000	
								989015000	000	989015000	
	الإجمالي							9890150			
	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص							000			
	اجمالي قيمة الاستقطاعات							9890150			
	اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات							9890150			
	ما سبق صرفه							594647100			
	اجمالي قيمة المستخلص رقم (2)							3943679			

تحريراً في 10 / 10 سنة 2023

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية

مهندس / محمد نصر طنبوخ

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

م / مصطفى عبد الجواد

مدير عام المشروعات

الهيئة العامة للطرق والكبارى

م / اسلام محمد

الاستشاري

م / محمد كمال

مدير المشروع (الاستشاري)

م / محمد كمال

مهندس المكتب الفني (الاستشاري)

م / محمد كمال

مستشاري المراجعة

م / محمد كمال

شركة المتميز لإنشاء ورصف الطرق

م / محمد كمال