



الهيئة العامة للمطرق والكبارى والنقل البرى
(منطقة البحيرة)
(قسم المخطوطات)
رقم الصادر : ١٠٠٠/١٠٠٠
هذه المرفقات :
التاريخ : ٢٠٢٢/٢/٢٥
التوقيع : [Signature]

الهيئة العامة للمطرق والكبارى

المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

السيد المهندس/ نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة و بعد

الموضوع :- مشروع إستكمال إسناد تنفيذ الجسر الترابى و الأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائى السريع
(السخنة - العاصمة الادارية - العظمين الجديدة - مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابى قطاع غرب النيل غرب النيل من الكيلو متر
٢٤٣,٠٠٠ الي ٢٤٨,٠٠٠ بطول ٥ كم الاتجاهين (بالأمر المباشر) عدد رقم ١٠٥٥/٢٠٢٢/٢٠٢٢/٢٠٢٢ بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٩

تنفيذ شركة / أورينت للإنشاءات والتنمية العقارية .

ننشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه (المستخلص الختامى) و استثماره الصرف (٥٠) ع ح .

برجاء من سيادتكم التكرم بالاحاطة و التنبيه باللازم

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس الادارة المركزية للمنطقة
الثالثة عشر

البحيرة - كفر الشيخ

مهندس / مجدى عبد السلام

مدير مشروعات

م/ كارم امام

مدير المشروع

م/ أحمد الشاعر

م/ أحمد أبو دقيقه

[Signature]

جمهورية مصر العربية

استمارة لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة : الهيئة العامة للغرباء والكفالة
 قسم : المشتريات العامة
 المبلغ المستحق إلى : مكتب القيد
 بموجب : الطلبات طيه . أو : مجلس القيد

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة
 { إذن صرف على : أحمد رفعة الكفوري
 شيك على البنك المركزي في : شيك على الخارج
 شيك على الخارج : صاحب الحق أو أوريثت للبرقيات
 يسحب باسم : والنسخة القيد
 ويرسل إليه بالعنوان الآتي : والنسخة القيد

بيانات العنوان			
رقم	التاريخ	جنيته	قرش
١٠٤٦٦٤٩			
١٠٤٦٦٤٩			

الحتم ذو التاريخ : ٢٠١

مكتب المراجعة : ٢٠١

رئيس القسم : ٢٠١

الجملة : ٢٠١

تقيد في السجل برقم

(ب) اذ كتاب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم		نوع الخصم				إجمالي الأصل	قرش	جنيته	رسم الدفعة	صافي القيمة المطلوب صرفها
	بيانات	بيانات الاستقطاعات	بند	نوع	معدل	بند					
١	١٠٤٦٦٤٩	١٠٤٦٦٤٩	١٠٤٦٦٤٩	١٠٤٦٦٤٩	١٠٤٦٦٤٩	١٠٤٦٦٤٩	١٠٤٦٦٤٩	١٠٤٦٦٤٩	١٠٤٦٦٤٩	١٠٤٦٦٤٩	١٠٤٦٦٤٩
١	١٠٤٦٦٤٩	١٠٤٦٦٤٩	١٠٤٦٦٤٩	١٠٤٦٦٤٩	١٠٤٦٦٤٩	١٠٤٦٦٤٩	١٠٤٦٦٤٩	١٠٤٦٦٤٩	١٠٤٦٦٤٩	١٠٤٦٦٤٩	١٠٤٦٦٤٩

الحتم ذو التاريخ : ٢٠١

رئيس المصلحة : ٢٠١

علامة : ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل المخرجات والتنازلات ،
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف :
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : بناريخ
 الإيرادات : بناريخ

الحتم ذو التاريخ : ٢٠١

قيد في سجل رقم ٥٥ ح ٤ برقم : ٢٠١

روجع في : ٢٠١

يعتمد سحب : ٢٠١

مدير أو رئيس الحسابات : ٢٠١

وكيل الحسابات : ٢٠١

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ ح ٤) : ٢٠١

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : ٢٠١

إمضاءات موظفي الشطب : ٢٠١

الحتم ذو التاريخ : ٢٠١

(٣) سحب : ٢٠١

(٤) قيد في سجل : ٢٠١

(٥) أدرج في كشف : ٢٠١

الهيئة العامة

للطرق والكبارى



عن عملية : إستكمال إسناد تنفيذ الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائى السريع
(السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابى قطاع غرب النيل من الكم ٢٤٣+٠٠٠ الى الكم ٢٤٧+٠٠٠ بطول ٤ كم الاتجاهين (بالأمر المباشر)
تنفيذ: شركة أورينت للإنشاءات والتنمية العقارية
شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٣ / ٢ / ٤

مستخلص رقم (٧) نهو أعمال
(الإنكفاء بما تم تنفيذه)

التاريخ : ٢٠٢٢ / ٥ / ٩
العقد رقم : (٢٠٢٢ / ٢٠٢١ / ١٠٥٥)

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة طبقا للعقد	الكمية طبقا للمقاييس الختامية	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال الفترة من ٢٠٢٣ / ١ / ٢٦ حتى ٢٠٢٣ / ٢ / ٤	مقدار الأعمال التي تمت من بداية العمل حتى ٢٠٢٣ / ٢ / ٤	جارى ام نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى ٢٠٢٣ / ٢ / ٤	استقطاع او حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه					قرش / جنيه		قرش / جنيه	قرش / جنيه		
١-١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلق ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى ٣٠ سم و التخلص منها بالمقابل العمومية تمهيدا لأعمال الرقع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . مسافة النقل حتى ٥٠٠ متر على أن يتم صرف علاوة ٠,٢٥ جنيه لكل كم زيادة	٥,٠٠	١٧٠٩١٩,٠٠	م	١٧٠٩١٩	٠,٠٠	١٧٠٩١٩	نهو اعمال (ختامي)	٨٥٤٥٩٦,٠٠	٠,٠٠	٨٥٤٥٩٦,٠٠	البرنامج الزمني متواجده .
	علاوة ٠,٢٥ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتدلة ٣٤ كم - ٠,٥ كم) . (بركة الصرف الصحي)	٨,٣٨	١٠٦٠٩٧,٠٠	م	١٠٦٠٩٧	٠,٠٠	١٠٦٠٩٧	نهو اعمال (ختامي)	٨٨٨٥٦٣,٧٩	٠,٠٠	٨٨٨٥٦٣,٧٩	
	علاوة ٠,٢٥ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتدلة ٣١ كم - ٠,٥ كم) . (القرية الحمراء)	٧,٦٣	٤٦١٨٨,٠٠	م	٤٦١٨٨	٠,٠٠	٤٦١٨٨	نهو اعمال (ختامي)	٣٥٢١٨٠,٥٥	٠,٠٠	٣٥٢١٨٠,٥٥	
٣-١	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة مبانى أو خرسانة عادية أو مسلحة أو أرصفة أو ديش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقابل العمومية طبقا لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة مما جميعه بالمتر المكعب لمسافة نقل ناتج التكسير حتى ٤٥ كم و يتم احتساب علاوة ٠,٨ جنيه لكل كم في حالة الزيادة أو النقصان.	٨٠,٠٠	٨٠٠٠,٠٠	م	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	نهو اعمال (ختامي)	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	لائحة المشروع متواجده .
	علاوة ٠,٨ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتدلة ٣٤ كم - ٤٥ كم) . (بركة الصرف الصحي)	٨,٨٠	٠,٠٠	م	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	نهو اعمال (ختامي)	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المستلزمات والمهمات متواجده .
	علاوة ٠,٨ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتدلة ٣١ كم - ٤٥ كم) . (القرية الحمراء)	١١,٢٠	٠,٠٠	م	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	نهو اعمال (ختامي)	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١-٢	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام (البلدوزر) وذلك بناء على توجيه المنطقة لسرعة نهو الاعمال (لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسمية السطح بالأت التسوية والرش بالمياه الأصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة لتشكيل الجسر الترابى والاكفاف (على الأقل نسبة تحمل كاتيفورنيا ١٧٧٠ كغ/سم ٢) و الأرض الطبيعية متفجرة ورشها بالمياه الأصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة ودمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الإترية الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتدلة والبند بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. ويتم احتساب علاوة ٠,٨ جنيه لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر (استخدام البلدوزر) .	٢٠,١٠	٧٨٨٣١,٠٠	م	٧٨٨٣١,٠٠	٠,٠٠	٧٨٨٣١,٠٠	نهو اعمال (ختامي)	١٥٨٤٥٠٣,١٠	٠,٠٠	١٥٨٤٥٠٣,١٠	الاجهزة المساحية متواجده .
	علاوة ٠,٨ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتدلة ٣٤ كم - ٠,٥ كم) (استخدام البلدوزر) . (بركة الصرف الصحي)	٢٦,٨٠	٤٥٥٥٧,٠٠	م	٤٥٥٥٧,٠٠	٠,٠٠	٤٥٥٥٧,٠٠	نهو اعمال (ختامي)	١٢٢٠٩٢٧,٦٠	٠,٠٠	١٢٢٠٩٢٧,٦٠	العلامات الإرشادية متواجده .
	علاوة ٠,٨ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتدلة ٣١ كم - ٠,٥ كم) (استخدام البلدوزر) . (القرية الحمراء)	٢٤,٤٠	١٣٤٧٦,٠٠	م	١٣٤٧٦,٠٠	٠,٠٠	١٣٤٧٦,٠٠	نهو اعمال (ختامي)	٣٢٨٨١٤,٤٠	٠,٠٠	٣٢٨٨١٤,٤٠	مكاتب جهاز الاشراف والاستشارى متواجده .
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (٢٠ متر) أسفل منسوب القمة و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (٢٠ متر) من منسوب القمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابى والاكفاف (على الأقل نسبة تحمل كاتيفورنيا ١٧٧٠ كغ/سم ٢) و الأرض الطبيعية متفجرة ورشها بالمياه الأصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة ودمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتدلة والبند بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب . - فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% . - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم . - البند لا يشمل القيمة لمحجورة.	٥٧,٠٠	٨٨٧١٠,٠٠	م	٨٨٧١٠,٠٠	٠,٠٠	٨٨٧١٠,٠٠	نهو اعمال (ختامي)	٥٠٥٦٤٧,٠٠	٠,٠٠	٥٠٥٦٤٧,٠٠	نواحيات المشروع متواجده .
	من بداية العمل حتى آخر يوليو ٢٠٢٢	٥٧,٠٠	٣٩٢٠٥,٠٠	م	٣٩٢٠٥,٠٠	٠,٠٠	٣٩٢٠٥,٠٠	نهو اعمال (ختامي)	٢٢٣٤٦٨٥,٠٠	٠,٠٠	٢٢٣٤٦٨٥,٠٠	
	خلال شهر أغسطس ٢٠٢٢	٥٧,٠٠	٥٨٧٣,٠٠	م	٥٨٧٣,٠٠	٠,٠٠	٥٨٧٣,٠٠	نهو اعمال (ختامي)	٣٣٤٧٦١,٠٠	٠,٠٠	٣٣٤٧٦١,٠٠	
	خلال شهر اكتوبر ٢٠٢٢	٥٧,٠٠	١٠٢٥٧,٠٠	م	١٠٢٥٧,٠٠	٠,٠٠	١٠٢٥٧,٠٠	نهو اعمال (ختامي)	٥٨٤٦٤٩,٠٠	٠,٠٠	٥٨٤٦٤٩,٠٠	
	خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٢	٥٧,٠٠	١١٩٨٤,٠٠	م	١١٩٨٤,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	١١٩٨٤,٠٠	نهو اعمال (ختامي)	٦٨٣٠٨٨,٠٠	٠,٠٠	٦٨٣٠٨٨,٠٠	
	خلال شهر فبراير ٢٠٢٣	١٢٥,٨٨	١٨١٢٦,٠٠	م	١٨١٢٦,٠٠	٠,٠٠	١٨١٢٦,٠٠	نهو اعمال (ختامي)	٢٢٨١٧٠٠,٨٨	٠,٠٠	٢٢٨١٧٠٠,٨٨	
	علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتدلة ١٠٦,٩ كم - ٢ كم) . (إسفنكس) قبل ٢٠٢٢-٥-٣١	١٤٦,٨٦	١٠٥٢٢١,٠٠	م	١٠٥٢٢١,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	١٠٥٢٢١,٠٠	نهو اعمال (ختامي)	١٥٤٥٢٧٥٦,٠٦	٠,٠٠	١٥٤٥٢٧٥٦,٠٦	
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتدلة ١٠٦,٩ كم - ٢ كم) . (إسفنكس) بعد ٢٠٢٢-٥-٣١	٥٠,٤٠	١٨١٢٦,٠٠	م	١٨١٢٦,٠٠	٠,٠٠	١٨١٢٦,٠٠	نهو اعمال (ختامي)	٩١٣٥٥٠,٤٠	٠,٠٠	٩١٣٥٥٠,٤٠	
	علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتدلة ٤٤ كم - ٢ كم) . (السادات) قبل ٢٠٢٢-٥-٣١	٥٨,٨٠	١٤٥٥٦,٠٠	م	١٤٥٥٦,٠٠	٠,٠٠	١٤٥٥٦,٠٠	نهو اعمال (ختامي)	٨٥٥٨٩٢,٨٠	٠,٠٠	٨٥٥٨٩٢,٨٠	
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتدلة ٤٤ كم - ٢ كم) . (السادات) بعد ٢٠٢٢-٥-٣١	٤٢,٠٠	٦٠٤٢,٠٠	م	٦٠٤٢,٠٠	٠,٠٠	٦٠٤٢,٠٠	نهو اعمال (ختامي)	٢٥٣٧٦٤,٠٠	٠,٠٠	٢٥٣٧٦٤,٠٠	
	رسوم المواد المحجورة طبقا لبنود العقد . (سعر المادة المحجورة ٣٠ جنيه)	٤٤,٨٠	١١٧٣٠,٥٠	م	١١٧٣٠,٥٠	٤٠٠٠,٠٠	١١٧٣٠,٥٠	نهو اعمال (ختامي)	٥٢٥٥٢٦٤,٠٠	٠,٠٠	٥٢٥٥٢٦٤,٠٠	
	رسوم المواد المحجورة طبقا لبنود العقد . (سعر المادة المحجورة ٣٢ جنيه)	٤٤,٨٠	٣٢٦٨٢,٠٠	م	٣٢٦٨٢,٠٠	٠,٠٠	٣٢٦٨٢,٠٠	نهو اعمال (ختامي)	١٤٦٤١٥٣,٦٠	٠,٠٠	١٤٦٤١٥٣,٦٠	
	رسوم المواد المحجورة طبقا لبنود العقد . (السادات) (سعر المادة المحجورة ٣٢ جنيه)	١٣,٠٠	١٥٦٠٢٩,٠٠	م	١٥٦٠٢٩,١٣	٣٩٩٩,٨٧	١٥٦٠٢٩,٠٠	نهو اعمال (ختامي)	٢٠٢٨٣٧٧,٠٠	٠,٠٠	٢٠٢٨٣٧٧,٠٠	
	رسوم الكراتات والموازين طبقا للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق.								٤٢٦٢٨٦٩٧,١٨	٠,٠٠	٤٢٦٢٨٦٩٧,١٨	
	الاجملى											
	اجملى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											
	اجملى قيمة الاستقطاعات											
	اجملى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات											
	ما سبق صرفه											
	اجملى قيمة مستخلص نهو الاعمال (الختامي)											



سبق صرفها الى

المحاسب

على الحساب

نهايا

غير الواردة بصك الشروط اعتدت من

ينفع الى المقاول مبلغ

ملاحظة الفئات

مدير إدارة المشروعات

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير المشروع

م / احمد ابو ديقية

مدير المشروع

م / احمد الشاعر

عن الإستشاري العام

سيسترا للإستشارات الهندسية

م / احمد الشاعر

عن الإستشاري (مكتب الإستشارات كونسلتنج)

مكتب الإستشاري (مكتب الإستشارات كونسلتنج)

م / احمد الشاعر

عن الإستشاري (مكتب XYZ)

مكتب الإستشاري (مكتب XYZ)

م / احمد الشاعر

الشركة المنفذة

أورينت للإنشاءات والتنمية العقارية

م / احمد حنين

