

(5)

رقم: _____
الختم ذو التاريخ

٢٠٢٠

الختم ذو التاريخ

(١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات :-

(او) بانی المبلغ مصفا بحساب : : —————

روبع ۵

(۲) قید فی دفا تر حسابات

٥) ادراج في

5



صفحة (2/1)

مستخلص جارى رقم (3)

عن عملية : إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الثالث (منفلوط/جرجا) المسافة من الكم 394+500 الى الكم 395+000 بطول 0.500 كم (بالأمر المباشر).

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإدارة المركزية (المنطقة السابعة)

العقد رقم : (2024 / 2023 / 402) بتاريخ : 18 / 09 / 2023

تنفيذ: شركة الحياة للمقاولات العامة عن المدة من بداية العمل حتى 2025 / 3 / 8


رقم البند	بيان الاعمال	اللفة طبقا للعقد بعد المفاوضة	كمية البند باخر مقايسة معدلة	الوحدة	كمية العمل السابق إجراؤه	كمية الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة كمية الأعمال	جارى ام نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه		
اولا :-الاعمال المنفذه طبقا لمحضر مفاوضه بتاريخ 26/6/2023												
9	بالمتر المكعب أعمال الحفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الاتى 1- تحميل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2 - ارتكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية 3- توريد التربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكثاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن 10 %) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 م م محور الطريق يتم احتساب 1 جنيه للكيلومتر الزيادة										مكتب جهاز الاشراف متواجد	
											المعمل متواجد	
												لوحات المشروع متواجدة
9-4	ذات إجهاد (300-200) كجم/سم2 لمسافة النقل حتى 500 كم .	٧٥,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	3م	١٠٣٥٠,٠٠	١٠٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	جارى 3			٠,٠٠	تامين سلامة المرور
	علاوة 1.95جنيه/م3 لارتفاع السولار	١,٩٠	١٥٠٠٠,٠٠	3م	١٠٣٥٠,٠٠	١٠٣٥٠,٠٠	٠,٠٠				٠,٠٠	المعدات متواجدة
9-6	ذات إجهاد (400-300) كجم/سم2 لمسافة النقل حتى 500 كم .	٨٨,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	3م	٥٥٦٠٠,٠٠	٥٥٦٠٠,٠٠	٠,٠٠				٠,٠٠	المهندسون متواجدون
	علاوة 2.2جنيه/م3 لارتفاع السولار	٢,٢٠	١٠٠٠٠,٠٠	3م	٥٥٦٠٠,٠٠	٥٥٦٠٠,٠٠	٠,٠٠				٠,٠٠	التقارير (المبدئى - الاسبوعى -الشهرى) متواجد
9-8	ذات إجهاد (500-400) كجم/سم2 لمسافة النقل حتى 500 كم .	٩٥,٠٠	١٣٠٠٠,٠٠	3م	٢٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠				٠,٠٠	البرنامج الزمنى الخاص بالعقد متواجد
	علاوة 2.2جنيه/م3 لارتفاع السولار	٢,٢٠	١٣٠٠٠,٠٠	3م	٢٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠				٠,٠٠	وثيقة التأمين متواجدة
10	بالمتر المكعب اعمال تخريم ونسف طبقا للمناسيب التصميمية في تربة صخرية صلبة (ذات اجهاد يزيد عن 100 كجم / سم2) والحساب طبقا لمحاضر النسف علي ان يتم تحميل ونقل ناتج النسف مسافة لا تقل عن 500 متر من محور الطريق وتوريد طبقة من الزلط او السن المتدرج مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكثاف (نسبة تعمل كالفورنيا لا تقل عن 15 %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول لنسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) مع اتباع كافة الشروط والمواصفات المعد من قبل استشاري المشروع. ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و ماصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . البند لا يشمل قيمة المتفجرات	٥٨,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	3م	١٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠			٠,٠٠	الادوات المكتبية عدد (30) كرتونة ورقى A4 تراجع بالادارة بالقاهرة	

تحرير 2025-3-8


الشركة المنفذة

شركة الحياة للمقاولات العامة

عن استشاري المساحة (مكتب الدولية)




عن الاستشاري مكتب الراند




عن الاستشاري (سيسترا)



عن الهيئة العامة للطرق والكباري



عن الهيئة العامة للطرق والكباري



رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السابعة (اسبوط)

مهندس / اسلام محمد فوزى



جملة الأعمال

١٢,٣٢٢,٤٧٠,٠٠

جملة الأعمال السابقة

١١,٨٠٥,٤٣٥,٠٠

المستحق صرفه

٥١٧,٠٣٥,٠٠

الإستقطاعات

٥ % حسن سير عمل

٢٥,٨٥١,٧٥

دمغة عادية

٣,٢٠٢,٢١

دمغة إضافية

٩,٦٠٦,٦٣

دمغة توقيع وموارد

٠,٤٠

رسوم معامل مركزية بالإدارة

٠,٠٠

رسوم معملية بالمنطقة

الرسوم

١٥ % م. أ.

٠,٠٠

١٤ % ض. م.

عمالة غير منتظمة

٢,٣٢٦,٦٦

نظير تصنيع علامات أرشادية

٠,٠٠

يعل حساب الدائنين

٠,٠٠

مبالغ أخرى مستقطعة لحين ظهور نتائج العينة العشوائية

٥٠,٠٠٠,٠٠

جملة الإستقطاعات

٩٠,٩٨٧,٦٥

الصافي

٤٢٦,٠٤٧,٣٥



يعتمد،،

رئيس الإدارة المركزية

٢٠٢٠

إسلام محمد فوزي

مهندس /

إسلام محمد فوزي