

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٤) جارى اعمال الاستشارات الفنية لاعمال التصميم والاشراف على تنفيذ انشاء كوبرى اعلى محور سفنكس عند كم ١٨٠,٤٥ ضمن مشروع الخط الاول للقطار الكهربائى السريع (السخنة-العلمين-مطروح-الفيوم) تنفيذ شركة / مكتب بنتا للاستشارات الهندسية
برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائزم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٥/٤/١٣

عدد المرفقات ()

أصل وصورتين من المستخلص

استمارة ٥٠ ع ح

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس / طارق يوسف الجزار



مستخلص جاري رقم (٤)

اعمال الاستشارات الفنية لاعمال التصميم والاشراف على تنفيذ انشاء كوبري اعلى محور سلفكس عند كم ١٨٠,٤٥ ضمن مشروع الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العنينة - مطروح - العنينة)

المنطقة المركزية								العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٢٠٢٢) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٢٥ المدة من بداية المشروع وحتى ٢٠٢٤/١٢/٣٠			
رقم البند	نوع الاعمال	الفئة		مقدار العمل السابق اذواؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمتا حتي الان	استقطاع او حجز جنيته	الباقى بعد الاستقطاع جنيته	ملاحظات		
		قرش	جنيته								
اولا : اعمال التصميمات											
	اتعاب اعمال التصميم مرحلة ثانية ٤٠% * ٣٥% من ٠,٧٨٥ % من قيمة المشروع (٣٩٥٨١١٢,٠٩)			٤٣٤٩٩٦,٥١٩	٠,٠٠٠	٤٣٤٩٩٦,٥١٩	٦٥٢٤٩,٤٧٨	٣٦٩٧٤٧,٠٤١	استقطاع لحين استكمال الاعمال المتبقية		
	اتعاب اعمال التصميم مرحلة اولى ٤٠% * ٣٥% من ٠,٧٨٥ % من قيمة المشروع (٣٩٥٨١١٢,٠٩)			٤٣٤٩٩٦,٥١٩	٠,٠٠٠	٤٣٤٩٩٦,٥١٩		٤٣٤٩٩٦,٥١٩	اعمال التصميم عن كوبري سفنكس		
ثانيا : اعمال الاشراف علي التنفيذ											
	اجمالي قيمة الاعمال بالمستخلص (١٣)			٩٩٩٩٧٣٥٠,٧٥٠	٨٥٣٠٤٢٩٠,٢٣٠	١٨٥٣٠١٦٤٠,٩٨٠		١٨٥٣٠١٦٤٠,٩٨٠	التقرير الشهري موجود		
	قيمة التحويلات بالمستخلص (١٣)			٤٠١٥٢٠٠,٠٠٠		٥٥٧٥٢٠٠,٠٠٠		٥٥٧٥٢٠٠,٠٠٠			
	قيمة الاعمال بالمستخلص (١٣) بدون تشويكات			٩٥٩٨٥١٥٠,٧٥٠	٨٣٧٤٤٢٩٠,٢٣٠	١٧٩٧٢٦٤٤٠,٩٨٠		١٧٩٧٢٦٤٤٠,٩٨٠			
	اجمالي قيمة اعمال الاستشاري بنسبة ٠,٧٨٥ %			٧٤٣٤٥٩,٨٨٣	٦٥٧٣٩٢,٦٧٨	١٤١٠٨٥٢,٥٦٢		١٤١٠٨٥٢,٥٦٢			
	اجمالي قيمة اعمال الاشراف للاستشاري بنسبه (٦٥%) من ٠,٧٨٥ %			٤٨٦٧٤٨,٩٢٤	٤٢٧٣٠٥,٢٤١	٩١٧٠٥٤,١٦٥		٩١٧٠٥٤,١٦٥	ك. ابو الجوز		
	الاجمالي (التصميم + الاشراف)			١٢٩٤٤٩٢,٤٨٤		١٧٢١٧٩٧,٧٢٥		١٧٢١٧٩٧,٧٢٥			
					السابق	١٢٩٤٤٩٢,٤٨٤		١٢٩٤٤٩٢,٤٨٤			
					الفرق	٤٢٧٣٠٥,٢٤١		٤٢٧٣٠٥,٢٤١			

يعتمد

رئيس الادارة المركزية بالمنطقة المركزية الاولى

م/ طارق يوسف الجزار

التوقيع



المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

مدير المشروع

م/ محمد علي ابو الجود

التوقيع

مدير عام المشروعات

م/ جهاد محمد سعد

التوقيع

المكتب الاستشاري

مدير المشروع

التوقيع

PENTA
Date: / / 20
Project No.
Action By: