



ملخص رقم (١) جاري
صلية : مشروع إنشاء كوبري سكة حديد الديزل (وسيلة الاحد) أعلى مسار الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (الخط - إسكندرية - مطروح)
عند محطة كم (١٥٣ + ٣٣٤)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الخامسة

الهيئة العامة
للطرق والكباري و النقل البري
(GARBLT)

عن الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٥/٠٤/٢٢

عدد رقم: ٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٨٣١

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية بالمقايضة	القيمة الجنية	الوحدة	مقدار الأعمال السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباق بعد الاستقطاع او الحجز	ملاحظات
٢٥	بالمتر المكعب توريد رمال نظيفة للردم حجول الاساسات و حول جسم الكوبري اة تربة زلطية لزوم اعمال ردم الملاحات الموردة من خارج الموقع حسب تعليمات المهندس المشرف و السعر يشمل الردم علي طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه و الدمك جيدا باستخدام الات ميكانيكية للوصول الي اقصى كثافة جافة و كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف . يتم احتساب علاوة ٢,٥ جنيه لكل ١ كم حتي ١٠٠ كم يتم احتساب علاوة ٢,١٥ جنيه لكل ١ كم بعد ١٠٠ كم .	١٥٠٠٠	٢٥٠	م	٠,٠٠	٤٦٥٥,٠٠	٤٦٥٥,٠٠	جاري	١,١٦٣,٧٥٠,٠٠		١,١٦٣,٧٥٠,٠٠	١. المعمل متواجد
رابعاً : اعمال الخرسانات												
٢٦	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات و البلاطات الانتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكبريتات طبقا لاعتماد الاستشاري و محتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م ^٣ و اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ . في حالة زيادة محتوى الاسمنت والاجهاد طبقا لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة ٢١٠ جنيه / ٥٠ كجم اسمنت سواء بالزيادة او النقصان	١١٠٠	٣٧٠٠	م	٠,٠٠	١٨٢,٠٠	١٨٢,٠٠	جاري	٦٧٣,٤٠٠,٠٠		٦٧٣,٤٠٠,٠٠	٣. المكاتب متواجدة ٤. وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة
٢٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأساسات و البلاطة الانتقالية و المخدات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الاستشاري و محتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ و اجهاد لا يقل عن ٣٠٠ كجم/سم ^٢ و السعر لا يشمل حديد التسليح . في حالة زيادة محتوى الاسمنت والاجهاد طبقا لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة ٢١٠ جنيه / ٥٠ كجم اسمنت سواء بالزيادة او النقصان	٢٩٠٠٠	٤٨٠٠	م	٠,٠٠	٤٦٥٥,٠٠	٤٦٥٥,٠٠	جاري	٢٢,٣٤٤,٠٠٠,٠٠		٢٢,٣٤٤,٠٠٠,٠٠	٥. المعينات متواجدة ٦. البرنامج الزمني متواجد ٧. التقارير (اليومية - الاسبوعية- الشهرية) متواجدة
	علاوة نتيجة زيادة محتوى الاسمنت ٢١٠ جنيه / ٥٠ كجم طبقا لاعتماد استشاري الهيئة و الإدارة المركزية لبحوث الكباري (زيادة في محتوى الاسمنت بمقدار ١٠٠ كجم - العلاوة ٢١٠ * ٤٢٠ = ٨٨٢٠٠ جنيه).	٢٩٠٠٠	٤٢٠	م	٠,٠٠	٤٦٥٥,٠٠	٤٦٥٥,٠٠	جاري	١,٩٥٥,١٠٠,٠٠		١,٩٥٥,١٠٠,٠٠	٨. استلام و فحص ٩. السيارات متواجدة ١٠. تراجع جميع المحملات من قطاع التنفيذ و المناطق
٢٨	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الاعتماد مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي و محتوى اسمنت لا يزيد ٤٥٠ كجم/م ^٣ و اجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم ^٢ علي ان يتم اضافة مادة مثل السيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب و منع الشروخ و السعر لا يشمل حديد التسليح . - علاوة زيادة الارتفاع عن ٦ متر ١٠٠ جنيه / م ^٣ . في حالة زيادة محتوى الاسمنت والاجهاد طبقا لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة ٢١٠ جنيه / ٥٠ كجم اسمنت سواء بالزيادة او النقصان	٦٥٠٠	٦٥٣٥	م	٠,٠٠	١٨٤,٠٠	١٨٤,٠٠	جاري	١,٢٠٢,٤٤٠,٠٠		١,٢٠٢,٤٤٠,٠٠	
خامساً : الاعمال المعدنية												
٣٣	بالطن توريد و تركيب و رص حديد التسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري حتي ١٢ م و السعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات و عمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء و الفئة تشمل الاختبارات و كل المعدات اللازمة لنقل الحديد و الحديد المشكل داخل الموقع و المعدات اللازمة لتركيب و قطع و تشكيل و رفع الحديد و السعر يشمل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف .	٣٣٩٢٠	٦٢٠٠٠	طن	٠,٠٠	٤٣٣٣,٠٠	٤٣٣٣,٠٠	جاري	٢٦٨,٦٤٦,٠٠٠,٠٠		٢٦٨,٦٤٦,٠٠٠,٠٠	١١. بوليصة تأمين من حوادث
الإجمالي صفحة رقم (٢)											٢٩٥,٩٨٤,٦٩٠,٠٠	
اجمالي صفحة (١) & (٢)											٤٣٨,٤٢٥,٩٨٤,٠٠	
فقط وقدره : أربعمائة و ثمانية و ثلاثون مليون و أربعمائة و خمسة و عشرون الف و تسعمائة و اربعة و ثمانون جنيها مصريا												

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مطبوع و أن التوقيع الموقعة به و أقرها
تحريرا في
المحاسب /

دفعت للمقاول مبلغ
ملاحظة الفات :
على الحساب / نهائيا
غير الواردة بصفة الشروط
و اعلمت من
بمعد ..

الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير عام إدارة المشروعات

التوقيع :

مدير المشروع

م/محمد حاتم

التوقيع :

الشركة المنفذة

مدير المشروع

م/محمد السيد

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

مذہب السلف

القضية

حرف

و أقر يأتى أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أنى تسلمت المستحق لى بالتتمام و ليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول

مقدمة

التاريخ

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار.