



عن عملية: استكمال أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع للخط الاول لأعمال الربط داخل محطة السادات والربط بالارصفة (قطاع البحيرة) في المسافة من الكم ٢١٣+٣٨٥,٦٨ الى الكم ٢١٣+٥٤٧,٧١ بطول ١٦٢,٠٣ م والمسافة من الكم ٢١٣+٧٧٥,٤٠٣ الى الكم ٢١٤+٠٢٠ بطول ٢٤٤,٥٩٧ م (أعمال الردم وأعمال Technicl Block من منسوب (- ١٠ م) من منسوب القرمة (بالأمر المباشر)

مع شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه
شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٥ / ٠٣ / ٠٤

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)
العقد رقم : (٧٥٠ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥)
مستخلص جارى (٢)
بتاريخ : ٢٦ / ٠٢ / ٢٠٢٥

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد		كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائى	نسبة الصرف	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقى بعد الاستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
		قرش / جنيه	قرش / جنيه											
١	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد و نقل تربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسلك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢٠ متر اسفل منسوب القرمة وبسلك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب ٢٠- منسوب القرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ٩١٥%) ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والطبقات المرصبة النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل حتى ٢ كم . - يتم احتساب علاوه ٢,٥ جنيه لكل ١ كم وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ٢,١٥ جنيه لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم . - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم . - البند لا يشمل قيمة المادة المحجيرة .	٨٥,٠٠	٢٧٠٢٠	م³	٢٣١٩٢,٩٢	٠,٠٠	٢٣١٩٢,٩٢	جاري ٢	٩٨,٠%	١٩٣١٩٧٠,٢٤	٠,٠٠	المعدات متواجدة.		
		١٨٣,٧٥		م³	٢٣١٩٢,٩٢	٠,٠٠	٢٣١٩٢,٩٢	جاري ٢	٩٨,٠%	٤١٧٦٤٦٥,٠٧	٠,٠٠	فريق العمل متواجد .		
		٦٣,٠٠		م³	٢٣١٩٢,٩٢	-٢٣١٩٢,٩٢	٠,٠٠	جاري ٢	٩٨,٠%	٠,٠٠	٠,٠٠	المهندسون متواجدون وكذلك المراقبون		
		٦٧,٥٠		م³	٠,٠٠	٢٣١٩٢,٩٢	٢٣١٩٢,٩٢	جاري ٢	٩٨,٠%	١٥٣٤٢١١,٦٦	٠,٠٠	البرنامج الزمنى متواجد .		
		١٣,٠٠		م³	٢٣١٩٢,٩٢	٠,٠٠	٢٣١٩٢,٩٢	جاري ٢	٩٨,٠%	٢٩٥٤٧٧,٨٠	٠,٠٠	المعمل ومهندسون المعمل متواجدون .		
٦	بالمتر المكعب حفر في جميع انواع التربة (ما عدا التماسكة وشديدة التماسك والصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بجوار الاعمال الصناعية وامكن تنفيذ (Technical Block) بأجهاد حتى ١٥٠ كجم / سم ٢ بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أى عوائق تضره ونزع مياه الرشح إذا لزم الامر ونقل نواتج الحفر الزائدة إلى المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١١٢,٧٣	٢٢٠٠٠	م³	١٨٨٦٣,٩٩	٠,٠٠	١٨٨٦٣,٩٩	جاري ٢	٩٨,٠%	٢٠٨٤٠٠٦,٨٤	٠,٠٠	لافتات المشروع متواجدة .		
٩	المتر المكعب توريد وتشغيل طبقة إحلال من (سن + رمل) بنسبة ١ : ٢ موزدة من خارج الموقع حسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لا يزيد سمك أى منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيداً باستخدام الات الدمك الميكانيكى للوصول الى أقصى كثافة جافة و كل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة نقل ٤٠ كم - يتم احتساب علاوة ٢,٥ جنيه لكل كم زيادة حتى ١٠٠ كم - يتم احتساب علاوة ٢,١٥ جنيه لكل ١ كم زيادة عن ١٠٠ كم - السعر يشمل قيمة المواد المحجيرة و لا يشمل رسوم الكارتات والموازن. - يتم صرف الكارتات والموازن مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت .	٤٠٥,٨٢	٨٠٠٠	م³	٥٨١٣,١٥	٤١٦,٩٩	٤١٦,٩٩	جاري ٢	٩٨,٠%	٢٤٧٧٧٤٩,١١	٠,٠٠	الاجهزة المساحية متواجدة .		
		١٦٧,٢٠		م³	٥٨١٣,١٥	٤١٦,٩٩	٤١٦,٩٩	جاري ٢	٩٨,٠%	١٠٢٠٨٤٥,٨٢	٠,٠٠	يراعي تطبيق بنود العقد .		
		٢٥,٠٠		م³	٥٨١٣,١٥	٤١٦,٩٩	٤١٦,٩٩	جاري ٢	٩٨,٠%	١٥٢٦٣٨,٤٣	٠,٠٠			
١٠	بالمتر المكعب أعمال التثبيت بالوك ماتريال (١) توريد وصب خرسانة عادية تتكون من ٠,٨ م³ سن دولميت متدرج و ٠,٤ م³ رمل حرش على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة وألا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٠٠ ميجاباسكال ويتم فردها على طبقات باستخدام آلات التسوية اليدوية على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم والدمك الجيد للهرسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٨%) من الكثافة العملية والفةة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف.	١٩٠٠,٠٠	٥٠٠٠	م³	١٢٩٢,٩٥	٠,٠٠	١٢٩٢,٩٥	جاري ٢	٩٨,٠%	٢٤٠٧٤٧٢,٩٠	٠,٠٠			
١١	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة ماتريال (٢) من الأخشاب الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ٢١,٥ مم والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥% وألا تزيد نسبة الغالف بيجاز لوس أنجلوس عن ٢٠% وألا يزيد الانحسار عن ١,٥% وألا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال ويتم فردها على طبقات باستخدام آلات التسوية اليدوية على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهرسات للاوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩١٠٠%) من الكثافة العملية والفةة تشمل إجراء التجارب العملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوه ٢,٥ جنيه لكل ١ كم وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ٢,١٥ جنيه لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم . - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجيرة .	١٧١,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	م³	٥٠٨١,٠٢	٠,٠٠	٥٠٨١,٠٢	جاري ٢	٩٨,٠%	٨٥١٤٧٧,٣٣	٠,٠٠			
		٢١٧,٢٠		م³	٥٠٨١,٠٢	٠,٠٠	٥٠٨١,٠٢	جاري ٢	٩٨,٠%	١٠٨١٥٢٥,٥٩	٠,٠٠			
		٢٦٢,٠٨		م³	-٥٠٨١,٠٢	٠,٠٠	جاري ٢	٩٨,٠%	٠,٠٠	٠,٠٠				
		٢٨٠,٨٠		م³	٠,٠٠	٥٠٨١,٠٢	٥٠٨١,٠٢	جاري ٢	٩٨,٠%	١٣٩٨٢١٥,٤١	٠,٠٠			
		٢٥,٠٠		م³	٥٠٨١,٠٢	٠,٠٠	٥٠٨١,٠٢	جاري ٢	٩٨,٠%	١٢٤٤٨٤,٩٩	٠,٠٠			
				الإجمالي										١٩٥٣٦٥٤١,١٨
				اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										٠,٠٠
اجمالى قيمة الاستقطاعات														
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات														
ما سبق صرفه														
اجمالى قيمة المستخلص رقم (٢)														



رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
مهندس / مجدي عبدالسلام عامر

مدير ادارة المشروعات

م / كارم امام

عن الهيئة العامة للطرق و الكبارى

مدير المشروع

م / احمد ابو دقيقة

مهندس تنفيذ المشروع


م / احمد الشاشر

الاستشاري العام للمشروع

ميسرتا للاستشارات الهندسية

م / حمدي أحمد

م / باهر نور الدين



الشركة المنفذة

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

م / محمد احمد يوسف