

أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)
قطاع وادي النطرون - برج العرب (اعمال طبقات الردم)

في المسافة من الكم ٣٠٠+٤٠٠ إلى الكم ٣٠٠+٨٩٠ بطول ٨٩٠ كم

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
الاسكندرية - مطروح

مستخلص (٢) جاري

المقاول: شركة العماري الحديثة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية رقم العقد ٢٠٢٤-٢٠٢٣-٧٩٨

من بداية الاعمال حتى تاريخ ٢٠٢٤-٣-٥

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة	الوحدة	الكمية طبقاً للمقاييسة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع	ملاحظات
١-١	بالمتر المكعب اعمال تحمل وتوريد ونقل اتنية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية سmek لا يزيد عن ٥٠ سم حي منسوب ٢٠ متر ويسهل لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ٦٥ %) ويشاها بالمهام الاصولية للوصول إلى نسبة الطوبية المطلوبة والدملك الجيد بالهراستس للوصول إلى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكافية الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمعايير التصميمية والقطعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٩٩.٠٠	٢م	٣٦٥٢٠.٠٠	١٧٠٢٥.٠٠	١٧٠٢٥.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	مكتب جهاز الاتساف متواجد العلامات الارشادية متواجده لافتات المشروع متواجده المهندسون متواجدون مسئول تأمين سلام المرور متواجدون المعمل ومهندسو المعمل متواجدون القبارير متواجده براعي خصم التجارب المعملية الدد الاندى من المعادت متواجدة البرنامج الزمني للمشروع متواجدة براعي تطبيق نصوص العقد وثيقه التأمين الشخصيه ساريه حتى ٢٠٢٤-١٢-٢٣ وثيقه تأمين المقاولين ساريه حتى ٢٠٢٤-١٢-٢٣
	مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم حساب علاوه ١.٤ كم بالزيادة او النقصان.	١١٧.٥٠	٢م	٣٦٥٢٠.٠٠	١٧٠٢٥.٠٠	١٧٠٢٥.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	السعر خلال شهر مايو طبقاً للمفاوضة بتاريخ ٢٠٢٣-١٢-١٨ كم
	علاوه مسافة نقل الاترية ١٢٧ كم	١٢٧.٠٠	٢م	٢٩٩٢٦.٠٠	١٣٦٢٠.٠٠	١٣٦٢٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	علاوه مسافة نقل الرمال ١٠.٦ كم
	علاوه مسافة نقل الرمال ١٤٥.٦ كم	١٤٥.٦٠	٣م	٣٥٨٣.٠٠	٣٤٠٥.٠٠	٣٤٠٥.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	علاوه مسافة نقل الرمال ١٢٥ كم
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازن طبقاً لائحة الشركة الوطنية	١٣.٠٠	٢م	٣٦٥٢٠.٠٠	١٧٠٢٥.٠٠	١٧٠٢٥.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازن طبقاً لائحة الشركة الوطنية
	اجمالي المستخلص									
	اجمالي ما سبق صرفه									
	اجمالي المستحق									
	٥١٠١٣٠.٥٠									
	٤٧٨٦٠٦٨.٠٠									
	ثلاثمائة وأربعية عشر ألف وتسعمائة واثنان وسبعين جنبيها وخمسون قرشاً فقط لغير	٣١٤٩٦٢.٥٠								

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م/ محمد حسني فياض



رئيس الاداره المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس / هاني محمد محمود طه "٢٣٠٢٣"

مدير المشروع (الهيئة)
م/ احمد جلال عبد السلام

أحمد جلال

استشاري (مكتب أ.د. خالد قنديل)
م/ هشام محمد صبرى

الاستشاري العام (سيسترا)
م/ جابر ابراهيم
نقت المراجعة الفنية فقط
KK
مدير المشروع: م/ هشام محمد صبرى
مشروع: القطار الكهربائي السريع
القطاع الرابع (الاسكندرية)

استشاري المساحة (مكتب XYZ)
م/ احمد علاء محمد عواد



مدير المشروع (الشركه المنفذه)
م/ احمد علاء محمد عواد



شركة العماري الحديثة
المقاولات العامة والتوريدات العمومية
رقم: ٩٠١٠-٠٢٨-٨٨٠١٦٨