



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالاحالة الى قرار مجلس الوزراء رقم ٢١ لسنة ٢٠٢٣ والخاص بعقود المقاولات والتعويضات .

نتشرف بان نرفق طيه استمارة ٥٠ ع . ح بمبلغ ١٢٤٦٤٤٢.٨ جنيه قيمة تعويضات عن مستخلص رقم (٥/١) عملية اعمال طريق ترعة كوم امبو من وصلة اطفيح / الدائرى الاقليمى / الاوتوستراد اتجاة اطفيح بطول ١٠ كم مركز اطفيح محافظة الجيزة ضمن المرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالامر المباشر (القطاع الثانى)

تنفيذ شركة / شركة الهلال للمقاولات "محمد هلال عبيد

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٤/٥/٢٢

عدد المرفقات ()

صور من المستخلص

استماره ٥٠ ع ح

يعتمد ،،،
رئيس الادارة المركزية

مهندس /

نصر محمد طيخ



4

مستخلص رقم 1 عن الفترة من		9/1/2022	حتى	11/4/2022	92	يوم					
م	بيان الاعمال	شهور المستخلص	الاعمال المنفذة خلال الشهر				الوحدة	الفئة	الاجمالى	نسبة التعويض	اجمالى قيمة التعويض
			عدد الايام	اجمالى عدد ايام المستخلص	كمية المستخلص	الكمية المنفذة /شهر					
تم اخذ نسب التعويضات مقارنة بشهر مارس 2022 طبقا لتاريخ امر الاسناد											
1	اعمال تكسير وازالة طبقات الاسفلت مسافة النقل 20كم	يناير-2022	22	92	2000	478.3	م3	76	36347.8	0%	0.0
		فبراير-2022	28	92	2000	608.7	م3	76	46260.9	0%	0.0
		مارس-2022	31	92	2000	673.9	م3	76	51217.4	0.34%	174.1
		ابريل -2022	11	92	2000	239.1	م3	76	18173.9	1.09%	198.1
7	اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس مسافة النقل 25كم	يناير-2022	22	92	10000	2391.3	م3	200	478260.9	0%	0.0
		فبراير-2022	28	92	10000	3043.5	م3	200	608695.7	0%	0.0
		مارس-2022	31	92	10000	3369.6	م3	200	673913.0	1.75%	11793.5
		ابريل -2022	11	92	10000	1195.7	م3	200	239130.4	3.88%	9278.3
الاجمالى											21444.0

يعتمد ،،،،،،،،
رئيس الادارة للمنطقة المركزية الاولى

التوقيع :

م/ نصر محمد طيخ

مدير عام الشؤون المالية والادارية

التوقيع:

الاستاذ/مصطفى عبد الجواد

مدير عام المشروعات

التوقيع :

حاسب / 4

مهندس المشروع (الهيئة)

التوقيع :

م/ محمد عبد الحليم

م/ أحمد عبد الله

التوقيع :

مهندس المكتب الاستشارى

التوقيع :

الشركة المنفذة

التوقيع :



مستخلص رقم 2 عن الفترة من										12/4/2022		حتى		17/8/2022		127		يوم	
م	بيان الاعمال	شهور المستخلص	الاعمال المنفذة خلال الشهر				الوحدة	الفئة	الاجمالى	نسبة التعويض	اجمالى قيمة التعويض								
			عدد الايام	اجمالى عدد ايام المستخلص	كمية المستخلص	الكمية المنفذة /شهر													
تم اخذ نسب التعويضات مقارنة بشهر مارس 2022 طبقا لتاريخ امر الاسناد																			
1	اعمال تكسير وازالة طبقات الاسفلت مسافة النقل 20كم	ابريل -2022	18	127	3555	503.9	م3	76	38293.2	1.09%	417.4								
		مايو -2022	31	127	3555	867.8	م3	76	65949.4	1.41%	929.9								
		يونيو-2022	30	127	3555	839.8	م3	76	63822.0	1.39%	887.1								
		يوليو -2022	31	127	3555	867.8	م3	76	65949.4	4.18%	2756.7								
		اغسطس -2022	17	127	3555	475.9	م3	76	36165.8	5.64%	2039.8								
7	اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس مسافة النقل 25كم	ابريل -2022	18	127	3600	510.2	م3	200	102047.2	3.88%	3959.4								
		مايو -2022	31	127	3600	878.7	م3	200	175748.0	4.16%	7311.1								
		يونيو-2022	30	127	3600	850.4	م3	200	170078.7	4.14%	7041.3								
		يوليو -2022	31	127	3600	878.7	م3	200	175748.0	6.35%	11160.0								
		اغسطس -2022	17	127	3600	481.9	م3	200	96378.0	7.55%	7276.5								
الاجمالى											43779.2								




م/نصر محمد طيخ

التوقيع :

مدير عام الشئون المالية والإدارية

التوقيع :



مدير عام المشروعات

التوقيع :

مهندس المشروع (الهيئة)

التوقيع :



الشركة المنفذة



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

المنطقة المركزية الاولى

اسم المشروع : - مشروع رفع كفاءة (طريق ترعة كوم امبو فى المسافة من وصلة اطفح / الدائرى الاقليمى / الاوتوستراد) القطاع الثانى

تنفيذ الهلال للمقاولات (محمد هلال عبيد)

رقم العقد: 2021/12/15 2022/2021/427 بتاريخ

تاريخ امر الاسناد : 15/10/2021

تاريخ استلام الموقع 9/1/2022

مدة تنفيذ العملية 8 شهور

مستخلص رقم 3 عن الفترة من	18/8/2022	حتى	31/8/2022	13	يوم	الاجمالى	نسبة التعويض	اجمالى قيمة التعويض
م	بيان الاعمال	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالى عدد ايام المستخلص	كمية المستخلص	الكمية المنفذة / شهر	الوحدة	الفئة
تم اخذ نسب التعويضات مقارنة بشهر مارس 2022 طبقا لتاريخ امر الاسناد								
3	اعمال رفع وازالة المخلفات مسافة النقل 30 كم	اغسطس - 2022	13	13	31000	31000.0	3م	76
7	اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس مسافة النقل 25 كم	اغسطس - 2022	13	13	6100	6100	3م	200
الاجمالى								
								224988.4

يعتمد
رئيس الادارة للمنطقة المركزية الاولى
التوقيع :
م/ نصر محمد طيخ

مدير عام الشئون المالية والادارية
التوقيع:
الاستاذ/مصطفى عبد الجواد

مدير عام المشروعات

التوقيع :

مهندس المشروع (الهيئة)

التوقيع :

مهندس المكتب الاستشارى

التوقيع :

الشركة المنفذة

التوقيع :


مستخلص رقم4 عن الفترة من		1/9/2022	حتى	24/10/2022	54	يوم					
م	بيان الاعمال	شهور المستخلص	الاعمال المنفذة خلال الشهر				الوحدة	الفئة	الاجمالى	نسبة التعويض	اجمالى قيمة التعويض
			عدد الايام	اجمالى عدد ايام المستخلص	كمية المستخلص	الكمية المنفذة /شهر					
تم اخذ نسب التعويضات مقارنة بشهر مارس 2022 طبقا لتاريخ امر الاسناد											
3	اعمال رفع وازالة المخلفات مسافة النقل 30كم	سبتمبر-2022	30	54	7400	4111.1	م3	76	312444.4	8.12%	25370.5
		اكتوبر-2022	24	54	7400	3288.9	م3	76	249955.6	10.94%	27345.1
7	اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس مسافة النقل 25كم	سبتمبر-2022	30	54	1900	1055.6	م3	200	211111.1	9.58%	20224.4
		اكتوبر-2022	24	54	1900	844.4	م3	200	168888.9	11.92%	20131.6
9	بالمتر المسطح رش طبقة MC30 بمعدل 1.2كجم/م2	سبتمبر-2022	30	54	33280	18488.9	م3	27.75	513066.7	11.88%	60952.3
		اكتوبر-2022	24	54	33280	14791.1	م3	27.75	410453.3	12.78%	52455.9
10	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة رابطة سمك 6سم	سبتمبر-2022	30	54	25280	14044.4	م3	143	2008355.6	11.89%	238793.5
		اكتوبر-2022	24	54	25280	11235.6	م3	143	1606684.4	13.47%	216420.4
الاجمالى											
661693.8											

يعتمد
رئيس الادارة للمنطقة المركزية الاولى

التوقيع :
م/ نصر محمد طيخ

مدير عام الشؤون المالية والادارية
التوقيع :

الاستاذ/مصطفى عبد الجواد



مدير عام المشروعات

التوقيع :

مهندس المشروع (الهيئة)

التوقيع :

م/ محمد
م/ أحمد
م/ أحمد

مهندس المكتب الاستشارى

التوقيع :



الشركة المنفذة

التوقيع :

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

المنطقة المركزية الاولى

اسم المشروع : - مشروع رفع كفاءة (طريق ترعة كوم امبو فى المسافة من وصلة اطفح / الدائري الاقليمى / الاوتوستراد) القطاع الشرقى

تنفيذ الهلال للمقاولات (محمد هلال عبيد)

رقم العقد: 2021/12/15 بتاريخ 2022/2021/427

تاريخ امر الاسناد: 15/10/2021

تاريخ استلام الموقع: 9/1/2022


مدة تنفيذ العملية 8 شهور

مستخلص رقم 5 عن الفترة من 25/10/2022 حتى 20/3/2023 13 يوم																
م	بيان الأعمال	شهور المستخلص	الأعمال المنفذة خلال الشهر			الوحدة	الفئة	الإجمالي	نسبة التعويض	إجمالي قيمة التعويض						
			إجمالي عدد ايام المستخلص	كمية المستخلص	الكمية المنفذة /شهر											
تم اخذ نسب التعويضات مقارنة بشهر مارس 2022 طبقا لتاريخ امر الاسناد																
3	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات المكنية لجميع انواع التربة	اكتوبر-2022	7	147	545	26.0	3م	17	441.2	9.47%	41.8					
		نوفمبر-2022	30	147	545	111.2	3م	17	1890.8	9.85%	186.2					
		ديسمبر-2022	31	147	545	114.9	3م	17	1953.8	14.53%	283.9					
		يناير-2023	31	147	545	114.9	3م	17	1953.8	17.77%	347.2					
		فبراير-2023	28	147	545	103.8	3م	17	1764.8	25.00%	441.2					
		مارس-2023	20	147	545	74.1	3م	17	1260.5	31.40%	395.8					
7	بالمتر المكعب تحميل ونقل اترربة صالحة للردم مسافة النقل 20كم	اكتوبر-2022	7	147	2000	95.2	3م	51.6	4914.3	9.47%	465.4					
		نوفمبر-2022	30	147	2000	408.2	3م	51.6	21061.2	9.85%	2074.5					
		ديسمبر-2022	31	147	2000	421.8	3م	51.6	21763.3	14.53%	3162.2					
		يناير-2023	31	147	2000	421.8	3م	51.6	21763.3	17.77%	3867.3					
		فبراير-2023	28	147	2000	381.0	3م	51.6	19657.1	25.00%	4914.3					
		مارس-2023	20	147	2000	272.1	3م	51.6	14040.8	31.40%	4408.8					
9	اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس مسافة النقل 25كم	اكتوبر-2022	7	147	900	42.9	3م	200	8571.4	11.92%	1021.7					
		نوفمبر-2022	30	147	900	183.7	3م	200	36734.7	12.31%	4522.0					
		ديسمبر-2022	31	147	900	189.8	3م	200	37959.2	17.34%	6582.1					
		يناير-2023	31	147	900	189.8	3م	200	37959.2	20.58%	7812.0					
		فبراير-2023	28	147	900	171.4	3م	200	34285.7	30.90%	10594.3					
		مارس-2023	20	147	900	122.4	3م	200	24489.8	41.35%	10126.5					
10	بالمتر المصطح توريد وفرش طبقة رابطة سمك 6سم	اكتوبر-2022	7	147	7720	367.6	2م	143	52569.5	13.47%	7081.1					
		نوفمبر-2022	30	147	7720	1575.5	2م	143	225298.0	13.86%	31226.3					
		ديسمبر-2022	31	147	7720	1628.0	2م	143	232807.9	16.88%	39298.0					
		يناير-2023	31	147	7720	1628.0	2م	143	232807.9	19.15%	44582.7					
		فبراير-2023	28	147	7720	1470.5	2م	143	210278.1	28.45%	59824.1					
		مارس-2023	20	147	7720	1050.3	2م	143	150198.6	34.14%	51277.8					
الإجمالي											294537.4					

يقعده
رئيس الادارة للمنطقة المركزية الاولى
م/ نصر محمد طيخ



مدير عام الشؤون المالية والادارية
التوقيع:



مدير عام المشروعات

التوقيع:

مهندس المشروع (الهيئة)

التوقيع:

مهندس المكتب الاستشارى

التوقيع:

مهندس المكتب المنفذ

التوقيع:

