

عن عملية : إنسان أعمال الجسر الترابي والأعمال :صناعية للخط الثاني لمشروع القطر الكهربائي السريع (القيوم - بني سويف - الأقصر - اسوان - ابوسمبل)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الاول (اكتوبر/نوفمبر مزار) (أ) المسافة من الكم ١٦٣+٥٠٠ الى الكم ١٦٦+٥٠٠ بطول ٣,٠ كم اتجاها سميما (بالأمر المباشرة).

تنفيذ: شركة مؤسسة الأحياء للمقاولات والتوريدات الصومية (مي عيادة) عن المدة من بداية العمل حتى ٢٩ / ٠٤ / ٢٠٢٤

العقد رقم : (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٢٤٩) بتاريخ : ٢٠٢٤ / ٣ / ٣ مستخلص جاري ١

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإدارة المركزية (المنطقة السادسة بني سويف)

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للمقد	الوحدة	كمية البند باخر مقايضة معتمدة	كمية العمل السابق إجراء	كمية الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة كمية الأعمال	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	قرش / جنيه	استقطاع او حجز	قرش / جنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
٥	أعمال الحفر													يراعي تطبيق نصوص التعاقد مهندس المشروع ومدير المشروع (متواجد) البرنامج الزمني (متواجد) تأمين المعدات (متواجد) الهيكلة التنظيمية (متواجد) لوحات المشروع (متواجدة) التقارير الأسبوعية والنصف شهرية (متواجدة) وسائل تأمين سلامة المرور والعلامات الاسترشادية والتحذيرية (متواجدة) مكتب جهاز الاستشعار
٥	علاوة زيادة السولار ٧. جنيه / ٣م إيتاء من ٢٠٢٢/٥/٤	٢٦,٠٠	٣م											
٥	علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنيه /كم إيتاء من ٢٠٢٢/ ٥/٤ (مسافة النقل ٥,٥ كم - ٥,٥ كم)	٥,٥٠												
٥	أعمال الردم Embankment													
٥	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطبقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسك ٥٠ سم حتى منسوب (2- متر) أسفل منسوب الفرمة و بسك لايزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (2- متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والكتف (نسبة تحمل كالفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرف.	٣٤٠,٨٥,٨٢	٣م											
٥	مسافة نقل حتى ٢ كم من محور الطريق	٣٤٠,٨٥,٨٢												
٥	علاوة زيادة السولار ١,٦ جنيه / ٣م إيتاء من ٢٠٢٢/ ٥/٤	١٨,٠٠												
٥	علاوة مسافة النقل ١,٥ جنيه/كم بعد تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤ (مسافة النقل المعتمدة ١٤ كم-٢ كم=١٢ كم)	١٣,٠٠												
٥	كارتة توريد أتربة	٤٤,٨٠												
٥	قيمة المواد الحجرية للأتربة بالإضافة إلى نسبة الدمك ٢٥% + ١٢% استقطاعات													
٥	أعمال أسبست (HDPE)													
٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير (HDPE) والبند يشمل لحامات الوصلات خارج مكان الحفر مع التزليل بالمعدات والتثبيت على الأحاديات والمناسيب التصميمية واختبار عينات من المواسير بأحدى الجهات الرسمية المعتمدة وكذلك اختبار الضغط على الخط بقوة ١,٥ مرة من الضغط التصميمي مع توريد وتركيب ولحام الطيات والمحابس لزوم اجراء اختبار الضغط وكل مايلزم لتهو البند طبقا للمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف.	٩٧,٨٥	٣م											
٥	قطر ١٢ بوصة (315 مم) ضغط ١٠ بار.	٩٧,٨٥												
٥	بالمتر المكعب حفر هندسي لزوم تركيب مواسير (HDPE) بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل نقل المعدات إلى الموقع وإزالة أي عوائق تعترضه ونقل مخلفات ونواتج الحفر الزائدة والبند شامل مما يجميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف.	٧٩٨,٤٧٩٣	٣م											
٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة جيوتكستائل ذات وزن لا يقل عن ٤٠٠ جم / ٢م حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والبند شامل مما يجميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف.	١٠٢٥,٧٥	٢م											
٥	تم تحليل السعر طبقا لسعر التوريد (34 جنيه) .	١٠٢٥,٧٥												
٥	بالمتر المكعب توريد وتشغيل رمال نظيفة موزدة من خارج الموقع ويتم تشوينها بمشاور جانبية بالموقع بعيد عن الحفر نظرا لظروف التشغيل بالموقع مع استخدام معدات للنقل الداخلي لموقع العمل باستخدام لودر وقلايات صغيرة والتزليل بالمعدات والمعالجة اليدوية والتشغيل بمعدات ميكانيكية خاصة مناسبة لمرض الحفر والتشغيل الحذر حول قطاع الماسورة	٣٥٠,٩٢	٣م											
٥	حتى مسافة نقل ٤٠ كم . يتم حساب علاوة ١ ج لكل ١ كم زيادة .	٣٥٠,٩٢												
٥	بالمتر المكعب توريد وتشغيل تربة موزدة من خارج الموقع وتزليلها في حفر مواسير من نوع (HDPE) والفئة تشمل الردم بطبقات لايزيد سمك أي منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيد باستخدام آلات الدمك الميكانيكي للوصول إلى أقصى كثافة جافة حسب الابعاد حسب المقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والبند شامل مما يجميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف.	٣٥٠,٩٢	٣م											
٥	مسافة نقل حتى ٢ كم	٣٥٠,٩٢												
٥	علاوة مسافة النقل ١,٥ جنيه/كم	٣٥٠,٩٢												
٥	(مسافة النقل المعتمدة ١٤ كم-٢ كم=١٢ كم)	٣٥٠,٩٢												
٥	كارتة توريد أتربة	٣٥٠,٩٢												
٥	قيمة المواد الحجرية للأتربة بالإضافة إلى نسبة الدمك ٢٥% + ١٢% استقطاعات	٣٥٠,٩٢												
٥	الإجمالي													
٥	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص													
٥	اجمالي قيمة الاستقطاعات													
٥	اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات													
٥	ما سبق صرفه													
٥	اجمالي قيمة المستخلص رقم (١)													



أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره سبق صرفها الى
المقاول تحريرا في / سنة ٢٠٢٣
يدفع الى المقاول مبلغ
ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من
على الحساب نهائيا

رئيس الإدارة المركزية
(المنطقة السادسة بني سويف)
م / طارق يوسف الجزار

الهيئة العامة للطرق والكباري
(مهندس الاشراف)
م / محمد السيد شعبان
التوقيع /

مدير عام المشروعات
م / مصطفى شعبان
التوقيع /

الاستشاري العام
(SYSTRA)
التوقيع /

استشاري الهيئة (انترانس)
المكتب الفني
م / عاطف كمال عبد
التوقيع /

الشركة المنفذة
م / السيد عفيفي السيد
التوقيع /

