

المنطقة الخامسة غرب الدلتا

(الاسكندرية-مطروح)

ادارة المشروعات

مشروع: اسناد أعمال الجسر الترابى لمسار القطار الكهربائى السريع الخط الاول (العين السخنة - مطروح) قطاع (الطين / فوكه) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٨٥+٠٠٠ الى الكم ٤٨٦+٠٠٠ بطول ١ كم اتجاه الاسكندرية

تنفيذ : شركة سيد عبد المالك سيد يونس

جاري ٢

المقاول: شركة سيد عبد المالك سيد يونس طبقاً للعقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٤٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠٦

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٤ / ٠١ / ٢٠

بيان الأعمال	الكمية	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خالل هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
						فرش	جنه	فرش	جنه	
أعمال الردم بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل التربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (تسوية تحمل كانيفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالتمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف وطبقاً لمسافات النقل . مسافة النقل ٢ كم - يتم حساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم زياده - السعر يشمل قيمة المواد المحجرية طبقاً لأفادة المنطقة بهذا القطاع رقم (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤	٨٥	متر مكعب	٥١,٣٨٧,٤٦	٤٩,٠٠٠	٤٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠	- مكتب جهات الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجده - المهندسون متواجدون - مسئول تأمين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير متواجده - الحد الأدنى من المعدات متواجد - البرئنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة التأمين سارية حتى ٢٠٢٤/٠٨/٠٦ - يراعى تطبيق نصوص العقد - يتم توريد حسب الى
علاوة مسافة النقل ٢١٠ كم	٢٩١,٢	متر مكعب	٥١,٣٨٧,٤٦	٤٩,٠٠٠	٤٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠	
علاوة تحصيل الكارثة والموازن طبقاً للائحه الشركة الوطنية	١٣	متر مكعب	٥١,٣٨٧,٤٦	٤٩,٠٠٠	٤٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠	
أعمال الردم بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل تربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (تسوية تحمل كانيفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالتمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف وطبقاً لمسافات النقل . مسافة النقل ٢ كم - يتم حساب علاوة ١,٥ جنيه لكل ١ كم زياده - السعر يشمل قيمة المواد المحجرية طبقاً لأفادة المنطقة بهذا القطاع رقم (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤	١٠١,٤	متر مكعب	٤٦,٩٠٤,٣٢	٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٤,٥٦٣,٠٠٠
علاوة مسافة النقل ٢١٠ كم	٣١٢,٠	متر مكعب	٤٦,٩٠٤,٣٢	٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	١٤,٠٤٠,٠٠٠
علاوة تحصيل الكارثة والموازن طبقاً للائحه الشركة الوطنية	١٣	متر مكعب	٤٦,٩٠٤,٣٢	٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٥٨٥,٠٠٠
إجمالي قيمة المستخلص										١٩,١٨٨,٠٠٠

فقط تسعة عشر مليون و مائة وثمانية وثمانون الف جنيهها

الشركة المنفذة : شركة سيد عبد المالك سيد يونس

مدير المشروع (الهيئة)

مدير عام المشروعات (الهيئة)

الاستشارى العام

مهندس الاستشارى

استشارى المساحة

م / محمود احمد فتحى

مهندس / ابراهيم الخياطى

مهندس / محمد حسنى قياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدراها سبق صرفها الى المقبول
تحريراً في :
بمبلغ للمقبول مبلغ

حتى حسب نهما

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرمسى مطروح

مهندس / هاني محمد محمود طه

م / محمود احمد فتحى

م / مصطفى نجم

م / محمد خليل

م / محمد فتحى

م / محمد فتحى

م / محمد فتحى

م / محمد فتحى

م / محمد فتحى

م / محمد فتحى

م / محمد فتحى

م / محمد فتحى

م / محمد فتحى

م / محمد فتحى