

مستخلص رقم (١) جاري اعمال رفع كفاءة وصلة أبو شوشة الصحراوي الغربي بطول ١,٤ كم من الكم ١٨ حتي الكم ١٩,٤ محافظة قنا ضمن مبادرة حياة كريمة.

المنطقة الثامنة - قنا

شركة / محمود علي أحمد عبدالعال

عن المدة من بدء العمل إلى ٢٠٢٥ / ٥ / ١٤

مع الهيئة العامة للطرق والكباري

العقد رقم ٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٩١٢

رقم ليد	نوع العمل	الغدة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أو نهائي	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو عجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
		جنيه							جنيه	جنيه	
١	بالمتر المكعب تحميل و نقل أتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة	٨٥,٥٦	م³	٠	٠	٠		٠		٠	يراعى تطبيق شروط وفئات التعاقد العلامات الإرشادية والتحذيرية متواجدة ولوحات المشروع متواجدة تجهيزات الموقع و المعدات متواجدة
٢	بالمتر المكعب رفع المخلفات و نقلها خارج حرم الطريق او المقالب العمومية	٧٧,٧٣	م³	٠	٠	٠		٠		٠	
٣	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة ناتج تفسير كسارات	٤٦٠	م³	٠	١١٠٠	١١٠٠	١	٥٠٦,٠٠٠		٥٠٦,٠٠٠	مدير المشروع متواجد / فريق العمل متواجدين وثائق التأمين متواجدة - التقرير الشهري - البرنامج الزمني متواجد
٤	بالمتر المسطح أعمال توريد و رش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير M.C.30 بمعدل ١,٢ كجم / م²	٦٠	م²	٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠		٦٠٠,٠٠٠		٦٠٠,٠٠٠	
٥	بالمتر المسطح أعمال توريد و فرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك	٣١٩	م²	٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠		٣,١٩٠,٠٠٠		٣,١٩٠,٠٠٠	
الإجمالي											٤,٢٩٦,٠٠٠,٠٠٠

سبق صرفها إلى المقاول
المحاسب:
على الحساب
يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
مهندس / عماد حسين

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقرها
تحريرا في

يدفع الي المقاول مبلغ
ملاحظة الفئات
مدير عام المشروعات
م / رومتي أرميا

الجهة المالكة
مهندس المشروع /
م / مهدي جمال

تحريرا في: ٢٠٢٥ / /

محمود علي أحمد عبدالعال أبو غريرة
شركة المنفذة
م / محمد الوبيد
ب. قن: ٥١٧-٤٣١

٤٢٩٦٠٠٠	جملة الاعمال
.	السابق صرفه
٤٢٩٦٠٠٠	المستحق صرفه

الاستقطاعات	
٢١٤٨٠٠٠٠	تأمين
١٠٣٥٠٤٠٠٠	دمغات
٤٦١٠٠٠٠	معمل قنا
٦٤٥.٤٠	%١٤
٣٢٣٥٥٩.٤	جملة الاستقطاعات

تقارير معمل قنا (١٧٧-١٧٨)

٣٢٣٥٥٩.٤	الاستقطاعات
٣٩٧٢٤٤٠.٦٠	الصافي

