



من بداية العمل الي 2025/05/22
شركة : القبع للشحن والتفريغ والاعمال البحرية

محافظة الإسكندرية في المحطة من (1+000) الي (2+030) بطول (1.03) كم (بالأمر المباشر)
رقم العقد (2025/2024/464)

مستخلص "جاري" رقم (1)

اعمال استكمال الطبقة الر ابطة واعمال الطبقة السطحية بشاى الرعة المردومة بىناى حى شرق -

من بداية العمل الي 2025/05/22													
شركة : الفتح للمشعن والتفريغ والاعمال البحرية													
مستخلص "جاري" رقم (1) اعمال استكمال المنبعة الو ابطة واعمال الطابعة المسطحية بشارع الرعة المردومة بنطاق حي شرق - معاقانة الإسكندرية في المحطة من (1+000) ال (2+030) بطول (1.03) كم (بالأمر المباشر)													
رقم العقد (2025/2024/464)													
رقم البند	نوع العمل	الكمية	الفترة	الوحدة	مقدارالعمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت الى الان	جاري أم نهائي	جملة قبة الاعمال التي تمت الى الان		استقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	
									جانبه	جانبه		جانبه	جانبه
1	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التناظر mc30 بمعدل 1.2 كجم/م ² ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً لقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	28000 27300	58.9	م ²	0.00	8650.00	8650.00	جاري	0.00	509485.00	0.00	509485.00	- الاقانات المشروع مؤلحده - المهندسون مؤلحدون - مسئول تأمين سلامة المرور مؤلحد - العمل ومهندسون العمل مؤلحدون - التاير موجوده - الحد الأدنى من المعدات مؤلحد - البرناىج الرزمى مؤلحد - وثيقة تأمين الخطر مؤلحدن ساريه حتى 2026-05-19 - وثيقة تأمين حوادث شخصية ساريه حتى 2026-05-19 يراعى تطبيق نصوص العقد سيارة ملاكى غير مؤلحد أحمد جلال
3	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية بسمك 6 سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبتومين الصلب 60/70 واد شركة النصر بالسويس او ما يماثلها واللقة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخروط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً لقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	28000 27300	296.4	م ²	0.00	8650.00	8650.00	جاري	0.00	2563860.00	0.00	2563860.00	بىم خصم (١٥,٠٠٠) حصة عشر الف جنيه فقط لا يتر تغير حيزود بشبة البيومين بالاسفلت أحمد جلال
الإحصائى										3073345.00			
اجمالى المستخلص										0.00			
اجمالى ما سبق صرفه										3073345.00			
اجمالى المستحق										3073345.00			
يعتمد :													
ثلاثة ملايين وثلاثة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وأربعون جنيهاً مصرياً فقط لا غير													
ممثل الشركة المنفذة													
م/ أحمد قسطنطى													
حنا م/ أحمد جلال													
مهندس الهيئة													
م/ أحمد جلال عبد السلام													
أحمد جلال													
مدير عام المشروعات بالمنطقة													
م/ محمد حسنى قياض													
عميد مهندس /													
رئيس الادارة المركزية للمنطقة العامة													
هاني ومحمد محمود طه													
يعتمد :													
ثلاثة ملايين وثلاثة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وأربعون جنيهاً مصرياً فقط لا غير													

