



السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالاحالة الي العقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥٧٥) بتاريخ (٢٠٢٤/١٢/٢٣) بقيمة قدرها ١٩٦٦٥٢٧٥ (تسعة عشر مليوناً وستمانه وخمسه وستون ألفاً ومائتان وخمسه وسبعون جنيهاً فقط لا غير) عن أعمال الحواجز الخرسانية وحمايات الميول لتوسعة الطريق الدائري في المسافه من كوبري جوزيف تيتو وحتى تقاطع الطريق الدائري مع محور لطيفه النادي (كوبري بديل السويس) تنفيذ شركة السلام للمقاولات .

نتشرف ان نرفق طيه عدد (٣) اصل مستخلص رقم (٤) جاري للعملية المشار اليها بعاليه حتي (٢٠٢٥/٠٥/٢٤) و كذا استمارة ٥٠ ع.ح و ذلك بمبلغ ١٧١١٦٦٠ (مليون وسبعمانه واحد عشر ألف وستمانه وستون جنيهاً فقط لا غير) .
يرجي التفضل بالاحاطة و التوجيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق التقدير و الاحترام ،،،

مرفقات:
عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح
عدد (٣) مستخلص رقم (٤) جاري
حصر الاعمال
٢ خطاب المحملات

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزيه

للطريق الدائري ومحاوره

مهندسة /

م/ مشيرة السيد عبدالله



إستمارة لاعتماد الصرف

بيانات الفواتير	
رقم	التاريخ
١٧١١٦٦.٠٠٠	
الجملة	١٧١١٦٦.٠٠٠

مصلحة قسم المبلغ المستحق إلى بموجب

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري المنطقة الرابعة عشر (الطريق الدائري ومحاوره) شركة السلام للمقاولات - ياسر محمود حماد وشريكه

الطلبات لديه . أو : مستخلص (٤) جاري

عن عملية " أعمال المواجهات الخرسانية وحملات المبول لتوسعة الطريق الدائري في المنطقة من كوبري جوزيف تيمو وحتى تقاطع الطريق الدائري مع محور لطفية الثاني (كوبري بابل السويس) " صادر مراجعته وجد على صحة و مقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة

إذن صرف على

شيك على البنك المركزي في

صاحب الحق أو :

شيك على الخارج

يسحب باسم

شركة السلام للمقاولات - ياسر محمود حماد وشريكه

و يرسل إليه بالعنوان الآتي :

لفظ / مليون وسبعمائة وأحد عشر ألف وستمائة وستون جنيهاً مصرياً لا غير

تفيد في السجل برقم

عدد المرفقات	الإعتماد الإداري و نوع الخصم					
	بيانات		نوع الخصم			
	مستخلص (٤) جاري	بند	فصل	فرع	قسم	جنية
	عن عملية " أعمال المواجهات الخرسانية وحملات المبول لتوسعة الطريق الدائري في المنطقة من كوبري جوزيف تيمو وحتى تقاطع الطريق الدائري مع محور لطفية الثاني (كوبري بابل السويس) "					
	إجمالي الأصل					
	بيانات الإستقطاعات					
	دمغة توقيع					
	قروش	جنية	قروش	جنية	قروش	جنية
	رسم المصلحة					

صافي القيمة المطلوب صرفها

علامة

في سنة ٢٠

(١) إقرار كاتب سجل الحوزات و التنازلات :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص و أن البلد المخصص يسمح و لم يسبق الصرف :

جاري بتاريخ

الإضاء بتاريخ

الختم ذو التاريخ

(ج) تفيد في سجل رقم ٥٥ " ع ح " برقم

توقيع الكاتب المونوط بالسجل (علامات المراجع و رئيس المصلحة)

رجوع في سنة ٢٠

شيك

يعتمد سحب

إذن صرف

وكيل الحسابات

مدير أو رئيس الحسابات

في سنة ٢٠ بمبلغ

(د)

(١) رقم المستند (و هو رقم التفيد في دفتر رقم ٢٢٤ " ع ح ")

توقيع الكاتب المونوط

(٢) تفيد في دفاتر الحسابات المختصة

إضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ

سحب

شيك

رقم

إضاء الكاتب المونوط :

إذن صرف

الشيكات

الحوالات

الشكايات

الحوالات

شيك

إذن صرف

إضاء طالب أو كاتب التصدير

في سنة ٢٠



مستخلص رقم (4) جاري عن مشروع أعمال الحواجز الخرسانية وحمايات الميول لتوسعة الطريق الدائري في المصافه

من كوبري جوزيف نيتو وحتى تقاطع الطريق الدائري مع محور لطفية النادي (كوبري بديل السويس)

تنفيذ شركة السلام للمقاولات (ياسر محمود حماد وشريكه)

عن العدة:- من بداية المشروع الى تاريخ ٢٠٢٥/٠٥/٢٤

الهيئة العامة
 للطرق والكبارى و النقل البرى
 (GARBLT)



منطقه الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

عدد رقم :- (٥٧٥ / ٦٠٦١ / ٢٠٢٥) بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٣

رقم البند	البند	الكميات المتكافئة	اللة جنية	الوحدة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الكميات الإجمالية	قيمة الأصل (جنية)	% قيمة الاستطاعات أ. المحيز	جاري ام ختامي	قيمة الاستطاعات أو المحيز	قيمة الأصل بعد الاستطاع أو المحيز	ملاحظات
١	بالمتر الطولي أصل إنشاء حاجز خرساني (توبو جرسى) وجه واحد بارتفاع ٩٠ سم	٦٦٨٠.٠٠	١١٢٥.٠٠	م/ط	٥٥٦٢.٠٠	١١١٨.٠٠	٦٦٨٠.٠٠	٧٥١٥٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٧٥١٥٠٠٠.٠٠	المهندسون متواجذون
٢	بالمتر الطولي أصل إنشاء حاجز خرساني (توبو جرسى) وجهين بارتفاع ٩٠ سم	٢٥٠٠.٠٠	١٥٠٠.٠٠	م/ط	٢١٣٢.٠٠	٠.٠٠	٢١٣٢.٠٠	٣١٩٨٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٣١٩٨٠٠٠.٠٠	وسائل تأمين وسلامة المرور متواجذة
٣	بالمتر الطولي توريد وصب برودر من الخرسانة العادية بالبعد ٢٥ / ٢٠*٢٠ سم	٢١٠.٠٠	١٧٢.٠٠	م/ط	٢٠٥.٠٠	٠.٠٠	٢٠٥.٠٠	٣٥٢٦٠.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٣٥٢٦٠.٠٠	وثائق التأمين متواجذة
٤	بالمتر المسطح توريد وصب بلاطات من الخرسانة العادية بسمك ١٠ سم	١٠٠.٠٠	٢٩٥.٠٠	م	٩٢.٠٠	٠.٠٠	٩٢.٠٠	٢٧١٤٠.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٢٧١٤٠.٠٠	براعي خصم التجارب المعملية التي تمت بالهبله
٥	بالمتر المسطح توريد وصب خرسانة ميول من الخرسانة العادية بسمك ١٥ سم	٤٨٠٠.٠٠	٤٥١.٠٠	م	٤٠٤٥.٠٠	٠.٠٠	٤٠٤٥.٠٠	١٨٢٤٢٩٥.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	١٨٢٤٢٩٥.٠٠	قراعى تطبيق نصوص التعاقد
٦	بالمتر المسطح دفن سائقي للحواجز الخرسانية	١٣٤٠٠.٠٠	١٢٠.٠٠	م	١١٢٤٦.٠٠	٢١٥٤.٠٠	١٣٤٠٠.٠٠	١٦٠٨٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	١٦٠٨٠٠٠.٠٠	
٧	بالمتر الطولي تكسير حواجز خرسانية عابيه	٤٠٠٦.٠٠	١٢٠.٠٠	م/ط	٣٧٣٠.٠٠	٠.٠٠	٣٧٣٠.٠٠	٤٤٧٦٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٤٤٧٦٠٠٠.٠٠	
٨	بالمتر المسطح توريد ودهان الحواجز الخرسانية بالعبوة المرورية على الشبر	٥٣٢٣.٠٠	١٨٥.٠٠	م	٤٤٢١.٠٠	٩٠٢.٠٠	٥٣٢٣.٠٠	٩٨٤٧٥٥.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٩٨٤٧٥٥.٠٠	
٩	بالمتر المكعب أصل توريد وصب خرسانة عابيه لزوم أصل قروق التنسيب	١٣٠١.٠٠	٢٣٨٠.٠٠	م	١٢٥٢.٠٠	١٢.٠٠	١٢٦٤.٠٠	٣٠٠٨٣٢.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٣٠٠٨٣٢.٠٠	
	الإجمالي							١٨٦٤٨٣٧.٠٠				١٨٦٤٨٣٧.٠٠	
	المستحق							١٦٩٣٦٧١.٠٠				١٦٩٣٦٧١.٠٠	
	المستحق							١٧١١٦٦.٠٠				١٧١١٦٦.٠٠	

الشركة المنفذة : السلام للمقاولات

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

يعتمد

[illegible]

المنطقه الرابعه عشر

مدير إدارة المشروعات

مهندس العملية

م/حسن محمود

التوقيع/

م / اسلام اشرف

مدير إدارة المشروعات
التوقيع / م / محمود الشيخ

أ/ احمد عبدالجواد