


ملاحظات	الياب بعد الاستقطاع	الياب بعد حجز	استقطاع أو حجز	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار العمل السابق	مقدار العمل السابقة	الفترة	نوع العمل	الوحدة	الكميه بالمقاييس	رقم البند	
أولاً أعمال الكباري														
١- اعمال البر														
بالمتر الطولى أعمال الجسات بالبر														
١١	م.ط	٧٤٥												
المكتب متواجد	٢٦٠٧٥٠	.	٢٦٠٧٥٠	ختامي	٧٤٥	٠,٠٠	٧٤٥	٣٥٠						
١٢	عدد	٣												
التقرير التفصيلى شهرى متواجد	٤٨٩٦٠٠	.	٤٨٩٦٠٠	ختامي	٢	٠,٠٠	٢	٢٤٤,٨٠٠						
١٣	م . ط	٤,١٨٠												
المراجين متواجدين (عدد ٢)	١٣١٣٦٤١٣,٥	.	١٣١٣٦٤١٣,٥	ختامي	٤١٧٠	٠,٢٩	٤١٧٠	٣,١٥٠						
٢١	عدد	١						١٤٥,٠٠٠						
العمال متواجدون (عدد ٢٠) بمعرفه الاداره	١٤٥٠٠٠	.	١٤٥٠٠٠	ختامي	١	٠,٠٠	١							
٢٢	١,٥٨٠													
المهندسين متواجدين	١٢١٧٠٣,٨٥	.	١٢١٧٠٣,٨٥	ختامي	١٤٣١,٨١	٠,٨١	١٤٣١	٨٥						
٢٦	١١٠,٠٠٠													
التقرير المبدلي متواجد	٤٦٩٣٧٠٣,٤	.	٤٦٩٣٧٠٣,٤	ختامي	٥٢١٥٢,٢٦	٠,٢٦	٥٢١٥٢	٩٠						
٢٧	٥٨٠													
البرنامج الزمني متواجد	٣٢٠٩٢,٨	.	٣٢٠٩٢,٨	ختامي	٢٦٧,٤٤	٠,٤٤	٢٦٧	١٢٠						
٢٨	١,٢٥٠													
التقرير الشهري متواجد	٢٤٧٥٩٤٥	.	٢٤٧٥٩٤٥	ختامي	١٦٥٠,٦٣	٤٠٠,٦٣	١٢٥٠	١,٥٠٠						
٢٩	١,٥٢٠													
المعمل متواجد	٣١٤٤١٠٨	.	٣١٤٤١٠٨	ختامي	١٤٢٩,١٤	٠,١٤	١٤٢٩	٢,٢٠						
٣٠	١,٥٢٠													
اجراءات تأمين سلامه المرور متواجده	٩٢٨٩٤,١	.	٩٢٨٩٤,١	ختامي	١٤٢٩,١٤	٠,١٤	١٤٢٩	٦٠						
٣١	٣٧٥													
اللوحات متواجده	.	.	.	ختامي										
المعدات متواجده	٩٦٣٧٠٤	.	٩٦٣٧٠٤	ختامي	٣٤٤,١٨	٠,١٨	٣٤٤	٢,٨٠						
٣٢	٢٢													
الكمبيوتر والطاولات وعلب الجير متواجده وتم فحصها	.	.	.	ختامي										
٣٣	٥٠٠													
السيارات متواجده بمعرفه الاداره	١٣٠٦٩٣٨,٥	.	١٣٠٦٩٣٨,٥	ختامي	٤٤٢,٠٣	٠,٠٣	٤٤٣	٢,٩٥٠						
٣٤	٣,٨٢٠													
الأمن الصناعي متواجد	.	.	.	ختامي										
٣٥	٤,٠٠٠													
١٠٧٠٧٧٤٦,١	.	١٠٧٠٧٧٤٦,١	ختامي	٣٤٦٥,٢٩	-٠,٢٩	٣٤٦٥	٢,٥٩٠							
٣٦	٣,٠٥٠													
٨٢٢٣٤٤٩,٥	.	٨٢٢٣٤٤٩,٥	ختامي	٢٧٨٧,٦١	٠,٦١	٢٧٨٧	٢,٩٥٠							
٣٧	٣,٨٢٠													
٧٩١٩١٨٩٨	.	٧٩١٩١٨٩٨	ختامي	٣٣٦٩,٨٦٨	٦,٨٦٨	٣٣٦٣	٢٣,٥٠٠							
٣٨	٨٣٠													
٢٤٢٠	.	٢٤٢٠	ختامي	٤٨٤	٠	٤٨٤	٥٠							
٣٩	٤٠													
٣٠٦١٨٠,٠	.	٣٠٦١٨٠	ختامي	٧٢,٩	٧٢,٩	٧٢,٩	٤,٢٠٠							
٤٠	٧٠													
٤٩٩٢٠	.	٤٩٩٢٠	ختامي	٨٣,٢٠	٨٣,٢٠	٦,٠٠٠								
٤١	١٧,٥٠٠													
١٣٦٩٦٩	.	١٣٦٩٦٩	ختامي	١٣٦٩٦,٩٠	٤١٩٦,٩٠	٩٠٠	١٠٠							
٤٣														

الملك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
مهندس المشروع: مدير المشروع
التاريخ: التوقيع: جمال الدين حسنه

الشركة المنفذة: مدير المشروع
التوقيع: مصطفى عبد الحجاد

مديري المكتب الفنى: مدير المكتب الفنى
التوقيع: مصطفى عبد الحجاج

رئيس الادارة المركبة للمشروع
التوكيل: طارق يوسف الجزار





	٢٥٨٦٠٠	.	٢٥٨٦٠٠	ختامى	٥٨٦,٥٠	.٥٠	٥٨٦	٤,٤٠٠	X	بالنهر الطولى تنفيذ خوازيق قطر ١٠٠ مم بالجزء العالى	م . ط	٥٩.	٤٦
	٢٤١٠٧٢٠,٠٠	.	٢٤١٠٧٢٠	ختامى	٧٩,٠٤	.٠٤	٧٩	٣٠,٥٠٠	X	بالطن توريد وتركيب قابسونات دائمة معدنية للخوازيق صلب ٣٦ المعالج حزارة	طن	٨٥.	٤٧
	٣١٣٢٦٤	.	٣١٣٢٦٤	ختامى	١١١,٨٨	٥٦,٨٨	٥٥	٢,٨٠٠	X	بالنهر المسطح اعمال دعس لقواعد المجرى المائي والهيكلى الملوى وتهمل التجهزات الخاصه لاعمال الشدة العالية السفلية (دمس)	٢٣	٤٢٠.	٤٩
	٩٩٦٠٥.	.	٩٩٦٠٥.	ختامى	٤٥٢,٧٥	.٧٥	٤٥٢	٢,٢٠٠	X	بالنهر المكتب توريد وعمل خرسانه مسلحه للإطارات العلويه أعلى الكرارات ساشه الصب وأعلى الكرمات العلويه اجهاد ٢٥ كجم/سم ومحظى أصنعت ٤٠٠ كجم/سم	٥٨٥.	٥٢	
	٢٩٤٢٨,٧٥	.	٢٩٤٢٨,٧٥	ختامى	٤٥٢,٧٥	.٧٥	٤٥٢	٦٥	X	- علاوه زيادة محظى الأصنعت الى ٤٥٠ كجم/سم وزيادة اجهاد الى ٤٠٠ كجم/سم	٣	٥٨٥.	
	١٢٨٨٣٢٠	.	١٢٨٨٣٢٠	ختامى	٥٣,٦٨	.٦٨	٥٣	٢٤,٠٠٠	X	بالطن توريد وتشغيل وتركيب ونقل داخل المجرى المائي ورص اسياخ حديد تصليح من الصلب طول حى ١٢ مترا	طن	٥٨.	٥٥
	٢٥٣٣٠٠٠	.	٢٥٣٣٠٠٠	ختامى	٥٩٦	.	٥٩٦	٤٢,٥٠٠	X	بالطن توريد وتشغيل وتركيب صلب مشقول ٥٢ كورناري للأجزاء العلويه بالجزء العالى	طن	٦٢٥.	٥٧
	٧٦٣٠٠	.	٧٦٣٠٠	ختامى	٨٧٢	.	٨٧٢	٨٧٥	X	بالنهر المسطح توريد وتركيب صاج معدنى سمك ٣ مم	٢٣	١,٥٠٠.	٥٨
ثانياً أعمال الطرق													
	.	.	.	ختامى						بالنهر المكتب أعمال توريد وفرض طبقة أساس من الإسحاج الصلب المتدرج مسافة النقل لا تقل عن ٦٠ كم ولا تزيد عن ٨٠ كم ناتج تكبير الكسارات والمطابقة للمواصفات	٣		٦٣
	.	.	.	ختامى	.	.	.	٣٥٥		ج- مسافة النقل لا تقل عن ١٨٠ كم .	٣	٢٠٠.	
	١٠٤٣٩٣٢,٥	.	١٠٤٣٩٣٢,٥	ختامى	٧٧٨٣,٨٢	.٢٠	٧٧٨٤	٣٧٥	X	د- مسافة النقل لا تقل عن ٢٠٠ كم .	٣	٤٨٠.	
	.	.	.	ختامى						بالنهر المسطح توريد وتركيب طبقه من النسيج الصناعي جيونوكستاپ بالكتافات المختلفة والتداخل لا يقل عن ١% والفقه تشتمل النقل والتركيب في جميع المواقع	٢٣		٦٤
	٣١٢٥٤٨,٩٤	.	٣١٢٥٤٨,٩٤	ختامى	٩٤٧١,١٨	.١٨	٩٤٧١	٣٣	X	أ- كلابه ٢٠٠ جم جم ٣٠٠ جم جم	٢٣	٢٠٠.	
	١٣٢٧٦٨	.	١٣٢٧٦٨	ختامى	٥٣١٠,٧٢	٥٣١٠,٧٢	.	٢٥	X	بالنهر المسطح أعمال توريد وفرض طبقة تكريب من البوليمر اسال متوسط النطاير ٣٠ M.C ب معدل ١,٥ كجم/٤ ترضي طبقة الاسلام بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للمعايير التصميمية والقطاعات المرضية المودجية والرسومات الفنية المعدنة والآلة تشتمل نقل الخطة من المحالات	٢٣	٩٨٠.	٦٥
	٧٧٠٠٥٤,٤	.	٧٧٠٠٥٤,٤	ختامى	٥٣١٠,٧٢	٥٣١٠,٧٢	.	١٤٥		بـ كلابه ٢٠٠ جم جم ٣٠٠ جم جم	٢٣	٩٨٠.	٦٦
	١١١٩٧٨٩,٣١	.	١١١٩٧٨٩,٣١	ختامى	٨٥٤٨,٠١	٨٥٤٨,٠١	.	١٣١		بالنهر المسطح أعمال توريد وفرض طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك ٧ سم بعد الدملك باستخدام السن الصلب ناتج الكسارات والبيتون الصلب ٧/١٠ الطماق للمواصفات وارد شركة النصر بالسويس او ما يماثلها ويتم التنفيذ طبقاً للمعايير التصميمية والقطاعات المرضية المودجية والرسومات الفنية المعدلة	٢٣	١٤٠٠.	٦٧
	٧١٣٧٥,٨٨٣٥	.	٧١٣٧٥,٨٨٣٥	ختامى	٨٥٤٨,٠١	٨٥٤٨,٠١	.	٨,٣٥		بالنهر المسطح أعمال توريد وفرض طبقة لصق من البوليمر اسال متوسط النطاير R.C.3000 ب معدل ٥,٥ كجم/٤ ترضي طبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للمعايير التصميمية والقطاعات المرضية المودجية	٢٣	٢٥٠٠.	٦٨
	١٧٣٢٢٤١,٢٥	.	١٧٣٢٢٤١,٢٥	ختامى	١٣٨٥٨,٧٣	١٣٨٥٨,٧٣	.	١٢٥		بالنهر المسطح توريد وفرض طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية سمك ٥ سم بعد الدملك باستخدام السن الصلب ناتج الكسارات والبيتون الصلب ٧/١٠ الطماق للمواصفات وارد شركة النصر بالسويس او ما يماثلها والفقه تشتمل إجراءات التجارب المعملية	٢٣	٣٥٠٠.	٦٩
	٣٨٦١٥٤,٢	.	٣٨٦١٥٤,٢	ختامى	٢٠٨٧,٣٢	.٠٠	٢٠٨٧,٣٢	١٨٥		بالنهر المسطح توريد وفرض طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية سمك ٥ سم بعد الدملك باستخدام السن الصلب ناتج الكسارات والبيتون الصلب ٧/١٠ الطماق للمواصفات وارد شركة النصر بالسويس او ما يماثلها والفقه تشتمل إجراءات التجارب المعملية	٢٣	٧٨٠.	٧٧

رئيـس الادارـة المركـبة لـلمنـطقة المركـبة الـأولـى
التـوقيـع: مـ/ طـارـق يـوسـف الجـازـار
الـ توـقيـع: ٥١٨١

مـديـر عامـ الشـؤـون المـالـيـة والـنـقل الـبرـيـ
مـصـطفـي عـبد الجـادـار
مـحـاسـبـاـ

المـالـك: الـهـيـة الـعـامـة لـلـطـرـقـ والـكـبـارـيـ والنـقـلـ البرـيـ
مـهـنـدـسـ المـشـرـعـ
التـوـقيـع: مـ

إـسـتـشـارـيـ المـشـرـعـ
مـديـرـ المـشـرـعـ
التـوـقيـع: مـ

الـشـرـكـةـ المـنـفـعـةـ
مـديـرـ المـشـرـعـ
التـوـقيـع: مـ

مـديـرـ المـكـتبـ الـفـيـ
التـوـقيـع: مـ



خامساً اعمال الركائز

										الرسومات	عدد		٩١
.	.	.	.	ختامي	١١,٢٦٤	C2 ٣٠٠٤٠٠٥٤٨	عدد	.	
.	.	.	.	ختامي	٧,٦٨٥	C4 ٣٠٠٤٠٠١٢٧	عدد	.	
.	.	.	.	ختامي	١٥,٤١٧	C2 ٥٠٠٤٠٠١٢٦	عدد	.	
٨٢١٤٠٠	.	٨٢١٤٠٠	.	ختامي	٦٠	.	٦٠	.	١٣,٧٩٠	C2 ٣٥٠٥٠١٣٧/٧٧	عدد	٦٠	
.	.	.	.	ختامي	٢٤,١٦٠	C2 ٤٠٠٣٠٠١٢٨/٨٨	عدد	١٦	
٧,٥٥٠	.	٧,٥٥٠	.	ختامي	٢	.	٢	.	٣٥,٢٧٥	C2 ٤٥٠٥١٠٠١٨٢/١١٠	عدد	٢	
١,٥٧٨٠	.	١,٥٧٨٠	.	ختامي	٤	.	٤	.	٢٧,٤٤٥	C2 ٥٠٠٤٠٠١٨٢/١١٠	عدد	٤	
٤٢٩٧٠	.	٤٢٩٧٠	.	ختامي	٢	.	٢	.	٢١,٤٨٥	C2 ٣٥٠٤٥٠٠١٨٢/١٢٢	عدد	٢	
٢٦٠٣١٠	.	٢٦٠٣١٠	.	ختامي	٦	.	٦	.	٤٣,٣٨٥	C2 ٥٠٠٤٠٠١٢٧/١٢٢	عدد	٦	
سادساً دراسة هيدروليكة													
٢٨٧٥٠٠	.	٢٨٧٥٠٠	.	ختامي	١,٠٠	.	٠,٢٠	.	٢٨٧,٥٠٠	عمل دراسة هيدروليكة	١	مقطوعية	٩٢
سبعاً أعمال تبطين المجرى المائي													
٢١١٣٦٦٨,٩	.	٢١١٣٦٦٩	.	ختامي	٢٣٤٨٥,٢١	٤٦٨٥,٢١	١٨٨٠٠	✓	٩٠	X بالметр المكعب حفر في المجرى المائي بالمعنى المطلوب لزوم الوصول للقطاع التصميمي للمجرى المائي	٣٣	١٨,٨٠٠	٩٣
ثامناً: البنود المستحدثة													
٢٢٠٠...	.	٢٢٠٠...	.	ختامي	١,٠	.	٠,٢	.	٢٢٠,٠٠٠	X بالمقطوعية أعمال نقل أحواض و موادر رفع المياه الخاصة بالأهالى والمتamuraة مع مسار الكوبي فى جانب الرياح الى اماكن الأهالى الخاصة بهم	١	مقطوعية	١
١,٨٨٠٤١٥,٦٥	.	١,٨٨٠٤١٦	.	ختامي	٣٥,٩٨,١١٥	٠,١١٥	٣٥,٩٨	✓	٣١٠	X طن بالطن توسيع وازلاز ورس ديش على النافخ للناع والمجرى المائي وحيث لا يقل اضلاعه عن ٤٠ سم ولا يقل الوزن النوعي عن ٦,٦	٤٢,٣٠٠	٢	
٣٦٧٨٤٢٠,٩	.	٣٦٧٨٤٢١	.	ختامي	٢١٦٣٧,٧٧	٠,٢٣-	٢١٦٣٨,٠٠	✓	١٧٠	X ٣٣ بالметр المكعب اعمال توسيع وتفصيل اذية حصوية (A-1, A-1 B, A-2-4) ذات زاوية احتكاك ٣٥ و بالتدليل باستخدام المعدات طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات لاستكمال المنسوب التصميمي للتكلب والجسر والأكتاف	٢٢,٥٠٠	٣	
٣١٤٠...	.	٣١٤٠...	.	ختامي	١,٠٠	.	١	.	٣١٤,٠٠٠	X استخدام نقل اضلاع لوشن lift ٦ طن بالاضافة الى ١ هكتار مدنية لزوم تركيب عدد ٢ باية معدنية على جانب الطريق الاقبلي	١	مقطوعية	٤
أ: اعمال الكهرباء													
١٣٠٢٠٠	.	١٣٠٢٠٠	.	ختامي	٦٢,٠٠	٦٢	.	.	٢١,٠٠٠	X بالمد توسيع وتركيب عامود اثاره مجلدن فرد بطول ١٠ متر بذراع لثبت الكفاف بطول ١٠٠ سم والعامود كامل بقاعدته الخرسانية بجسم الكوبي والبنة الاضافية	٧٠	عدد	١
٤٦٥٠٠	.	٤٦٥٠٠	.	ختامي	٦٢,٠٠	٦٢	.	.	٧,٥٠٠	X درجة حرارة IP ٦٥ والفلة تتحمل كل ما يلزم لها العمل طبقاً للأصول الصناعية وتعليمات المهندسين المشرف	٧٠	عدد	٢
٥٥٨٠	.	٥٥٨٠	.	ختامي	٦٢,٠٠	٦٢٠	.	.	٩٠	X بالметр الطولي توسيع وتركيب كابل لروم قطاع ٢٠٢ مم والفئة تحمل النقل والتراكب وكل ما يلزم لها العمل طبقاً للأصول الصناعية والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف	١,٠٠٠	٢	
٢٧٩٠	.	٢٧٩٠	.	ختامي	٦٢,٠٠	٦٢	.	.	٤٠	X بالمد توسيع وتركيب لوحه توسيع فرعية خاصة ب عاومد الآثاره تتحمل على قاطع أحادي وروزنات التوصيل والنقل والتراكب وكل ما يلزم لها العمل طبقاً للأصول الصناعية والشروط والمواصفات والمهارات والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف	٧٠	عدد	٤
٥٨٣٣٠	.	٥٨٣٣٠	.	ختامي	١٥٣٥,٠٠	١٥٣٥	.	.	٢٨٠	X بالمد توسيع وتركيب كابل المندوب مسلح قطاع ٢٥٤ mm (Al/Xipe/Sta/PVC) والفلة تحمل	٢,٠٠٠	٥	
٧١٥٠	.	٧١٥٠	.	ختامي	١١٠,٠٠	١١٠	.	.	٦٠	X بالمد الطولي توسيع وتركيب كابل المندوب مسلح قطاع ٩٥+١٨٥٣ mm (Al/Xipe/Sta/PVC) والفلة تحمل النقل وكل ما يلزم لها العمل كاملاً طبقاً للأصول الصناعية والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف	٥٠	٦	
١٧٥٠	.	١٧٥٠	.	ختامي	٥٠,٠٠	٥٠	.	.	٣٥	X بالمد الطولي توسيع وتركيب مواسير ٦ بوصة ١,٠ بار، لزوم عيارات كابلات ملتحدة الوجه الرئيسية والفلة تحمل النقل وكل ما يلزم لها العمل كاملاً طبقاً للأصول الصناعية والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف	٥٠	٧	
٢٣٩٠٠	.	٢٣٩٠٠	.	ختامي	١١٩٥,٠٠	١١٩٥	.	.	٢٠٠	X بالمد الطولي توسيع وتركيب مواسير ٦ بوصة ٦ بار، لزوم عيارات كابلات الأعمدة فوق الكوبي والفلة تحمل النقل وكل ما يلزم لها العمل كاملاً طبقاً للأصول الصناعية والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف	٢,٠٠٠	٨	
٧٥٠	.	٧٥٠	.	ختامي	١,٠	١	.	.	٧٥,٠٠٠	X بالمد توسيع وتركيب لوحه توسيع رئيسية واللوحة مزودة بخلية ضوئية والفلة تحمل النقل وكل ما يلزم لها العمل كاملاً طبقاً للأصول الصناعية والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف	١	عدد	٩
٤٢٢٥٠	.	٤٢٢٥٠	.	ختامي	٧٥,٠٠	٧٥	.	.	٧٥,٠٠	X بالمد الطولي توسيع وتركيب حامل كابلات مقابس ٦٠٠١٠٠ مم مجلدن على الساخن كامل للغطاء والفلة تحمل النقل وكل ما يلزم لها العمل كاملاً طبقاً للأصول الصناعية والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف	٣٠	١٣	
التشويشات													
١٩,٩٧٦,٨٢٩,٤٣	.	١٩,٩٧٦,٨٢٩,٤٣	.	ختامي	٢٢,٥٠٠	بالطن توسيع وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لزوم جميع العناصر الانهائية	٣٦	طن طول حتى ١٦ متر	
أجمالي													
٩٥٤٨٢٩,١٥	٩٥٤٨٢٩,١٥												
١٩,٩٤١٢٠,٣٠	١٩,٩٤١٢٠,٣٠												



رئيس الادارة المركبة للمنطقة المركبة الأولى
التوقيع: م/ طارق يوسف الجزار



مدير عام الشؤون المالية والإدارية
أ/ مصطفى عبد الجادل
التوقيع: مصطفى عبد الجادل

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
مهندس المشروع
التوكيل: مهندس المشروع
التوقيع: مهندس المشروع

استشاري المشروع
مدين المشروع
التوقيع: مدين المشروع

شركة المنفذة: أفر بصحبة ذلك:
مدير المكتب: مدیر المکتب الفنى: مدیر المکتب الفنى:
التوقيع: كمال خاجه
التوقيع: كمال خاجه
التوقيع: كمال خاجه