

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد,,,

الموضوع بشأن : مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق وادى النطرون / العلمين بطول 135 كم نطاق فى المسافه من الكم 20 إلى الكم 30 تنفيذ شركة : يوني بيلد للصناعة و المقاولات

تعاقد رقم 2022/2021/680 بتاريخ 2022/02/13 للطريق الرئيسى إتجاه وادى النطرون

بالإحالة إلى مستخلص جارى رقم (13) نتشرف بإحاطه سيادتكم علماً بالأتى:

1. تجهيزات الموقع متواجده .
2. متطلبات الإنشاء متواجده.
3. لافتات المشروع متواجده
4. المعدات متواجده .
5. الجدول الزمنى متواجد.
6. المهندسين متواجدين وكذلك المراقبون.

وعليه يرجى التكرم بالإحاطة والتنبيه بالازم .

تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام...

تحريرا في / /

رئيس الاداره المركزيه
للمنطقه الثالثه عشر منطقه البحيره
م / مجدى عبد السلام
المنطقه الثالثه عشر - البحيره

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
(منطقة البحيرة)
(قسم المشروعات)
رقم الصادر: ٢٠٠١
عدد المرفقات: ١
التاريخ: ١٤/٥/٢٠٢٢
م/عبد

تحية طيبة وبعد...

نتشرف ان نرفق لسيادتكم طية المستخلص رقم (13) جارى لعمليه توسعه و تطوير طريق
وادي النطرون العلمين (الطريق الرئيسى - اتجاه وادي النطرون) تعاقد رقم
2022/2021/680

تنفيذ شركة يوني بيلد للصناعة و المقاولات وكذا استمارة 50 .

برجاء التكرم بالاحاطة والتوجيه باللائم

تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام...

تحريرا في / /

مدير عام المشروعات

م/كارم ايام

مهندس العملية

م/

رئيس الاداره المركزيه
للمنطقه الثالثه عشر منطقه البحيره

م / مجدى عبد السلام عامر

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية بعد المفاوضة	الكمية بالمقاييس	الوحدة	مقدار الأعمال السابق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الأعمال التي جاري حتى	مبلغ الأعمال التي تمت حتى الآن	مبلغ الأعمال التي جاري حتى الآن	مبلغ الأعمال التي جاري حتى الآن	ملاحظات
1	أعمال حفر واستخراج المعونات الميكانيكية في جميع أنواع التربة	17.00	117,651.00	3م	114,122.00	0.00	جاري	114,122.00	1,940,074.00	0.00	يراق تنفيذ بنود التعاقد
2	بأعمال المسطح أعمال كشط وإزالة المسطحات المتدهارة والمزروعة	16.00	199,305.00	2م	193,326.00	0.00	جاري	193,326.00	3,093,216.00	0.00	البرنامج الزمني متواجد
3	والمسحوق والشرع بالترصيف الحاي باستخدام ماكينة كشط	5.00	55,575.00	2م	53,910.00	0.00	جاري	53,910.00	269,550.00	0.00	المهندسون متواجدون وكذلك المراقبون
4	والخطوط في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة	80.00	4,137.00	3م	3,000.00	0.00	جاري	3,000.00	240,000.00	0.00	لائقات المشروع متواجده
5	والخطوط في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة	25.00	2,040.00	م.ط	1,980.00	0.00	جاري	1,980.00	49,500.00	0.00	المعدات متواجده
6	بأعمال المسطح أعمال كشط وإزالة المسطحات المتدهارة والمزروعة	96.00	3,675.00	3م	3,565.00	0.00	جاري	3,565.00	342,240.00	0.00	وثيقة التأمين بكمية
7	بأعمال المسطح أعمال كشط وإزالة المسطحات المتدهارة والمزروعة	99.60	22,163.00	3م	21,500.00	0.00	جاري	21,500.00	2,141,400.00	0.00	تاريخ 2022/06/25
8	بأعمال المسطح أعمال كشط وإزالة المسطحات المتدهارة والمزروعة	106.80	38,737.00	3م	37,575.00	0.00	جاري	37,575.00	4,013,010.00	0.00	
9	بأعمال المسطح أعمال كشط وإزالة المسطحات المتدهارة والمزروعة	114.00	3,570.00	3م	3,463.00	0.00	جاري	3,463.00	394,782.00	0.00	
10	بأعمال المسطح أعمال كشط وإزالة المسطحات المتدهارة والمزروعة	60.00	63,620.00	3م	61,711.00	0.00	جاري	61,711.00	3,702,660.00	0.00	
11	بأعمال المسطح أعمال كشط وإزالة المسطحات المتدهارة والمزروعة	248.00	0.00	3م	0.00	0.00	جاري	0.00	0.00	0.00	
12	بأعمال المسطح أعمال كشط وإزالة المسطحات المتدهارة والمزروعة	445.00	46,770.00	3م	45,367.00	0.00	جاري	45,367.00	20,188,315.00	0.00	
13	بأعمال المسطح أعمال كشط وإزالة المسطحات المتدهارة والمزروعة	25.00	99,790.00	2م	89,500.00	5,301.00	جاري	94,801.00	2,370,025.00	0.00	
14	بأعمال المسطح أعمال كشط وإزالة المسطحات المتدهارة والمزروعة	8.35	220,290.00	2م	210,000.00	0.00	جاري	210,000.00	1,753,500.00	0.00	
15	بأعمال المسطح أعمال كشط وإزالة المسطحات المتدهارة والمزروعة	135.50	99,790.00	2م	86,815.00	7,986.00	جاري	94,801.00	12,845,535.50	0.00	
16	بأعمال المسطح أعمال كشط وإزالة المسطحات المتدهارة والمزروعة	128.50	211,795.31	2م	210,000.00	0.00	جاري	210,000.00	26,985,000.00	0.00	
17	بأعمال المسطح أعمال كشط وإزالة المسطحات المتدهارة والمزروعة	478.00	5,725.00	م.ط	4,000.00	0.00	جاري	4,000.00	1,912,000.00	0.00	
18	بأعمال المسطح أعمال كشط وإزالة المسطحات المتدهارة والمزروعة	50.00	1,500.00	2م	1,500.00	0.00	جاري	1,500.00	75,000.00	0.00	
19	بأعمال المسطح أعمال كشط وإزالة المسطحات المتدهارة والمزروعة	148.00	2,165.90	2م	0.00	2,057.00	جاري	2,057.00	304,436.00	0.00	
20	بأعمال المسطح أعمال كشط وإزالة المسطحات المتدهارة والمزروعة	2,500.00	880.21	3م	0.00	836.00	جاري	836.00	2,090,000.00	0.00	
21	بأعمال المسطح أعمال كشط وإزالة المسطحات المتدهارة والمزروعة								84,710,243.50	0.00	
22	بأعمال المسطح أعمال كشط وإزالة المسطحات المتدهارة والمزروعة								84,286,692.28		
23	بأعمال المسطح أعمال كشط وإزالة المسطحات المتدهارة والمزروعة								76,406,452.48		
24	بأعمال المسطح أعمال كشط وإزالة المسطحات المتدهارة والمزروعة								7,880,239.80		



مدير عام المشروع
م/ كرم إسماعيل

مدير عام المشروع
م/ كرم إسماعيل

عن الشركة المتقدمة : بولي بيك للصناعة والمقاولات
مدير المكتب الفني /
مدير المشروع /
عن الاستشاري : المكتب الاستشاري الهندسي إيه خالد قنديل
مدير المشروع الاستشاري / ماهر عبد الحميد
عن الهيئة
مهندس / أحمد الشاعر

تقرير الإستلامات ليند RC في Slip Ramp 1,2,3

ملاحظات	مسطح (م2)	الى محطة	من محطة	الاتجاه	الطريق	الوصف	Code	التاريخ	Serial	مقاول التوريد/مقاول المخططات	اسم المهندس	مقاول التشغيل
	3430.25	00+850	00+000	وادي الطرون	SLIP ramp 1	RC	UB-RC-	10/10/2023	0	الشركة	أحمد عبد العزيز	الشركة
	3430.25	00+850	00+000	وادي الطرون	SLIP ramp 2	RC	UB-RC-	9/10/2023	0	الشركة	أحمد عبد العزيز	الشركة
	3430.25	00+850	00+000	وادي الطرون	SLIP ramp 3	RC	UB-RC-	10/10/2023	0	الشركة	أحمد عبد العزيز	الشركة
	10290.75	الإجمالي بالمسطح										

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (13) جاري
عملية : تطوير ورفع كفاءة طريق وادي النطرون- العلمين
(الطريق الرئيسي اتجاه وادي النطرون)

رقم البند وبيانه : (9) (10) بالمر المسطح اعمال وتوريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط النفاذ Mc30 بمعدل من (1,2) كجم ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية و النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند يجمع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف.	(9) (10) رقم البند وبيانه : (9) (10)
---	--

تنفيذ: شركة يوني بيلد للصناعة والمقاولات

الكمية بالمقايضة		2م 99790	مقدار العمل السابق	89,500
بيان الاعمال بالمقايضة	الموقع الكيلو مترى		الكمية (م2) (طبقاً للحصر المرفق)	الاجمالى م2
	من	الى		
اعمال رش طبقة تشريب mc	000+20	000+30	99,790	99,790
الاجمالى				
اجمالى ماتم تنفيذه حتى تاريخه			99,790	
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق			89,500	
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة			5,301 ✓	
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى			94,801	

عن الهيئة
معه

عن الشركة

تقرير الإستلامات لبيد MC
بتوسعة الطريق الرئيسي إتجاه وادي التطرون

Serial	التاريخ	Code	الوصف	الطريق	الاجزاء	من محطة	الى محطة	نسوب	عرض الشفحة (م)	طول القطاع (م)	م	ملاحظات
١	٢٢/١١/٢٠٢١	UB-MC	MC	توسعة رئيسي	وادي التطرون	٠٠٠+٢٦	٠٠٠+٢٠	MC	١٠٠٠	٨,٩٥	٨,٩٥٠,٠٠٠	
٢	٢٨/١١/٢٠٢١	UB-MC	MC	توسعة رئيسي	وادي التطرون	٢٠٠+٢٨	٠٠٠+٢٩	MC	٨٠٠	٨,٩٥	٧,١٦٠,٠٠٠	
٣	٢٨/١١/٢٠٢١	UB-MC	MC	توسعة رئيسي	وادي التطرون	٧٠٠+٢٧	٢٠٠+٢٨	MC	٥٠٠	٨,٩٥	٤,٤٧٥,٠٠٠	
٤	٢٩/١١/٢٠٢١	UB-MC	MC	توسعة رئيسي	وادي التطرون	٢٠٠+٢٧	٧٠٠+٢٧	MC	٤٠٠	٨,٩٥	٣,٥٨٠,٠٠٠	
٥	٢٩/١١/٢٠٢١	UB-MC	MC	توسعة رئيسي	وادي التطرون	٧٠٠+٢٦	٢٠٠+٢٧	MC	٦٠٠	٨,٩٥	٥,٣٧٠,٠٠٠	
٦	٢٩/١١/٢٠٢١	UB-MC	MC	توسعة رئيسي	وادي التطرون	٠٠٠+٢٦	٧٠٠+٢٦	MC	٧٠٠	٨,٩٥	٦,٢٦٥,٠٠٠	
٧	٢٩/١١/٢٠٢١	UB-MC	MC	توسعة رئيسي	وادي التطرون	٨٠٠+٢٥	٠٠٠+٢٦	MC	٢٠٠	٨,٩٥	١,٧٩٠,٠٠٠	
٨	١٠/١٢/٢٠٢١	UB-MC	MC	توسعة رئيسي	وادي التطرون	٥٠٠+٢٥	٨٠٠+٢٥	MC	٣٠٠	٨,٩٥	٢,٦٨٥,٠٠٠	
٩	١٩/٥/٢٠٢٢	UB-MC	MC	توسعة رئيسي	وادي التطرون	٢٠٠+٢٢	٨٠٠+٢٢	MC	٥٠٠	٨,٩٥	٤,٤٧٥,٠٠٠	
١٠	٢٠/٥/٢٠٢٢	UB-MC	MC	توسعة رئيسي	وادي التطرون	٢٠٠+٢٤	٥٠٠+٢٥	MC	٦٢٠٠	٨,٩٥	١٠,٧٤٠,٠٠٠	
١١	٢٢/٦/٢٠٢٢	UB-MC	MC	توسعة رئيسي	وادي التطرون	٢٠٠+٢٢	٠٠٠+٢٢	MC	٧٠٠	٨,٩٥	٦,٢٦٥,٠٠٠	
١٢	٤/٧/٢٠٢٢	UB-MC	MC	توسعة رئيسي	وادي التطرون	٠٠٠+٢٠	٢٠٠+٢٠	MC	٢٠٠	٨,٩٥	١,٧٩٠,٠٠٠	
١٣	٤/٧/٢٠٢٢	UB-MC	MC	توسعة رئيسي	وادي التطرون	٧٠٠+٢٠	٠٠٠+٢١	MC	٣٠٠	٨,٩٥	٢,٦٨٥,٠٠٠	
١٤	٤/٧/٢٠٢٢	UB-MC	MC	توسعة رئيسي	وادي التطرون	٠٠٠+٢٢	٢٠٠+٢٢	MC	٣٠٠	٨,٩٥	٢,٦٨٥,٠٠٠	
١٥	٤/٧/٢٠٢٢	UB-MC	MC	توسعة رئيسي	وادي التطرون	١٠٠+٢١	٠٠٠+٢٢	MC	١٠٠	٨,٩٥	٨٩٥,٠٠٠	
١٦	٢٢/٧/٢٠٢٢	UB-MC	MC	توسعة رئيسي	وادي التطرون	٠٠٠+٢٢	٢٠٠+٢٢	MC	٣٠٠	٨,٩٥	٢,٦٨٥,٠٠٠	

المستلم
م / عبد الرحمن كامل
عبد الحكيم

الشركة المستلمة
م / محمد قنديل
محمد قنديل


تقرير الإستلامات لمنتج MC بتوسعة الطريق الرئيسي إتجاه وادي التطرون												
Serial	الرقم	Code	الوصف	الطريق	الكمية	الترميز	الترميز	الترميز	الترميز	الترميز	الترميز	الترميز
١٧	-	١٢٣٤٥٦٧٨٩	UB-MC	MC	توسعة رئيسي	١٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠	MC	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠
١٨	-	١٢٣٤٥٦٧٨٩	UB-MC	MC	توسعة رئيسي	١٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠	MC	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠
١٩	-	١٢٣٤٥٦٧٨٩	UB-MC	MC	توسعة رئيسي	١٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠	MC	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠
إجمالي المصطح (م)											١٠٠٠٠٠٠٠	
إجمالي المتبقي حتى الحصر السابق (م)											١٠٠٠٠٠٠٠	
إجمالي المتبقي خلال المدة المتبقية (م)											١٠٠٠٠٠٠٠	

الأستاذ
عبد الرحمن خليل
مدير

الشركة العامة
للبنية التحتية
مدير

تقرير الإنستالامات لبلد MC في Slip Ramp 1,2,3

ملاحظات	سطح (2م)	الى محطة	من محطة	الاتجاه	الطريق	الوصف	Code	التاريخ	Serial	مقاول التوريد/إكمال الملاحظات	اسم المهندس	مقاول التشغيل	
	3430.25	00+850	00+000	وادي النطرون	SLIP ramp 1	رابطة	UB-A1-	15/8/2023	1	0	الشركة	احمد عبد العزيز	الشركة
	3430.25	00+850	00+000	وادي النطرون	SLIP ramp 2	رابطة	UB-A1-	20/8/2023	2	0	الشركة	احمد عبد العزيز	الشركة
	3430.25	00+850	00+000	وادي النطرون	SLIP ramp 3	رابطة	UB-A1-	7/10/2023	3	0	الشركة	احمد عبد العزيز	الشركة
الإجمالي بالمتر المسطح											10290.75		

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (13) جارى

عملية : تطوير ورفع كفاءة طريق وادي النطرون- العلمين
(الطريق الرئيسى إتجاه وادى النطرون)

بالمر المسطح اعمال توريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 10سم بعد التمكن باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات و البيتمين المصاب 70/60 وازدة شركة النصر بالسويس او ما يعادلها و الفته لشمل اجراء التجاريد المعملية و الحقلية على المخلوط و على المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البلد بجميع مستعملاته طبقا لاسول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف.

(11)
رقم الهند وبيانه : (11)

تنفيذ شركة بوى بيلد للصناعة والمقاولات



الكمية بالمقايضة		مقدار العمل السابق	86,815
بيان الاعمال بالمقايضة		الموقع الكيلو مترى	الكمية (م) (طبقا للحصر المرفق)
		من	الى
اعمال توريد و فرش طبقة اسفلت رابطة سمك 6 سم		000+20	000+30
الاجمالى			99,790
اجمالى ماتم تنفيذ حتى تاريخه			99,790
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق			86,815
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة			7,986
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى			94,801

عن الشركة

عن الهيئة

تقرير الإستلامات ليند الرابطة في Slip Ramp 1,2,3

ملاحظات	مسطح (م2)	الى محطة	من محطة	الاجزاء	الطريق	الوصف	Code	التاريخ	Serial	مطول التوريد/الفل المخلقت	اسم المهندس	مطول التنفيذ
	3430.25	00+850	00+000	وادي النطرون	SLIP ramp 1	رابطة	UB-A1-	16/8/2023	0	1	الشركة	الشركة
	3430.25	00+850	00+000	وادي النطرون	SLIP ramp 2	رابطة	UB-A1-	21/8/2023	0	2	الشركة	الشركة
	3430.25	00+850	00+000	وادي النطرون	SLIP ramp 3	رابطة	UB-A1-	8/10/2023	0	3	الشركة	الشركة
	10290.75	الاجملي بالمتر المسطح										

إجمالي المسطح

[illegible]

— 2 —

بيان الأعمال بالمستخلص رقم : (13) جاري

عملية : تطوير ورفع كفاءة طريق وادي النطرون - العلمين
[الطريق الرئيسي إتجاه وادي النطرون]

رقم البند وبيانه : مستحدث رقم 1	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوجريد مستورد والتدخل لا يقل عن 10% بقوة شد 55 ك. نيوتن والبند بجميع مشتعلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف
---------------------------------	---

تنفيذ شركة بوني بيلد للصناعة والمقاولات

الكمية بالمقايضة		2 م 2165	مقدار العمل السابق	0
بيان الأعمال بالمقايضة		الموقع الكيلو مترى		الاجمالى م
		من	الى	
بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوجريد مستورد والتدخل لا يقل عن 10% بقوة شد 55 ك. نيوتن والبند بجميع مشتعلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	20+000	30+000	2,165	2,165
الاجمالى				2,165
اجمالى ماتم تنفيذه حتى تاريخه			2,165	
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق			0	
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة			2,057	
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى			2,057	

مصر
عن الهيئة

عن الشركة

تقرير الإستلامات لبلد جنوجريد إجهاد ٥٥
بمشروع الطريق الرئيسي إتجاه وادي النطرون

ملاحظات	م	عرض الضلعة (م)	طول القطاع (م)	مسرب	المسطرة	من محطة	الإحداثيات	الطريق	الوصف	Code	التاريخ	Serial
	26.4	2.2	12	GH	25+510	25+522	وادي النطرون	رئيسي	جسر حديد إجهاد ٥٥	UB-GH-	18/03/2023	1
	28.6	2.2	13	GH	26+150	26+163	وادي النطرون	رئيسي	جسر حديد إجهاد ٥٥	UB-GH-	19/03/2023	2
	22	2.2	10	GH	26+200	26+210	وادي النطرون	رئيسي	جسر حديد إجهاد ٥٥	UB-GH-	19/03/2023	3
	55	2.2	25	GH	27+050	27+075	وادي النطرون	رئيسي	جسر حديد إجهاد ٥٥	UB-GH-	21/03/2023	4
	118.8	2.2	54	GH	29+250	29+304	وادي النطرون	رئيسي	جسر حديد إجهاد ٥٥	UB-GH-	25/03/2023	5
	22	2.2	10	GH	26+850	26+860	وادي النطرون	رئيسي	جسر حديد إجهاد ٥٥	UB-GH-	15/05/2023	6
	22	2.2	10	GH	26+600	26+610	وادي النطرون	رئيسي	جسر حديد إجهاد ٥٥	UB-GH-	15/05/2023	7
	220	2.2	100	GH	25+570	25+670	وادي النطرون	رئيسي	جسر حديد إجهاد ٥٥	UB-GH-	16/05/2023	8
	66	2.2	30	GH	25+850	25+880	وادي النطرون	رئيسي	جسر حديد إجهاد ٥٥	UB-GH-	17/05/2023	9
	220	2.2	100	GH	25+550	25+650	وادي النطرون	رئيسي	جسر حديد إجهاد ٥٥	UB-GH-	17/05/2023	10
	55	2.2	25	GH	24+125	24+150	وادي النطرون	رئيسي	جسر حديد إجهاد ٥٥	UB-GH-	22/05/2023	11
	41.8	2.2	19	GH	23+850	23+869	وادي النطرون	رئيسي	جسر حديد إجهاد ٥٥	UB-GH-	25/05/2023	12
	123.2	6.16	20	GH	22+000	22+020	وادي النطرون	رئيسي	جسر حديد إجهاد ٥٥	UB-GH-	29/05/2023	13
	20	2	10	GH	22+900	22+910	وادي النطرون	رئيسي	جسر حديد إجهاد ٥٥	UB-GH-	29/05/2023	14
	33	2.2	15	GH	22+900	22+915	وادي النطرون	رئيسي	جسر حديد إجهاد ٥٥	UB-GH-	29/05/2023	15
	22	2.2	10	GH	22+830	22+840	وادي النطرون	رئيسي	جسر حديد إجهاد ٥٥	UB-GH-	29/05/2023	16
	77	2.2	35	GH	21+500	21+535	وادي النطرون	رئيسي	جسر حديد إجهاد ٥٥	UB-GH-	31/05/2023	17
	369.6	6.16	60	GH	21+300	21+360	وادي النطرون	رئيسي	جسر حديد إجهاد ٥٥	UB-GH-	01/06/2023	18
	205	4.1	50	GH	21+200	21+250	وادي النطرون	رئيسي	جسر حديد إجهاد ٥٥	UB-GH-	01/06/2023	19
	110	2.2	50	GH	21+000	21+050	وادي النطرون	رئيسي	جسر حديد إجهاد ٥٥	UB-GH-	01/06/2023	20
	143.5	4.1	35	GH	20+400	20+435	وادي النطرون	رئيسي	جسر حديد إجهاد ٥٥	UB-GH-	03/06/2023	21
	33	2.2	15	GH	20+175	20+190	وادي النطرون	رئيسي	جسر حديد إجهاد ٥٥	UB-GH-	03/06/2023	22
	66	2.2	30	GH	20+210	20+240	وادي النطرون	رئيسي	جسر حديد إجهاد ٥٥	UB-GH-	03/06/2023	23
	66	2.2	30	GH	20+285	20+315	وادي النطرون	رئيسي	جسر حديد إجهاد ٥٥	UB-GH-	03/06/2023	24
الأجمالي بالمتر المسطح										2165.90		

ع/ ماهر عبد الحليم
١٣

عن الاستشاري
ع/ محمد
ع/ محمد
ع/ محمد

عن الشركة
ع/ محمد
ع/ محمد



بيان الأعمال بالمستخلص رقم : (13) ماري

ملاحظة : تطوير ورفع كفاءة طريق وادي الطحرون العام
(الطريق الرئيسي لحيات وادي الطحرون)

رقم الهند وبيانات : مستخلص رقم 2	بالمقر المكعب لوزيد وفريال وملك خليفة اسفلتية لدرج (13) لزوم أعمال الترميم للطريق القائم والبيد بجميع مستعملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري والتعليمات المهنية المشارف
----------------------------------	--

تفردت شركة بولي بولد للمقاولات والمقاولات

الكمية بالمقاييس	الموقع الكيلو ماري	الكمية (م) (طريقاً لتجسير المرفق)	الإجمالي م	مقار العمل السابق	0
بيان الأعمال بالمقاييس	من	الى			
بالمقر المكعب لوزيد وفريال وملك خليفة اسفلتية لدرج (13) لزوم أعمال الترميم للطريق القائم والبيد بجميع مستعملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري والتعليمات المهنية المشارف	000+20	000+30	880.21	880.21	880.21
الإجمالي					
أعمال قائم تفردت بولي بولد					
880.21					
أعمال الكمية المفردة بالمستخلص السابق					
0.00					
الكمية المفردة بالمستخلص خلال مدة					
836.00					
الإجمالي الكمية المفردة بالمستخلص الحالي					
836.00					

من الهيئة
[Signature]

من الشركة
[Signature]

٤٠٤ / ٨ / ٤

Cut/Fill Summary

Name	Cut Factor	Fill Factor	2d Area	Cut	Fill	Net
30-08 sandy (سورقاول المونك) 30-08 sandy	1.000	1.000	55007.93sq.m	2591.69 Cu. M.	880.21 Cu. M.	2492.35 Cu. M. <Cut>
Totals			55007.93sq.m	2591.69 Cu. M.	880.21 Cu. M.	2492.35 Cu. M. <Cut>

حضر كريم وكنت الطريق الرئيس القائم (سورقاول المونك)
بتاريخ ٤٠٤ / ٨ / ٤ إتمام واجبات المشروع

مدير من لابتك الاستشاري (د/ فالح فهد)

ع/ سامي محمد
معا من مدير

مدير من الشركة
ع/ محمد شعاع



الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
(منطقة البحيرة)
(قسم المحفوظات)
رقم الحصاد: ٢٠٠٠
عدد المرفقات: ١
التاريخ: ١٤/٥/٢٠٢٢

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق وادي النطرون / العمين بطول 135 كم نطاق في المسافة من الكم 20 إلى الكم 30 :

تنفيذ شركة / يوني بيلد للصناعة و المقاولات

تعاقد رقم / 2022/2021/680 للطريق الرئيسي إتجاه وادي النطرون

بتاريخ / 13-02-2022

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طية المقايسة المجدده بإجمالى قيمة أمر الإسناد (87987000 جنيهه)

للمعملية المذكورة بعد اعتماد التفاوض على إستحداث بنود (مرفق صورة المفاوضه للبنود المستحدثه) .

وعليه يرجى التكرم بالإحاطة والتبنيه بالازم .

تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام...

تحريرا في / /

مدير المشروع

د/ أحمد الشاعر


مدير عام المشروعات

د/ كارم إمام

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر

(منطقة البحيرة)

د/ مجدى عبد السلام



محضر اجتماع اللجنة الخاصة بمفاوضة
وادي بيلد للصناعات والمقاولات علي تنفيذ مشروع تطوير وتوسعة طريق وادي النطرون / العلمين بطول
135 كم (القطاع الثاني) من كم 20 إلى كم 30 الطريق الرئيسي إتجاه وادي النطرون عقد

(2022/2021/680)

بمأا الى موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2021/10/13 على اسناد الاعمال المذكورة عاليه لشركة وادي بيلد للصناعات والمقاولات ، وبناءا علي موافقة السيد اللواء المهندس / رئيس مجلس الادارة على تشكيل لجنة لمفاوضة الشركة المنفذه على تنفيذ البنود المستحدثة فقد تم تشكيل وأعضائها كالتالي:-

المهندسة/ منال السيد عمر	مدير عام الصيحه	رئيسا
المهندس / مندوب	المنطقة الثالثة عشر (البحيرة)	عضوا
المهندس / وليد عبد العزيز	الادارة المركزية لتنفيذ الطرق	عضوا
المحاسب /	إدارة العقود والمشتريات	عضوا
المحاسب /	إدارة المراجعة	عضوا
الاستاذ /	عضو الادارة القانونية	عضوا

وقد اجتمعت اللجنة المشكلة لهذا الغرض في تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم الأحد الموافق 2025/03/03 بمقر الاطارية المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق وبحضور مندوب الشركة المنفذه حيث قامت اللجنة بمفاوضة الشركة طبقا للاتي :-

م	البند	الوحدة	الكمية	السعر قبل المفاوضة	السعر بعد المفاوضة	التخفيض
1	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعي جيو جريد مستورد التداخل لا يقل عن 10% وقوة شد 55 ك. نيوتن في الإتجاهين ويتم التنفيذ طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م2	2165.9	175	148	32 = 55 33201853
2	بالمتر المكعب توريد وفرش ودمك خلطة اسفلتية تدرج (3د) لزوم اعمال الترميم للطريق القائم والغير ناتجة عن اعمال التنقيذ وذلك بالمواقع التي يحددها المهندس والبند يشمل رش طبقة اللصق وتوريد ودمك الخلطة الاسفلتية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م3	880.21	2771	2500	2200525
الإجمالي الكلي = 2,521,078 جنيه						
(فقط اثنان مليون خمس مائة وواحد وعشرون الف وثمانية وسبعون جنيا لا غير)						

• الاسعار المتفق عليها طبقا لاسعار السوق وقت التنفيذ

• تقوم الشركة المنفذه بتقديم تحليل للأسعار التي تم الاتفاق عليها ، وعليه أقفل المحضر بما تم الاتفاق عليه بعاليه

وادي بيلد للصناعات والمقاولات
س ت : ١٩٣٦٨

التوقيع	ممثل الشركة المنفذه	التوقيع	اللجنة
السيد المهندس /	السيد المهندس / وليد عبد العزيز	السيد المهندس / مندوب	السيدة المهندسة / منال السيد عمر
السيد المحاسب /	السيد المحاسب / حنان عبد السلام	السيد المحاسب /	السيد الاستاذ / هبة كاس الدين

نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق
مهندس / محسن محمد زهران

أوافق ويعتمد
التوقيع
لواء مهندس / طارق محمد عبد الجواد
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

مشروع طريق وادي النطرون / العلمين بطول 135 كم من (20+000) - الى (30+000) يوتي للصناعة والمقاولات
بطول 10 كم إتجاه وادي النطرون (رئيسي فقط) عقد رقم 680/2021/2022

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الفترة بعد المفاوضة	كمية المقايضة المجددة	قيمة الأعمال
1	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسطوية والرش بالمياه الاصطناعية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدعم الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة 95% من الكثافة الجافة (المضوى)	3م	17.00 ✓	117,651.00	2,000,067.00
2	بالمتر المسطح أعمال كشط وإزالة المستطحات المنهارة وإزالة والمتنوعة والشروع بالرصف العالي باستخدام ماكينة كشط الأسفلت الأوتوماتيكية بسبك 5 سم طبقة للشرط والمواصفات	2م	16.00 ✓	199,305.00	3,188,880.00
3	بالمتر المسطح أعمال تطوير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لأعمال الرقع المساعي لكامل حدود المشروع طبقا للشرط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	2م	5.00 ✓	55,575.00	277,875.00
4	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة مبانى أو خرسانة عادية أو مسلحة أو أرصفة أو ديش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقالب العمومية طبقا لتعليمات المهندس المشرف والفترة شاملة مما جديره بالمتر المكعب	3م	80.00 ✓	4,137.00	330,960.00
5	بالمتر الطولي أعمال إزالة الحواجز الخرسانية القائمة ونقلها خارج الموقع إلى المقالب العمومية	م.ط	25.00 ✓	2,040.00	51,000.00
6	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل آتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسبك لا يزيد عن 25 سم (مسافة 2 كم) يتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بالزيادة والنقصان .	3م	96.00 ✓	3,675.00	352,800.00
	مسافة نقل 5 كم		99.60 ✓	22,163.00	2,207,434.80
	مسافة نقل 11 كم		106.80 ✓	38,737.00	4,137,111.60
	مسافة نقل 17 كم		114.00 ✓	3,570.00	406,980.00
7	بالمتر المكعب أعمال توريد آتربة للجزر في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف على أن لا يتم التوريد إلا بعد تسوية الجزر والفترة شاملة أعمال الفرش والتجهيز والبنء بجموع مشتعلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	3م	60.00 ✓	63,620.00	3,817,200.00
8	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة الأساس - مسافة 20 كم - يتم احتساب علاوة 1 جنيه لكل 1 كم بالزيادة والنقصان . - السعر يشمل أتيارة المحاور الرسمية وعلى الشركة المتلفة تقديم ما يلزم	3م	248.00 ✓	0.00	0.00
	مسافة نقل 217 كم		445.00 ✓	46,770.00	20,812,650.00
9	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل من (1.2 - 1.5) كجم ترش فوق طبقة الأساس طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	2م	25.00 ✓	99,790.00	2,494,750.00
10	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل 0.4 كجم/م ² ترش فوق الطبقة الإسفلتية بعد تمام دملها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	2م	8.35 ✓	220,290.00	1,839,421.50
11	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسبك 6سم بعد الدعم باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 وإردة شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفترة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	2م	135.50 ✓	99,790.00	13,521,545.00
12	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسبك 5سم بعد الدعم باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 وإردة شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفترة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	2م	128.50 ✓	211,795.31	27,215,696.90
13	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة (جيوكريت) وجه واحد بارتفاع 80 سم باستخدام الفيربرلاسل أي تكون وجه الخرسانة FAIR FACE يحتوي أسفني لا يقل عم 350 كجم/م ³ وبأجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم ² ...	م.ط	478.00 ✓	5,725.00	2,736,550.00
14	بالمتر المسطح تقويم السطح الخرساني الخارجي والحواجز الخرسانية باستخدام مونة الاسفلت الابيضون أو ما يماثلها مع اعتماد المادة قبل التوريد من استشاري المشروع والفترة تشمل توفير المعدات والبند بجميع مشتعلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	2م	50.00 ✓	1,500.00	75,000.00
مستجد 1	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من التسبيح الصناعي جيوكريت مستورد والتناخل لارتيل عن 10% بقوة شد 55 ك. نيوتن والبند بجميع مشتعلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	2م	148.00 ✓	2,165.90	320,553.20
مستجد 2	بالمتر المكعب توريد وفرش ودعم خلطة اسفلتية تدرج (د3) لزوم أعمال الترميم للطريق القائم والبند بجميع مشتعلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	3م	2500.00 ✓	880.21	2,200,525.00
	إجمالي قيمة المقايضة المجددة				87,987,000.00

عن الهيئة

عن الشركة المنفذة : بونى بيك للصناعة والمقاولات
م/ محمد شعيب

مدير المشروع
م/ أحمد الشاذلي

مايو عام المشرودات
م/م / كلم اصلي

رئيس الإدارة العامة للمحافظة
1/ محامي

تت - المراجعة عليك في النطفة

مدرسة
الملك