



مستخلص رقم 03 جاري عن مشروع: تنفيذ طرق الاقتراب لمحطة محمد نجيب بالخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة - القاهرة - الاسكندرية - العلمين - مطروح)

إداره : مشروعات الطرق العقد رقم 291 / 2024 / 2025 بتاريخ 22 / 09 / 2024 تنفيذ شركة منشأة الشريف للمقاولات العمومية المده من بدء العمل الى 27/04/2025

وزارة : النقل والمواصلات
مصلحه : الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة المركزية الأولى

رقم البند	نوع العمل	الفئه	الوحده	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التى تمت خلال المدة	جمله مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جارى أم نهائى	قيمة الأعمال التى تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
								جنيه	جنيه	جنيه	
1-	إعمال الحفر :-										
1-3	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على ليند الآتي 1- تحميل ونقل ناتج الحفر المسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر . 2- أرزكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية. 3- توريد أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف. (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالحراستات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمد والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة وكراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . و في حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١,٠٥ جنيه لكلومتر زيادة. ذات اجهاد (100-200) كجم /سم2 ذات اجهاد (200-300) كجم /سم2 ذات اجهاد (300-400) كجم /سم2	0.00	م3	0.00	0.00	0.00	جاري 2	0.00	0.00	التقارير(المبندى - الاسبوعى - الشهرى) متواجد	
		60.00		92,090.03	914.02	93,004.05		5,580,243.00	0.00	5,580,243.00	المعدات متواجدة
		70.00		63,344.44	545.00	63,889.44		4,472,260.80	0.00	4,472,260.80	لوحات المشروع متواجدة
		82.00		69,190.74	10,086.77	79,277.51		6,500,755.82	0.00	6,500,755.82	البرنامج الزمنى متواجد
3-	أعمال الردم										
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50سم حتي منسوب 2-متر وبسمك لايزيد عن 25سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالحراستات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% بحسب زيادة 1 جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل 1% . السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة 2كم مسافة النقل حتي 2كم ويتم احتساب علاوة 1.2 جنية لكل كم بالزيادة أوالنقصان. قيمة المادة المحجيرة (50 * 1.12 * 1.25) . علاوة مسافة نقل 2- 60 = (58 * 1.20) .	34.00	م3	56,796.00	5,703.00	62,499.00	جاري 2	2,124,966.00	0.00	2,124,966.00	المهندسون وفريق العمل متواجدون
		70.00	م3	56,796.00	5,703.00	62,499.00		4,374,930.00	0.00	4,374,930.00	
3-2		69.60	م3	56,796.00	5,703.00	62,499.00		4,349,930.40	0.00	4,349,930.40	تأمين سلامة المرور ومستلزمات الامان متواجد
4	أعمال الحماية من اخطار السيول										
4-3	بالمتر المكعب اعمال توريد صب خرسانة مسلحة (برايخ) BOX STATION طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى اسمنت لا يقل عن 350كجم/م3 اسمنت بورتلاندي مع الدمك الميكانيكي علي أن تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن 250كجم/سم2 والسعر ليشمل توريد وتشغيل حديد التسليح مع عزل الحوائط والسقف بالبيتومين المؤكسد ثلاث اوجه ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	2,160.00	م3	206.33	0.00	206.33	جاري 2	445,672.80	0.00	445,672.80	
4-4	بالمتر الطولي توريد وتركيب برايخ مواسير سابقة التجهيز قطر داخلي 1 متر وسمك 6سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط(350كجم اسمنت + 0.8م3زلط + 0.4م3رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشرش عالي المقاومة رتبة 52/36 بمعدل 5 قطر 10مم للتر الطولي ف اتجاه محور المأسورة مع تدعيم نهايات الماسورة بخوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطن علي أن يتم اجراء الاختبارات اللازمة قبل التركيب ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	1,590.00	م/ط	460.72	0.00	460.72	جاري 2	732,544.80	0.00	732,544.80	
4-5	بالمتر المكعب اعمال توريد صب خرسانة عادية لحماية وتغليف مواسير البرايخ طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى اسمتي لا يقل عن 250كجم/م3 اسمنت بورتلاندي علي لا يقل اجهاد الكسر للعينات عن 200كجم/سم ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً للهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	1,535.00	م3	555.30	0.00	555.30	جاري 2	852,385.50	0.00	852,385.50	
4-6	توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح (60) جميع الاقطار والمقاسات والفئه تشمل التوريد والتركيب والتشغيل والترتيب وكل مايلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ويشمل البند حديد تسليح وصلات المواسير (الجب) والفئه شاملة بالطن.	44,395.00	طن	15.00	0.00	15.00	جاري 2	665,925.00	0.00	665,925.00	
7-	طبقة الاساس										
7-1	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع الاتقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80% وفردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لايزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالحراستات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوي (لا تقل عن 95%) من الكثافة المعملية والفئه تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . مسافة النقل لا تقل عن 20 كم . يتم احتساب علاوة 1.2جنية لكل 1 كم بالزيادة او النقصان . السعر يشمل قيمة المواد المحجيرة . علاوة مسافة نقل 120-20 = (100*1.2) . علاوة مسافة نقل 20-98 = (78*1.2) .	210.00	م3	19,856.00	9,293.00	29,149.00	جاري 2	6,121,290.00	0.00	6,121,290.00	
		120.00	م3	19,856.00	0.00	19,856.00		2,382,720.00	0.00	2,382,720.00	
		93.60	م3	0.00	9,293.00	9,293.00		869,824.80		869,824.80	
								39,473,448.92	0.00	38,603,624.12	
								39,473,448.92	0.00	39,473,448.92	
تسعة وثلاثون مليوناً وأربعمائة وثلاثة وسبعون ألفاً وأربعمائة وثمانية وأربعون جنيها وأثنان وتسعون قرشاً فقط لاغير											

تسعة وثلاثون مليوناً وأربعمائة وثمانية وأربعون جنيهاً وأثنان وتسعون قرشاً فقط لاغير



رئيس الادارة المركزية
طارق يوسف الجزار

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
التوقيع /
أستاذ / مصطفى عبد الجواد

مدير مشروعات هيئة العامة
التوقيع /
م / جهاد محمد سعد

مدير مشروع الهيئة
التوقيع /
م / اسماء علي احمد

مدير مشروع الهيئة
التوقيع /
م / ايمن محمد السيد

مهندس الهيئة
التوقيع /
م / محمد غاندي محمد

مهندس مكتب سبكتروم
التوقيع /
م / علي السيد محمد

مهندس / استشاري المساحة (أكس واي زد)
التوقيع /
م / عاطف حمدي

مدير مشروع شركة الشريف
التوقيع /
م / عماد جرجس عبد الملاك

