

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود

ملف رقم : ٢٥ / ٢ / ١٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم { ٤ } جارى عن عملية أستكمال سعود / الحسينية / فاقوس { القطاع الأول } بطول ٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية " حياه كريمة " .
تنفيذ مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق .

برجاء النفضل بالإحاطة والنتبيه باللازم نحو اطراجة والصرف وموافالنا برقم ولاريخ السداد والصورة الرابعة بعد الصرف
لحفظها بملف العملية .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٤ / ٦ / ٢٠٢٤

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص


عدد { ١ } إستمارة ٥٠ ع. ح.

عدد { ٣ } حصر

عدد { ٣ } معمل المنطقة

عدد { ١ } كتاب المحملات

عمر (٣) معاً - طيه



من عبد الباسط



مصلحة : الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية
 قسم : المكتب الرئيسي للمعاملات ومروحة الأوراق
 المبلغ المستحق إلى : مكتب الرئيس للمعاملات ومروحة الأوراق
 بموجب : الطلبات طيه ، أو : لمرافق ٢
 صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة
 إذن صرف على :
 شيك على البنك المركزي في :
 شيك على الخارج : صاحب الحق أو : والسر
 يسحب باسم :
 ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنسه	قرش
			٧٤٤٤٧٧١
الجملة			٧٤٤٤٧٧١



تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
	بند	نقل	قسم	قرش	جنسه	إجمالي الأصل
				٧٤٤٤٧٧١		
	بيانات الاستقطاعات			قرش	جنسه	رسم الدفعة
	عادي	إضافي	دمغة توقيع	قرش	قرش	قرش
						صافي القيمة المطلوب صرفها

الختم ذو التاريخ

روجع

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠١

- (١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ الإيرادات : _____ بتاريخ : _____ الإمضاء : _____

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع. ح.» برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

روجع في سنة ٢٠١

شيك
 يعتمد سحب
 إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠١ بمبلغ

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح.») : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____ إمضاءات موظفي الشطب : _____

(د)

الختم ذو التاريخ (٣) سحب : _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد في سجل : _____ تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج في كشف : _____ الشيكات : _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٦) استلمت : _____ الشيك : _____ إمضاء طالب أو كاتب التصدير : _____ في سنة ٢٠١

عن عملية أستكمال سعود / الحسينية / فاقوس { القطاع الأول } بطول ٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية " حياه كريمة " مستخلص رقم { ٤ }
شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٤ / ٦ / ٢٠٢٤
مع مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق بتاريخ ٢٠٢٣ / ٥ / ٢

العقد رقم ١٨٩٥ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

إدارة العقود

رقم البند	البند	الفئة		المرحلة	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت في هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	أعمال حفر قبل الزيادة	٥٤	٥٠	٣م	١٢٠٠	—	١٢٠٠	جاري	٦٥٤٠٠	—	—	—	—	٦٥٤٠٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٢	أعمال حفر بعد الزيادة	٥٩	٨٠	٣م	٣٠٠٠	—	٣٠٠٠	جاري	١٧٩٤٠٠	—	—	—	—	١٧٩٤٠٠	٢- معمل الموقع متواجد .
٣	أعمال تكسير	٧٠	٩٠	٣م	١٤٥٠	—	١٤٥٠	جاري	١٠٢٨٠٥	—	—	—	—	١٠٢٨٠٥	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٥	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	٤٢٩	٥٠	٣م	١٢٦٥٠	—	١٢٦٥٠	جاري	٥٤٣٣١٧٥	—	—	—	—	٥٤٣٣١٧٥	٤- مكتب جهاز الأشرف متواجد .
٦	أعمال طبقة تشريب برايم	٣١	٥٠	٢م	٣٠١٠٠	—	٣١٢٠٠	جاري	٩٨٢٨٠٠	—	—	—	—	٩٨٢٨٠٠	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
٧	أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم	١٦٦	٢٥	٢م	٣٠١٠٠	—	٣١٢٠٠	جاري	٥١٨٧٠٠٠	—	—	—	—	٥١٨٧٠٠٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل
٨	أعمال طبقة لصق	١٠	٧٥	٢م	—	٤٠٨٠٠	٤٠٨٠٠	جاري	٤٣٨٦٠٠	—	—	—	—	٤٣٨٦٠٠	٧- بمعرفة الشركة باستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية .
٩	أعمال إنشاء طبقة سطحية سمك ٥ سم	١٦١	٢٥	٢م	—	٤٠٨٠٠	٤٠٨٠٠	جاري	٦٥٧٩٠٠٠	—	٢٠٠٠٠	—	—	٦٥٥٩٠٠٠	٨- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود الدرجة بالمستخلص .
١٤	أعمال صب خرسانة مسلحة	٢٨٥٠	—	٣م	١٧	—	١٧	جاري	٤٨٤٥٠	—	—	—	—	٤٨٤٥٠	٩- التقارير متواجدة .
١٦	أعمال رفع أو خفض مطابق	٥٠٠	—	عدد	٥	٥٥	٥٥	جاري	٣٠٠٠٠	—	—	—	—	٣٠٠٠٠	١٠- بوليصة التأمين متواجدة .
٢٢	أعمال إنشاء طبقة ترميم	٢٥٦٤	—	٣م	—	١٨	١٨	جاري	٤٦١٥٢	—	—	—	—	٤٦١٥٢	١١- تم إرسال البرنامج الزمني للأعمال .
٢٣	أعمال تركيب غطاء GRB	٣٦٠٠	—	عدد	٥٠	—	٥٠	جاري	١٨٠٠٠٠	—	—	—	—	١٨٠٠٠٠	١٢- سيارة العملية متواجدة بالمنطقة .
	إجمالي الكارتات							إجمالي الكارتات	١٩٢٧٢٧٨٢	—	٢٠٠٠٠	—	—	١٩٢٥٢٧٨٢	١٣- حجز مبلغ ٢٠٠٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم (٩) سطحية لحين أستكمال نتائج المعمل .
١	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	٢٥	—	٣م	١٢٦٥٠	—	١٢٦٥٠	جاري	٣١٦٢٥٠	—	—	—	—	٣١٦٢٥٠	
٢	أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٥ سم	٣	—	٢م	٣٠١٠٠	—	٣١٢٠٠	جاري	٩٣٦٠٠	—	—	—	—	٩٣٦٠٠	
٣	أعمال إنشاء طبقة سطحية سمك ٥ سم	٣	—	٢م	—	٤٠٨٠٠	٤٠٨٠٠	جاري	١٢٢٤٠٠	—	—	—	—	١٢٢٤٠٠	
	إجمالي الكارتات							إجمالي الكارتات	٥٣٢٢٥٠	—	—	—	—	٥٣٢٢٥٠	
	إجمالي العام							إجمالي العام	١٩٨٠٥٠٣٢	—	٢٠٠٠٠	—	—	١٩٧٨٥٠٣٢	

مهندس العملية
الاسم
التوقيع
رئيس الإدارة المركزية
سلوى سامى صالح

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ١٢٣٥٠٥٥٥,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول
تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٧٤٣٤٤٧٧,٠٠ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الاسم
التوقيع
مدير الأعمال الاسم
التوقيع
مهندس الشركة الاسم
التوقيع

تحريراً فى سنة
توقيع فوجد على صحة سنة
أقر بصحة ذلك

