



القطار الكهربائي السريع (أكتوبر / ابو سمبل)

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السادسة - بني سويف

بخصوص : اعمال تنفيذ نفق تقاطع مسار الخط
الثاني للقطار الكهربائي السريع (اكتوبر / ابو سمبل)
مع الطريق الدائري الاقليمي عند كم ٣٢,٦٥٠ بنظام
الخوازيق السند المتلاصقة

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ..وبعد

بالإشارة الي المشروع عاليه تنفيذ شركة المنشآت والمعدات الحديثة عقد رقم ١٤٢٠ لسنة

٢٠٢٣/٢٠٢٤

نتشرف بالإحاطة بالاتي :-

- المشروع عليه عدد (٢) سيارة محملة وهي غير متواجدة حتي تاريخ نهاية الاعمال
- المشروع ليس عليه عمالة محملة

برجاء التكرم بالإحاطة والتفضل بالتوجيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريري : ٢٠٢٤ / ٦ / ٤

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السادسة (بني سويف)

مهندس /



سليم

بخصوص: مشروع أعمال تنفيذ نفق تقاطع مسار الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع (٦ أكتوبر - الأقصر - أسوان - أبو سمبل) مع الطريق الدائري الأقليمي عند كم ٣٢,٦٥٠ بنظام خوازيق السند المتلاصقة

تنفيذ: شركة المنشآت والمعدات الحديثة

عقد رقم: العقد رقم (١٤٢٠) لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق طيه المستخلص الجاري رقم (١ جاري) عن العملية عاليه من أصل وثلاثة صور وباقي المرفقات

برجاء التكرم بالأحاطة والتفضل بالتنبيه باللازم ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المرفقات:

(٢) أصل المستخلص

أصل إستمارة ٥٠ ع. ح.

أصل الحصر

بيان الأعمال

معمل البرنامج الزمني

صورة مفرا شدة المرح

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /



سهر

سهر

(٥) أدرج في كشف

عملية / مشروع القطر الكهربائي السريع من أكتوبر إلى أبو سمبل / أعمال إنشاء العمل الصناعي تقاطع مسار القطر السريع مع طريق الدائري الاقليمي بالكيلو (32+650) بنظام خوازيق السند المتلاصقة

عقد رقم : 2024/2023/1420
مستخلص رقم (01) جاري عن الفترة من بدء العملية حتى 2024/05/27
تنفيذ شركة المنشآت و المعدات الحديثة

رقم البند	بيان الاعمال	الكمية بالمقاييس	الفئة الجنية	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان جنية	استقطاع او حجز جنية	الباقى بعد الاستقطاع او الحجز جنية	ملاحظات
أعمال الجسات والحفر والردم												
8	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية وعلي أن يتم تحديد (Q unconfined) لكل طبقة طبقا لتقرير التربة والبند يشمل نقل ماكينة الجسات وجميع مستلزماتها إلى الموقع مهما كانت الظروف المحيطة بالموقع ودفع جميع الكراتات اللازمة من مكان نقلها الى الموقع ثم نقلها خارج الموقع بعد الانتهاء من كافة الاعمال واستخراج التقارير واعتمادها من جهة الاشراف وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	150.00	450.00	م.ط	0	127.50	127.50	جاري	57,375.00		57,375.00	- مكتب جهاز الاشراف متواجده - التقارير (المبني - الاسبوعي - الشهري) متواجده - البرنامج الزمني متواجد - لوحات المشروع متواجده - المهندسون متواجدون - المشرفون متواجدون - المعدات متواجده - وسائل تأمين سلامة المرور متواجده - العلامات الإرشادية والتحذيرية متواجده - وثيقة التأمين متواجده
8ـ	اجهـاد تربة أقل من كجم/سم ² و RQD أقل من 20 %											
أعمال الخوازيق والاختبارات :-												
10	بالبعد نقل خارجي (وجه قبلي) وتركيب وفك ماكينة الخوازيق الى الموقع ثم فكها ونقلها (خارج الموقع) بعد الانتهاء من كافة الاعمال والسعر يشمل المعدات والاوناش اللازمة لذلك والتركيب بالموقع وتكلفة النقل وكراتات الطريق والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	2.00	300,000.00	عدد	0	0.85	0.85	جاري	255,000.00		255,000.00	
11	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر 200 سم وحمل التشغيل طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الاستشارى بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن 450 كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة عن 350 كجم/سم ² على ان يتم ازالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير الى المقالب العمومية والسعر يشمل الاعمال المساحية (والسعر لا يشمل حديد التسليح) ونهـ العمل نهـا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شاملا اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق											
11ـ	خوازيق بقطر 200 سم	2,576.00	12,700.00	م.ط		290.139	290.139	جاري	3,684,765.30		3,684,765.30	
12	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق سند بقطر 80 سم من البنتونايت طبقا للرسومات والمواصفات على ان تتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف.											
12ـ	أعمال خوازيق بقطر 80 سم	2,484.00	2,250.00	م.ط		462.4	462.4	جاري	1,040,400.00		1,040,400.00	
الحديد بجميع انواعه												
22	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزيادة المرونة (Ductility) فى الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطر لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى 12 م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهـ العمل نهـا كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	1,890.00	44,000.00	طن	0	120.3192	120.3192	جاري	5,294,044.80		5,294,044.80	
التشويكات												
	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR	1,890.00	44,000.00	طن	0	123.250	123.250	جاري	5,423,000.00	2,169,200.00	3,253,800.00	يصرف بنسبه 60%
اجمالي قيمة المستخلص												
اجمالي ما تم صرفه بالمستخلص السابق												
القيمة الحالية للمستخلص (جارى 1)												
فقط وقدره : ثلاثة عشر ملايين وخمسمائة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وثمانون جنيهأو 100/10 فقط لا غير												

بم تعلية مبلغ (١٠٠٠٠٠) مائة الف جنيه
تسديد استكمال تجهيزات الموقع
عدد ١ سيارة بملح ١٠٠٠
متواجدة حتى تاريخ نزول الاعمال


يعتمد
رئيس الادارة المركزية للمنطقة
الساحنة (بني سويف)



قرش جنية
أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المقيدة بظهره و قدرها سبق صرفها للمقاول.
المحاسب /.....
قرش رجع ماليا جنية
بدفق للمقاول مبلغ على الحساب / نهـا
غير الوارد للصك والشروط
ملاحظة الفئات : و اعتدت من
م / طارق يوسف الخاز

المهنة العامة للطرق والكباري
مدير عام المشروعات
التوقيع :
م / مصطفى شعبان البدرى

الشركة المتنفذة
مدير المشروع
التوقيع :
م / كريم وهـان
م / ايهـاب محي الدين هـلال
م / الشافعى مدوح السيد



عملية / مشروع القطار الكهربائي السريع من اكتوبر إلى أبو سمبل / أعمال انشاء العمل الصناعي تقاطع مسار
القطار السريع مع طريق الدائري الاقليمي بالكيلو (32+650) بنظام خوازيق السند المتلاصقة

اسم العمل :

شركة المنشآت و المعدات الحديثة

اسم المقاول :

العقد رقم (1420) لسنة 2024/2023

رقم ومقدار التصدين :

مستخلص رقم (01)

بند الميزانية :

جملة الاستقطاعات

قرش	جنيه	
٢٠	٦٧٩٤٦٩	5% تأمين أعمال
٩٠	٢١٠٢٢١	رسم الدمغة
٦٥	١٢٩٢٨٤	حساب الارباح التجارية والصناعية
—	—	تكاليف معمل
—	—	15% مصاريف ادارية
—	—	14% ضريبة قيمة مضافة
—	١٠٠٠٠٠	على مبلغ فائده الفاهنيه حين استكمال تجهيزات الموقع
—	١١٤٠٠٠	يخصم مبلغ ما عدا اربعة عشر الف جنيه نظير عدم تواجد السيارة لمدة (٣٨١) يوم

قيمة الاعمال		قرش
جنيه	بيان المنصرف من المقاول	
١٢٥٨٥٢٨٥	بيان الاعمال التي تمت الان	١٠
—	محجوز	—
—	مصرح بصرفه	—
—	سابق صرفه	—
١٢٥٨٥٢٨٥	مستحق صرفه	١٠
—	جملة الاستقطاعات	—
—	صافي المبالغ المستحق	—
الشيكات		—
٦٤٦٩٤٢	حساب مصلحة الضرائب	١٠
٢٢٢٨٩٢	حساب التأمينات الاجتماعية	٢٥
—	الصافي النهائي	—

مدير عام الشئون المالية والادارية

روجع حسابيا,,

مدير عام الشئون المالية والادارية
٢٠٢٤/١٠/٢٥
٢٠٢٤/١٠/٢٥
٢٠٢٤/١٠/٢٥

