



أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم
(مشروع خندق الكابلات الخاص بشركات المنطقة الاقتصادية))

الهيئة العامة
للتخطيط والتنمية الاقتصادية
(GARB)



وزارة النقل
الهيئة العامة للنقل والكباري
المنطقة (الجديدة) - جنوب سيناء
الطريق رقم: (٢٠٢١/٢٠٢٢/٢٠٢٣) - بتاريخ (٢٠٢٣/٠٧/٠٦)

تفصيل: شركة النيل العامة للاسفلت والطرق

مستخلص رقم (١) جاري
من بدء المدة: حتى: / /

رقم البند	نوع العمل	قوة		الوحدة	كمية المقاسة	كمية العمل المسجل تنفيذ	كمية الاصل التي تمت في خلال هذه المدة	الاجمالي التي تمت حتى الان	الاجمالي التي تمت حتى الان	قيمة الاصل التي تمت حتى الان		استقطاع او حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	(جنية)							قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	
١	بالمتر المكعب حفر في جميع التوازيات فيها عدا التربة الصخرية ان وجدت وتسوية قاع الحفر جيدا بعد الدك بالمياه وتكثيف الحفر الزائد الي الطبقات الصخرية وطبقا للمواصفات الفنية و اصول الصناعة مما جملته بالمتر المكعب	٦٠	٣م	٣٧٠٠٠	٢١٢٠,٨٩٣	١١٨٥٠,٤١	٣٣٢١٦,٣٠	جاري	١٩٩٢٧٨	٠	٠	٠	٠	١٩٩٢٧٨	٠	بم تطبيق لصوص المتاح ١ - مدير المشروع متواجد و المهندس متواجدون . ٢ - المكتب ٣ - المعمل متواجد . ٤ - العلامات التحضيرية والإرشادية متواجدة . ٥ - التقارير الشهرية والتقارير الدورية والبرنامج الزمني ٦ - تقرير تأمين وسلامة المرور متواجد . ٧ - يتم تخصيص مبلغ () ٨ - يتم تدعيم مبلغ وقدره ٣٠٠٠٠٠٠ جنية فقط لا غير من اجمالي المستخلص لنحو الملاحظات
٢	بالمتر المكعب نقل وتشغيل تربة صالحة من تحت الحفر في اعال الردم والبند يشمل الفرش والدمك بالمياه وطبقا للمواصفات الفنية و اصول الصناعة مما جملته بالمتر المكعب	٢٨	٣م	٧٤٩٨	٦١٩,٥٥	١٤٩,٨٥	٧٦٩,٥٠	جاري	٢١٥٤٦	٠	٠	٠	٠	٢١٥٤٦	٠	
٣	بالمتر المكعب خرقة عليه لاسات بسك ١٠ سم الانتفاخية طبقا لتسليم التصميمية المتعددة من المهندس المشرف على الا يراقب اجهه الخرقة بعد ٢٨ يوم عن ١٧٥ كجم /سم ^٢ و لا يقل محتوى الاسمنت ٢٢٥ كجم/م ^٢ والفة تشمل كل ما يلزم لنهول العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	١٨١٥	٣م	١٦٠٠	١٣٢٠,٦٦	٧٧,٠٠	١٣٩٧,٦٦	جاري	٢٥٣٦٧٥٢,٩	٠	٠	٠	٠	٢٥٣٦٧٥٢,٩	٠	
٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرقة ساحة ازم الخنادق والحيات على ان يكون الخلف والدمك سيكتفي على الا يترك الخرقة المبرزة للسك القوي للخرقة الصلبة بعد ٢٨ يوم من صب الخرقة عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ و لا يقل محتوى الاسمنت عن ٣٥٠ كجم/م ^٢ والفة تشمل اصال الغرم الخشبية والفة تشمل جميع الاجهزة والاصال المسماة المطلوبة على ان يتم نقل الخرقة الى موقع العمل مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل مع استخدام مسدات خرقة لتسليم في الامكان التي يصبص الصب بها في الطرق التكتيكية او اي وسيلة اخرى تناسب مع طبيعة الموقع ومعقدة الخرقة بعد الصب طبقا للمواصفات كل ما يلزم لنهول العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	٢٩٠٠	٣م	٤٤٩٨	٣٧٢٣,١٩٥	١١٢١,٨١	٤٨٦٤,٩٦	جاري	١٤١٠,٨٣٤	٠	٣٠٠٠٠٠	٠	٠	١٣٨٠,٨٣٤	٠	
٥	بالمتر توريد وترتيب ورس حديد تسليح من الصلب ١٠/١٠ ازم جميع العناصر الانشائية للخندق والحفر يشمل القطع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات الحده والصبر يشمل ايضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والدمك المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوصيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد وكل ما يلزم لنهول العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٤٤٠٠٠	طن	٥٠٠	٢٠,٢١٤	٢٣٧,٦٦	٤٤٦,٤٧	جاري	١٩٦٤٤٨٠	٠	٠	٠	٠	١٩٦٤٤٨٠	٠	
٧	فطر ٨ بوصة من النوع الثقيل عذ لتعبية الشوارع لتحمل ضغط لا يقل عن ٦ بار طبقا (UPVC) بالمتر الطولي اصال توريد وتركيب مواسير للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس	٧٥٠	متر	١٢٥٠٠	٥٦٠	٥٦٠	١١٠٩٥,٢٠	جاري	٨٣٢١٤٠٠	٠	٠	٠	٠	٨٣٢١٤٠٠	٠	
٨	بالمتر المسطح اصال دهان وجهين على الجود من العزل على البارد بمعدل ١,٥ كجم /م ^٢ بسعة البيتينين واستخدام الحوايط اسفل منسوب الارض والحدب يشمل توريد مواد العزل وعمل كل ما يلزم حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٥٥	م ^٢	٩١٦٦	٦١١٥,٥	١٦٢,٠٠٠	٧٧٣٥,٥٠	جاري	٤٢٤٥٢,٥	٠	٠	٠	٠	٤٢٤٥٢,٥	٠	
الاجمالي																
مبلغ صرفه																
الاصلي																

بمعد
رئيس الإدارة المركزية
مهندس احمد فلاحان

مدير عام المشروعات
د/احمد عزالى

مدير مشروع الهيئة لاصال الكباري
د/ محمد سامي عواد

مهندس الهيئة
د/ محمد سليمان

الاستشاري
المهندسون الاستشاريون الدوليون
د/اد حسين عجيل

