

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة
عملية : تطوير وتوسعة طريق وادي النطرون العلمين بطول ١٣٥ كم القطاع التاسع بطول ٢١ كم
تنفيذ / شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة
تاريخ التعاقد ٢٠٢٢/١/١٢
تاريخ استلام الموقع للعملية ٢٠٢٢-١-٣٠

مستخلص جاري ٥ عن الفترة من ١١-٨-٢٠٢٢ حتى ٣٠-٩-٢٠٢٢

م	بيانات التعاقد				بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنقذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	قيمة التعويض		
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام	ك					ع	ا	

اولا : اعمال الطرق

١-٣	توريد وتشغيل اترية	سولار	٣م	٩٦	٥	أغسطس	٢١	٥١	١٦٦٠٠٠	٠.٤١	٦٨٣٥٢.٩٤١	٦٥٦١٨٨٢.٣٥٣	١٥%	٣٢٣.٧	٣٥٣.٦	٩٠٩١٧.٦٤٧
		سولار	٣م	٩٦	٥	سبتمبر	٣٠	٥١	١٦٦٠٠٠	٠.٥٩	٩٧٦٤٧.٠٥٩	٩٣٧٤١١٧.٦٤٧	١٥%	٣٢٣.٧	٣٥٣.٦	١٢٩٨٨٢.٣٥٣
٢-٣	علاوه توريد وتشغيل اترية مسافة ٦٥ كم	سولار	٣م	٧٥.٦	٥	أغسطس	٢١	٥١	١٩٦٠٠٠	٠.٤١	٨٠٧٠٥.٨٨٢	٦١٠١٣٦٤.٧٠٦	١٠٠%	٣٢٣.٧	٣٥٣.٦	٥٦٣٥٧٩.٨٧٢
		سولار	٣م	٧٥.٦	٥	سبتمبر	٣٠	٥١	١٩٦٠٠٠	٠.٥٩	١١٥٢٩٤.١١٨	٨٧١٦٢٣٥.٢٩٤	١٠٠%	٣٢٣.٧	٣٥٣.٦	٨٠٥١١٤.١٠٣
١-٥	اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار	سولار	٣م	٢٤٨	٥	أغسطس	٢١	٥١	٤٣٠٠٠	٠.٤١	١٧٧٠٥.٨٨٢	٤٣٩١٠٥٨.٨٢٤	١٥%	٣٢٣.٧	٣٥٣.٦	٦٠٨٣٩.٩٧٢
		سولار	٣م	٢٤٨	٥	سبتمبر	٣٠	٥١	٤٣٠٠٠	٠.٥٩	٢٥٢٩٤.١١٨	٦٢٧٢٩٤١.١٧٦	١٥%	٣٢٣.٧	٣٥٣.٦	٨٦٩١٤.٢٤٥
١-٥	علاوه توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار مسافة ١٢٠ كم	سولار	٣م	١٠٠	٥	أغسطس	٢١	٥١	٤٣٠٠٠	٠.٤١	١٧٧٠٥.٨٨٢	١٧٧٠٥٨٨.٢٣٥	١٠٠%	٣٢٣.٧	٣٥٣.٦	١٦٣٥٤٨.٣١١
		سولار	٣م	١٠٠	٥	سبتمبر	٣٠	٥١	٤٣٠٠٠	٠.٥٩	٢٥٢٩٤.١١٨	٢٥٢٩٤١١.٧٦٥	١٠٠%	٣٢٣.٧	٣٥٣.٦	٢٣٣٦٤٠.٤٤٤
١-٦	اعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحامية الاكتاف	سولار	٢م	١٩٥	٥	أغسطس	٢١	٥١	٢٧٠٠٠	٠.٤١	١١١١٧.٦٤٧	٢١٦٧٩٤١.١٧٦	١٠%	٣٢٣.٧	٣٥٣.٦	٢٠٠٢٥.١٥٩
		سولار	٢م	١٩٥	٥	سبتمبر	٣٠	٥١	٢٧٠٠٠	٠.٥٩	١٥٨٨٢.٣٥٣	٣٠٩٧٠٥٨.٨٢٤	١٠%	٣٢٣.٧	٣٥٣.٦	٢٨٦٠٧.٣٧١
		اسمنت	٢م	١٩٥	٥	أغسطس	٢١	٥١	٢٧٠٠٠	٠.٤١	١١١١٧.٦٤٧	٢١٦٧٩٤١.١٧٦	٣٠%	١٦٤.٥	٢٢١.٨	٢٢٦٥٤٦.٥٥٨
		اسمنت	٢م	١٩٥	٥	سبتمبر	٣٠	٥١	٢٧٠٠٠	٠.٥٩	١٥٨٨٢.٣٥٣	٣٠٩٧٠٥٨.٨٢٤	٣٠%	١٦٤.٥	٢٢٢.٦	٣٨٤٦٣٧.٧٦١
٣-٦	اعمال توريد وانشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية سمك ٢٨ سم	سولار	٢م	٧٨٦	٥	أغسطس	٢١	٥١	٨٦٠٠٠	٠.٤١	٣٥٤١١.٧٦٥	٢٧٨٣٣٦٤٧.٠٥٩	٧%	٣٢٣.٧	٣٥٣.٦	١٧٩٩٦٨.٥٦١
		سولار	٢م	٧٨٦	٥	سبتمبر	٣٠	٥١	٨٦٠٠٠	٠.٥٩	٥٠٥٨٨.٢٣٥	٣٩٧٦٢٣٥٢.٩٤١	٧%	٣٢٣.٧	٣٥٣.٦	٢٥٧٠٩٧.٩٤٥
		اسمنت	٢م	٧٨٦	٥	أغسطس	٢١	٥١	٨٦٠٠٠	٠.٤١	٣٥٤١١.٧٦٥	٢٧٨٣٣٦٤٧.٠٥٩	٢٥%	١٦٤.٥	٢٢١.٨	٢٤٢٣٨١١.٥١٤
		اسمنت	٢م	٧٨٦	٥	سبتمبر	٣٠	٥١	٨٦٠٠٠	٠.٥٩	٥٠٥٨٨.٢٣٥	٣٩٧٦٢٣٥٢.٩٤١	٢٥%	١٦٤.٥	٢٣٢.٦	٤١١٥٢٢٢.٢٤٢
		حديد	٢م	٧٨٦	٥	أغسطس	٢١	٥١	٨٦٠٠٠	٠.٤١	٣٥٤١١.٧٦٥	٢٧٨٣٣٦٤٧.٠٥٩	٧%	٣٤٠.٩	٤٢٠.٤	٤٥٤٣٦٨.٥٧١
		حديد	٢م	٧٨٦	٥	سبتمبر	٣٠	٥١	٨٦٠٠٠	٠.٥٩	٥٠٥٨٨.٢٣٥	٣٩٧٦٢٣٥٢.٩٤١	٧%	٣٤٠.٩	٤٣١.٨	٧٤٢١٧٦.١٥٧

اجمالي ورقة رقم (١)

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح
مهندس /
هاني محمد محمود طه

مدير عام المشروعات
م/محمد حسني فياض

مهندس الهيئة
م/إيهاب الشاوي



فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة
عملية : تطوير وتوسعة طريق وادي النطرون العلمين بطول ١٣٥ كم القطاع التاسع بطول ٢١ كم
تنفيذ / شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة
تاريخ التعاقد ١٢/٠١/٢٠٢٢
تاريخ استلام الموقع للعملية ٢٠٢٢-١-٣٠

مستخلص جاري ٥ عن الفترة من ١١-٠٨-٢٠٢٢ حتى ٣٠-٠٩-٢٠٢٢

٢	بيانات التعاقد				بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	قيمة التعويض			
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام	ك					ع	ا		
١-٧	اعمال توريد ورش طبقة تشريب MC30 من البيتومين السائل	سولار	٢م	٢٥	٥	أغسطس	٢١	٥١	٧٠٠٠	٠.٤١	٢٨٨٢٣.٥٢٩	٧٢٠٥٨٨.٢٣٥	%١٠	٣٢٣.٧	٣٥٣.٦	٦٦٥٦٠.٣٦
		سولار	٢م	٢٥	٥	سبتمبر	٣٠	٥١	٧٠٠٠	٠.٥٩	٤١١٧٦.٤٧١	١٠٢٩٤١١.٧٦٥	%١٠	٣٢٣.٧	٣٥٣.٦	٩٥٠٨.٦٢٣
		بيتومين	٢م	٢٥	٥	أغسطس	٢١	٥١	٧٠٠٠	٠.٤١	٢٨٨٢٣.٥٢٩	٧٢٠٥٨٨.٢٣٥	%٦٥	٤٨٧.١	٥٦٦.٠	٧٥٨٦٨.١٣٣
		بيتومين	٢م	٢٥	٥	سبتمبر	٣٠	٥١	٧٠٠٠	٠.٥٩	٤١١٧٦.٤٧١	١٠٢٩٤١١.٧٦٥	%٦٥	٤٨٧.١	٥٦٦.٠	١٠٨٣٨٣.٠٤٧
٢-٧	اعمال توريد ورش طبقة لاصقه RC3000 من البيتومين السائل	سولار	٢م	٨.٣٥	٥	أغسطس	٢١	٥١	٥٠٠٠٠	٠.٤١	٢٠٥٨٨٢.٣٥٣	١٧١٩١١٧.٦٤٧	%١٠	٣٢٣.٧	٣٥٣.٦	١٥٨٧٩.٤٠٠
		سولار	٢م	٨.٣٥	٥	سبتمبر	٣٠	٥١	٥٠٠٠٠	٠.٥٩	٢٩٤١١٧.٦٤٧	٢٤٥٥٨٨٢.٣٥٣	%١٠	٣٢٣.٧	٣٥٣.٦	٢٢٦٨٤.٨٥٧
		بيتومين	٢م	٨.٣٥	٥	أغسطس	٢١	٥١	٥٠٠٠٠	٠.٤١	٢٠٥٨٨٢.٣٥٣	١٧١٩١١٧.٦٤٧	%٦٥	٤٨٧.١	٥٦٦.٠	١٨٠٩٩٩.٦٨٩
		بيتومين	٢م	٨.٣٥	٥	سبتمبر	٣٠	٥١	٥٠٠٠٠	٠.٥٩	٢٩٤١١٧.٦٤٧	٢٤٥٥٨٨٢.٣٥٣	%٦٥	٤٨٧.١	٥٦٦.٠	٢٥٨٥٧٠.٩٨٤
١-٨	اعمال توريد وفرش طبقة رابطة ٧ سم	سولار	٢م	١٥١	٥	أغسطس	٢١	٥١	١٠٠٠٠	٠.٤١	٤١١٧٦.٤٧١	٦٢١٧٦٤٧.٠٥٩	%٩	٣٢٣.٧	٣٥٣.٦	٥١٦٨٨.٨٧٣
		سولار	٢م	١٥١	٥	سبتمبر	٣٠	٥١	١٠٠٠٠	٠.٥٩	٥٨٨٢٣.٥٢٩	٨٨٨٢٣٥٢.٩٤١	%٩	٣٢٣.٧	٣٥٣.٦	٧٣٨٤١.٢٤٧
		بيتومين	٢م	١٥١	٥	أغسطس	٢١	٥١	١٠٠٠٠	٠.٤١	٤١١٧٦.٤٧١	٦٢١٧٦٤٧.٠٥٩	%٥٧	٤٨٧.١	٥٦٦.٠	٥٧٤٠.٦٣.٣١٦
		بيتومين	٢م	١٥١	٥	سبتمبر	٣٠	٥١	١٠٠٠٠	٠.٥٩	٥٨٨٢٣.٥٢٩	٨٨٨٢٣٥٢.٩٤١	%٥٧	٤٨٧.١	٥٦٦.٠	٨٢٠٠٩٠٠.٤٥١
٢-٨	اعمال توريد وفرش طبقة رابطة ٦ سم	سولار	٢م	١٣٥.٥	٥	أغسطس	٢١	٥١	١٦٥٠٠	٠.٤١	٦٧٩٤١.١٧٦	٩٢٠.٦٠٢٩.٤١٢	%٩	٣٢٣.٧	٣٥٣.٦	٧٦٥٣٢.٠٥٢
		سولار	٢م	١٣٥.٥	٥	سبتمبر	٣٠	٥١	١٦٥٠٠	٠.٥٩	٩٧٠.٥٨.٨٢٤	١٣١٥١٤٧٠.٥٨٨	%٩	٣٢٣.٧	٣٥٣.٦	١٠٩٣٣١.٥٠٢
		بيتومين	٢م	١٣٥.٥	٥	أغسطس	٢١	٥١	١٦٥٠٠	٠.٤١	٦٧٩٤١.١٧٦	٩٢٠.٦٠٢٩.٤١٢	%٥٧	٤٨٧.١	٥٦٦.٠	٨٤٩٩٧٤.٨٧٣
		بيتومين	٢م	١٣٥.٥	٥	سبتمبر	٣٠	٥١	١٦٥٠٠	٠.٥٩	٩٧٠.٥٨.٨٢٤	١٣١٥١٤٧٠.٥٨٨	%٥٧	٤٨٧.١	٥٦٦.٠	١٢١٤٢٤٩.٨١٩
٣-٨	اعمال توريد وفرش طبقة سطحية ٥ سم	سولار	٣م	١٢٨.٥	٥	أغسطس	٢١	٥١	٣٨٧٠٠	٠.٤١	١٥٩٣٥٢.٩٤١	٢٠.٤٧٦٨٥٢.٩٤١	%٩	٣٢٣.٧	٣٥٣.٦	١٧٠.٢٢٩.٢٥٩
		سولار	٣م	١٢٨.٥	٥	سبتمبر	٣٠	٥١	٣٨٧٠٠	٠.٥٩	٢٢٧٦٤٧.٠٥٩	٢٩٢٥٢٦٤٧.٠٥٩	%٩	٣٢٣.٧	٣٥٣.٦	٢٤٣١٨٤.٦٥٦
		بيتومين	٣م	١٢٨.٥	٥	أغسطس	٢١	٥١	٣٨٧٠٠	٠.٤١	١٥٩٣٥٢.٩٤١	٢٠.٤٧٦٨٥٢.٩٤١	%٥٧	٤٨٧.١	٥٦٦.٠	١٨٩٠.٥٨٨.١٩٠
		بيتومين	٣م	١٢٨.٥	٥	سبتمبر	٣٠	٥١	٣٨٧٠٠	٠.٥٩	٢٢٧٦٤٧.٠٥٩	٢٩٢٥٢٦٤٧.٠٥٩	%٥٧	٤٨٧.١	٥٦٦.٠	٢٧٠٠.٨٤٠.٢٧١
١-٩	اعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانه وجهين ارتفاع ٩٠ سم	سولار	م.ط	٦٦٣	٥	أغسطس	٢١	٥١	٢٠٠	٠.٤١	٨٢.٣٥٣	٥٤٦٠٠٠٠٠	%١٠	٣٢٣.٧	٣٥٣.٦	٥٠٤.٣٣٧
		سولار	م.ط	٦٦٣	٥	سبتمبر	٣٠	٥١	٢٠٠	٠.٥٩	١١٧.٦٤٧	٧٨٠٠٠٠٠٠	%١٠	٣٢٣.٧	٣٥٣.٦	٧٢٠.٤٨٢
		اسمنت	م.ط	٦٦٣	٥	أغسطس	٢١	٥١	٢٠٠	٠.٤١	٨٢.٣٥٣	٥٤٦٠٠٠٠٠	%١٥	١٦٤.٥	٢٢١.٨	٢٨٥٢.٨٠٩
		اسمنت	م.ط	٦٦٣	٥	سبتمبر	٣٠	٥١	٢٠٠	٠.٥٩	١١٧.٦٤٧	٧٨٠٠٠٠٠٠	%١٥	١٦٤.٥	٢٣٢.٦	٤٨٤٣.٥٨٧
		حديد	م.ط	٦٦٣	٥	أغسطس	٢١	٥١	٢٠٠	٠.٤١	٨٢.٣٥٣	٥٤٦٠٠٠٠٠	%٥	٣٤٠.٩	٤٢٠.٤	٦٣٦.٦٥٣
		حديد	م.ط	٦٦٣	٥	سبتمبر	٣٠	٥١	٢٠٠	٠.٥٩	١١٧.٦٤٧	٧٨٠٠٠٠٠٠	%٥	٣٤٠.٩	٤٣١.٨	١٠٣٩.٩٢٤
اجمالي ورقة رقم (٢)																٩٤٦٣٧٦٣.٠٧٢

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هانى محمد محمود طه"
٢٠٢٢
٨/٢٥

مدير عام المشروعات
م/محمد حسني فياض

مهندس الهيئة
م/أحمد الخاوي

شركة السلام
مدير المشروع
م/محمد كمال حسين
انترناشونال
للمقاولات
والتجارة
منطقة العلمين

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة
عملية : تطوير وتوسعة طريق وادي النطرون العلمين بطول ١٣٥ كم القطاع التاسع بطول ٢١ كم
تنفيذ / شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة
تاريخ التعاقد ٢٠٢٢/١/١٢
تاريخ استلام الموقع للعملية ٢٠٢٢-١-٣٠

مستخلص جاري ٥ عن الفترة من ٢٠٢٢-٠٨-١١ حتى ٢٠٢٢-٠٩-٣٠

٣	بيانات التعاقد				بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	قيمة التعويض			
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام	ك					ع	ا		
٢-٩	اعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانه وجه واحد ارتفاع ٩٠ سم	سولار	م.ط	٤٧٨	٥	أغسطس	٢١	٥١	٢٠٠	٠٠٤١	٨٢.٣٥٣	٣٩٣٦٤.٧٠٦	%١٠	٣٢٣.٧	٣٥٣.٦	٣٦٣.٦١٠
		سولار	م.ط	٤٧٨	٥	سبتمبر	٣٠	٥١	٢٠٠	٠٠٥٩	١١٧.٦٤٧	٥٦٢٣٥.٢٩٤	%١٠	٣٢٣.٧	٣٥٣.٦	٥١٩.٤٤٢
		اسمنت	م.ط	٤٧٨	٥	أغسطس	٢١	٥١	٢٠٠	٠٠٤١	٨٢.٣٥٣	٣٩٣٦٤.٧٠٦	%١٥	١٦٤.٥	٢٢١.٨	٢٠٥٦.٧٧٦
		اسمنت	م.ط	٤٧٨	٥	سبتمبر	٣٠	٥١	٢٠٠	٠٠٥٩	١١٧.٦٤٧	٥٦٢٣٥.٢٩٤	%١٥	١٦٤.٥	٢٣٢.٦	٣٤٩٢.٠٥٨
		حديد	م.ط	٤٧٨	٥	أغسطس	٢١	٥١	٢٠٠	٠٠٤١	٨٢.٣٥٣	٣٩٣٦٤.٧٠٦	%٥	٣٤٠.٩	٤٢٠.٤	٤٥٩.٠٠٥
		حديد	م.ط	٤٧٨	٥	سبتمبر	٣٠	٥١	٢٠٠	٠٠٥٩	١١٧.٦٤٧	٥٦٢٣٥.٢٩٤	%٥	٣٤٠.٩	٤٣١.٨	٧٤٩.٧٤٩

ثانيا : اعمال الكباري

٣٧	كشاف انارة بدرجة حماية IP65	سولار	عدد	٨٠٠٠	٥	أغسطس	٢١	٥١	١٠	٠٠٤١	٠٠٤١٢	٣٢٩٤.١١٨	%١٥	٣٢٣.٧	٣٥٣.٦	٤٥.٦٤١
	سولار	عدد	٨٠٠٠	٥	سبتمبر	٣٠	٥١	٥١	١٠	٠٠٥٩	٠٠٥٨٨	٤٧٠.٥٨٨٢	%١٥	٣٢٣.٧	٣٥٣.٦	٦٥.٢٠٢

اجمالي الورقة رقم ٣

اجمالي مستخلص فروق أسعار جاري (٥)


قيمة الخصم حسب اتفاق التفاوض ٠.٥%

اجمالي المستحق صرفه بعد الخصم

مدير عام المشروعات
م/محمد حسني فياض

مهندس القيمة
م/ابراهيم الحناوي

مدير المشروع
م/محمد كمال حسين



رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الإسكندرية - مرسى مطروح
عبد مهندس /
هاني محمد محمود طه

٢٠٢٢/٨/٢٥