

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة
عملية : تطوير وتوسعة طريق وادي النطرون العلمين بطول ١٣٥ كم القطاع التاسع بطول ٢١ كم
تنفيذ / شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة
تاريخ التعاقد ٢٠٢٢/١/١٢
تاريخ استلام الموقع للعملية ٢٠٢٢-١-٣٠

مستخلص جاري ٤ عن الفترة من ٢٠٢٢-٧-٢١ حتى ٢٠٢٢-٨-١٠

٢	بيانات التعاقد				بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	قيمة التعويض			
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام	ك					ع	١٤		
لا : اعمال الطرق																
١-٣	توريد وتشغيل اترية	سولار	٣م	٩٦	٤	يوليو	١١	٢١	٣٠٠٠	٠.٥٢	١٥٧١٤.٢٨٦	١٥٠٨٥٧١.٤٢٩	%١٥	٣٢٣.٧	٣٥٣.٦	٢٠٩٠١.٨٩٣
		سولار	٣م	٩٦	٤	أغسطس	١٠	٢١	٣٠٠٠	٠.٤٨	١٤٢٨٥.٧١٤	١٣٧١٤٢٨.٥٧١	%١٥	٣٢٣.٧	٣٥٣.٦	١٩٠٠١.٧٢١
١-٥	اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار	سولار	٣م	٢٤٨	٤	يوليو	١١	٢١	٣٢٠٠	٠.٥٢	١٦٧٦١.٩٠٥	٤١٥٦٩٥٢.٣٨١	%١٥	٣٢٣.٧	٣٥٣.٦	٥٧٥٩٦.٣٢٨
		سولار	٣م	٢٤٨	٤	أغسطس	١٠	٢١	٣٢٠٠	٠.٤٨	١٥٢٣٨.٠٩٥	٣٧٧٩٠.٤٧.٦١٩	%١٥	٣٢٣.٧	٣٥٣.٦	٥٢٣٦٠.٢٩٨
١-٥	علاوه توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار مسافة ١٢٠ كم	سولار	٣م	١٠٠	٤	يوليو	١١	٢١	٣٢٠٠	٠.٥٢	١٦٧٦١.٩٠٥	١٦٧٦١٩٠.٤٧٦	%١٠٠	٣٢٣.٧	٣٥٣.٦	١٥٤٨٢٨.٨٣٩
		سولار	٣م	١٠٠	٤	أغسطس	١٠	٢١	٣٢٠٠	٠.٤٨	١٥٢٣٨.٠٩٥	١٥٢٣٨٠.٩٠٥٢٤	%١٠٠	٣٢٣.٧	٣٥٣.٦	١٤٠٧٥٣.٤٩٠
١-٦	اعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحامية الاكتاف	سولار	٢م	١٩٥	٤	يوليو	١١	٢١	١١٠٠	٠.٥٢	٥٧٦١.٩٠٥	١١٢٣٥٧١.٤٢٩	%١٠	٣٢٣.٧	٣٥٣.٦	١٠٣٧٨.٣٧١
		سولار	٢م	١٩٥	٤	أغسطس	١٠	٢١	١١٠٠	٠.٤٨	٥٢٣٨.٠٩٥	١٠٢١٤٢٨.٥٧١	%١٠	٣٢٣.٧	٣٥٣.٦	٩٤٣٤.٨٨٢
		اسمنت	٢م	١٩٥	٤	يوليو	١١	٢١	١١٠٠	٠.٥٢	٥٧٦١.٩٠٥	١١٢٣٥٧١.٤٢٩	%٣٠	١٦٤.٥	٢١٧.٥	١٠٨٦٠٠.٥٢١
		اسمنت	٢م	١٩٥	٤	أغسطس	١٠	٢١	١١٠٠	٠.٤٨	٥٢٣٨.٠٩٥	١٠٢١٤٢٨.٥٧١	%٣٠	١٦٤.٥	٢٢١.٨	١٠٦٧٣٧.٧٣٣
٣-٦	اعمال توريد وإنشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية سمك ٢٨ سم	سولار	٢م	٧٨٦	٤	يوليو	١١	٢١	٢٤٠٠	٠.٥٢	١٢٥٧١.٤٢٩	٩٨٨١١٤٢.٨٥٧	%٧	٣٢٣.٧	٣٥٣.٦	٦٣٨٩٠.١٢٠
		سولار	٢م	٧٨٦	٤	أغسطس	١٠	٢١	٢٤٠٠	٠.٤٨	١١٤٢٨.٥٧١	٨٩٨٢٨٥٧.١٤٣	%٧	٣٢٣.٧	٣٥٣.٦	٥٨٠٨١.٩٢٨
		اسمنت	٢م	٧٨٦	٤	يوليو	١١	٢١	٢٤٠٠	٠.٥٢	١٢٥٧١.٤٢٩	٩٨٨١١٤٢.٨٥٧	%٢٥	١٦٤.٥	٢١٧.٥	٧٩٥٨٩٧.٥٢٥
		اسمنت	٢م	٧٨٦	٤	أغسطس	١٠	٢١	٢٤٠٠	٠.٤٨	١١٤٢٨.٥٧١	٨٩٨٢٨٥٧.١٤٣	%٢٥	١٦٤.٥	٢٢١.٨	٧٨٢٢٤٥.٧٦٦
		حديد	٢م	٧٨٦	٤	يوليو	١١	٢١	٢٤٠٠	٠.٥٢	١٢٥٧١.٤٢٩	٩٨٨١١٤٢.٨٥٧	%٧	٣٤٠.٩	٤٠٩.١	١٣٨٣٧٦.٥٨٠
		حديد	٢م	٧٨٦	٤	أغسطس	١٠	٢١	٢٤٠٠	٠.٤٨	١١٤٢٨.٥٧١	٨٩٨٢٨٥٧.١٤٣	%٧	٣٤٠.٩	٤٢٠.٤	١٤٦٦٤٠٠.٧٠
اجمالى ورقة رقم (١)																
٢٦٦٥٧٢٦.٠٦٧																

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"
٢٠٢٢/٨/٢٥

مدير عام المشروعات
م/محمد حسني فياض
٢٠٢٢/٨/٢٥

مهندس الهيئة
م/ابراهيم الخولي
٢٠٢٢/٨/٢٥

مدير المشروع
م/محمد كمال حسين
شركة السلام
للمقاولات والتجارة
منطقة العلمين
٢٠٢٢/٨/٢٥

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة
عملية : تطوير وتوسعة طريق وادي النطرون العلمين بطول ١٣٥ كم القطاع التاسع بطول ٢١ كم
تنفيذ / شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة
تاريخ التعاقد ٢٠٢٢/١/١٢
تاريخ استلام الموقع للعملية ٢٠٢٢-١-٣٠

مستخلص جاري ٤ عن الفترة من ٢٠٢٢-٧-٢١ حتى ٢٠٢٢-٨-١٠


م	بيانات التعاقد	بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	قيمة			قيمة التعويض
		بيان البند	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام		ك	ع	١ع	
١-٧	اعمال توريد ورش طبقة تشريب MC30 من البيتومين السائل	سولار	م٢	٢٥	٤	يوليو	١١	٢١	٤٥٨٣٣٣.٣٣٣	١٠%	٣٢٣.٧	٣٥٣.٦	٤٢٣٣.٦٠١
		سولار	م٢	٢٥	٤	أغسطس	١٠	٢١	٤١٦٦٦٦.٦٦٧	١٠%	٣٢٣.٧	٣٥٣.٦	٣٨٤٨.٧٢٨
		بيتومين	م٢	٢٥	٤	يوليو	١١	٢١	٤٥٨٣٣٣.٣٣٣	٦٥%	٤٨٧.١	٥٦٦.٠	٤٨٢٥٦.٢٦٢
		بيتومين	م٢	٢٥	٤	أغسطس	١٠	٢١	٤١٦٦٦٦.٦٦٧	٦٥%	٤٨٧.١	٥٦٦.٠	٤٣٨٦٩.٣٢٩
٢-٧	اعمال توريد ورش طبقة لاصقه RC3000 من البيتومين السائل	سولار	م٢	٨.٣٥	٤	يوليو	١١	٢١	٤٠٦٧٦٤.٢٨٦	١٠%	٣٢٣.٧	٣٥٣.٦	٣٧٥٧.٢٦٠
		سولار	م٢	٨.٣٥	٤	أغسطس	١٠	٢١	٣٦٩٧٨٥.٧١٤	١٠%	٣٢٣.٧	٣٥٣.٦	٣٤١٥.٦٩١
		بيتومين	م٢	٨.٣٥	٤	يوليو	١١	٢١	٤٠٦٧٦٤.٢٨٦	٦٥%	٤٨٧.١	٥٦٦.٠	٤٢٨٢٦.٧٤٣
		بيتومين	م٢	٨.٣٥	٤	أغسطس	١٠	٢١	٣٦٩٧٨٥.٧١٤	٦٥%	٤٨٧.١	٥٦٦.٠	٣٨٩٣٣.٤٠٢
٣-٨	اعمال توريد وفرش طبقة سطحية ٥ سم	سولار	م٣	١٢٨.٥	٤	يوليو	١١	٢١	٦٢٥٩٧٨٥.٧١٤	٩%	٣٢٣.٧	٣٥٣.٦	٥٢٠٣٩.١٨٢
		سولار	م٣	١٢٨.٥	٤	أغسطس	١٠	٢١	٥٦٩٠٧١٤.٢٨٦	٩%	٣٢٣.٧	٣٥٣.٦	٤٧٣٠.٨٣٤٨
		بيتومين	م٣	١٢٨.٥	٤	يوليو	١١	٢١	٦٢٥٩٧٨٥.٧١٤	٥٧%	٤٨٧.١	٥٦٦.٠	٥٧٧٩٥٣.٨٩٦
		بيتومين	م٣	١٢٨.٥	٤	أغسطس	١٠	٢١	٥٦٩٠٧١٤.٢٨٦	٥٧%	٤٨٧.١	٥٦٦.٠	٥٢٥٤١٢.٦٣٣

ثانيا : اعمال الكباري

٢٥	توريد وعمل دهانات ذات اساس اكلريك	سولار	م٢	١٠٠	٤	يوليو	١١	٢١	٢٦٠٠	٥٢%	٢٦٠٠	٣٥٣.٦	٦٢٨.٩٩٢
		سولار	م٢	١٠٠	٤	أغسطس	١٠	٢١	٢٦٠٠	٤٨%	٢٦٠٠	٣٥٣.٦	٥٧١.٨١١
٢٦	عمل تجربة تحميل استياينيكي علي الكوبري	سولار	عدد	١٠٠٠٠٠	٤	يوليو	١١	٢١	٣	٥٢%	٣	٣٥٣.٦	١٤٥١.٥٢٠
		سولار	عدد	١٠٠٠٠٠	٤	أغسطس	١٠	٢١	٣	٤٨%	٣	٣٥٣.٦	١٣١٩.٥٦٤
٢٨	تسوية الموقع العام حسب مناسيب الشارع	سولار	م٢	١٠	٤	يوليو	١١	٢١	١١٣٥٠	٥٢%	١١٣٥٠	٣٥٣.٦	٥٤٩.١٥٩
		سولار	م٢	١٠	٤	أغسطس	١٠	٢١	١١٣٥٠	٤٨%	١١٣٥٠	٣٥٣.٦	٤٩٩.٢٣٥
٣٠	توريد وتركيب واختبار عامود اناره الطرق بارتفاع ١٠ م	سولار	عدد	٢١٠٠٠	٤	يوليو	١١	٢١	٦٦	٥٢%	٦٦	٣٥٣.٦	٣٣٥٣.٠١٢
		سولار	عدد	٢١٠٠٠	٤	أغسطس	١٠	٢١	٦٦	٤٨%	٦٦	٣٥٣.٦	٣٠٤٨.١٩٣
		اسمنت	عدد	٢١٠٠٠	٤	يوليو	١١	٢١	٣٤.٥٧١	٥٢%	٣٤.٥٧١	٢١٧.٥	١١٦٩٥.٤٤١
		اسمنت	عدد	٢١٠٠٠	٤	أغسطس	١٠	٢١	٣١.٤٢٩	٥٢%	٣١.٤٢٩	٢٢١.٨	١١٤٩٤.٨٣٣
		انابيب ومواسير والواح حديدية	عدد	٢١٠٠٠	٤	يوليو	١١	٢١	٣٤.٥٧١	٥٢%	٣٤.٥٧١	٦٠٤.٥	٧٨٥١٨.٩٩١
		انابيب ومواسير والواح حديدية	عدد	٢١٠٠٠	٤	أغسطس	١٠	٢١	٣١.٤٢٩	٤٨%	٣١.٤٢٩	٦٣٦.٨	٨٧٥٣٧.٨٩٥
		اجمالي ورقة رقم (٢)											
		١٥٩٢٥٢٣.٧٢٢											

مدير عام المشروعات
م/محمد حسني فياض

مهندس الهيئة
م/ ابراهيم الحناوي



رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"
٢٠٢٢/٨/٢٥

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

عملية: تطوير وتوسعة طريق وادي النطرون العلمين بطول ١٣٥ كم القطاع التاسع بطول ٢١ كم

تنفيذ / شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة

تاريخ التعاقد ١٢/٠١/٢٠٢٢

تاريخ استلام الموقع للعملية ٢٠٢٢-١-٣٠

مستخلص جاري ٤ عن الفترة من ٢١-٧-٢٠٢٢ حتى ١٠-٨-٢٠٢٢

٢	بيانات التعاقد			بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	قيمة التعويض			
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام					ك	ع	١ع	
٣٢	ماسورة ٣ بوصة P.V.C	سولار	م.ط	٢١٠	٤	يوليو	١١	٢١	١٢٠٠	٠.٥٢	٦٢٨.٥٧١	%١٠	٣٢٣.٧	٣٥٣.٦	١٢١٩.٢٧٧
	سولار	م.ط	٢١٠	٤	أغسطس	١٠	٢١	١٢٠٠	٠.٤٨	٥٧١.٤٢٩	%١٠	٣٢٣.٧	٣٥٣.٦	١١٠٨.٤٣٤	
	اسمنت	م.ط	٢١٠	٤	يوليو	١١	٢١	١٢٠٠	٠.٥٢	٦٢٨.٥٧١	%١٠	١٦٤.٥	٢١٧.٥	٤٢٥٢.٨٨٨	
	اسمنت	م.ط	٢١٠	٤	أغسطس	١٠	٢١	١٢٠٠	٠.٤٨	٥٧١.٤٢٩	%١٠	١٦٤.٥	٢٢١.٨	٤١٧٩.٩٣٩	
٣٣	كابل ترموبلاستيك الوصل بين كشف الانارة وسراويل اللحام	سولار	م.ط	٩٠	٤	يوليو	١١	٢١	٤٩٥	٠.٥٢	٢٥٩.٢٨٦	%٥	٣٢٣.٧	٣٥٣.٦	١٠٧.٧٧٥
	سولار	م.ط	٩٠	٤	أغسطس	١٠	٢١	٤٩٥	٠.٤٨	٢٣٥.٧١٤	%٥	٣٢٣.٧	٣٥٣.٦	٩٧.٩٧٨	
٣٦	لوحة التوزيع الرئيسية	سولار	عدد	٧٥٠٠	٤	يوليو	١١	٢١	١	٠.٥٢	٣٩٢٨٥.٧١٤	%١٠	٣٢٣.٧	٣٥٣.٦	٣٦٢.٨٨٠
	سولار	عدد	٧٥٠٠	٤	أغسطس	١٠	٢١	١	٠.٤٨	٣٥٧١٤.٢٨٦	%١٠	٣٢٣.٧	٣٥٣.٦	٣٢٩.٨٩١	
	انابيب ومواسير والواح حديدية	عدد	٧٥٠٠	٤	يوليو	١١	٢١	١	٠.٥٢	٣٩٢٨٥.٧١٤	%٢٠	٤٦١.٨	٦٠٤.٥	٢٤٢٧.٩٢٢	
	انابيب ومواسير والواح حديدية	عدد	٧٥٠٠	٤	أغسطس	١٠	٢١	١	٠.٤٨	٣٥٧١٤.٢٨٦	%٢٠	٤٦١.٨	٦٣٦.٨	٢٧٠.٦٧٩٩	
٣٧	كشف انارة بدرجة حماية IP65	سولار	عدد	٧٥٠٠	٤	يوليو	١١	٢١	٦٦	٠.٥٢	٢٥٩٢٨٥.٧١٤	%١٥	٣٢٣.٧	٣٥٣.٦	٣٥٩٢.٥١٣
	سولار	عدد	٧٥٠٠	٤	أغسطس	١٠	٢١	٦٦	٠.٤٨	٢٣٥٧١٤.٢٨٦	%١٥	٣٢٣.٧	٣٥٣.٦	٣٢٦٥.٩٢١	
٤١	تنفيذ خوازيق بالبر قطر ١٥٠ سم	سولار	م.ط	٦٤٢٠	٤	يوليو	١١	٢١	٨٠	٠.٥٢	٢٦٩٠٢٨.٥٧١	%٥	٣٢٣.٧	٣٥٣.٦	١٢٤٢.٥٠١
	سولار	م.ط	٦٤٢٠	٤	أغسطس	١٠	٢١	٨٠	٠.٤٨	٢٤٤٥٧١.٤٢٩	%٥	٣٢٣.٧	٣٥٣.٦	١١٢٩.٥٤٧	
	اسمنت	م.ط	٦٤٢٠	٤	يوليو	١١	٢١	٨٠	٠.٥٢	٢٦٩٠٢٨.٥٧١	%١٩.٢	١٦٤.٥	٢١٧.٥	١٦٦٤٢.١٥٦	
	اسمنت	م.ط	٦٤٢٠	٤	أغسطس	١٠	٢١	٨٠	٠.٤٨	٢٤٤٥٧١.٤٢٩	%١٩.٢	١٦٤.٥	٢٢١.٨	١٦٣٥٦.٦٩٩	
٤٢	توريد وتركيب الركائز النيوبرينية حموله ١٨٠ طن بدون جوايط	سولار	عدد	١٢٠٠	٤	يوليو	١١	٢١	١٨٠	٠.٥٢	١١٣١٤٢٨.٥٧١	%١	٣٢٣.٧	٣٥٣.٦	١٠٤٥٠.٩٥
	سولار	عدد	١٢٠٠	٤	أغسطس	١٠	٢١	١٨٠	٠.٤٨	١٠٢٨٥٧١.٤٢٩	%١	٣٢٣.٧	٣٥٣.٦	٩٥٠٠.٨٦	
	كتل وقطاعات	عدد	١٢٠٠	٤	يوليو	١١	٢١	١٨٠	٠.٥٢	١١٣١٤٢٨.٥٧١	%٢٥	٢٩٧.٤	٣٨٠.٣	٧٨٨٤٦.١٩١	
	كتل وقطاعات	عدد	١٢٠٠	٤	أغسطس	١٠	٢١	١٨٠	٠.٤٨	١٠٢٨٥٧١.٤٢٩	%٢٥	٢٩٧.٤	٤٣٣.٢	١١٧٤١٧.٦١٩	
اجمالي ورقة رقم (٣)															
٢٥٧٢٨٢.١١٢															

اجمالی ورقہ رقم (۳)

مهندس الهيئة
أبراهيم الحناوي

مدير عام المشروعات
م/محمد حسني فياض

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هاني عبد محمود طه"

يَعْتَمِدُ ،،،،،

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة
عملية : تطوير وتوسعة طريق وادي النطرون العلمين بطول ١٣٥ كم القطاع التاسع بطول ٢١ كم
تنفيذ / شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة
تاريخ التعاقد ١٢/٠١/٢٠٢٢
تاريخ استلام الموقع للعملية ٢٠٢٢-١-٣٠

مستخلص جاري ٤ عن الفترة من ٢١-٧-٢٠٢٢ حتى ١٠-٨-٢٠٢٢

٢	بيانات التعاقد			بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	قيمة التعويض			
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام					ك	ع	١ع	
٤٣	توريد وتشغيل وتركيب صلب مشغول ٥٢ كهربائي	طن	٤٧٠٠٠	٤	يوليو	١١	٢١	١٠٢٠	٠.٥٢	٥٣٤.٢٨٦	٢٥١١١٤٢٨.٥٧١	%٥	٣٢٣.٧	٣٥٣.٦	١١٥٩٧٦.٤٧٧
	سولار	طن	٤٧٠٠٠	٤	أغسطس	١٠	٢١	١٠٢٠	٠.٤٨	٤٨٥.٧١٤	٢٢٨٢٨٥٧١.٤٢٩	%٥	٣٢٣.٧	٣٥٣.٦	١٠٥٤٣٣.١٦١
	زوايا وكمرات معدنية	طن	٤٧٠٠٠	٤	يوليو	١١	٢١	١٠٢٠	٠.٥٢	٥٣٤.٢٨٦	٢٥١١١٤٢٨.٥٧١	%٦٥	٤٤٣.٨	٦١٧.٩	٦٤٠٣١٨٧.٩٥٥
	زوايا وكمرات معدنية	طن	٤٧٠٠٠	٤	أغسطس	١٠	٢١	١٠٢٠	٠.٤٨	٤٨٥.٧١٤	٢٢٨٢٨٥٧١.٤٢٩	%٦٥	٤٤٣.٨	٦٧٨.٢	٧٨٣٧٢٢٦.٥٥٠
٤٤	توريد وتركيب الواح من الصاج المعرج المجلفن	طن	٣٦٠٠٠	٤	يوليو	١١	٢١	٤٥	٠.٥٢	٢٣.٥٧١	٨٤٨٥٧١.٤٢٩	%٥	٣٢٣.٧	٣٥٣.٦	٣٩١٩.١٠٥
	سولار	طن	٣٦٠٠٠	٤	أغسطس	١٠	٢١	٤٥	٠.٤٨	٢١.٤٢٩	٧٧١٤٢٨.٥٧١	%٥	٣٢٣.٧	٣٥٣.٦	٣٥٦٢.٨٢٣
	انابيب ومواسير والواح حديدية	طن	٣٦٠٠٠	٤	يوليو	١١	٢١	٤٥	٠.٥٢	٢٣.٥٧١	٨٤٨٥٧١.٤٢٩	%٣٠	٤٦١.٨	٦٠٤.٥	٧٨٦٦٤.٦٦٦
	انابيب ومواسير والواح حديدية	طن	٣٦٠٠٠	٤	أغسطس	١٠	٢١	٤٥	٠.٤٨	٢١.٤٢٩	٧٧١٤٢٨.٥٧١	%٣٠	٤٦١.٨	٦٣٦.٨	٨٧٧٠٠٣.٣٠٣
اجمالي الورقة رقم ٤															
اجمالي مستخلص فروق أسعار جاري (٤)															
قيمة الخصم حسب اتفاق التفاوض ٠.٥%															
اجمالي المستحق صرفه بعد الخصم															
١٤,٦٣٥,٦٧١.٠٤٠															
١٩,١٥١,٢٠٢.٩٤١															
٩٥,٧٥٦.٠١٥															
١٩,٠٥٥,٤٤٦.٩٢٦															

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

مدير عام المشروعات
م/محمد حسني فياض

مهندس الهيئة
م/البرهان الحناوي

مدير المشروع
م/محمد كمال حسين
شركة السلام
انترناشونال
للمقاولات والتجارة
منطقة العلمين