

رقم بند	نوع العمل	الكمية	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراء	مقدار الأصالة التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو عزل	الباقي بعد الإستقطاع	ملاحظات
١	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية	٢٦	م	٤٢٠٠٠	٣٥٠٠٠	٣٥٠٠٠	٩١٠,٠٠٠		٩١٠,٠٠٠	براعي تطبيق تصويم العقد
٢	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٢٠٠ - ٣٠٠) كجم/سم ^٢	٨٤	م	١٩٠٠	٠	٠	٠		٠	مدير المشروع متواجد / المهندس متواجد
٣	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية	٣٠	م	٣٥٠٠	٣٤٧٠	٣٤٧٠	١٠٤,١٠٠		١٠٤,١٠٠	قسي التأمين متواجد / الطلائع الإرشادية و التحضيرية متواجدة / اللوائح متواجدة
٤	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة الأسطح المنهارة بالرصف الحالي	٨٩	م	٢٩٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٠٤,٧٠٠		٢٠٤,٧٠٠	معدات التغليف متواجدة طبقا للبرنامج الزمني / البرنامج الزمني متواجد
٥	أعمال ردم وتشكيل جسر الطريق	٤٥	م	٣٥٠٠٠	٢٦٠٠٠	٢٦٠٠٠	١,١٧٠,٠٠٠		١,١٧٠,٠٠٠	التقرير المبني متواجد
٦	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس	٢٣٥	م	١٢٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	٢,٣٥٠,٠٠٠		٢,٣٥٠,٠٠٠	وثيقة التأمين متواجدة
٧	توريد ورش طبقة تشريب من الأسفلت السائل متوسط الكثاير على سطح طبقة الأساس بمعدل لا يقل عن ١,٢٠ كجم/م ^٢ MCO	٣٥,٦	م	٢٩٠٠٠	٢٤٠٠٠	٢٤٠٠٠	٨٥٤,٤٠٠		٨٥٤,٤٠٠	التقرير الشهرية متواجدة
٨	توريد وإنشاء طبقة أسفلتية رابطة بسمك ٦ B.C	١٩٣,٣	م	٢٧٠٠٠	١١٠٠٠	١١٠٠٠	٢,١٢٦,٣٠٠		٢,١٢٦,٣٠٠	سيارة متواجدة بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٢٢
٩	توريد ورش طبقة لاصقة من بالاسفلت السريع الكثاير بمعدل لا يقل عن ٠,٤ كجم/م ^٢	١١,٩	م	٢٧٠٠٠	٠	٠	٠		٠	
١٠	إنشاء طبقة أسفلتية سطحية بسمك ٥ سم بعد الدعم	١٨٩	م	٢٧٠٠٠	٠	٠	٠		٠	
١١-١	بالمتر الطولي توريد ونقل وتركيب واختيار وتشغيل مواسير من الخرسانة المسلحة رتبة (٣) قطر ١٢٠٠ مم	٢٨٠٠	م	٢٠٠	١٩٨	١٩٨	٥٥٤,٤٠٠		٥٥٤,٤٠٠	
١١-٢	بالمتر الطولي توريد ونقل وتركيب واختيار وتشغيل مواسير من الخرسانة المسلحة رتبة (٣) قطر ١٢٥٠ مم	٣٠٠٠	م	١٤٤	٠	٠	٠		٠	
١٢	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة العادية	١٩٥٠	م	٣٠٠	٢١٦,٣	٢١٦,٣	٤٢١,٧٨٥		٤٢١,٧٨٥	
١٣	بالمتر المكعب توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح (٥٢) جميع الأقطار والمقاسات لأعمال الجب لعمارات مواسير السيول	٤٦٠٠٠	طن	٣	٢,٦٦	٢,٦٦	١٢٢,٣٦٠		١٢٢,٣٦٠	
الإجمالي (فقط ثمان مائة وثمان مائة وخمسة وأربعون ألف جنيه) لا غير										
									٨,٨١٨,٠٤٥,٠٠٠	٨,٨١٨,٠٤٥,٠٠٠

فرش جنية

الحسابات

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقراها

المحاسب:

يدفع الي المقاول مبلغ

على الحساب

نهائيا

ملاحظة القات غير واردة بصك الشروط اعتمدت من

الهيئة العامة

مهندس المشروع / م/محمود عبد السلام

جشنى المشروع / م/محمود فؤاد

تاريخ: ٢٠٢٤ / /

الشركة المنفذة

مدير التنفيذ : م/ أحمد هلال

التوقيع : مدير المكتب الفني : م/ عمرو فهدى الجابوري

التوقيع : مدير المشروع : م/نبيل محمد سليم

التوقيع :

تمريا في

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / عماد حسين



الاستقطاعات	
٤٤٠٩٠٢.٣	تأمين
٢١٢٠٣٢.١	دمغات
٤٥٢٤٠	معمل قنا
٦٣٣٣.٦	%١٤
٧٠٤٥٠٩.٠	جملة الاستقطاعات

٨٨١٨٠٤٥	جملة الاعمال
.	السابق صرفه
٨٨١٨٠٤٥	المستحق صرفه

تقارير معمل قنا (٢١٦-٢١٩-٢٢٠-٢٢١-٢٢٤-٢٢٥-٢٢-٥٩-٦٠-٦٣-٦٤-٦٥-٦٩-٩٦-٩٩-١١٥-١١٧-١٣٩-١٤٤-١٢٤-١٤٨)

٧٠٤٥٠٩.٠	الاستقطاعات
٨١١٣٥٣٦	الصافي

