

الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٢٥ / ٢ / ١٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه المستخلص رقم { ٥ } ختامى عن عملية أستكمال سعود / الحسينية / فاقوس { القطاع الأول } بطول ٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية " حياه كريمة " .
تنفيذ مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق .

برجاء الفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف وموافقنا برقم ولاربع السداد والصورة الرابعة بعد الصرف لحفظها بملف العملية .

وتفضلوا سيادتك بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٤ / ٧ / ١٠

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص

عدد { ١ } إستمارة ع ٥٠ ج

عدد { ٤ } شهادة

عدد { ٢٢٥ } قائمة كميات عدد (٧٥) ورقة x عدد (٣) نسخ

عدد { ٣٣ } معمل المنطقة


عدد (٢) جواب مرسلات

عدد (١) مقرر من الإدارة

عدد (١) مقرر من المنطقة

رئيس الإدارة المركزية

سلوى شامى صالح



مصلحة: مصلحة إدارية للمصارف

قسم: قسم: مصلحة إدارية للمصارف

المبلغ المستحق إلى: مصلحة إدارية للمصارف

الطلبات طيه ، أو : مصلحة إدارية للمصارف

بموجب: مصلحة إدارية للمصارف

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريًا وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على : مصلحة إدارية للمصارف

شيك على البنك المركزي في : مصلحة إدارية للمصارف

شيك على الخارج : مصلحة إدارية للمصارف

يسحب باسم : مصلحة إدارية للمصارف

ويرسل إليه بالعنوان الآتي : مصلحة إدارية للمصارف

رقم : ٢٠٢

الختم ذو التاريخ : ٢٠٢

الجملة : ٢٠٢

(ب) الكاتب المنوط

تقيد في السجل برقم : ٢٠٢

الختم ذو التاريخ : ٢٠٢

رئيس المصلحة : ٢٠٢

الاعتماد الإداري ونوع الخصم

بيانات

نوع الخصم

قسم

فرع

نصل

بند

قرش

جنيه

إجمالي الأصل

قرش

جنيه

بيانات الاستقطاعات

عادي

إضافي

دمغة توقيع

قرش

رسم الدمغة

صافي القيمة المطلوب صرفها

علامة

في سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات : ٢٠٢

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : ٢٠٢

جاري

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : ٢٠٢

الإيرادات

بتاريخ : ٢٠٢

الإمضاء : ٢٠٢

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع.ح.» برقم : ٢٠٢

توقيع الكاتب المنوط بالسجل : ٢٠٢

روجع في سنة ٢٠٢

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شيك

يعتمد سحب

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٢ يبلغ

الهبة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٦٠٠٦ من ٢٠٢٢ إلى ٢٠٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع.ح.») : ٢٠٢

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : ٢٠٢

إمضاءات موظفي الشطب

(٣) سحب

رقم : ٢٠٢

إمضاء الكاتب المنوط : ٢٠٢

شيك

إذن صرف

(٤) قيد في سجل

تحت رقم : ٢٠٢

إمضاء الكاتب المنوط : ٢٠٢

الشيكات

الدوائر

(٥) أدرج في كشف

رقم : ٢٠٢

إمضاء الكاتب المنوط : ٢٠٢

الشيكات

الدوائر

(٦) استلمت

شيك

إذن صرف

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

في سنة ٢٠٢

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق

مستخلص رقم { ٥ } ختامى

عن عملية أستكمال سعود / الحسينية / فاقوس { القطاع الأول } بطول ٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية " حياه كريمة "

شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٤ / ٧ / ١٠

مع مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

بتاريخ ٢٠٢٣ / ٥ / ٢

العقد رقم ١٨٩٥ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

إدارة العقود

رقم البند	البند	الفئة		الكمية	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		جنيه	قرش						جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
١	أعمال حفر قبل الزيادة	٥٤	٥٠	٣م	١٢٠٠	٤٥,١٣	١٢٤٥,١٣	نهائى	٦٧٨٥٩	٥٩	—	—	٦٧٨٥٩	٥٩	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٢	أعمال حفر بعد الزيادة	٥٩	٨٠	٣م	٣٠٠٠	١٩٢,١٢	٣١٩٢,١٢	نهائى	١٩٠٨٨٨	٧٨	—	—	١٩٠٨٨٨	٧٨	٢- معمل الموقع متواجد .
٣	أعمال تكسير	٧٠	٩٠	٣م	١٤٥٠	٩١,٢٥	١٥٤١,٢٥	نهائى	١٠٩٢٧٤	٦٣	—	—	١٠٩٢٧٤	٦٣	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٥	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	٤٢٩	٥٠	٣م	١٢٦٥٠	٢٣١,٩١	١٢٨٨١,٩١	نهائى	٥٥٣٢٧٨٠	٣٥	—	—	٥٥٣٢٧٨٠	٣٥	٤- مكتب جهاز الاشراف متواجد .
٦	أعمال طبقة تشريب برايم	٣١	٥٠	٢م	٣١٢٠٠	٩٢,٥٠	٣١٢٩٢,٥	نهائى	٩٨٥٧١٣	٧٥	—	—	٩٨٥٧١٣	٧٥	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانة للمشروع
٧	أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم	١٦٦	٢٥	٢م	٣١٢٠٠	٩٢,٥٠	٣١٢٩٢,٥	نهائى	٥٢٠٢٣٧٨	١٣	—	—	٥٢٠٢٣٧٨	١٣	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل
٨	أعمال طبقة لصق	١٠	٧٥	٢م	٤٠٨٠٠	٨٦,٢٥	٤٠٨٨٦,٢٥	نهائى	٦٥٩٢٩٠٧	٨٢	—	—	٦٥٩٢٩٠٧	٨٢	بمعرفة الشركة باستخدام العلامات الإرشادية
٩	أعمال إنشاء طبقة سطحية سمك ٥ سم	١٦١	٢٥	٢م	٤٠٨٠٠	٨٦,٢٥	٤٠٨٨٦,٢٥	نهائى	٥١٤٤٢	٥٠	—	—	٥١٤٤٢	٥٠	والتحذيرية .
١٤	أعمال صب خرسانة مسلحة	٢٨٥٠	—	٣م	١٧	١,٠٥	١٨,٠٥	نهائى	٣١٥٠٠	—	—	—	٣١٥٠٠	—	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة
١٦	أعمال رفع أو خفض مطابق	٥٠٠	—	عدد	٦٠	٣	٦٣	نهائى	٥٦٤٠٨	—	—	—	٥٦٤٠٨	—	بالمستخلص .
٢٢	أعمال إنشاء طبقة ترميم	٢٥٦٤	—	٣م	١٨	٤	٢٢	نهائى	١٩٨٠٠٠	—	—	—	١٩٨٠٠٠	—	٨- التقارير متواجدة .
٢٣	أعمال تركيب غطاء GRB	٣٦٠٠	—	عدد	٥٠	٥	٥٥	نهائى	١٩٤٥٨٦٨٠	٧٤	—	—	١٩٤٥٨٦٨٠	٧٤	٩- بوليصة التأمين متواجدة .
الإجمالي															
الكارتات															
١	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	٢٥	—	٣م	١٢٦٥٠	٢٣١,٩١	١٢٨٨١,٩١	نهائى	٣٢٢٠٤٧	٧٥	—	—	٣٢٢٠٤٧	٧٥	١٠- تم إرسال البرنامج الزمنى للأعمال .
٢	أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٥ سم	٣	—	٢م	٣١٢٠٠	٩٢,٥٠	٣١٢٩٢,٥	نهائى	٩٣٨٧٧	٥٠	—	—	٩٣٨٧٧	٥٠	١١- سيارة العملية متواجدة بالمنطقة .
٣	أعمال إنشاء طبقة سطحية سمك ٥ سم	٣	—	٢م	٤٠٨٠٠	٨٦,٢٥	٤٠٨٨٦,٢٥	نهائى	١٢٢٦٥٨	٧٥	—	—	١٢٢٦٥٨	٧٥	١٢- يراعى خصم ما توصى به لجنة أستلام وتقييم العملية
إجمالي الكارتات															
الإجمالي العام															
١٩٩٩٧٢٦٤ ٧٤ — — ١٩٩٩٧٢٦٤ ٧٤															

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ١٩٧٨٥٠٣٢,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول
تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٢١٢٢٣٢,٧٤ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الأسم

مدير الأعمال الأسم

مهندس الشركة الأسم

سنة روجع فوجد على صحة

سنة أقر بصحة ذلك

تحريراً فى

تحريراً فى

رئيس الإدارة المركزية
سلوى سامى صالح



٣٠٨٥

أسم العملية : أستكمال سعود / الحسينية / فاقوس { القطاع الأول } بطول ٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية " حياه كريمة "

أسم المداول : مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

رقم ومقدار التصديق :

بند الميزانية :

رقم المستند (عدد الملحقات) رقم التصديق : القيمة
نوع الميزانية فرع بند حذف

قرش	جنيه	بيان المتصرف من المداول									
قرش	جنيه	قرش	جنيه	الإستقطاعات		بيان بالأعمال التي تمت حتى الآن				جنيه	قرش
٧٤	١٩٩٩٧٢٦٤	٦٤	١٠٦١١	تمغات		محجوز					
		٧١	٥٤٥١	١ % أرباح تجارية .		مصرح بصرفه					
		٢٥	١٢١٩	إيراد تجارب معمل المنطقة		سابق صرفه				١٩٧٨٥٠٣٢	-
						مستحق صرفه				٢١٢٣٣٢	٧٤
						قرش	جنيه	الاستقطاعات			
								رسوم دمغة اصل			
								رسوم دمغة إضافي			
								أمانات			
								إيرادات			
						جملة الإستقطاعات					
						صافي المبلغ المستحق					
تحريرا في : سنة _____ رئيس المصلحة _____ علامة _____ أقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات _____ إمضاء _____ أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف _____ إمضاء _____ بأن المبلغ معلى بالأمانات بتاريخ _____ إمضاء _____ تقيد في سجل رقم ٥٥ ع.ج برقم _____ تحريرا في سنة _____ روجع : _____ علامات الكتاب النوطين _____ يُعتمد _____ شيك _____ إذن صرف _____ سحب _____ بمبلغ _____ رئيس الحسابات _____ تحريرا في سنة _____ ختم نو التاريخ _____ الكاتب المنوط _____ رقم _____ الكاتب المنوط _____ الكاتب المنوط _____ تحت رقم _____ (رقم التقيد وعلامة كتاب الشطب) وأقر بأننى موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) وأننى تسلمت تسلمت التحويلة رقم _____											
جملة المبالغ السابق صرفها _____ الباقى للمداول _____ المدفوع الآن بالتحويل رقم _____ سنة _____ بتاريخ _____ الأستقطاعات _____ قرش _____ جنيه _____ رسم دمغة أصلى _____ رسم دمغة إضافى _____ أمانات _____ إيرادات _____ الجملة _____											