

عقد رقم ( ١٣٦٨ ) لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

عملية / تنفيذ أعمال تطوير وإحلال وتجديد بوابة السيطرة الامنية وتحصيل الرسوم بالهايكتب  
من ١٥ / ٠٢ / ٢٠٢٣ حتى تاريخ ١٣ / ٨ / ٢٠٢٤

مستخلص رقم ( ٤ ) جاري

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	كميات التعاقد	مقدار الأعمال المنفذ اجراءها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن بالجنية	استقطاع بالجنية	الباقى من الاستقطاع	ملاحظات
	<b>أولاً :- الاعمال الاعتيادية</b>											
١	<b>أعمال التحويلة :-</b>											
١-١	بالمطوية توريد وعمل تحويلة لمسار الطريق في الاتجاهين وعمل كل ما يلزم لنهـو العمل .	مقط	١٢١٠٠٠	١	١	٠	١	جاري	١٢١٠٠٠	٠	١٢١٠٠٠	
٢	<b>اعمال الهدم والازالة ونقل المخلفات :-</b>											
١-٢	بالمتر المسطح تكسير اسفلت باي سمك ونقل المخلفات خارج الموقع الى المقالب العمومية	م <sup>٢</sup>	٤٠	١٦٠٠	٥٥٢	١٠٤٨	١٦٠٠	جاري	٦٤٠٠٠	٠	٦٤٠٠٠	المهندسين والمشرفون متواجدين
٢-٢	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مملحة والفتنة تشمل التكسير ونقل المخلفات خارج الموقع للمقالب العمومية	م <sup>٣</sup>	٢٠٠	١١٢	١١٢	٠	١١٢	جاري	٢٢٤٠٠	٠	٢٢٤٠٠	المهندسين والمشرفون متواجدين
٤-٢	بالمتر المكعب فك وازالة مباني طوب باي سمك والفتنة تشمل التكسير ونقل المخلفات خارج الموقع الى المقالب العمومية	م <sup>٣</sup>	١٢٠	١٠٥	١٠٥	٠	١٠٥	جاري	١٢٦٠٠	٠	١٢٦٠٠	المهندسين والمشرفون متواجدين
٥-٢	بالمتر المسطح فك وازالة بلاط انترلوك والفتنة تشمل الفك وتكسير الدكة ان وجدت ونقل المخلفات خارج الموقع الى المقالب العمومية	م <sup>٢</sup>	٦٠	١٧٣١	١٧٣١	٠	١٧٣١	جاري	١٠٣٨٦٠	٠	١٠٣٨٦٠	المهندسين والمشرفون متواجدين
٦-٢	بالمتر المكعب هدم وتكسير انشاءات متكاملة ( اكشاك - مباني ) وتشمل المباني الطوب والخرسانات وكافة التشطيبات والارضيات ونقل المخلفات الى المقالب العمومية	م <sup>٣</sup>	٣٠٠	٤٤٥	٤٤٥	٠	٤٤٥	جاري	١٣٣٥٠٠	٠	١٣٣٥٠٠	البرنامج الزمني متواجد
٧-٢	بالعدد فك وازالة اعمدة الانارة والبند يشمل نقل الاعمدة وتسليمها لمخازن الهيئة وتكسير القاعدة الخرسانية ونقل المخلفات خارج الموقع الى المقالب العمومية	عدد	١٠٠٠	١٠	١٠	٠	١٠	جاري	١٠٠٠٠	٠	١٠٠٠٠	البرنامج الزمني متواجد
٣	<b>اعمال الحفر والردم والجسات :-</b>											
١-٣	بالمتر الطولي عمل جسات للتربة والسعر يشمل إجراء جميع الاختبارات اللازمة وعمل التقرير الاسترشادي للتصميم	م.خط	٣٦٠	٥٠	٥٠	٠	٥٠	جاري	١٨٠٠٠	٠	١٨٠٠٠	الكرفان متواجد
٢-٣	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع انواع التربة (الرمالية المتماسكة وشديدة التماسك ) بالعمق المطلوب	م <sup>٣</sup>	٦٥	٧٨٥	٧٨٥	٠	٧٨٥	جاري	٥١٠٢٥	٠	٥١٠٢٥	
٣-٣	بالمتر المكعب حفر تربة لزوم الاساسات في اى نوع من انواع التربة عدا التربة الصخرية	م <sup>٣</sup>	٩٥	٥٨٥	٥٧٥	١٠	٥٨٥	جاري	٥٥٥٧٥	٠	٥٥٥٧٥	
٤-٣	بالمتر المكعب توريد وردم برمال نظيفة موردة من خارج الموقع لزوم الردم حول الاساسات ولزوم قصة الردم	م <sup>٣</sup>	١٥٠	٤٠٠	٤٠٠	٠	٤٠٠	جاري	٦٠٠٠٠	٠	٦٠٠٠٠	
٥-٣	بالمتر المكعب توريد وردم برمال نظيفة صالحة للردم من ناتج الحفر لزوم الردم حول الاساسات ولزوم قصة الردم	م <sup>٣</sup>	٨٠	٩٠٨	٤٩٨	٤١٠	٩٠٨	جاري	٧٢٦٤٠	٠	٧٢٦٤٠	
	مابعد		٧٢٤٦٠٠	٠	٧٢٤٦٠٠							

مدير المشروع

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

٢٠٢٣/٠٢/١٥

١٣/٠٢/٢٠٢٣



عملية / تنفيذ أعمال تطوير وإحلال وتجديد بوابة السيطرة الامنية وتحصيل الرسوم بالهايكتب

عقد رقم (١٣٦٨) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣

من ١٥ / ٠٢ / ٢٠٢٣ حتى تاريخ ١٣ / ٨ / ٢٠٢٤

مستخلص رقم (٤) جاري

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	اللمنة	كميات التعاقد	مقدار الأصل المتفق إبرازها	جدة مقدار الأصل التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن بالجنية	استقطاع بالجنية	الباقى من الاستقطاع	ملاحظات
	ما قبله							٧٢٤٦٠٠	.	٧٢٤٦٠٠	
٤	أعمال الخرسانات :-										
١-٤	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية لزوم الأساسات والمصدات الخاصة بالحارات حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية بمحتوى اسمنتي لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م <sup>٣</sup>	م <sup>٣</sup>	١٨٢٠	١٨١	١٥٠	٣١	جاري	٣٢٩٤٢٠	.	٣٢٩٤٢٠	
٢-٤	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الأساسات حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية بمحتوى اسمنتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م <sup>٣</sup>	م <sup>٣</sup>	٢٥٥٠	١٦٢	١٦٠	٢	جاري	٤١٣١٠٠	.	٤١٣١٠٠	
٣-٤	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الهيكل الخرساني من الأعمدة والكمرات والاسقف والسلالم بمحتوى اسمنتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م <sup>٣</sup>	م <sup>٣</sup>	٢٧٢٠	٢٧٦	٢٧٠	٦	جاري	٧٥٠٧٢٠	.	٧٥٠٧٢٠	
٥-٤	بالمتر المسطح توريد وعمل خرسانة عادية سمك ١٠ سم لارضيات المباني وشبكة الأنترلوك بمحتوى اسمنتي ٢٥٠ كجم	م <sup>٢</sup>	١٨٠	٢٣٣١	٥٨٠	١٠٠٧	جاري	٢٨٥٦٦٠	.	٢٨٥٦٦٠	
٦-٤	بالمتر المربع توريد وعمل خرسانة ميول للأسطح بسمك متوسط ٧ سم ولا يقل محتوى الاسمنت عن ٢٥٠ كجم/م <sup>٢</sup>	م <sup>٢</sup>	١٤٠	٥٤٨	٥٤٨	.	جاري	٧٦٧٢٠	.	٧٦٧٢٠	
٥	أعمال العزل :-										
١-٥	بالمتر المسطح توريد ودهان وجهين من البيتومين البارد علي أن يدهن أحد الوجهين رأسيا والآخر أفقيا بمعدل ١,٥ كجم للمتر المربع	م <sup>٢</sup>	٥٥	٢٥١٧	٢٥١٧	.	جاري	١٣٨٤٣٥	.	١٣٨٤٣٥	
٢-٥	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة لزوم السطح والحمامات والمطابخ (المناطق الرطبة) من الأسبوسات سمك ٤ سم	م <sup>٢</sup>	١٧٠	٦٥٥	٦٥٥	.	جاري	١١١٣٥٠	.	١١١٣٥٠	
٣-٥	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للحرارة لزوم السطح من الفوم المضغوط لا تقل كثافته عن ٣٠ بسمك ٥ سم	م <sup>٢</sup>	١٨٠	٥٦٤	٥٦٤	.	جاري	١٠١٥٢٠	.	١٠١٥٢٠	
٦	أعمال المباني :-										
١-٦	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني من الطوب الاسمنتي المصمت لزوم المباني وقصة الردم بعرض ٢٥ سم	م <sup>٣</sup>	٢٠٥٠	٣١٧	٣٠٤	١٣	جاري	٦٤٩٨٥٠	.	٦٤٩٨٥٠	
٢-٦	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني من الطوب المفرغ طفلي بعرض ٢٥ سم	م <sup>٣</sup>	٢٠٥٠	١٣٨	١٣٨	.	جاري	٢٧٦٠٠٠	.	٢٧٦٠٠٠	
٣-٦	بالمتر المربع توريد وعمل مباني من الطوب الاسمنتي المصمت بعرض ١٢ سم	م <sup>٢</sup>	٢٤٠	١٧١	١٤٠	٣١	جاري	٤١٠٤٠	.	٤١٠٤٠	
٤-٦	بالمتر المربع توريد وعمل مباني من الطوب المفرغ طفلي بعرض ١٢ سم	م <sup>٢</sup>	٢٢٠	١٣٧	١٣٠	٧	جاري	٣٠١٤٠	.	٣٠١٤٠	
٧	أعمال التجارة :-										
١-٧	بالمتر المربع توريد وتركيب أبواب خشب موسكى خشوعلى ان يكون قطاع الحشوات ٢ بوصة و الرأس العليا قطاع ٥x٢ بوصة و الرأس السفلى قطاع ٦x٢ بوصة	م <sup>٢</sup>	٤٠١٥	٤٨	٣٢	.	جاري	١٢٨٤٨٠	.	١٢٨٤٨٠	
٨	أعمال الالومنيوم :-										
١-٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب باب او قنبر من قطاعات الالومنيوم الملون مطلية الكترولستاتيك باللون المطلوب (قطاع PS كبير)	م <sup>٢</sup>	٣٨٥٠	٢٧٦	١٥٢	١٢٤	جاري	١٠٦٢٦٠٠	.	١٠٦٢٦٠٠	
	مابعد							٥١١٩٦٣٥	.	٥١١٩٦٣٥	

مدير المشروع

م/صروه بربره

مهندس الهيئة

م/رؤس

مهندس الشركة



عملية / تنفيذ أعمال تطوير وإحلال وتجديد بوابة السيطرة الامنية وتحصيل الرسوم بالهايكنستب

عقد رقم ( ١٣٦٨ ) لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

من ١٥ / ٠٢ / ٢٠٢٣ حتى تاريخ ١٣ / ٠٨ / ٢٠٢٤

مستخلص رقم ( ٤ ) جاري

رقم البند	بيان الاصل	الوحدة	اللمنة	كميات التعاقد	مقدار الاصل السابق اجراها	مقدار الاصل التي تمت خلال السنة	جدة مقدار الاصل التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جدة مقدار الاصل التي تمت حتى الآن بالجنية	استقطاع بالجنية	الباقى من الاستقطاع	ملاحظات
	ما قبله								٥١١٩٦٣٥	٠	٥١١٩٦٣٥	
٩	اعمال المعدنية :-											
١-٩	بالكجم توريد وتركيب ابواب وشبابيك حديد كريتال مفصلي طبقاً للرسومات التنفيذية	كجم	٧٠	١٨٠٠	١٧٧٥	٠	١٧٧٥	جاري	١٢٤٢٥٠	٠	١٢٤٢٥٠	
٣-٩	بالكجم توريد وتركيب مصعبات حديد حماية على الشبابيك طبقاً للرسومات التنفيذية	كجم	٦٠	٤٠٠	٢٦٥	٠	٢٦٥	جاري	١٥٩٠٠	٠	١٥٩٠٠	
١٠	اعمال البلاط والسيراميك والتكسيات :-											
١-١٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايكو بالمقاس واللون المطلوب	م <sup>٢</sup>	٢١٥	٦٨٦	٦٨٦	٠	٦٨٦	جاري	١٤٧٤٩٠	٠	١٤٧٤٩٠	
٢-١٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك الارضيات فرز أول بالمقاس واللون المطلوب	م <sup>٢</sup>	٣٧٠	٤٤٥	٣٤٤	١٠١	٤٤٥	جاري	١٦٤٦٥٠	٠	١٦٤٦٥٠	
٣-١٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك حوائط فرز أول بالمقاس واللون المطلوب	م <sup>٢</sup>	٣٨٥	٥١٦	٤٤٨	٦٧	٥١٥	جاري	١٩٨٢٧٥	٠	١٩٨٢٧٥	
٤-١٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب وزره سيراميك فرز أول بارتفاع ١٠ سم من عينه معتمدة	م.ط	٤٥	٣٥٧	٢٣٤	١٢٣	٣٥٧	جاري	١٦٠٦٥	٠	١٦٠٦٥	
٥-١٠	بالمتر المسطح اعمال توريد وتكسية تشكيلات جرانيت باكثر من نوع للمسجد من الداخل حسب الارتفاع الموضح بالرسومات	م <sup>٢</sup>	١٧٤٠	٤١	٤١	٠	٤١	جاري	٧١٣٤٠	٠	٧١٣٤٠	
٦-١٠	بالمتر المسطح اعمال توريد وتكسية رخام جلاكسي أو دبل بلاك ومحمل عليها تثبيت الكانات من السلك المجلفن	م <sup>٢</sup>	٣٥٠٠	٧	٧	٠	٧	جاري	٢٤٥٠٠	٠	٢٤٥٠٠	
٧-١٠	بالمتر المسطح اعمال توريد وتكسية رخام اسود اسوانى خارجى للاشكاك وسفل المباني ومحمل عليها تثبيت الكانات من السلك المجلفن	م <sup>٢</sup>	١٧٥٠	٢٣٥	٢٣٣	٠	٢٣٣	جاري	٤٠٧٧٥٠	٠	٤٠٧٧٥٠	
٨-١٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب كسوة درج جرانيت دبل بلاك باللون المطلوب ، ويجب أن تكون النائمة بسبك ٤ سم والنائمة بسبك ٢ سم والنائمة لا يقل ارتفاعها عن ١٠ سم من انف الدرجة	م.ط	١٩٠٠	١٢٨	١٠٨	٢٠	١٢٨	جاري	٢٤٣٢٠٠	٠	٢٤٣٢٠٠	
٩-١٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب رخام سمك ٢ سم من نوع معتمد لزوم كاونتر للاشكاك والميضة وفواصل المبال	م.ط	١٧٥٠	٣٤	٥	٢٩	٣٤	جاري	٥٩٥٠٠	٠	٥٩٥٠٠	
١٠-١٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب قشرة جرانيت فيردى للافيس طبقاً للمواصفات والعينات المعتمدة والسعر يشمل وزارة (مرايه) بارتفاع ١٠ سم وسبك ٢ سم وستارة سفلية بارتفاع ٣٠ سم وسبك ٢ سم	م.ط	١٦٥٠	٢٦	٢٠	١	٢١	جاري	٣٤٦٥٠	٠	٣٤٦٥٠	
١٥-١٠	بالمتر المسطح اعمال توريد وتركيب تغطية من تجاليد الالومنيوم ( الكومات ) و الألواح مكونه من طبقتين الومنيوم بسبك لا يقل عن ٤ سم للطبقة الواحده بينهما حشو من ماده عازلة للحرارة و سمك كلى لا يقل عن ٤ مم تركيب على شاسية من الحديد المجلفن لزوم الواجبات	م <sup>٢</sup>	٢٥٨٠	١٤٣٧	٧٥٧	٠	٧٥٧	جاري	١٩٥٣٠٦٠	٠	١٩٥٣٠٦٠	
١٦-١٠	بالمتر المسطح اعمال توريد وتركيب تجاليد الالومنيوم ( الكومات ) تقطيع CNC بالتشكيل المطلوب لزوم التشكيلات الخارجية للمسجد و الألواح مكونه من طبقتين الومنيوم بسبك لا يقل عن ٤ سم للطبقة الواحده بينهما حشو من ماده عازلة للحرارة و سمك كلى لا يقل عن ٤ مم تركيب على شاسية من الحديد المجلفن	م <sup>٢</sup>	٢٨٠٠	١٢٦	١٢٦	٠	١٢٦	جاري	٣٥٢٨٠٠	٠	٣٥٢٨٠٠	
	مابعد								٨٩٣٣٠٦٥	٠	٨٩٣٣٠٦٥	

مدير المشروع

محمد بن محمد

مهندس الهيئة

محمد بن محمد

مهندس الشركة

محمد بن محمد



عملية / تنفيذ أعمال تطوير وإحلال وتجديد بوابة السيطرة الامنية وتحصيل الرسوم بالهايكتب

عدد رقم ( ١٣٦٨ ) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣

من ١٥ / ٠٢ / ٢٠٢٣ حتى تاريخ ١٣ / ٨ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	اللمنة	كميات التعاقد	مقدار الأصل السابق لإبرازها	مقدار الأصل التي تمت خلال السنة	جملة مقدار الاصل التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الاصل الجاري أم نهائي	جملة مقدار الاصل التي تمت حتى الآن بالجنبة	استقطاع بالجنبة	الباقى من الاستقطاع	ملاحظات
	ما قبله								٨٩٣٣٠٦٥	.	٨٩٣٣٠٦٥	
	أعمال البياض والدهانات :-											
١-١١	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الواجهات ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرشة العمومية	م <sup>٢</sup>	١٦٠	١١٠٥	١١٠٤	١	١١٠٥	جاري	١٧٦٨٠٠	.	١٧٦٨٠٠	
٢-١١	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية والاسقف ودورة السطح من الداخل ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرشة العمومية	م <sup>٢</sup>	١٢٥	١٧٨٦	١٧٨٥	.	١٧٨٥	جاري	٢٢٣١٢٥	.	٢٢٣١٢٥	
٣-١١	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان داخلي ببولية البلاستيك على سطح اسمنتي مخدوم أو سطح جبسي (لحوائط والاسقف) على ان يكون الدهان ثلاثة اوجه ووجه تحضيري	م <sup>٢</sup>	١٥٥	١٧٨٦	١٥١٠	٢٧٥	١٧٨٥	جاري	٢٧٦٦٧٥	.	٢٧٦٦٧٥	
٤-١١	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان للحوائط الخارجية من مادة مالفيتو أو دراى ميكس أو مايمثلها	م <sup>٢</sup>	١٦٠	١٤٧٥	٨٣٠	٤١٠	١٢٤٠	جاري	١٩٨٤٠٠	.	١٩٨٤٠٠	
	أعمال الهيكل المعنوي والتغطية للمظلة :-											
٢-١٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد ( ٣٧ & ٥٢ ) بجمع الاقطار والفئة تشمل التوريد والتشغيل والتركيب و التريب	طن	٤٠٠٠٠	١٠٠	٨٦	١٤	١٠٠	جاري	٤٠٠٠٠٠٠	.	٤٠٠٠٠٠٠	
٣-١٢	أعمال تصنيع وتوريد وتركيب حديد الهيكل المعنوي للمظلة يشتمل على الأعمدة والكمرات والمعدات والشكالات والجوابط حسب اللوحات التنفيذية والرسومات	طن	٩٤٠٠٠	٨٣	.	.	.	جاري	.	.	.	
	أعمال الطرق :-											
٨-١٣	بالمتر المسطح تنفيذ أعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البلاستيكية ذات مكونين بسمك ١ مم بنظام spray باللون الاصفر أو الابيض للخطوط المنقطعة - المستمرة	م <sup>٢</sup>	٢٢٨	٨٠	.	٨٠	٨٠	جاري	١٨٢٤٠	.	١٨٢٤٠	
	أعمال اخرى :-											
١-١٤	بالمتر المسطح توريد وعمل زخرفة داخلية لزوم قبة المسجد ببوية البلاستيك	م <sup>٢</sup>	٣١٠	٦٠	٦٠	.	٦٠	جاري	١٨٦٠٠	.	١٨٦٠٠	
٢-١٤	بالمتر الطولي توريد وعمل كورنيشة جبسية ارتفاع ٢٥ سم طبقاً للاشكال والنماذج المطلوبة	م.ط	١٦٥	١٠٥	١٠٥	.	١٠٥	جاري	١٧٣٢٥	.	١٧٣٢٥	
٣-١٤	بالمتر الطولي توريد وعمل كورنيشة فيوتك ارتفاع ١٠ سم	م.ط	١٠٠	٢٣٢	٢٠٤	٢٤٠	٢٢٨,٥	جاري	٢٢٨٥٠	.	٢٢٨٥٠	
٤-١٤	توريد وتركيب بلاط انترلوك للأرصفت سمك ٨ سم من اجود الانواع حسب الرسومات	م <sup>٢</sup>	٢١٥	١٦٠٠	٧٨٠	٢٢٠	١٠٠٠	جاري	٢١٥٠٠٠	.	٢١٥٠٠٠	
٥-١٤	توريد وتركيب برديرة اسمنتيه مشطوفة متوسطة ١٢,٥*٣*٥٠ سم حسب الرسومات التنفيذية	م.ط	٢٠٠	١٥٠٠	٣٤٥	٦٥٥	١٠٠٠	جاري	٢٠٠٠٠٠	.	٢٠٠٠٠٠	
٦-١٤	بالعدد تركيب وتوريد قبة كاملة من تشكيلات الرخام طبقاً للرسومات المعتمدة وبارتفاع لا يقل عن ٣ متر والشكيلات من رخام من الرخام المستورد والمصري	عدد	٥٠٠٠٠	١	١	.	١	جاري	٥٠٠٠٠	.	٥٠٠٠٠	
٧-١٤	بالمتر المربع توريد وتركيب قبة GRC شاملة التزيم والشاسية ووسائل التثبيت	م <sup>٢</sup>	٢٤٠٠	٦٠	٦٠	.	٦٠	جاري	١٤٤٠٠٠	.	١٤٤٠٠٠	
٨-١٤	بالعدد توريد وتركيب هلال نحاس اعلى القبة من عينة معتمدة ارتفاع ٢,٥ متر وقطر الجلسة ٥٠ سم	عدد	٢٠٠٠٠	١	١	.	١	جاري	٢٠٠٠٠	.	٢٠٠٠٠	
	مابعد								١٤٥١٤٠٨٠	.	١٤٥١٤٠٨٠	

مدير المشروع

٢٠٢٤/٠٨/١٣

مهندس الهيئة

٢٠٢٤/٠٨/١٣



مهندس الشركة

٢٠٢٤/٠٨/١٣

عملية / تنفيذ أعمال تطوير وإحلال وتجديد بوابة السيطرة الامنية وتحصيل الرسوم بالهايكتب  
مستخلص رقم ( ٤ ) جاري

عقد رقم ( ١٣٦٨ ) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣

من ١٥ / ٠٢ / ٢٠٢٣ حتى تاريخ ١٣ / ٨ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الفترة	كميات التعاقد	مقدار الأصل السابق إجراؤا	مقدار الأصل التي تمت خلال السنة	جملة مقدار الأصل التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأصل التي تمت حتى الآن بالجنبة	استقطاع بالجنبة	البقي من الاستقطاع	ملاحظات
	ما قبله								١٤٥١٤٠٨٠	٠	١٤٥١٤٠٨٠	
١٥	أعمال إحلال وتجديد مبنى الهيئة :-											
١-١٥	بالمتر المسطح تكسير وإزالة بلاط السيراميك التالف للحوائط والأرضيات والفترة تشمل نقل المخلفات إلى المقالب العمومية	م <sup>٢</sup>	٦٠	٤٢٥	٢٠٥	٢٢٠	٤٢٥	جاري	٢٥٥٠٠	٠	٢٥٥٠٠	
٢-١٥	بالمتر المسطح تكسير وإزالة البياض الخارجي حتى منصوب المطوب والفترة تشمل التكسير وعمل السقائل اللازمة ونقل المخلفات خارج الموقع	م <sup>٢</sup>	٦٠	٣٧٥	٣٠٠	٠	٣٠٠	جاري	١٨٠٠٠	٠	١٨٠٠٠	
٣-١٥	بالمتر المسطح تكسير وإزالة البياض الداخلي للحوائط والفترة تشمل التكسير وعمل السقائل اللازمة ونقل المخلفات خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة	م <sup>٢</sup>	٥٠	١٠٥	٠	١٠٢	١٠٢	جاري	٥١٠٠	٠	٥١٠٠	
٤-١٥	بالمتر المسطح فك وإعادة تركيب مصبغات حديدية والفترة تشمل التركيب والتثبيت والدھانات بوجهين بربر ووجهين ببيوة اللاكية باللون المطلوب وكذلك الخرودات وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة	م <sup>٢</sup>	١٥٠	٢٥	٠	١٨	١٨	جاري	٢٧٠٠	٠	٢٧٠٠	
٥-١٥	بالعدد فك وإزالة ابواب أو شبابيك حديد أو ألومنيوم أو خشب بأى مفاص وتسلميها لمخازن الهيئة وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة	عدد	١٥٠	٢٧	٠	٢٧	٢٧	جاري	٤٥٠٠	٠	٤٥٠٠	
٦-١٥	بالعدد فك وإزالة مرحاض بلدي أو أفرنجى أو حوض غسل أيدي أو مبوله أو حوض إستنسل أو بانيو حمام جميع المقاسات وتعليقه لمخازن المنظفة والفترة تشمل الفك ونقل المخلفات الغير صالحة للاستعمال خارج الموقع الي المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة	عدد	٣٠٠	٨	٠	٨	٨	جاري	٢٤٠٠	٠	٢٤٠٠	
٧-١٥	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الهيكل الخرساني من الأعمدة والكمرات والأسقف والسلام بمحتوى أسمنتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م	م <sup>٣</sup>	٢٧٢٠	٦٠	٠	٥٦	٥٦	جاري	١٥٢٢٢٠	٠	١٥٢٢٢٠	
٨-١٥	بالمتر المربع توريد وعمل خرسانة ميول للأسطح بسمك متوسط ٧ سم ولا يقل محتوي الاسمنت عن ٢٥٠ كجم/م <sup>٣</sup>	م <sup>٢</sup>	١٤٠	٢١٨	٠	٢١٨	٢١٨	جاري	٣٠٥٢٠	٠	٣٠٥٢٠	
٩-١٥	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة لزوم السطح والحمامات والمطابخ (المناطق الرطبة) من الأسومات سمك ٤ م	م <sup>٢</sup>	١٧٠	٢٩٠	٢٥٤	١٣	٢٦٧	جاري	٤٥٣٩٠	٠	٤٥٣٩٠	
١٠-١٥	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للحرارة لزوم السطح من القوم المضغوط لا تقل كثافته عن ٣٠ بسمك ٥ سم	م <sup>٢</sup>	١٨٠	٢١٨	٢١٨	٠	٢١٨	جاري	٣٩٢٤٠	٠	٣٩٢٤٠	
١١-١٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايكو بالمقاس واللون المطلوب	م <sup>٢</sup>	٢١٥	٢٣٦	٢٣٦	٠	٢٣٦	جاري	٥٠٧٤٠	٠	٥٠٧٤٠	
١٢-١٥	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني من الطوب المفرغ طغلي بعرض ٢٥ سم (لا يقل مقاومة الإنضغاط عن ٧٠ كجم / م <sup>٢</sup> ) وبمونة لصق ذات محتوي أسمنتي ٣٠٠ كجم أسمنت / م	م <sup>٣</sup>	٢٠٠٠	٤٥	٤٥	٠	٤٥	جاري	٩٠٠٠٠	٠	٩٠٠٠٠	
١٣-١٥	بالمتر المربع توريد وعمل مباني من الطوب الأسمنتي المصمت بعرض ١٢ سم (لا يقل مقاومة الانضغاط عن ٧٠ كجم / م <sup>٢</sup> ) وبمونة لصق ذات محتوي أسمنتي ٣٠٠ كجم أسمنت / م	م <sup>٢</sup>	٢٤٠	١٣٤	١٣٤	٠	١٣٤	جاري	٣٢١٦٠	٠	٣٢١٦٠	
١٤-١٥	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الواجهات ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطقة العمومية بمونة مكونة من: ٤٥٠ كجم أسمنت / م <sup>٣</sup>	م <sup>٢</sup>	١٦٠	٤٣٢	٤٣٢	٠	٤٣٢	جاري	٦٩١٢٠	٠	٦٩١٢٠	
	مابعد								١٥٠٨١٣٢٠	٠	١٥٠٨١٣٢٠	

مدير المشروع

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

محمد بن عبد الله

محمد بن عبد الله

محمد بن عبد الله



عملية / تنفيذ أعمال تطوير وإحلال وتجديد بوابة السيطرة الامنية وتحصيل الرسوم بالهايكتب

عقد رقم ( ١٣٦٨ ) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣

من ١٥ / ٠٢ / ٢٠٢٣ حتى تاريخ ١٣ / ٠٨ / ٢٠٢٤

مستخلص رقم ( ٤ ) جاري

رقم البند	بيان الأعمال	كمية التعاقد	القيمة	الوحدة	مقدار الاصل التي تمت خلال الفترة	جملة مقدار الاصال التي تمت حتى الان	جملة مقدار الاصال التي تمت حتى الان بالجنبة	استقطاع بالجنبة	الباقى من الاستقطاع	ملاحظات
	ما قبله						١٥٠٨١٣٢٠	٠	١٥٠٨١٣٢٠	
١٥-١٥	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية والاستف ودروة المسطح من الداخل ويعمل على طبقتين بسلك متوسط ٢ سم	٦٥٠	١٢٥	٢م	٢٤٢	٥٨٢	٧٢٧٥٠	٠	٧٢٧٥٠	جاري
١٦-١٥	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان داخلي ببيوة البلاستيك على سطح اسمنتي مخدوم أو سطح جبسي (للحوائط والاستف) على ان يكون الدهان ثلاثة اوجه ووجه تحضيري	٦٥٠	١٥٥	٢م	٣٤٠	٣٤٠	٥٢٧٠٠	٠	٥٢٧٠٠	جاري
١٧-١٥	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان للحوائط الخارجية من مادة سافيتو أو دراي ميكس أو مايمثلها	٤٠٠	١٦٠	٢م	٤٠٠	٤٠٠	٦٤٠٠٠	٠	٦٤٠٠٠	جاري
١٨-١٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك الارضيات فرز اول بالمقاس واللون المطلوب	٤٠٥	٣٧٠	٢م	٣٠٠	٣٠٠	١١١٠٠٠	٠	١١١٠٠٠	جاري
١٩-١٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك حوائط فرز اول بالمقاس واللون المطلوب	٣٦٠	٣٨٥	٢م	٣٠٠	٣٠٠	١١٥٥٠٠	٠	١١٥٥٠٠	جاري
٢٠-١٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب وزر سيراميك فرز اول بارتفاع ١٠ سم	٢٨٠	٤٥	م.ط	١٤٣	١٤٣	٦٤٣٥	٠	٦٤٣٥	جاري
٢١-١٥	بالمتر المسطح اعمال توريد وتكسية رخام خارجي لزوم سفلى المبنى ومحمل عليها تثبيت الكانات من السلك المجلفن	٤٣	١٧٥٠	٢م	٤٣	٤٣	٧٥٢٥٠	٠	٧٥٢٥٠	جاري
٢٢-١٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب باب او شبك من قطعات الالومنيوم الملون مطلية الكترولستاتيك باللون المطلوب (قطعاعات S كبر)	٩١	٣٨٥٠	٢م	٣٩	٣٩	١٥٠١٥٠	٠	١٥٠١٥٠	جاري
٢٣-١٥	بالمتر المسطح اعمال توريد وتركيب تنظية من تجاليد الالومنيوم ( الكومات ) و الألواح مكونه من طبقتين الالومنيوم بسلك لا يقل عن ٤ مم للطبقة الواحدة بينهما حشو من ماده عازلة للحرارة و سلك كلى لا يقل عن ٤ مم	١٢٥	٢٥٨٠	٢م	١٢٥	١٢٥	٣٢٢٥٠٠	٠	٣٢٢٥٠٠	جاري
١٦	اعمال تحويل كيل الاشارة :-									
١-١٦	بالمتر المكعب حفر في جميع أنواع التربة (الرملية المتماسكة وشديدة التماسك) بالعمق لا يقل عن ١,٢م وعرض لا يقل عن ٦٠ سم طبقا للمواصفات القياسية المطلوبة من قبل جهاز الاشارة	٧٢٠	٦٥	٣م	٧٢٠	٧٢٠	٤٦٨٠٠	٠	٤٦٨٠٠	جاري
٢-١٦	بالمتر المكعب توريد و ردم برمال نظيفة موردة من خارج الموقع اعلى المواشير بارتفاع ٢٠ سم والسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم	١٠٠٠	١٥	٣م	١٠٠٠	١٠٠٠	١٥٠٠٠	٠	١٥٠٠٠	جاري
٣-١٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواشير ٣ بوصة PVC من عينة معتمدة والتركيبة طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٤٠٠٠	٣٥	٣م	٤٠٠٠	٤٠٠٠	١٤٠٠٠٠	٠	١٤٠٠٠٠	جاري
٤-١٦	توريد وانشاء غرفة تفتيش من الخرسانة المسلحة بابعاد ١٤,٠*١١,٠*٧,٠ سم على قاعدة من الخرسانة العادية والبند يشمل غطاء من مادة ( GRB )	٢	١٥٠٠٠	عدد	٢	٢	٣٠٠٠٠	٠	٣٠٠٠٠	جاري
	مابعد						١٦٢٨٣٤٠٥	٠	١٦٢٨٣٤٠٥	

مدير المشروع

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

١٤/٠٥/٢٠٢٣

١٣/٠٥/٢٠٢٣

محمد كمال





صلية / تنفيذ أعمال تطوير وإحلال وتجديد بوابة السيطرة الامنية وتحصيل الرسوم بالهايكنستب  
مستخلص رقم ( ٤ ) جاري

عدد رقم ( ١٣٦٨ ) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣

من ١٥ / ٢ / ٢٠٢٣ حتى تاريخ ١٣ / ٨ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	اللمة	كميات التعاقد	مقدار الأعمال التي تمت خلال الفترة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جدة مقدار الأصل التي تمت حتى الآن بالجدة	الباقي من الاستقطاع	ملاحظات
١	اللوحات الرئيسية والفرعية:							١٧٠١٨٤١٢	١٧٠١٨٤١٢	
١-١	بالعدد توريد وتركيب لوحة MDB من طراز شنيدر او ABB او ما يماثله واللوحه شامله البارات النحاس والمفاتيح ولمبات البيان علي ان تكون جميع محتوياتها من انتاج شركة شنيدر او ABB او ما يماثله وتتكون من : قاطع عسومي ٦٠٠ امبير MCCB وتيار قصر ٣٥ ك امبير قاطع ٢٠٠ امبير MCCB عدد ١ قاطع ١٦٠ امبير MCCB عدد ٢ قاطع ١٠٠ امبير MCCB عدد ٦ قاطع ٤٠ امبير MCCB عدد ٢ وكل مايلزم لنهوض الاعمال طبقا لاصول الصناعة والبيد يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهوض العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة .	عدد	٣٧٥٠٠٠	١	١	١	جاري	٣٧٥٠٠٠	٣٧٥٠٠٠	
٢-١	بالعدد توريد وتركيب لوحة EMDB من طراز شنيدر او ABB او ما يماثله واللوحه شامله البارات النحاس والمفاتيح ولمبات البيان علي ان تكون جميع محتوياتها من انتاج شركة شنيدر او ABB او ما يماثله وتتكون من : قاطع عسومي ٢٠٠ امبير MCCB وتيار قصر ٢٥ ك امبير قاطع ١٠٠ امبير MCCB عدد ١ قاطع ٤٠ امبير MCCB عدد ٢ قاطع ٨٠ امبير MCCB عدد ٣ قاطع ٣٢ امبير MCB عدد ٣ وكل مايلزم لنهوض الاعمال طبقا لاصول الصناعة والبيد يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهوض العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة .	عدد	١٥٣٠٠٠	١	١	١	جاري	١٥٣٠٠٠	١٥٣٠٠٠	
٥-١	بالعدد توريد وتركيب لوحة distribution panel for lighting DP-LTG من طراز شنيدر او ABB او ما يماثله واللوحه شامله البارات النحاس والمفاتيح ولمبات البيان علي ان تكون جميع محتوياتها من انتاج شركة شنيدر او ABB او ما يماثله وتتكون من : قاطع عسومي ٦٣ امبير MCCB قاطع عسومي ٤٠ امبير MCCB عدد ٣ قاطع عسومي ٣٢ امبير MCCB عدد ٢ واللوحة تشمل علي كونتكتور تشغيل on off وتايمر التشغيل والفوتوسيل وكل مايلزم لنهوض الاعمال طبقا لاصول الصناعة والبيد يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهوض العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة .	عدد	٤١٠٠٠	١	١	١	جاري	٤١٠٠٠	٤١٠٠٠	
	مابعد							١٧٥٨٧٤١٢	١٧٥٨٧٤١٢	

مدير المشروع

٢٠٢٤/٠٨/١٣

مهندس الهيئة

٢٠٢٤/٠٨/١٣

مهندس الشركة

٢٠٢٤/٠٨/١٣



عملية / تنفيذ أعمال تطوير وإحلال وتجديد بوابة السيطرة الأمنية وتحصيل الرسوم بالهايكنستب

عقد رقم ( ١٣٦٨ ) لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

من ٢٠٢٣ / ٢ / ١٥ حتى تاريخ ٢٠٢٤ / ٨ / ١٣

مستخلص رقم ( ٤ ) جاري

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الغلة	كميات التعاقد	مقدار الأصل الذي تمت إحلاله السابق لإجراء العمل	جملة مقدار الأصل التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأصل التي تنتهي إلى	جملة مقدار الأصل التي تمت حتى الآن بالجنبة	استقطاع بالجنبة	البقي من الاستقطاع	ملاحظات
	ما قبله							١٧٥٨٧٤١٢	.	١٧٥٨٧٤١٢	
٦-١	بالعدد توريد وتركيب لوحة EPP-EL Emergency power panel for electrical room من طراز شتايدر او ABB او ما يعقله واللوحة شاملة البيانات النحاس والمفتاح ولبيات البيان علي ان تكون جميع محتوياتها من إنتاج شركة شتايدر او ABB او ما يعقله وتتكون من قاطع العمومي ٤٠ أمبير MCCB قطيع ٢٢ أمبير (3pole) MCB عدد ١ قطيع ٢٥ أمبير (3pole) MCB عدد ٥ قطيع ٢٠ أمبير (3pole) MCB عدد ٢ قطيع ١٦ أمبير (3pole) MCB عدد ٣	عدد	٤٧٥٠٠	١	١	٠	١	٤٧٥٠٠		٤٧٥٠٠	جاري
٧-١	بالعدد توريد وتركيب لوحة UDB UPS distribution board من طراز شتايدر او ABB او ما يعقله واللوحة شاملة البيانات النحاس والمفتاح ولبيات البيان علي ان تكون جميع محتوياتها من إنتاج شركة شتايدر او ABB او ما يعقله وتتكون من قاطع العمومي ٨٠ أمبير MCCB عدد ٢ مزود بوحدة انترلوك يدوي قطيع ١٢ أمبير MCCB عدد ٢ قطيع ١٣ أمبير (3pole) MCB عدد ٣ وكل ما يلزم لنهوا الاصل طبقا لاصول الصناعة والبيد يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة .	عدد	٧٠٠٠٠	١	١	٠	١	٧٠٠٠٠		٧٠٠٠٠	جاري
٨-١	بالعدد توريد وتركيب لوحة UDP-M.C.R UPS Distribution panel for main collection room من طراز شتايدر او ABB او ما يعقله واللوحة شاملة البيانات النحاس والمفتاح ولبيات البيان علي ان تكون جميع محتوياتها من إنتاج شركة شتايدر او ABB او ما يعقله وتتكون من : قطيع عمومي ١٢ أمبير MCCB قطيع ٢٢ أمبير (3pole) MCB عدد ١٢	عدد	٨٧٠٠٠	١	١	٠	١	٨٧٠٠٠		٨٧٠٠٠	جاري
٩-١	بالعدد توريد وتركيب لوحة توزيع DP-WTN + لوحة توزيع DP-MSQ + لوحة توزيع distribution panel for wataneya building + لوحة توزيع فرعية للمسجد distribution panel for mosque والمكونات طبقا للمخطط الاحادي وجدول الاحمال للوحة	عدد	٨١٠٠٠	٢	٢	٠	٢	١٦٢٠٠٠		١٦٢٠٠٠	جاري
١٠-١	بالعدد توريد وتركيب لوحة توزيع DP-TRF + لوحة توزيع خاصة ببنية الهيئة لوحة توزيع فرعية لمبنى المرور distribution panel for traffic building والمكونات طبقا للمخطط الاحادي وجدول الاحمال للوحة	عدد	٤٠٠٠٠	٤	٣	١	٤	١٦٠٠٠٠		١٦٠٠٠٠	جاري
١١-١	بالعدد توريد وتركيب لوحة توزيع DP-M.C.R. لوحة توزيع فرعية لمبنى التحصيل distribution panel for main collection room والمكونات طبقا للمخطط الاحادي وجدول الاحمال للوحة	عدد	٦١٠٠٠	١	١	٠	١	٦١٠٠٠		٦١٠٠٠	جاري
١٢-١	بالعدد توريد وتركيب لوحة توزيع PP-CR/1,2,3.....10 لوحة توزيع فرعية لاكتشاك التحصيل power panels for collection rooms والمكونات طبقا للمخطط الاحادي وجدول الاحمال للوحة	عدد	٤٤٠٠٠	١٢	١٢	٠	١٢	٥٢٨٠٠٠		٥٢٨٠٠٠	جاري
١٤-١	بالعدد توريد وتركيب لوحة توزيع LP-MZLA لوحة توزيع فرعية لأعمال الانارة بالمظلة Lighting panel for Mazalla عمومي ٤٠ أمبير MCCB	عدد	٤٦٠٠٠	١	١	٠	١	٤٦٠٠٠		٤٦٠٠٠	جاري
	مابعد							١٨٧٤٨٩١٢	.	١٨٧٤٨٩١٢	

مدير المشروع

١٤/٠٣/٢٠٢٤

مهندس الهيئة

صبر

مهندس الشركة

سكسكس



عملية / تنفيذ أعمال تطوير وإحلال وتجديد بوابة السيطرة الامنية وتحصيل الرسوم بالهايكنستب

عدد رقم ( ١٣٦٨ ) لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

من ١٥ / ٢ / ٢٠٢٣ حتى تاريخ ١٣ / ٨ / ٢٠٢٤

مستخلص رقم ( ٤ ) جاري

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الغلة	كميات التعاقد	مقدار الأعمال المنجز حتى تاريخ الإصدار	جدة مقدار الأعمال المنجز حتى تاريخ الإصدار	جاري أم نهائي	جدة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن بالمجانية	استقطاع بالمجانية	البقي من الاستقطاع	ملاحظات
	ما قبله										
١٦-١	بالعدد توريد وتركيب لوحة توزيع طوارئ EDP-WTN + لوحة توزيع طوارئ EDP-TRF + لوحة توزيع فرعية لمبنى وطنية Emergency distribution panel for wataneya building المكونات طبقا للمخطط الاحادي وجدول الاحمال للوحة	عدد	٤٣٠٠٠	٢	٢	٠	٢	٨٦٠٠٠	٠	١٨٧٤٨٩١٢	
١٧-١	بالعدد توريد وتركيب لوحة توزيع طوارئ EDP-SYS - لوحة توزيع فرعية لمبنى النظام Emergency distribution panel for Info. System building المكونات طبقا للمخطط الاحادي وجدول الاحمال للوحة	عدد	٦٠٠٠٠	١	١	٠	١	٦٠٠٠٠	٠	٦٠٠٠٠	
١٨-١	بالعدد توريد وتركيب لوحة توزيع طوارئ UDP-SYS بتنفيذ ال UPS + لوحة توزيع UDP-M.C.R. طوارئ من ال UPS لوحة توزيع فرعية لمبنى النظام UPS distribution panel for Info. System building المكونات طبقا للمخطط الاحادي وجدول الاحمال للوحة	عدد	٤٢٥٠٠	١	١	٠	١	٤٢٥٠٠	٠	٤٢٥٠٠	
١٩-١	بالعدد توريد وتركيب لوحة توزيع طوارئ UPS-CR/1,2,3.....9 بتنفيذ من ال UPS المكونات طبقا للمخطط الاحادي وجدول الاحمال للوحة	عدد	٤٢٠٠٠	١٠	١٠	٠	١٠	٤٢٠٠٠	٠	٤٢٠٠٠	
٢٠-١	بالعدد توريد وتركيب واختيار لوحة تحملي للتكليف من نوعه من طراز شتايدر او ABB او ما يمثله والوحه شاملة البارات الحس والمفتاح ولمبات البيان علي ان تكون جميع محتوياتها من انتاج شركة شتايدر او ABB او ما يمثله وتتكون من قواطع العمومي ٤٠ امبير قوار MCCB ١٠ ك امبير قواطع MCB 26 امبير عدد ٢ قواطع MCB 32 امبير عدد ٤ عدد ١ كونتكتورات التشغيل ON + OFF	عدد	٤٦٥٠٠	١	١	٠	١	٤٦٥٠٠	٩٣٠٠	٣٧٢٠٠	تغطية ٢٠% لحين نهو الاعمال
٢١-١	بالعدد توريد وتركيب لوحة توزيع طوارئ EDP المكونات طبقا للمخطط الاحادي وجدول الاحمال للوحة	عدد	٤٩٥٠٠	١	١	٠	١	٤٩٥٠٠	٠	٤٩٥٠٠	
٢	كابلات الضغط المنخفض الرئيسية والفرعية										
١-٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب وتوصيل واختيار كابل قطاع الومنيوم مصلح ٢٤٠×٣ + ١٢٠ + ١٢٠ مم (AL/XLPE/PVC) علي ان يكون من طراز السويدي او شركة الكابلات الكهربائيه المصريه او كبلات مصر او الجيزة للكابلات مايمثلهم والبند يشمل الاعمال الإضافية ذات الصلة لإكمال التثبيت والتركيب علي الوجه الاكمل وطبقا لاصول الصناعة وكما هو محدد و موضع في الرسومات وطبقا لمتطلبات الكود واصول الصناعة.	م.ط	١٧٥٠	٢٦٠	١٢٥	١٣٥	٢٦٠	٤٥٥٠٠٠	٠	٤٥٥٠٠٠	
٤-٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب وتوصيل واختيار كابل قطاع الومنيوم مصلح ٣٥×٤ + ١٦ مم (AL/XLPE/PVC) علي ان يكون من طراز السويدي او شركة الكابلات الكهربائيه المصريه او كبلات مصر او الجيزة للكابلات مايمثلهم والبند يشمل الاعمال الإضافية ذات الصلة لإكمال التثبيت والتركيب علي الوجه الاكمل وطبقا لاصول الصناعة وكما هو محدد و موضع في الرسومات وطبقا لمتطلبات الكود واصول الصناعة.	م.ط	٤٠٠	٥٢٥	٥٢٤	٠	٥٢٤	٢٠٩٦٠٠	٠	٢٠٩٦٠٠	
	مبايده							٢٠١١٨٠١٢	٩٣٠٠	٢٠١٠٨٧١٢	

مدير المشروع

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

محمد عروبة

محمد

محمد



عملية / تنفيذ أعمال تطوير وإحلال وتجديد بوابة السيطرة الامنية وتحصيل الرسوم بالهايستب  
مستخلص رقم ( ٤ ) جاري

عدد رقم ( ١٣٦٨ ) لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

من ١٥ / ٢ / ٢٠٢٣ حتى تاريخ ١٣ / ٨ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	القيمة	كميات التعاقد	مقدار الاصل (السابق اجراها)	مقدار الاصل (التي تمت خلال السنة)	مقدار الاصل (التي تمت حتى الان)	جاري أم نهائي	جملة مقدار الاصل التي تمت حتى الان بالجنبة	استقطاع بالجنبة	البقي من الاستقطاع	ملاحظات
	ما قبله											
٤	غرف تفتيش ومواسير (سليفات فارغة):											
١-٤	بالعدد توريد وإنشاء غرفة تفتيش مرممة لزوم مد الكابلات مقاسها الداخلي ٨٠×٦٠×٦٠ سم حوائطها من المبانى سمك ٢٥ سم ومزكزة على قاعدة من الخرسانة العادية بالوصف والأبعاد المبنية بالرسومات المعتمدة واللثة تشمل الحفر اليدوي والردم وتنظيف الترفة من الداخل من المحارة والسطح من الـ كامل بجميع مشتعلاته طبقاً لنوعية الترفة (اتصالات بكهرباء) ويشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهوض العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	عدد	٥٠٠٠	٦١	٦٠	٦١	٦١	جاري	٣٠٥٠٠٠		٣٠٥٠٠٠	
٢-٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير PVC بلاستيك فارغة (سليفات) لزوم مد جميع الكابلات والتوصيلات اللازمة والبلند يشمل الحفر والردم برمال نظيفة والنخلص من ناتج الحفر السابق والخامات والإكسسوار اللازم للتركيب ويشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهوض العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة:											
٢-٢-٤	٢ بوصة	مط	١٦٠	١١٥	١١٣	١١٣	١١٣	جاري	١٨٠٨٠		١٨٠٨٠	
٣-٢-٤	٤ بوصة	مط	٣٥٠	٢٢١٠	٢١٤٢	٢٢١٠	٢٢١٠	جاري	٧٧٣٥٠٠		٧٧٣٥٠٠	
٤-٢-٤	١ بوصة	مط	٤٧٥	٤٠٠	٣٨٨	٤٠٠	٤٠٠	جاري	١٩٠٠٠٠		١٩٠٠٠٠	
٥	المخارج الكهربائية:											
١-٥	بالعدد توريد وتركيب مخرج (إنارة - شغلط - مروحة حائطية) بسلامك ٣*٣م من نوعه (السويدى او شركة الكابلات الكهربائيه المصريه او ما يمثاله)	عدد	١٢٠٠	٥٠٠	٣٢٢	١١٤	٤٣٦	جاري	٥٢٣٢٠٠		٥٢٣٢٠٠	
٢-٥	بالعدد توريد وتركيب مخرج طوارئ مزود ببطارية (إنارة) بسلامك ٣*٤م من نوعه (السويدى او شركة الكابلات الكهربائيه المصريه او ما يمثاله)	عدد	١٢٥٠	٢٢	٢٢	٢٢	٢٢	جاري	٢٧٥٠٠		٢٧٥٠٠	
٣-٥	بالعدد توريد وتركيب مخرج (نقطة اسلامية) بسلامك ٣*٣م من نوعه (السويدى او شركة الكابلات الكهربائيه المصريه او ما يمثاله)	عدد	١٢٥٠	١	١	١	١	جاري	١٢٥٠		١٢٥٠	
٤-٥	بالعدد توريد وتركيب مخرج (بولارد إنارة - فلار) بسلامك ٣*٣م من نوعه (السويدى او شركة الكابلات الكهربائيه المصريه او ما يمثاله) داخل مواسير من نوعه (علاء الدين او مصطفى محمود او بيت الهندسه او نيو ايجا او ما يمثاله) بالبلند يشمل وسائل التنشيط حتى اللوحة الفرعية او الرئيسية والبلند يشمل إتخاذ كلفه ما يلزم لنهوض العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية.	عدد	١٢٥٠	٧٠	٣٠	٤٠	٧٠	جاري	٨٧٥٠٠		٨٧٥٠٠	
٥-٥	بالعدد توريد وتركيب مخرج بريزه بواسطه بسلامك ٣*٣م من نوعه السويدى او شركة الكابلات الكهربائيه المصريه او ما يمثاله	عدد	١١٠٠	٣٩٨	٢٠٠	١٩٧	٣٩٧	جاري	٤٣٦٧٠٠		٤٣٦٧٠٠	
٦-٥	بالعدد توريد وتركيب مخرج بريزه قوى بواسطه بسلامك ٤*٣م من نوعه (السويدى او شركة الكابلات الكهربائيه المصريه او ما يمثاله)	عدد	١٨٠٠	٣٥	٣٠	٣٠	٣٠	جاري	٥٤٠٠٠		٥٤٠٠٠	
٧-٥	بالعدد توريد وتركيب مخرج سخان بواسطه بسلامك ٤*٣م من نوعه (السويدى او شركة الكابلات الكهربائيه المصريه او ما يمثاله)	عدد	١٨٠٠	١٥	١٥	١٥	١٥	جاري	٢٧٠٠٠		٢٧٠٠٠	
٨-٥	بالعدد توريد وتركيب مخرج بريزه قوى بواسطه بسلامك ٦*٣م من نوعه (السويدى او شركة الكابلات الكهربائيه المصريه او ما يمثاله)	عدد	٣٢٥٠	٢٦	٢٣	٢٣	٢٦	جاري	٨٤٥٠٠		٨٤٥٠٠	
٩-٥	توريد وتركيب مخرج دش بكابلات من طراز SHIELD COXIAL CABLE من نوعه (السويدى او ما يمثاله)	عدد	١٢٠٠	١٢	٨	٤	١٢	جاري	١٥٦٠٠		١٥٦٠٠	
٦	التصاريخ الخفيف:											
١-٦	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختيار كابل معلومات / كاميرات / تليفونات / من أجود الخامات والماركات-CAT6A بكابلات من نوعية ليجراند أو pandit أو comscope او بلدن او osilan بالمواسير من نوع بيت الهندسة أو نيو ايجا او ما يمثاله	م.ط	١٤٠	٥٠٠٠	٢٢٥٠	٧٥٠	٢٠٠٠	جاري	٤٢٠٠٠٠	٤٢٠٠٠٠	٣٧٨٠٠٠	تغطية ١٠% لحين الانتهاء من الاختيار
مابعد									٢٢٠٨١٨٤٢	٥١٢٠٠	٢٢٠٣٠٥٤٢	

مدير المشروع

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

٢٠٢٤/٨/١٣

[Signature]

[Signature]



عملية / تنفيذ أعمال تطوير وإحلال وتجديد بوابة السيطرة الامنية وتحصيل الرسوم بالهاي سكيب  
مستخلص رقم ( ٤ ) جاري

عقد رقم ( ١٣٦٨ ) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣

من ٢٠٢٣ / ٢ / ١٥ حتى تاريخ ١٣ / ٨ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	كميات التعاقد	مبلغ الاصل السلف اجراءه التي تمت خلال الفترة	جملة مقدار الاصال التي تمت حتى الان	جملة مقدار الاصال التي تمت حتى الان	جملة مقدار الاصل التي تمت حتى الان بالجنبة	استقطاع بالجنبة	البقي من الاستقطاع	ملاحظات
	ما قبله							٢٣٠٨١٨٤٢	٥١٣٠٠	٢٢٠٣٠٥٤٢	
٦٠٢	توريد وتركيب واختيار كابل فايبر من الراك الرئيسي للراكات الفرعية المتواجدة بالمحطة طبقا للمخططات والرسومات التصميمية من نوع mo4 multimode core ١٠ من انتاج ليجراند أو pandif أو بلدن أو comscope أو بلدن أو osilan أو ما يماثله طبقا للهيئة المتضمنة من قبل مهندس المشروع ويشمل البند عمل المسارات من الخرطوم بداخل المبنى بمواسير بالقطر المناسب لمساحة مقطع الكابل طبقا لتعليمات الكود المصري ومهندس الإشراف والبولطات وكل ما يلزم للتركيب والتثبيت طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة والرسومات التصميمية وتعليمات المهندسين المشرف	م.ط	٤٥٠	٧٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٢٠٢٥٠٠		٢٠٢٥٠٠	
٧	الإكسسوارات										
١٠٧	بالعدد توريد وتركيب واختيار مفتاح انارة احادي اسكة من نوعية ليجراند او شنيدر او بيتشينو يماثله	عدد	٤٢٠	٣٠	١٦	٢٧	١١	١١٣٤٠	٠	١١٣٤٠	
٢٠٧	بالعدد توريد وتركيب واختيار مفتاح انارة احادي ٢ سكة ديفيتر من نوعية ليجراند او شنيدر او بيتشينو يماثله	عدد	٤٧٠	٨	٤	٤	٠	١٨٨٠	٠	١٨٨٠	
٣٠٧	بالعدد توريد وتركيب واختيار مفتاح انارة ثنائي ٢ سكة من نوعية ليجراند او شنيدر او بيتشينو يماثله	عدد	٤٢٠	٣٣	٢٤	٣٢	٨	١٣٤٤٠	٠	١٣٤٤٠	
٤٠٧	بالعدد توريد وتركيب واختيار مفتاح انارة ثلاثي ٣ سكة من نوعية ليجراند او شنيدر او بيتشينو يماثله	عدد	٥٨٠	٣١	٢٧	٣٠	٣	١٧٤٠٠	٠	١٧٤٠٠	
٥٠٧	بالعدد توريد وتركيب واختيار بريزة مفردة من نوعية ليجراند او شنيدر او بيتشينو يماثله	عدد	٢٩٠	٣١٤	٢٤٩	٣١٤	٦٥	٩١٠٦٠	٠	٩١٠٦٠	
٦٠٧	بالعدد توريد وتركيب واختيار بريزة مفردة مقاومة للعوامل الجوية من نوعية ليجراند او شنيدر او بيتشينو يماثله	عدد	٤٨٠	٢٤	٢٤	٢٤	٠	١١٥٢٠	٠	١١٥٢٠	
٧٠٧	بالعدد توريد وتركيب واختيار بريزة قوي من نوعية ليجراند او شنيدر او بيتشينو يماثله	عدد	٣٨٠	٢٤	٢١	٢٣	٢	٨٧٤٠	٠	٨٧٤٠	
٨٠٧	بالعدد توريد وتركيب واختيار بريزة قوي مقاومة للعوامل الجوية من نوعية ليجراند او شنيدر او بيتشينو يماثله	عدد	٤٥٠	١١	٩	١٠	١	٤٥٠٠	٠	٤٥٠٠	
٩٠٧	بالعدد توريد وتركيب واختيار بريزة مزدوجة من نوعية ليجراند او شنيدر او بيتشينو أو يماثله	عدد	٣٥٥	٢٠	١٨	١٨	٠	٦٣٩٠	٠	٦٣٩٠	
١٠٠٧	بالعدد توريد وتركيب واختيار مفتاح ٢ فاز (Disconnecter switch) نوعية ليجراند او شنيدر او بيتشينو او يماثله بقدرة ٢٦ أمبير	عدد	٤٢٠	٣٣	٢٨	٣٣	٥	١٣٨٦٠	٠	١٣٨٦٠	
١١٠٧	بالعدد توريد وتركيب واختيار مفتاح ٢ فاز (Disconnecter switch) نوعية ليجراند او شنيدر او بيتشينو او يماثله بقدرة ٣٢ أمبير	عدد	٤٢٠	٥	٥	٥	٠	٢١٠٠	٠	٢١٠٠	
١٢٠٧	بالعدد توريد وتركيب واختيار لقعة دلتا من نوعية CAT6A- على ان تكون من نفس نوعية الكابل المستخدم نوعية ليجراند أو pandif أو بلدن أو comscope أو بلدن أو osilan أو ما يماثله	عدد	٤٨٠	١١٥	٩٤	١٠٠	٦	٤٨٠٠٠	٤٨٠٠	٤٣٢٠٠	تعليمة ١٠% لحين الانتهاء من الاختبار
١٣٠٧	بالعدد توريد وتركيب واختيار لقعة دش من نوعية من نوعية ليجراند او شنيدر او بيتشينو matix edge	عدد	٢٧٥	١٣	٩	١٢	٣	٣٣٠٠	٠	٣٣٠٠	
٨	وحدات الانارة:										
١٠٨	بالعدد توريد وتركيب وتوصيل واختيار سيوت لايت ليد ١٢ وات IP54 من نوعية فيليس او السويدى ايجي لاكس او الانارة العامة أو التوكل أو ما يماثله	عدد	١٢٥٠	٤٠	٤٠	٤٠	٠	٥٠٠٠٠	٠	٥٠٠٠٠	
٢٠٨	بالعدد توريد وتركيب وتوصيل واختيار سيوت لايت ليد ١٨ وات IP54 من نوعية فيليس او السويدى ايجي لاكس او الانارة العامة أو التوكل أو ما يماثله	عدد	١٧٠٠	٤٥	٢٠	٢٢	٤٢	٧١٤٠٠	٠	٧١٤٠٠	
	مابده							٢٣٦٣٩٢٧٢	٥٦١٠٠	٢٣٥٨٢١٧٢	

مدير المشروع

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

محمد عروبة

محمد عروبة

محمد عروبة



عملية / تنفيذ أعمال تطوير وإحلال وتجديد بوابة السيطرة الامنية وتحصيل الرسوم بالهايبيستب

عدد رقم ( ١٣٦٨ ) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣

من ١٥ / ٢ / ٢٠٢٣ حتى تاريخ ١٣ / ٨ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الاصل	الوحدة	الكمية	كميات التعاقد	مبلغ الاصل السابق اجراها	مبلغ الاصل التي تمت خلال هذه الفترة	جمله اجمالي ما تم حتى الان	جاري أم نهائي	جمله مقدار الاصل التي تمت حتى الان بالجنية	استقطاع بالجنية	البقي من الاستقطاع	ملاحظات
	ما قبله								٢٣٦٣٩٢٧٢	٥٦١٠٠	٢٣٥٨٢١٧٢	
٣-٨	بالمعد توريد وتركيب وتوصيل واختبار وحدة اضاءة ظاهرة ليد ٦٠٠٦٠ سم قدرة ٤٠ وات من نوعية فيلبس ايجي لاسكس او الانارة العامة او مايمثله	عدد	٢٥٥٠	١١٥	٦٠	٤٦	١٠٦	جاري	٢٧٠٣٠٠	٠	٢٧٠٣٠٠	
٤-٨	بالمعد توريد وتركيب وتوصيل واختبار وحدة اضاءة ظاهرة ليد ٦٠٠٦٠ سم قدرة ٤٠ وات بختري على بطارية لانارة الطوارئ من نوعية فيلبس ايجي لاسكس او الانارة العامة او التوكل او مايمثله	عدد	٥٩٥٠	١٥	١٤	١٤	١٤	جاري	٨٢٣٠٠	٠	٨٢٣٠٠	
٥-٨	بالمعد توريد وتركيب وتوصيل وتثبيت نجفة على الطراز الاسلامي بقطر لا يقل عن ٢,٥ متر على ان تكون من احدي الماركات المعروفة ولا يقل عدد اللبمت بداخلها عن ٢٠ لمبة ليد والبند يشمل الكاسورات والاكشاش وكل مايلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة	عدد	١٥٥٥٠٠	١	١	١	١	جاري	١٥٥٥٠٠	٠	١٥٥٥٠٠	
٦-٨	بالمعد توريد وتركيب وتوصيل ابيلك من الطراز الاسلامي من النوع الليد بقدرة ٢٠ وات والبند يشمل الكاسورات والاكشاش وكل مايلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة	عدد	٦٢٠٠	٤	٤	٤	٤	جاري	٢٤٨٠٠	٠	٢٤٨٠٠	
٨-٨	بالمعد توريد وتركيب وتوصيل واختبار كشاف ليد ١٢٠٠٢٢ سم من نوعية فيلبس ايجي لاسكس او الانارة العامة او التوكل او مايمثله	عدد	١٤٥٠	٣٧	٣٦	٣٦	٣٧	جاري	٥٣٦٥٠	٠	٥٣٦٥٠	
٩-٨	بالمعد توريد وتركيب وتوصيل واختبار كشاف ليد ١٢٠٠٢٢ سم ببطارية طوارئ من نوعية فيلبس ايجي لاسكس او الانارة العامة او التوكل او مايمثله	عدد	٣٩٥٠	٨	٨	٨	٨	جاري	٣١٦٠٠	٠	٣١٦٠٠	
١٠-٨	بالمعد توريد وتركيب وتوصيل واختبار كشاف ليد ٦٠٠٦١ سم فوق الحوض من نوعية فيلبس ايجي لاسكس او الانارة العامة او التوكل او مايمثله	عدد	١١٠٠	١٣	١١	١١	١٣	جاري	١٤٣٠٠	٠	١٤٣٠٠	
١١-٨	بالمعد توريد وتركيب وتوصيل واختبار كشاف ديكور ليد خارجي ١٥ وات حائطي IP54 فيلبس ايجي لاسكس او الانارة العامة او التوكل او مايمثله	عدد	١٥٥٠	٨	٨	٨	٨	جاري	١٢٤٠٠	٠	١٢٤٠٠	
١٧-٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب وتوصيل واختبار Linear profile led light من النوع المقوم للعوامل الجوية	م.ط	٤٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	جاري	٤٥٠٠٠	٠	٤٥٠٠٠	
١٨-٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب وتوصيل واختبار شريط ليد ديكور خارجي من النوع المقوم للعوامل الجوية	م.ط	٣٣٠	١٤٢	١٤٢	١٤٢	١٤٢	جاري	٤٦٨٦٠	٠	٤٦٨٦٠	
٩	<b>أعمدة الاشارة:-</b>											
٢-٩	بالمعد توريد وتركيب واختبار عمود اشارة شوارع ١٢ متر بعدد ٢ ذراع مصنع من الحديد المجلفن مضاد للعوامل الجوية والتآكل والبند يشمل القاعدة الخرسانية والتثبيت والجوايلد والفلانشة وغرف التنقيش وإحذا كافة ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة.	عدد	٣٠٠٠٠	١٨	٠	١٧	١٧	جاري	٥١٠٠٠٠	٠	٥١٠٠٠٠	
١٠	<b>نظام الارضى:-</b>											
١٠-١٠	بالمعد توريد وتركيب واختبار : نظام ارضى صناعى لتاريخ مهمات الجهد المنخفض والجمالون المعدني ويشمل اجراء اختبارات التربة وصل الحسابات والتي تحقق مقاومة لا تزيد عن ٢ اوم وكذلك الابار والاقطاب من ال COPPER CALD وكذا الموصل لا يقل عن ٣٥ مم نحس للشبكة بعد حساب تيارات القصر وال TEST LINK من نتائج شركة و لاس او اوتك او ما يمثلهم ولا يتم البدء فى التوريد او التنفيذ حتى يتم اعتماد الحسابات والرسومات والبند يشمل كافة ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة والكود المصرى للمهندس المشرف	م.قط	٧٥٠٠٠	١	٠	١	١	جاري	٧٥٠٠٠	٧٥٠٠٠	٠	تملية ١٠ % لحين نهوا الاعمال
٢-١٠	نفس البند السابق ولكن نظام الارضى للتيار الخفيف ٠,٥ اوم	م.قط	٧٥٠٠٠	١	٠	١	١	جاري	٧٥٠٠٠	٠	٧٥٠٠٠	
١٣	<b>نظام اذار الحريق:-</b>											
١-١٣	بالمعد توريد وتركيب وتوصيل واختبار مخرج شمعات ووحدات المراقبة والكاسر الزجاجى والسريفة لنظام اذار الحريق بما فى ذلك مواشير من الصلب المجلفن على الساخن ٣٢٤ بوصة للتركيب الظاهري او ٢٠ سم بيت الهندسة للتركيب المغفون	عدد	١٨٥٠	٨٨	٧٤	٧٤	٨٨	جاري	١٦٢٨٠٠	٠	١٦٢٨٠٠	
٣-١٣	بالمعد توريد وتركيب حساس كشاف دخان من النوع المعنون الذكي من نوعية HONEYWELL او NOTIFIER اولو كوبر او هوتشيكى ما يمثلهم والبند يشمل اكسسورات التركيب والبرمجة والاختبار والبند يشمل كافة ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة والكود المصرى للكهرباء وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٢٨٠٠	٨٢	٧٠	٧٠	٧٠	جاري	١٩٦٠٠٠	٠	١٩٦٠٠٠	
٤-١٣	بالمعد توريد وتركيب حساس كشاف حرارة من النوع المعنون الذكي من نوعية Honeywell او NOTIFIER او هوتشيكى او ما يمثلهم والبند يشمل اكسسورات التركيب والبرمجة والاختبار والبند يشمل كافة ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة والكود المصرى للكهرباء وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٢٨٠٠	٦	٤	٤	٤	جاري	١١٢٠٠	٠	١١٢٠٠	
	مابعد								٢٥٤٠٦٩٨٢	١٣٦٠٠	٢٥٢٦٣٨٢	

مدير المشروع

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

٩٠٠٠٠٠٠٠

٩٠٠٠٠٠٠٠



شركة كاسك



عصية / تنفيذ أعمال تطوير وإحلال وتجديد بوابة السيطرة الامنية وتحصيل الرسوم بالهايكستب  
مستخلص رقم ( ٤ ) جاري

عقد رقم ( ١٣٦٨ ) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣

من ٢٠٢٣ / ٢ / ١٥ حتى تاريخ ٢٠٢٤ / ٨ / ١٣

رقم البند	بيان الأصل	الوحدة	القيمة	كميات التعاقد	مقدار الأصل قبل تنفيذ العمل	مقدار الأصل حتى الآن	جاري أم نهائي	جدة مقدار الأصل التي تمت حتى الآن	جدة مقدار الأصل التي تمت حتى الآن	استقطاع بالجنبة	الباقي من الاستقطاع	ملاحظات
	ما قبله									٢٦١٧٧٤٨٢	٢٦١١٣٨٨٢	
	<b>التشويينات</b>											
٨	<b>وحدات الإنارة:</b>											
١٢-٨	بالعدد توريد وتركيب وتوصيل واختبار كشاف uplight ليد خارجي ٢٠ وات IP67 من نوعية فيليس او السويدى ايجي لاكن او او التوكل مايغاله والبند يشمل الاكسوارت والاتيئش وكل مايلازم لنهو الاصل طبقا لاصول الصناعة	عدد	٣٩٥٠	٢٨	٢٠	٢٠	جارى	٢٠	٠	٣٦٦٠٠	٤٧٤٠٠	تعلية ٤٠% لحين نهو التركيب والاختبار
١٣-٨	بالعدد توريد وتركيب وتوصيل واختبار بولارد (فناز) بما لا يقل عن ٤٠ سم من النوع الخارجى المقاوم للموامل الجوية IP65 والمدهون بوية الاكتروستاتيك ٨ وات من نوعية فيليس او السويدى ايجي لاكن او مايغاله والبند يشمل الاكسوارت والاتيئش وكل مايلازم لنهو الاصل طبقا لاصول الصناعة	عدد	٧٥٠٠	٤٠	١٥	١٥	جارى	١٥	٠	٤٥٠٠٠	٦٧٥٠٠	تعلية ٤٠% لحين نهو التركيب والاختبار
١٤-٨	بالعدد توريد وتركيب وتوصيل واختبار هاي باي خارجي ١٠٠ وات معلق IP66 لزوم النارة المظلة من نوعية فيليس او السويدى ايجي لاكن او التوكل او مايغاله والبند يشمل الاكسوارت والاتيئش وكل مايلازم لنهو الاصل طبقا لاصول الصناعة	عدد	٧٢٠٠	٤٠	١٥	١٥	جارى	٤٠	٢٥	١١٥٢٠٠	١٧٢٨٠٠	تعلية ٤٠% لحين نهو التركيب والاختبار
١٥-٨	بالعدد بالعدد توريد وتركيب واختبار كشاف اضاءة شوارع خارجية LED شامل جميع الملحقات وادوات التوصيل والتثبيت على الاعمدة بقطر ٢٠٠ وات ودرجة حماية IP66 والبند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة.	عدد	١٣٠٠٠	٦٠	٦٠	٦٠	جارى	٦٠	٠	٣١٢٠٠٠	٤٦٨٠٠٠	تعلية ٤٠% لحين نهو التركيب والاختبار
١٣	<b>نظام اذار الحريق:-</b>											
٢-١٣	بالعدد توريد لوحة اذار حريق FACP (من النوع المعنون الذكي تعمل على المكتشفات والوحدات المعنونة والخبر معنونة للمناطق المختلفة ) بسعة ٢ حلقة من نوعية + ٢ لوب احتياطي على والنظام بالكامل من انتاج شركة سيمنز او كوبر او HONEYWELL او NOTIFIER هوشيكى او ما يمثلهما على ان تكون اللوحة حاصلة على (UL listed -FM Approved ) تعمل على جهد تيار ٢٤ فولت واللوحة كاملة بالشاشمان والبطاريات الليد اسيد وتعمل لمدة ٢٤ ساعة بعد انقضاء التيار وتقوم بالتحكم باصاى التشغيل والمراقبة وتتوافر بها جميع الريميلات الخاصة بالتحكم في وحدات التكيف وتتوافر بها امكانية اسكات اجراس اذار النارج مع الحريق الموجود والوحدة من النوع القابلة للتسند وتكون قابلة للتوصيل بنظام الاذاعة الداخلية للمحطة لعمل إخلاء عن طريق رسالة صوتية مجهزة باللغة العربية والانجليزية وسارينة والبيان والاذنار والبند يشمل كافة ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة والكود المصرى للكهرباء وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٢٣٠٠٠٠	١	١	١	جارى	١	٠	٩٢٠٠٠	١٣٨٠٠٠	تعلية ٤٠% لحين نهو التركيب والاختبار
١٤	<b>نظام اطفاء الحريق:-</b>											
١-١٤	بالعدد توريد وتركيب واختبار نظام اطفاء تلقائي بغاز CO2 على ان يكون شامل اللوحة بسعة ٢ حلقة من احدى الماركات المعتمدة والحاصلة على الإعتمادات (FM , UL , LPC , LPCB,VDS)	عدد	٣١٠٠٠٠	١	١	١	جارى	١	٠	١٢٤٠٠٠	١٨٦٠٠٠	تعلية ٤٠% لحين نهو التركيب والاختبار
٢-١٤	بالعدد توريد وتركيب واختبار نظام اطفاء تلقائي بغاز FM200 على ان يكون شامل اللوحة بسعة ٢ حلقة من احدى الماركات المعتمدة والحاصلة على الإعتمادات (FM , UL , LPC , LPCB,VDS)	عدد	٤٤٠٠٠٠	١	١	١	جارى	١	٠	١٧٦٠٠٠	٢٦٤٠٠٠	تعلية ٤٠% لحين نهو التركيب والاختبار
	<b>التشويينات</b>											
٣-١٢	اعمال تصنيغ وتوريد وتركيب حديد الهيكل المعدني للمظلة يشتمل على الاعمدة والكمرات والمدادات والشكالات والجوابط حسب اللوحات التنفيذية والرسومات	طن	٩٤٠٠٠	٨٣	٦٦,٧٢	٦٦,٧٢	جاري	٦٦,٧٢	٠	١٨٨١٥٠٤	٤٣٩٠١٧٦	تعلية بنسبة ٣٠% لحين نهو التركيب
	مابعه									٢٨٤٠٩٠٤	٣١٨٤٧٧٥٨	

مهندس الهيئة مدير المشروع

٢٠٢٣/٥/٢٠

صحت



مهندس الشركة  
محمد علي

عملية / تنفيذ أعمال تطوير وإحلال وتجديد بوابة السيطرة الامنية وتحصيل الرسوم بالهايكتب  
من ٢٠٢٣ / ٢ / ١٥ حتى تاريخ ٢٠٢٤ / ٨ / ١٣

عقد رقم ( ١٣٦٨ ) لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	اللمة	كميات التعاقد	مقدار الأصل الذي تم حتى الآن	مقدار الأصل الذي تم حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأصل التي تمت حتى الآن بالجزئية	استقطاع بالجزئية	الباقي من الاستقطاع	ملاحظات
	ما قبله							٣٤٦٨٨٦٦٢	٢٨٤٠٩٠٤	٣١٨٤٧٧٥٨	
	<b>الفئة المستحقة للأعمال الاعتيادية</b>										
١-٢٧	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة احلال من السن المتدرج والرمل بنسبة (١:٢) سمك ٢٥ سم	م <sup>٢</sup>	٣٣٠	٣١٥٥	١٨٧٦	١٨٧٦	جاري	٦١٩٠٨٠	٠	٦١٩٠٨٠	
٢-٢٧	بالمتر المسطح توريد وعمل فرش خرسانة عادية بسمك ١٥ سم بمحتوى اسمنتي ٢٥٠ كجم/م <sup>٢</sup> واجهاد ٢٠٠ كجم/م <sup>٢</sup>	م <sup>٢</sup>	٢٥٠	٤٩٨	٤٩٨	٤٩٨	جاري	١٢٤٥٠٠	٠	١٢٤٥٠٠	
٣-٢٧	بالمتر المسطح توريد وعمل ترابيع من البلاطات الخرسانية المسلحة بالفايبر سمك ١٥ سم بمحتوى اسمنتي ٤٥٠ كجم/م <sup>٢</sup> واجهاد ٤٠٠ كجم/م <sup>٢</sup> والبند يشمل ملئ الفراصل ومعالجة سطح الخرسانة مع تسوية وتنعوم السطح بالهيليوكريتر وعمل مايزم لنهو الاعمال طبقا للكود المصري والمواصفات الفنية واصول الصناعة	م <sup>٢</sup>	٨٢٩	٤٩٨٤	٤٩٨٤	٤٩٨٤	جاري	٤١٣١٧٣٦	٠	٤١٣١٧٣٦	
٤-٢٧	بالمتر المسطح توريد وعمل ترابيع من البلاطات الخرسانية المسلحة بالفايبر سمك ٢٥ سم بمحتوى اسمنتي ٤٥٠ كجم/م <sup>٢</sup> واجهاد ٤٠٠ كجم/م <sup>٢</sup> والبند يشمل ملئ الفراصل ومعالجة سطح الخرسانة مع تسوية وتنعوم السطح بالهيليوكريتر وعمل مايزم لنهو الاعمال طبقا للكود المصري والمواصفات الفنية واصول الصناعة	م <sup>٢</sup>	١١٢٥	٤٢٢٥	٢٢٠٤	١٣٣٥	جاري	٣٩٨١٣٧٥	٠	٣٩٨١٣٧٥	
	<b>الفئة المستحقة للأعمال الكهربية</b>										
	<b>البوابات الالكترونية</b>										
٣٠,١	بالعدد توريد وتركيب لوب ا١ م ٢ م بعدد ٣ لفة داخل مواشير pvc بسلاك ١,٥ م نحاس شعر لزم اكشاك الملاكي والنقل والبند يشمل كافة ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة والكود المصري للكهرباء وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١٣٨٠	١٠	١٠	١٠	جاري	١٣٨٠٠	٠	١٣٨٠٠	
٣٠,٢	بالعدد توريد وتركيب لوب ا٢ م ٢ م بعدد ٥ لفة داخل مواشير pvc بسلاك ١,٥ م نحاس شعر لزم اكشاك الملاكي والبند يشمل كافة ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة والكود المصري للكهرباء وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١٩٥٠	١٠	١٠	١٠	جاري	١٩٥٠٠	٠	١٩٥٠٠	
٣٠,٣	بالعدد توريد وتركيب لوب ا٢ م ٤ م بعدد ٥ لفة داخل مواشير pvc بسلاك ١,٥ م نحاس شعر لزم اكشاك الملاكي والبند يشمل كافة ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة والكود المصري للكهرباء وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٣١٠٠	٢	٢	٢	جاري	٦٢٠٠	٠	٦٢٠٠	
	<b>تشويكات</b>										
	<b>كابلات الضغط المنخفض، الرئيسية والفرعية</b>										
٢٨,١	بالمتر الطولي توريد وتركيب وتوصيل واختبار كابل قطاع الومنيوم مسلح ٢٥x٤ + ١٦ م ٢ (AL/XLPE/PVC) علي ان يكون من طراز السويدي او شركة الكابلات الكهربيته المصريه او كابلات مصر او الجيزة للكابلات مابنتهم والبند يشمل الاعمال الإضافية ذات الصلة لإكمال التثبيت والتركييب علي الوجه الاكمل وطبقا لاصول الصناعة وكما هو محدد وموضح في الرسومات وطبقا لمتطلبات الكود واصول الصناعة.	م ط	٥٨٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	جاري	٢٩٠٠٠٠	٠	٢٩٠٠٠٠	
٢٨,٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب وتوصيل واختبار كابل قطاع الومنيوم مسلح ١٦x٤ + ١٦ م ٢ (AL/XLPE/PVC) علي ان يكون من طراز السويدي او شركة الكابلات الكهربيته المصريه او كابلات مصر او الجيزة للكابلات مابنتهم والبند يشمل الاعمال الإضافية ذات الصلة لإكمال التثبيت والتركييب علي الوجه الاكمل وطبقا لاصول الصناعة وكما هو محدد وموضح في الرسومات وطبقا لمتطلبات الكود واصول الصناعة.	م ط	٤٣٠	١٢٥٠	١٢٥٠	١٢٥٠	جاري	٥٣٧٥٠٠	٠	٥٣٧٥٠٠	
	<b>وحدات الأتارة:</b>										
٢٩,١	بالعدد توريد وتركيب وتوصيل واختبار كشف عين بكرة نوعية فيليبس او السويدي ايجي لاسك او الأتارة العامة أو التوكل أو مابنتهم والبند يشمل الاكسوارت والاكيش وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة	عدد	٨٠٠	٥٦	٥٦	٥٦	جاري	٤٤٨٠٠	٠	٤٤٨٠٠	
	<b>الإجمالي</b>										
	خصم ٥,٥% طبقا للتعاقد							٤٤٤٥٧١٥٣	٢٨٤٠٩٠٤	٤١٦١٦٢٤٩	
	خصم ما سبق صرفه							٢٢٢٢٨٦	١٤٢٠٥	٢٠٨٠٨٢	
	الصافي							٤٤٢٣٤٨٦٧	٢٨٢٦٦٩٩	٤١٤٠٨١٦٧	

مدير المشروع

محمد عروبة

مهندس الهيئة

محمد عروبة



مهندس الشركة

محمد عروبة