

مستخلص رقم (٢٠)

مشروع إنشاء محور جديد بديل لخزان أسوان
عن عملية / (قطاع المقاولون العرب - عثمان أحمد عثمان و شركاه)
في المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٣ / ٠٨ / ٣١

مع / شركة المقاولون العرب

العقد رقم : ٢٠٢١/٢٠٢٠/٢٠٤

إدارة / الكبارى والإنشاءات التخصصية

رقم البند	نوع العمل	كمية التعاقد	الفترة (جنيه)	المعدات	مقدار العمل السابق الجزء	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
	أعمال تطهير المسارات و التكسير										
١	بالمتر المسطح تطهير مسارات طرق الخدمة والطرق الفرعية الجديدة	١٧٧٦٦,٥	١٠,٠٠	٢م	١٣٣٣٦,٣٠	٠,٠٠	جاري	١٣٣,٣٦٣,٠٠	٠,٠٠	١٣٣,٣٦٣,٠٠٠	المحرمه سون متواجده مع العمارة
	الجسات التأسيسية										
٥	بالمتر الطولي عمل جسات تأكيديه طبقاً لنكود أعمال ميكانيكا التربة والاساسات بالعمق المطلوب	٤٧٠	٣٥٠,٠٠	م.ط	٤٦٣,٠٠	٠,٠٠	جاري	١٦٢,٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٢,٠٥٠,٠٠٠	الاستعلام - مستخدم العمارة
(١-٥)	١ - جميع أنواع التربة عدا الصخرية	٣٠	١٣٠٠,٠٠	م.ط	٢٩,٠٠	٠,٠٠	جاري	٣٧,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧,٧٠٠,٠٠٠	٢٠٢٤/٨/٢٤ - مستخدم العمارة
(٢-٥)	٢ - علاوة في حالة تواجد الجسة في مجرى النيل	٦٠	٧٥٠,٠٠	م.ط	٥٧,٠٠	٠,٠٠	جاري	٤٢,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢,٧٥٠,٠٠٠	
(٣-٥)	٣ - علاوة في حالة التربة الصخرية جهد كسر لا يزيد عن ٤٠٠ كجم/سم²	٣٥٠	٢١٥٠,٠٠	م.ط	٣٤٧,٠٠	٠,٠٠	جاري	٧٤٦,٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	٧٤٦,٠٥٠,٠٠٠	ح
(٤-٥)	٤ - علاوة في الجرانيت										
	أعمال الخوازيق										
٦	بالمقطوعة أعمال نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها خارجي وتنزيل وتجميع كل المعدات اللازمة لأعمال الفك والتجميع	٨	٣٢١٠٠٠,٠٠	مقطوعة	٦	٠,٠٠	جاري	١,٩٢٦,٠٠٠,٠٠	٦٤٢,٠٠٠,٠٠	١,٢٨٤,٠٠٠,٠٠٠	خصم نسبة ٥٠ % لعدد ٤ ماكينات (خصم عدد ٢ ماكينة)
٧	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر بقطر ١ متر	١٣٥٠	٣٨٥٠,٠٠	م.ط	١٣٠٧,٠٠	٠,٠٠	جاري	٥,٠٣١,٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٣١,٩٥٠,٠٠٠	
(١-٧)	أ - حفر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	٢٥٠	١٠٩٠,٠٠	م.ط	٢٤٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٢٦١,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦١,٦٠٠,٠٠٠	
(٢-٧)	ب - علاوة في تربة صخرية من كسر احجار الجرانيت اجهاد لا تزيد عن ٤٠٠ كجم/سم²	٨٠٠	٣٣٥٠,٠٠	م.ط	٧٦٣,٠٠	٠,٠٠	جاري	٢٥,٥٦٠,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٥٦٠,٥٠٠,٠٠٠	
(٧-٢.ب)	ج - علاوة في حالة الحفر الجرانيت										
٨	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر بقطر ١,٥ متر	٨٥٠	٦٢٥٠,٠٠	م.ط	٧٨٥,٠٠	٠,٠٠	جاري	٤,٩٠٦,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٩٠٦,٢٥٠,٠٠٠	
(١-٨)	أ - حفر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	١٥٠	٢٥٠٠,٠٠	م.ط	١٠٤,٠٠	٠,٠٠	جاري	٢٦٠,٠٠٠,٠٠	١٠٤,٠٠٠,٠٠	١٥٦,٠٠٠,٠٠٠	يُصرف بنسبة ٦٠% لحين انتهاء التفاوض
(٢-٨)	ب - علاوة في تربة صخرية من كسر احجار الجرانيت اجهاد لا تزيد عن ٤٠٠ كجم/سم²	٦٢٠	٤٥٠٠,٠٠	م.ط	٥٩٦,٠٠	٠,٠٠	جاري	٢٦,٨٢٠,٠٠٠,٠٠	١٠,٧٢٨,٠٠٠,٠٠	١٦,٠٩٢,٠٠٠,٠٠٠	يُصرف بنسبة ٦٠% لحين انتهاء التفاوض
(٣-٨)	ج - علاوة في حالة الحفر الجرانيت										
٩	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق مجرى النيل بقطر ١,٥ م	٨٢٠	٩١٠٠,٠٠	م.ط	٨١٥,٠٠	٠,٠٠	جاري	٧,٤١٦,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٤١٦,٥٠٠,٠٠٠	
(١-٩)	أ - حفر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	٥٠٠	٦٠٠٠,٠٠	م.ط	٤٨٤,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	
(٣-٩)	ج - علاوة في حالة الحفر الجرانيت	٣٠٠	٢٣٥٠,٠٠	طن	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٥,٨٧٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٨٧٥,٠٠٠,٠٠٠	
١٢	بالطن توريد و تصنيع ونقل قايصونات دائمة معدنية للخوازيق صلب ٣٧										
	أعمال الحفر										
١٣	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع أنواع التربة عدا الصخرية بالعمق المطلوب لزوم الاساسات	١٢٠٠٠	٨٠,٠٠	٣م	١١٠٤٤,٠٠	٠,٠٠	جاري	٨٨٣,٥٢٠,٠٠	٠,٠٠	٨٨٣,٥٢٠,٠٠٠	
١٤	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام (تربة صخرية) بالعمق المطلوب	٩٠٠	١٧٥٠,٠٠	٣م	٧٨١,٠٠	٠,٠٠	جاري	١٣٦,٦٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٣٦,٦٧٥,٠٠٠	
(١-١٤)	أ - تربة صخرية جهد لا يزيد عن ٤٠٠ كجم/سم² وكسر احجار جرانيت	١٦٠٠	٢٦٠٠,٠٠	٣م	١٥٨٧,٠٠	٠,٠٠	جاري	٤,١٢٦,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤,١٢٦,٢٠٠,٠٠٠	
(٢-١٤)	ب - حفر و تكسير جرانيت اجهاد اعلى من ٤٠٠ كجم/سم²	١٧٠٠	٩٠,٠٠	٣م	١٥٢٧,٠٠	٠,٠٠	جاري	١٣٧,٤٣٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٧,٤٣٠,٠٠٠	
١٥	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق أو الاساسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية										
	أعمال الردم										
١٧	توريد وتشغيل تربة زلطية صالحة للردم ورشها والدمك	٣٠٠٠	١٧٠,٠٠	٣م	١٩١٤,٠٠	٠,٠٠	جاري	٣٢٥,٣٨٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٥,٣٨٠,٠٠٠	
	أعمال الخرسانات										
١٨	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأساسات ذات اجهاد ٢٠٠ كجم / سم²	٤٥٠	١٢٥٠,٠٠	٣م	٤٢٤,٠٠	٠,٠٠	جاري	٥٣٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٣٠,٠٠٠,٠٠٠	
١٩	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية أسفل البلاطات الانتقالية ذات اجهاد ٣٠٠ كجم / سم²	٥٠	١٥٠٠,٠٠	٣م	١٧,٠٠	٠,٠٠	جاري	٢٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	
٢٠	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للأساسات والوسائد والبلاطات الانتقالية ذات اجهاد ٤٠٠ كجم / سم²	٥٢٠٠	٢٦٥٠,٠٠	٣م	٥١٩٥,٠٠	٠,٠٠	جاري	١٣,٧٦٦,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٧٦٦,٧٥٠,٠٠٠	
	الاعمال الانشائية - الهيكل العلوي للكباري										
٢١	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة والأكتاف والهوامت بالبر ذات اجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم²	٣٨٠٠	٣٥٠٠,٠٠	٣م	٣٧٤٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	١٣,٠٩٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٠٩٠,٠٠٠,٠٠٠	
٢٢	بالمتر المكعب اعمال خرسانية مسلحة للكمرات سابقة الصب ذات اجهاد لا يقل عن ٥٠٠كجم/سم²	٢٤٠٠	٤١٥٠,٠٠	٣م	٢٣٢٢,٠٠	٠,٠٠	جاري	٩,٦٣٦,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٦٣٦,٣٠٠,٠٠٠	
٢٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات الصندوقية	٢٣٠٠	٣٨٠٠,٠٠	٣م	٢٨١٨,٠٠	٠,٠٠	جاري	١٠,٧٠٨,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٧٠٨,٤٠٠,٠٠٠	
٢٤	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للبلاطات الطولية فوق الكمر والكويستات الطوية ذات اجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم / سم²	٣٠٠٠	٢٩٠٠,٠٠	٣م	١٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٤,٩٣٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٩٣٠,٠٠٠,٠٠٠	
٢٥	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للقطاع الصندوقي وذلك باستخدام العربات الكابولية المتحركة ذات اجهاد لا يقل عن ٥٠٠ كجم / سم²	٢٤٢٠٠	٥٨٠٠,٠٠	٣م	٢٣٦٠,٠٠	٢٢٧,٠٠	جاري	٢,٦٨٥,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٦٨٥,٤٠٠,٠٠٠	
	أعمال التسليح										
٢٦	بالطن توريد وتوضيب ورس حديد صلب التسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري	١٣٨٦٠	١٩٥٠,٠٠	طن	٩٢٣٤,٠٠	٤٨٩,٠٠	جاري	١٨٩,٥٩٨,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٩,٥٩٨,٥٠٠,٠٠٠	
(١-٢٦)	أ - أطوال (STANDARD) بطول ١٢ م										
	أعمال العزل										
٢٧	بالمتر المسطح دهان الاسطح الخرسانية شاملاً سطح الخرسانة العادية والوسائد والاعددة أسفل سطح الارض والاسطح الخلفية للكتاف والحوائط المساعدة	٢٠٠٠	٣٧٥٠,٠٠	٣م	١٨٦٦,٠٠	٠,٠٠	جاري	٦,٩٩٧,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٩٩٧,٥٠٠,٠٠٠	
٣٤	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة ذاتية الدمك لزوم القواعد بمجرى النيل	٧٠٠	٣١٠٠,٠٠	٢م	٤٧٣,٠٠	٠,٠٠	جاري	١,٤٦٦,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٤٦٦,٣٠٠,٠٠٠	
٣٥	بالمتر المسطح تجارة أسفل قواعد مجري نهر النيل وتشمل التجهيزات الخاصة لأعمال الشدة النهرية السفلية (ممسة)	١٣,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	طن	٠,٠٠	٨,٠٠	جاري	٤٤٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٠,٠٠٠,٠٠٠	
٣٧	بالطن توريد وتركيب وشد وحقن حديد سيق الاجهاد (الكابلات) للهيكل العلوي للكوبري	٦٠٠	٤٥٠٠,٠٠	٣م	٥٧٨,٠٠	٠,٠٠	جاري	٢,٦٠١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٦٠١,٠٠٠,٠٠٠	
٣٦	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة والأكتاف والكمرات العرضية بمجرى النيل	١	٤٥٥٠,٠٠	مقطوعة	١,٠٠	٠,٠٠	جاري	٤٥٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٥,٠٠٠,٠٠٠	
٣٩	بالمقطوعة دراسة الفوالق الأرضية والمخاطر الزلزالية في منطقة الكوبري البديل لخزان اسوان تحت وحول المجري المائي لنهر النيل	٤٤	٣٣٢٧٦,٠٠	عدد	٤٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	١,٣٣١,٠٤٠,٠٠	٠,٠٠	١,٣٣١,٠٤٠,٠٠٠	
٤٠	بالعدد تنفيذ جسات جيوفيزيكية مزدوجة بالطريقة الكهربائية من خلال تنفيذ جسات البر الكهربية مزدوجة										
	يلتزم مستجدة										
١ مُستجدة	توريد وتركيب كراسي ارتكاز (ركائز) ذات الحمولات والحركات المختلفة	١٤٤	٤١٥٥,٠٠	عدد	١٤٤,٠٠	٠,٠٠	جاري	٥٩٨,٣٢٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٨,٣٢٠,٠٠٠	
١ - أ	ركائز من نوع التيوبيرين المسلح Type B مقاس ١٠٧x٤٠٠x٣٠٠م	١٢	١٥٧٢٥,٠٠	عدد	١٢,٠٠	٠,٠٠	جاري	١٨٨,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٨,٧٠٠,٠٠٠	
١ - ب	ركائز من نوع التيوبيرين المسلح Type C2 مقاس ١٠٧/٥٥ x ٤٥٠ x ٣٠٠م										
٢ مُستجدة	توريد وتركيب كراسي ارتكاز (ركائز) من نوع التيوبيرين المسلح Sliding Isolation Pendulum	١٢	٥٣٨٠٠٠,٠٠	عدد	١٢,٠٠	٠,٠٠	جاري	٦,٤٥٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٤٥٦,٠٠٠,٠٠٠	
١ - أ	كراسي ارتكاز خاصة بأبعاد ١,٥٨ x ١,٥٨ x ١٨٨م										
٢ - ب	كراسي ارتكاز خاصة بأبعاد ١,٩٢ x ١,٩٢ x ٢٨م										
٣ مُستجدة	توريد وتركيب كراسي تثبيت مؤقتة من الحديد الانشائي (ST40/60)	٣٥٠	٤٤٥٠,٠٠	طن	٢٧,٠٠	٠,٠٠	جاري	١,٢٣٤,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٢٣٤,٨٠٠,٠٠٠	
٤ مُستجدة	توريد وتركيب بارات (Anchors) عالية المقاومة (St1050/950 (DYWIDAG قطر ٣٦م	٣٢٠٠	٣١٠٠,٠٠	٢م	٢٩١٣,٠٠	٠,٠٠	جاري	٩,٠٣٠,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٠٣٠,٣٠٠,٠٠٠	
٥ مُستجدة	دمسة أسفل الهيكل العلوي	١٣٥٠٠	٦٣٤٠,٠٠	٣م	٨٩٥٢,٠٠	١٨٣٢,٠٠	جاري	٦٨,٣٧٠,٥٦٠,٠٠	٠,٠٠	٦٨,٣٧٠,٥٦٠,٠٠٠	
٦ مُستجدة	خرسانة مسلحة Fair Face سابقة الاجهاد للجزء العلوي Side Span										

أقر بصحة ذلك
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

روجع فوجد على صحبته
الاستشاري

المقاول

تحريراً في

مدير عام
تحريراً في

يؤيد أن المبالغ الممنوعة بحدودها وقدرها
 سليم
 عليه الحساب
 تهاديا
 غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من
 رئيس الإدارة المركزية
 مهندس /
 عبد يحيى كرومر

تحریر افی
سنة ۲۰