

عملية اعمال رصف طريق من مخبز ام سحر الى جراج مجلس المدينة و الترنوك لشوارع الشيخ الشعراوى و ربيع الشيخ حميد و باتا القديم و خلف البنك الاهلى و شارع السوقية و بور سعيد و الدكتور الحمزاوى و الحاج مرقوق مركز طاميه بطول 0.25 كم محافظة الفيوم (بالأمر المباشر)

شركة الهرم الرابع للاستثمار و التطوير العقاري
خطه استثماريه

المنطقه السادسة - بنى سويف

العقد رقم (1686) لسنة 2023/2022

تاريخ استلام الموقع : 2023/03/27

تاريخ نهو الاعمال طبقا للبعد : 2023/09/26

عن الفترة من بدء العمل حتى 2023/09/08

لاستعمال القاتمه 2023 طبقا لمحضر المفاوضات

رقم البند	نوع الاعمال	كميات العقد و المقاييس المعدله	القيمة	الوحدة	مقدار العمل السابق ايجراءه	مقدار الاعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الاعمال التى تمت حتى تاريخ الان	قيمة الاعمال التى تمت الى الان	استقطاع لو عجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
1	اعمال تطهير الموقع من الاشجار و المزروعات و المخلفات	17,110	6.00	3م	10,025	6,975	17,000	جاري	0	102,000	1- يراعى تطبيق نصوص العقد
2	اعمال تكشير و ازالة المسطحات المتهارة بالرصف الحالي	100	61	3م	0	0	0	جاري	0	0	2- فريق عمل الشركة متواجدين
3	اعمال توريد و تشغيل طبقة اساس من الاحجار الصلبة ناعج تكشير الكسارات مساهة 160 كم	516	366	3م	490	0	490	جاري	0	179,340	3- العمل متواجد و مهتمسي العمل متواجدين
5	اعمال رفع و تعليه اعطيه مطابق الصرف و غرف التفقيش	300	525	بالعدد	100	40	140	جاري	0	73,500	4- لوحه المشروع متواجده
6	توريد و تركيب وحدات من الانتر لوك الخرسانى اجهاد 450كجم اسس 2مقاس 100*200*80 مم	17,110	219	2م	9,500	6,500	16,000	جاري	0	3,504,000	5- التكران متواجد و مكتب الاشراف متواجد
	بنود مستحقة				0	0	0	جاري	0	0	6- المعدات متواجده
7	اعمال انشاء طبقة تشريب (برىم) باستخدام الاسفلت المسائل متوسط التطاير M.C.O	2,150	23.00	2م	2,030	0	2,030	جاري	0	58,870	7- البرنامج الزمنى متواجد
8	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (4 ج) بسك 6م	2,150	169.00	2م	2,030	0	2,030	جاري	0	343,070	8- و التقارير المبنيه و الاسبوعيه و الشهرية متواجده
9	اعمال توريد و تشغيل رمال مع الدمك مساهة نقل 60 كم	240	114.00	3م	227	0	227	جاري	0	25,878	9- وسائل تأمين و سلامة المرور و العلامات الارشادية و التخزينيه متواجده
10	اعمال توريد و تركيب برندوة اسمنتيه وسط	583.00	135.00	مط	550	0	550	جاري	0	74,250	
11	توريد و تركيب وحدات من الانتر لوك الخرسانى اجهاد 250 اسس 2مقاس 100*200*6 مم	646.00	179.00	2م	613	0	613	جاري	0	109,727	10- وثيقه التأمين متواجده
	اجمالي قيمة الاعمال							جاري	0	4,470,635	11- تم توريد الادوات المكتبية اللازمه طبقا للعقد عن طريق الادارة العامه لمركز المعلومات بالهيئة مرفق صورة
	الكارتات موازين طبقا للاتحة و شروط التعاقد							جاري	0	0	
3	اعمال توريد و تشغيل طبقة اساس من الاحجار الصلبة ناعج تكشير الكسارات مساهة 160 كم	516	25	3م	490	0	490	جاري	0	12,250	12- ايصالات تحصيل الرسوم الكارتات متواجده
2	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (4 ج) بسك 6م	2,150	3	2م	2,030	0	2,030	جاري	0	6,090	13- تعليه مبلغ 30000 جنيه (فقط و قدرة ثلاثون الف جنيه لا غير) لحين التقييم
	اجمالي قيمة الكارتات							جاري	0	18,340	
	اجمالي قيمة الاعمال + اجمالي قيمة الكارتات							جاري	0	4,488,975	
	فقط أربعة ملايين و اربعمائة وستة وستون ألفاً و خمسمائة و ثلاثون جنيه مصري و 13 قرش لا غير							جاري	0	4,488,975	
	خصم 0.5% على جميع الاعمال							جاري	22,445	4,466,530	

تاريخ: 2023/09/21

رؤس فوجد على صحة ..

المقاول :

استشاري
المشروع :

أقر بصحة ذلك ..

مهندس المشروع :

ملاحظة : الملاحظات

مدير عام التنفيذ و الصيانة

المهندس /

حسام الدين حسن

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهوره و قد 2845953.00 سبق صرفها الي المقاول



المحاسب :

يدفع للمقاول مبلغ 4,466,530.13 على الحساب نهائيا

غير الواردة بصك الشروط أعتدت من

مهندس / رئيس الادارة العامة
رئيس المنطقة بنى سويف

طارق يوسف الخ



عملية اعمال رصف طريق من مخبز ام سحر الي جراج مجلس المدينة و انترلوك لشوارع الشيخ الشعراوي و ربيع الشيخ حميد و باتا القديم و خلف البنك الاهلي و شارع السويقه و بور سعيد و الدكتور الحمزاوي و الحاج مرزوق مركز طاميه بطول 0.25 كم محافظة الفيوم (بالأمر المباشر)

اسم العمل :

شركة الهرم الرابع للاستثمار و التطوير العقاري

اسم المقاول :

العقد رقم (1686) لسنة 2023/2022

رقم ومقدار التصديدين :

مستخلص رقم (3)

بند الميزانية :

4,869,057.00

قيمه امر الاسناد

جملة الاستقطاعات

قرش	جنيه	
	81,028.86	5% تأمين اعمال
	37,438.56	رسم الدمغه
	0.00	تكاليف معمل
	0.00	15% مصاريف اداريه
	0.00	14 % ضريبيه مضافه
	15,434.07	الارباح ت.ص
	30,000	تعليه مبلغ جنيها (فقط و قدره ثلاثون الف جنيها لا غير) لحين التقييم

قرش	جنيه	بيان المنصرف من المقاول
	4,466,530.13	بيان الاعمال التي تمت الان
	0.00	
	0.00	مصرح بصرفه
	2,845,953.00	سابق صرفه
	1,620,577.13	مستحق صرفه
	163,901.49	جملة الاستقطاعات
	1,456,675.64	صافى المبلغ المستحق
		الشيكات
	77,170.34	حساب مصلحة الضرائب
	41,671.98	التأمينات الاجتماعيه

رؤجع حسابيا,,

مدير عام الشؤون المالية والادارية