

مستخلص رقم (٢) جاري

اعمال رفع كفاءة طريق نجع حمادي / ابوشوشة الصحراوي الغربي من البطحة الى ابوشوشة (القطاع الثالث) بطول ١٥ كم بمركز فرشوط / ابوتشت بمحافظة قنا عن عمليه:-

رقم البند	نوع العمل	الفئة بالجنيه	المفردات	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال المده	جمله مقدار الاعمال التي تمت في خلال المده	جاري اونهاى	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع او عجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
١	اعمال توريد وتشغيل اترية مع الفرش والدمك على طبقات لأتشاء الجسر واستكمال الاكثاف والميول الجانبية	٣٤	٣م	٠	٠	٠	جاري	٠	٠	٠	يراعى تطبيقى نصوص العقد
٢	بالمتر مكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكه عدا الصخريه ونقل الاتربة لمسافه ٥٠٠ متر	١٨	٣م	٠	٠	٠	جاري	٠	٠	٠	مدير المشروع متواجد/المهندسين متواجدين/فنى التامين متواجد الافئات متواجده
٣	بالمتر مكعب توريد وفرش طبقه اساس من الاحجار الصلبه المتدرجه ناتج تكسير كسارات مسافه النقل ١٠٠ كم	٣٠٦	٣م	٥٦٠٠	٠	٥٦٠٠	جاري	١٧١٣٦٠٠	١٧١٣٦٠٠	١٧١٣٦٠٠	
٤	اعمال إنشاء طبقه اساس مثبت بسمك ٢٥ سم وذلك بإعادة تدوير طبقات الأسفلت وطبقة الأساس القائمة معا	٦٣	٢م	٥٨٦٥٠	٨٨٥٠	٦٧٥٠٠	جاري	٤٢٥٢٥٠٠	٤٢٥٢٥٠٠	٤٢٥٢٥٠٠	العلامات الارشادية والتحذيريه متواجده /معدات التنفيذ متواجده طبقا للبرنامج الزمنى/البرنامج الزمنى متواجد
٥	بالطن اعمال توريد واضافة أسمنت مطابق للشروط والمواصفات	٢٢٠٠	طن	١٦٨٧	٢٥٥	١٩٤٢	جاري	٤٢٧٢٤٠٠	٤٢٧٢٤٠٠	٤٢٧٢٤٠٠	
٦	اعمال انشاء طبقات تشريب باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير (M.C.O) بمعدل ١٠:٠,٧٥ كجم/م٢	٢٤	٢م	١٠٨١٠	٥٦٦٩٠	٦٧٥٠٠	جاري	١٦٢٠٠٠٠	١٦٢٠٠٠٠	١٦٢٠٠٠٠	عدد (١) سياره متواجده خطة ضبط الجودة متواجده
٧	بالمتر مسطح اعمال توريد ورش طبقه تشريب من البيتومين mc30 بمعدل ١,٢ كجم/م	٢٩	٢م	٠	٠	٠	جاري	٠	٠	٠	التقرير المبدئى متواجد وثيقة التامين متواجده
٨	بالمتر مسطح توريد ورش طبقه لاصقه من البيتومين السائل بمعدل رش ٠,٤ كجم/م٢	١٠	٢م	٠	٠	٠	جاري	٠	٠	٠	التقارير الشهرية متواجده
٩	اعمال انشاء طبقه سطحية من الخرسانة الأسفلتية على الساخن تدرج بسمك ٥ سم بعد الدمك	١٦١,٢٥	٢م	٠	٥٣٢٠٠	٥٣٢٠٠	جاري	٨٥٧٨٥٠٠	٨٥٧٨٥٠٠	٨٥٧٨٥٠٠	
١٠	اعمال انشاء طبقه رابطه من الخرسانة الأسفلتية على الساخن تدرج بسمك ٦ سم بعد الدمك	١٥٦	٢م	٠	٠	٠	جاري	٠	٠	٠	
اعمال قيمة رسوم الكارثة والموازن طبقا لللائحة الشركة الوطنية طبقا للقائمه الموحده											
*	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه اسفلت	٣	٢م	٠	٥٣٢٠٠	٥٣٢٠٠	جاري	١٥٩٦٠٠	١٥٩٦٠٠	١٥٩٦٠٠	
*	بالمتر مكعب اعمال توريد وفرش طبقه اساس من الاحجار الصلبه المتدرجه	٢٥	٣م	٥٦٠٠	٠	٥٦٠٠	جاري	١٤٠٠٠٠	١٤٠٠٠٠	١٤٠٠٠٠	
الاجمالى											
								٢٠٧٣٦٦٠٠	٢٠٧٣٦٦٠٠	٢٠٧٣٦٦٠٠	



مهندس/

عماد الحسن

سبق صرفها الى المقاول

مهندس/ مدير عام المشروعات
رومانى ارميا ملك

قرش جنيه

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظهوره وقدرها

المحاسب
على حساب

غير وارد بصك الشروط اعتمدت من

تحريرا في

يدفع الى المقاول مبلغ

نهائيا

ملاحظات الفئات

تحريرا في

الجهة المالكة

مهندس المشروع


مهندس/

مهندس/

تحريرا في : ٢٠٢٣ / /

الشركة المنفذه

مهندس/



حصري جاري ٢

اعمال رفع كفاءة طريق نجع حمادي / ابوشوشة الصحراوي الغربي من البطحة الى ابوشوشة
(القطاع الثالث) بطول ١٥ كم بمركز فرشوط / ابوتشت بمحافظة قنا



العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٩٢٦

تنفيذ شركه:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت بسمك ٢٥ سم وذلك بإعادة تدوير طبقات الأسفلت وطبقة الأساس القائمة معا

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومتري		الطول	العرض	العرض المتوسط	السماك المتوسط	المسطح			ملاحظات	
			من	الى					خصم	اضافه	الاجمالى		
٤	أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت بسمك ٢٥ سم وذلك بإعادة تدوير طبقات الأسفلت وطبقة الأساس القائمة معا	اعمال رفع كفاءة طريق نجع حمادي / ابوشوشة الصحراوي الغربي من البطحة الى ابوشوشة (القطاع الثالث) بطول ١٥ كم بمركز فرشوط / ابوتشت بمحافظة قنا	٠+٠٠٠	٥+١٠٠	٥١٠٠		١١,٥٠				٥٨٦٥٠		
			٥+١٠٠	٥+٨٨٠	٧٨٠		١١,٥٠				٨٩٧٠		
			الاجمالى									٦٧٦٢٠	

مهندس المشروع:

/م

مهندس الاستشاري:

/م

مهندس الشركه:

/م

حصر جارى ٢

اعمال رفع كفاءة طريق نجع حمادي / ابوشوشة الصحراوى الغربى من البطحة الى ابوشوشة
(القطاع الثالث) بطول ١٥ كم بمركز فرشوط / ابوتشت بمحافظة قنا



العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٩٢٦

تنفيذ شركه:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

بالطن أعمال توريد وازافة أسمنت مطابق للشروط والمواصفات

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومترى		الطول	العرض المتوسط	العرض	كجم ٢م/	الطن			ملاحظات
			من	الى					خصم	اضافه	الاجمالى	
٥	بالطن أعمال توريد واضافة أسمنت مطابق للشروط والمواصفات	اعمال رفع كفاءة طريق نجع حمادي / ابوشوشة الصحراوى الغربى من البطحة الى ابوشوشة (القطاع الثالث) بطول ١٥ كم بمركز فرشوط / ابوتشت بمحافظة قنا	٠+٠٠٠	٥+١٠٠	٥١٠٠	١١,٥٠		٢٨,٧٦٥			١٦٨٧,٠٧	
			٥+١٠٠	٥+٨٨٠	٧٨٠	١١,٥٠		٢٨,٧٦٥			٢٥٨,٠٢	
			الاجمالى									١٩٤٥,٠٩

مهندس الشركه:

م/ ٥

مهندس الاستشارى:

م/ ٥

مهندس المشروع:

م/ ٥

حصري جاري ٢

اعمال رفع كفاءة طريق نجع حمادي / ابوشوشة الصحراوي الغربي من البطحة الى ابوشوشة
(القطاع الثالث) بطول ١٥ كم بمركز فرشوط / ابوتشت بمحافظة قنا



العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٩٢٦

تنفيذ شركه:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

اعمال انشاء طبقات تشريب باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير (M.C.O) بمعدل ١٠٠,٧٥ كجم/م^٢

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومتري		الطول	العرض	العرض المتوسط	السمك المتوسط	المسطح			ملاحظات
			من	الى					خصم	اضافه	الاجمالى	
٦	اعمال انشاء طبقات تشريب باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير (M.C.O) بمعدل ١٠٠,٧٥ كجم/م ^٢	اعمال رفع كفاءة طريق نجع حمادي / ابوشوشة الصحراوى الغربى من البطحة الى ابوشوشة (القطاع الثالث) بطول ١٥ كم بمركز فرشوط / ابوتشت بمحافظة قنا	٤+١٦٠	٥+٨٨٠	١٧٢٠		١١,٥٠				١٩٧٨٠	
			٠+٠٠٠	٤+١٦٠	٤١٦٠		١١,٥٠				٤٧٨٤٠	
	الاجمالى											٦٧٦٢٠

مهندس الشركه:

م/٥

مهندس الاستشاري:

م/٥

مهندس المشروع:

م/٥

حصر جارى ٢

اعمال رفع كفاءة طريق نجع حمادي / ابوشوشة الصحراوى الغربى من البطحة الى ابوشوشة
(القطاع الثالث) بطول ١٥ كم بمركز فرشوط / ابوتشت بمحافظة قنا



العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٩٢٦

تنفيذ شركه:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية على الساخن تدرج بسمك ٥ سم بعد الدمك

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومترى		الطول	العرض	العرض المتوسط	السكك المتوسط	المسطح			ملاحظات	
			من	الى					خصم	اضافه	الاجمالى		
٩	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية على الساخن تدرج بسمك ٥سم بعد الدمك	اعمال رفع كفاءة طريق نجع حمادي / ابوشوشة الصحراوى الغربى من البطحة الى ابوشوشة (القطاع الثالث) بطول ١٥ كم بمركز فرشوط / ابوتشت بمحافظة قنا	١+٢٤٠	٥+٨٨٠	٤٦٤٠		١١,٥٠				٥٣٣٦٠		
	الاجمالى											٥٣٣٦٠	

مهندس الشركه:

/م

مهندس الاستشارى:

/م

مهندس المشروع:

/م

رقم

كاتب المراجعة

رئيس قسم

(ب) الكاتب المنوط

الختم والتاريخ

رو جمع

رئيس المصلحة

علامة

(١) قرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات

(٢) إقرار بأن ربط البند المخصص يسمح الصرف

أوان المبلغ على الامانات بتاريخ

الختم والتاريخ

(ج) قید فی ساجل رقم ۲۵ ع. ح. برقم

رواجع

شيك

يَعْتَمِدُ سَحَابٌ

ایڈن صرف

مدير ورئيس الحسابات

رکيل الحسابات

(د) (١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢ ع. ح)

(٢) قيد في دفتر الحسابات المختلفة

الختم والتاريخ

(٢) سحب

إذن مصرف

(٤) قنف، سجاء

شيك

إذن مصرف

الشكايات

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جارى رقم (٢) لمشروع اعمال رفع كفاءة طريق نجع حمادى
/ابوشوشة الصحراوى الغربى من البطحة حتى ابوشوشة(القطاع الثالث) مركز فرشط ابوتشت محافظة
قنا بطول ١٥ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمه
تنفيذ (شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة) .

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللائزم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا ٢٠٢٣ / ٩ / ٢٦

رئيس الادارة المركزية

عماد حسين

مهندس /

المرفقات :

عدد ()

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جارى رقم ٢٠٢٣ عن عملية

موقع أحمد رفوع كفاءه طريق طبع لاداء / ايو شوشه الصراوة الغربي من البطة
من ايو شوشه (القطاع الثالث) مركز شوشه ايو شوشه محافظة قنا بطول ١٢ (كيلو متر)

عن شهر سبتمبر ٢٠٢٣ وبيانه كالاتى:

الاستقطاعات

ق	جنيه	
٦٠٠	٧٢٦	جملة الاعمال
٣٩٠	٥١٩	السابق صرفه
٢١٠	٢٠٧	المستحق صرفه
١٣٣	٦٩	جملة الاستقطاعات
١٠	٣٨٤	الصافي

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف برسم شركة /
القيد المقرة للمقاولات الفروية المتكاملة
وموافاتنا بصورة منه بعد الصرف.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا / ٢٠٢٣ / ٩ / ٢٦

عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح

عدد (٤) مستخلص

عدد (٢) تقرير معمل المنطقة ١٢٦ - ١٣٨



رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عماد حسين