

ملف رقم : ٥١ / ١ / ٥

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٥١ / ١ / ١٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ٣ } جارى عن عملية رفع كفاءة الطريق من فاقوس / الحسينية / الملكيين البحرية / الست هو / الأخيوه / الكباششة حتى طريق فاقوس / الصالحية { القطاع السادس } بطول ٢ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة عقد رقم ١٣٠٩ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ .
تنفيذ شركة سمه للبناء والتشيد .

نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والعمل متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص .

هذا للعلم والإحاطة والتفضل باتخاذ اللازم ، ،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢١ / ٩ / ٢٠٢٣



مهندس /
ياسر محمد السيد
21/9/2023

بيانات الفواتير

رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٢٢٩١٥٠٠	٧
	الجملة	٢٢٩٩٥٠٠	

رقم : _____
المختتم ذو التاريخ _____



الحتم ذو التاريخ



رواج

رئيس المصلحة

علامة

في ——— سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المخصص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب: جاري بتاريخ الإمضاء: الائرادات

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع ح» برقم: ————— توقيع الكاتب المنوط بالسجل: —————

٢٠١ روجع فى ————— سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب

شيك

اذن صرف

مدير او رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فی ————— سنة ۲۰۱ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٦٠٢ هـ - ٢٠١٩ - ٢٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ (٣) صحب شيك رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
إذن صرف

(٤) قيد في سجل الشيخات تحت رقم : إعضاء الكاتب المنوط :

(٥) أدرج رقم كشف الشكايات رقم : _____ امضاء الكاتب المنوط : _____

إمضاء طالب أو كاتب التصدير في _____ سنة ٢٠١

إدارة العقود رقم ٢٠٢٣ / ١٣٠٩ المقدر رقم ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ بتاريخ ٢٠٢٣ / ١ / ٢٥ مع شركة سعة للبناء والتشييد شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٣ / ٨ / ١

رقم البند	البند	الفترة		مقار العمل السابق إجراءاته	مقار الأعمال التي تمت في هذه الفترة	جملة مقار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري الآن	جملة مقار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع أو حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قصره	جنيه					قصره	جنيه	قصره	جنيه	قصره	جنيه	
١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية	٢٠	٣٢	١٢٠٠	—	١٢٠٠	جاري	—	—	—	—	٢٤٠٠٠	٢٤٠٠٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٢	أعمال توريد وتشغيل أتربة ٢٥ CBR %	١٦٥	٣٢	٦٧٠٠	٨٠٠	٧٥٠٠	جاري	—	—	—	—	١١٠٥٥٠٠	١١٠٥٥٠٠	٢- معمل الموقع متواجد .
٣	أعمال تكسير وإزالة المسطحات التهارية	٨٦	٣٢	١١٠٠	—	١١٠٠	جاري	—	—	—	—	٩٤١٠٠	٩٤١٠٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
١-١١	توريد وتركيب مواسير خرسانية قطر ١٠٠ سم	١٥٠٠	٦	٦	—	٦	جاري	—	—	—	—	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٤- مكتب جهاز الأفراف متواجد .
	قطر ٥٠ سم	٩٠٠	٣٢	٣٣	—	٣٣	جاري	—	—	—	—	٢٩٧٠٠	٢٩٧٠٠	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
١٢	أعمال توريد خرسانة عادية لحماية الأساس	١٤٥٠	٣٢	٣٠٠	—	٣٠٠	جاري	—	—	—	—	٤٣٥٠٠٠	٤٣٥٠٠٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل
١٣	أعمال توريد خرسانة عادية للحوائط والفرقة	١٧٥٠	٣٢	٧٥٠	٣٧	٧٨٧	جاري	—	—	—	—	١٣١٢٥٠٠	١٣١٢٥٠٠	٧- معمرقة الشركة باستخدام العلامات الإرشادية
١٤	توريد خرسانة مسلحة لاسقف غرف التفتيش	٢٤٢٠	٣٢	١٨	—	١٨	جاري	—	—	—	—	٤٣٥٦٠	٤٣٥٦٠	٨- والتحديث .
١٥	توريد وتشغيل حديد تسليح (٥٢)	٢٩٠٠٠	٦	٦	—	٦	جاري	—	—	—	—	١٧٤٠٠٠	١٧٤٠٠٠	٩- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود الدرجة
٢٠	أعمال توريد وتركيب مواسير قطر ١,٥ م	٣٢٠٠	٣٢	٢٤٠	١٠	٢٥٠	جاري	—	—	—	—	٧٨٠٠٠٠	٧٨٠٠٠٠	١٠- بالتخليص .
الإجمالي														٣٩٩٥٨٦٠
الأكارات														٤٢٢٤١١٠
١	أعمال توريد وتشغيل أتربة ٢٥ CBR %	١٣	٣٢	٦٧٠٠	٨٠٠	٧٥٠٠	جاري	—	—	—	—	٩٧٥٠٠	٩٧٥٠٠	٨- التكاليف متواجدة .
												٩٧٥٠٠	٩٧٥٠٠	٩- بوليمية التأمين متواجدة .
														١٠- تم إرسال البرنامج الزمني لأعمال .
														مهندس العملية
														الاسم
														التوقيع
														باسم مهندس

حصر عملية : اعمال رفع كفاءه الطريق من فافوس /الحسينيه /الملكيين البحريه /قهبونه /الاخيوه /الكباشه حتى طريق فافوس /الصالحيه القطاع السادس بطول ٢ كم



تنفيذ /شركه سمه للبناء والتشييد

رقم البند	توصيف البند	الوحده	الكميه
١	اعمال الحفر	م٢	١٢٣٧,٥٠
١٢	توريد وتشغيل اترية صالحه للردم (CBR25%)	م٣	٧٥٧٧,٣٥
٣	اعمال التكسير وازاله الاسفلت	م٣	١١٦٣,٠٦
١١	مواسير قطر ٥٠ سم	م/ط	٣٣,٠٠
١١ب	مواسير قطر ١ م	م/ط	٦,٠٠
١٢	توريد وصب خرسانه عاديه جهد ٢٠٠ كجم /سم٢	م٣	٣٠٨,٣٥
١٣ب	توريد وصب خرسانه عاديه جهد ٢٥٠ كجم /سم٢	م٣	٧٩٣,٢٢
١٤	وريد وصب خرسانه مسلحه جهد ٣٥٠ كجم /سم٢	م٣	١٨,٥٢
١٥	توريد وتشغيل حديد تسليح	طن	٦,٦٧
٢٠	مواسير قطر ١,٥ م	م/ط	٢٥٥,٠٠

مهندس الهيئه
ياسر محمد سيد احمد

مهندس الاستشارى
[Signature]

مهندس الشركه
حاتم خورى العمر

بند (۱) : اعمال الحفر

القطاع	الطول	عرض القطاع	عمق الحفر	الكمية م ^٣
--------	-------	------------	-----------	-----------------------

مهندس الشركة
جاءت نوري اكرم

تأليف: د. محمد عبد الله بن عبد الوهاب

[illegible]

العام	الفترة	القيمة المضافة	القيمة المضافة
١٩٩٠	١٩٩٠	١٩٩٠	١٩٩٠
١٩٩١	١٩٩١	١٩٩١	١٩٩١
١٩٩٢	١٩٩٢	١٩٩٢	١٩٩٢
١٩٩٣	١٩٩٣	١٩٩٣	١٩٩٣
١٩٩٤	١٩٩٤	١٩٩٤	١٩٩٤
١٩٩٥	١٩٩٥	١٩٩٥	١٩٩٥
١٩٩٦	١٩٩٦	١٩٩٦	١٩٩٦
١٩٩٧	١٩٩٧	١٩٩٧	١٩٩٧
١٩٩٨	١٩٩٨	١٩٩٨	١٩٩٨
١٩٩٩	١٩٩٩	١٩٩٩	١٩٩٩
٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠
٢٠٠١	٢٠٠١	٢٠٠١	٢٠٠١
٢٠٠٢	٢٠٠٢	٢٠٠٢	٢٠٠٢
٢٠٠٣	٢٠٠٣	٢٠٠٣	٢٠٠٣
٢٠٠٤	٢٠٠٤	٢٠٠٤	٢٠٠٤
٢٠٠٥	٢٠٠٥	٢٠٠٥	٢٠٠٥
٢٠٠٦	٢٠٠٦	٢٠٠٦	٢٠٠٦
٢٠٠٧	٢٠٠٧	٢٠٠٧	٢٠٠٧
٢٠٠٨	٢٠٠٨	٢٠٠٨	٢٠٠٨
٢٠٠٩	٢٠٠٩	٢٠٠٩	٢٠٠٩
٢٠١٠	٢٠١٠	٢٠١٠	٢٠١٠
٢٠١١	٢٠١١	٢٠١١	٢٠١١
٢٠١٢	٢٠١٢	٢٠١٢	٢٠١٢
٢٠١٣	٢٠١٣	٢٠١٣	٢٠١٣
٢٠١٤	٢٠١٤	٢٠١٤	٢٠١٤
٢٠١٥	٢٠١٥	٢٠١٥	٢٠١٥
٢٠١٦	٢٠١٦	٢٠١٦	٢٠١٦
٢٠١٧	٢٠١٧	٢٠١٧	٢٠١٧
٢٠١٨	٢٠١٨	٢٠١٨	٢٠١٨
٢٠١٩	٢٠١٩	٢٠١٩	٢٠١٩
٢٠٢٠	٢٠٢٠	٢٠٢٠	٢٠٢٠
٢٠٢١	٢٠٢١	٢٠٢١	٢٠٢١
٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢
٢٠٢٣	٢٠٢٣	٢٠٢٣	٢٠٢٣
٢٠٢٤	٢٠٢٤	٢٠٢٤	٢٠٢٤
٢٠٢٥	٢٠٢٥	٢٠٢٥	٢٠٢٥
٢٠٢٦	٢٠٢٦	٢٠٢٦	٢٠٢٦
٢٠٢٧	٢٠٢٧	٢٠٢٧	٢٠٢٧
٢٠٢٨	٢٠٢٨	٢٠٢٨	٢٠٢٨
٢٠٢٩	٢٠٢٩	٢٠٢٩	٢٠٢٩
٢٠٣٠	٢٠٣٠	٢٠٣٠	٢٠٣٠

di Vignola

بند (٢) : حصر اعمال التكسير

القطاع	الطول	عرض القطاع	سمك الأسفلت	الكمية م ^٣
١١,٤٠٠	١٢,٥٠	٤,٥٠	٠,١٣	٧,٣١
١١,٤٢٥	٢٥	٤,٥٠	٠,١٣	١٤,٦٣
١١,٤٥٠	٢٥	٤,٥٠	٠,١١	١٢,٣٨
١١,٤٧٥	٢٥	٤,٥٠	٠,١٣	١٤,٦٣
١١,٥٠٠	٢٥	٤,٥٠	٠,١٢	١٣,٥٠
١١,٥٢٥	٢٥	٤,٥٠	٠,١٣	١٤,٦٣
١١,٥٥٠	٢٥	٤,٥٠	٠,١٢	١٣,٥٠
١١,٥٧٥	٢٥	٤,٥٠	٠,١٢	١٣,٥٠
١١,٦٠٠	٢٥	٤,٥٠	٠,١٣	١٤,٦٣
١١,٦٢٥	٢٥	٤,٥٠	٠,١٣	١٤,٦٣
١١,٦٥٠	٢٥	٤,٥٠	٠,١٣	١٤,٦٣
١١,٦٧٥	٢٥	٤,٥٠	٠,١٣	١٤,٦٣
١١,٧٠٠	٢٥	٤,٥٠	٠,١٣	١٤,٦٣
١١,٧٢٥	٢٥	٤,٥٠	٠,١٢	١٣,٥٠
١١,٧٥٠	٢٥	٤,٥٠	٠,١٤	١٥,٧٥
١١,٧٧٥	٢٥	٤,٥٠	٠,١٤	١٥,٧٥
١١,٨٠٠	٢٥	٤,٥٠	٠,١٣	١٤,٦٣
١١,٨٢٥	٢٥	٤,٥٠	٠,١٣	١٤,٦٣
١١,٨٥٠	٢٥	٤,٥٠	٠,١٣	١٤,٦٣
١١,٨٧٥	٢٥	٤,٥٠	٠,١٣	١٤,٦٣
١١,٩٠٠	٢٥	٤,٥٠	٠,١٢	١٣,٥٠
١١,٩٢٥	٢٥	٤,٥٠	٠,١٠	١١,٢٥
١١,٩٥٠	٢٥	٤,٥٠	٠,١١	١٢,٣٨
١١,٩٧٥	٢٥	٤,٥٠	٠,١٤	١٥,٧٥
١٢,٠٠٠	٢٥	٤,٥٠	٠,١٤	١٥,٧٥
١٢,٠٢٥	٢٥	٤,٥٠	٠,١٤	١٥,٧٥
١٢,٠٥٠	٢٥	٤,٥٠	٠,١٢	١٣,٥٠
١٢,٠٧٥	٢٥	٤,٥٠	٠,١٢	١٣,٥٠
١٢,١٠٠	٢٥	٤,٥٠	٠,١١	١٢,٣٨
١٢,١٢٥	٢٥	٤,٥٠	٠,١٢	١٣,٥٠
١٢,١٥٠	٢٥	٤,٥٠	٠,١٢	١٣,٥٠
١٢,١٧٥	٢٥	٤,٥٠	٠,١١	١٢,٣٨
١٢,٢٠٠	٢٥	٤,٥٠	٠,١٣	١٤,٦٣
١٢,٢٢٥	٢٥	٤,٥٠	٠,١٣	١٤,٦٣
١٢,٢٥٠	٢٥	٤,٥٠	٠,١٣	١٤,٦٣
١٢,٢٧٥	٢٥	٤,٥٠	٠,١٣	١٤,٦٣
١٢,٣٠٠	٢٥	٤,٥٠	٠,١١	١٢,٣٨
١٢,٣٢٥	٢٥	٤,٥٠	٠,١١	١٢,٣٨
١٢,٣٥٠	٢٥	٤,٥٠	٠,١٢	١٣,٥٠
١٢,٣٧٥	٢٥	٤,٥٠	٠,١٢	١٣,٥٠
١٢,٤٠٠	٢٥	٤,٥٠	٠,١٣	١٤,٦٣
١٢,٤٢٥	٢٥	٤,٥٠	٠,١٣	١٤,٦٣
١٢,٤٥٠	٢٥	٤,٥٠	٠,١٣	١٤,٦٣
١٢,٤٧٥	٢٥	٤,٥٠	٠,١٣	١٤,٦٣
١٢,٥٠٠	٢٥	٤,٥٠	٠,١٣	١٤,٦٣
١٢,٥٢٥	٢٥	٤,٥٠	٠,١٠	١١,٢٥
١٢,٥٥٠	٢٥	٤,٥٠	٠,١٠	١١,٢٥
١٢,٥٧٥	٢٥	٤,٥٠	٠,١١	١٢,٣٨
١٢,٦٠٠	٢٥	٤,٥٠	٠,١١	١٢,٣٨
١٢,٦٢٥	٢٥	٤,٥٠	٠,١٢	١٣,٥٠
١٢,٦٥٠	٢٥	٤,٥٠	٠,١٢	١٣,٥٠
١٢,٦٧٥	٢٥	٤,٥٠	٠,١٣	١٤,٦٣
١٢,٧٠٠	٢٥	٤,٥٠	٠,١٣	١٤,٦٣
١٢,٧٢٥	٢٥	٤,٥٠	٠,١٣	١٤,٦٣
١٢,٧٥٠	٢٥	٤,٥٠	٠,١٢	١٣,٥٠
١٢,٧٧٥	٢٥	٤,٥٠	٠,١٢	١٣,٥٠
١٢,٨٠٠	٢٥	٤,٥٠	٠,١٢	١٣,٥٠
١٢,٨٢٥	٢٥	٤,٥٠	٠,١٣	١٤,٦٣
١٢,٨٥٠	٢٥	٤,٥٠	٠,١٢	١٣,٥٠
١٢,٨٧٥	٢٥	٤,٥٠	٠,١٢	١٣,٥٠

٢٢٢

هناك

هناك

١٢,٣٨	٠,١١	٤,٥٠	٢٥	١٢,٩٠٠
١٢,٣٨	٠,١١	٤,٥٠	٢٥	١٢,٩٢٥
١٢,٣٨	٠,١١	٤,٥٠	٢٥	١٢,٩٥٠
١٢,٥٠	٠,١٢	٤,٥٠	٢٥	١٢,٩٧٥
١٥,٧٥	٠,١٤	٤,٥٠	٢٥	١٣,٠٠٠
١٥,٧٥	٠,١٤	٤,٥٠	٢٥	١٣,٠٢٥
١٢,٣٨	٠,١١	٤,٥٠	٢٥	١٣,٠٥٠
١٢,٥٠	٠,١٢	٤,٥٠	٢٥	١٣,٠٧٥
١٤,٦٣	٠,١٣	٤,٥٠	٢٥,٠٠	١٣,١٠٠
١٢,٣٨	٠,١١	٤,٥٠	٢٥	١٣,١٢٥
١٢,٥٠	٠,١٢	٤,٥٠	٢٥	١٣,١٥٠
١٢,٣٨	٠,١١	٤,٥٠	٢٥	١٣,١٧٥
٦,٧٥	٠,١٢	٤,٥٠	١٢,٥٠	١٣,٢٠٠
٦,٠٠	٣,٠٠	١,٠٠	٢	كثف بوابه ١
٦,٠٠	٣,٠٠	١,٠٠	٢	كثف بوابه ٢
٦٦,٠٠	٠,٦٠	١٠,٠٠	١١	بلاطة الكوبري
١٢,٥٠	٣,٠٠	١,٥٠	٣	كثف ١
١٢,٥٠	٣,٠٠	١,٥٠	٣	كثف ٢
٩,٠٠	٢,٠٠	١,٥٠	٣	كثف ٣
٩,٠٠	٢,٠٠	١,٥٠	٣	كثف ٤
٢٢,٥٠	١,٥٠	١,٥٠	١٠	مخده ١
٢٢,٥٠	١,٥٠	١,٥٠	١٠	مخده ٢
١١٦٣,٠٦	الاجمالي (م ٣)			

مهندس الهيئه
ياسر عيسى الخ
[Signature]

مهندس الاستشاري
[Signature]

مهندس الشركه
جاءم محمود سائر
[Signature]

حصر عمليّة : اعمال رفع كفاءه الطريق من فاقوس /الحسينيه /الملكيين البحريه /قهبونه /الاخيوه /الكباشه حتى طريق فاقوس /الصالحيه القطاع السادس بطول ٢ كم							
تنفيذ /شركه سعه للبناء والتشييد							
م	البند	عدد	مقاسات			مسطحات/مكميات/اوزان	
			طول	عرض	ارتفاع	خصم	اجماليه
بند (١٢) :توريد وصب خرسانه عاديه حمايه للمواسير جهد ٢٠٠كجم /سم٢							
	الفرشه اسفل مواسير ١,٥ م	١	٢٣٩,٠٠	٢,٢٥	٠,٤		٢١٥,١
	الفرشه اسفل مواسير ١٠٠ سم	١	٤,٢٥	١,٦٢	٠,٤		٢,٧٥٤
	الفرشه اسفل مواسير ٥٠ سم	١	٢٩,٠٠	١,٠٠	٠,٤		١١,٦
	الفرشه اسفل البيارات	٥	٥,٢٦	٥	٠,٦		٧٨,٩
	الاجمالي						٣٠٨,٣٥٤

مهندس الهيئه

مهندس الاستشاري

مهندس الشركه

ياسر محمد سيد احمد

جاءت فوزي اكرم

حصر صلبة : اعمال رفع كفاءه الطريق من فاقوس /الحسينيه /الملكيين البحريه /قهبونه /الاخيوه /الكباشه حتى طريق فاقوس /الصالحيه القطاع السادس بطول ٢ كم							
تنفيذ /شركه سعه للبناء والتشييد							
بند (١٤) :توريد وصب خرسانه مسلحه لاسقف غرف التفتيش جهد ٣٥٠ كجم /سم ٢							
م	البند	عدد	مقاسات			مسطحات/مكعبات/اوزان	
			طول	عرض	ارتفاع	خصم	اجماليه
١	سقف غرفه التفتيش	٤	٣,٣٦	٣,١	٠,٤		١٦,٦٦٥٦
٢	سقف غرفه التفتيش شرايح	٢	٢,٠٦	١,٨	٠,٢٥		١,٨٥٤
إجمالي الخرسانه المسلحه (٣م)			١٨,٥٢				

مهندس الهيئه
ياسر محمد سيرا

مهندس الاستشاري
[Signature]

مهندس الشركه
حاتم حوزي زكر

حصر عملية : اعمال رفع كفاءه الطريق من فاقوس /الحسينيه /الملكيين البحريه /قهبونه /الاخيوه /الكبابشه حتى طريق فاقوس /الصالحيه القطاع السادس بطول ٢ كم						
تنفيذ /شركه سمه للبناء والتشييد						
بند (١٥) : توريد وتشغيل حديد تسليح						
م	البند	العدد	الطول	اجمالى الاطوال	وزن المتر الطولى	اجمالى الوزن
١	حديد قطر ١٦ مم فرش سفلى	٣٥	٣,٠٥	١٠٦,٧٥	١,٥٨	١٦٨,٦٧
٢	حديد قطر ١٦ مم غطاء سفلى	٣٢	٣,٣	١٠٥,٦	١,٥٨	١٦٦,٨٥
٣	حديد قطر ١٦ مم فرش علوى	٣٢	٣,٠٥	٩٧,٦	١,٥٨	١٥٤,٢١
٤	حديد قطر ١٦ مم غطاء علوى	٣٥	٣,٣	١١٥,٥	١,٥٨	١٨٢,٤٩
	اجمالى الوزن للسقف الكامل					٦٧٢,٢١
	اجمالى الوزن لسقف ٤ غرف					٢٦٨٨,٨٤
١	حديد قطر ١٦ مم فرش سفلى	١٩	٢	٣٨	١,٥٨	٦٠,٠٤
٢	حديد قطر ١٦ مم غطاء سفلى	٢١	١,٧٥	٣٦,٧٥	١,٥٨	٥٨,٠٧
٣	حديد قطر ١٦ مم فرش علوى	٢١	٢	٤٢	١,٥٨	٦٦,٣٦
٤	حديد قطر ١٦ مم غطاء علوى	١٩	١,٧٥	٣٣,٢٥	١,٥٨	٥٢,٥٤
	اجمالى الوزن للسقف الشرائح					٢٣٧,٠٠
	اجمالى الوزن لسقف ٢ غرفه					٤٧٤,٠٠
اجمالى الحديد لعدد ٦ غرف (بالطن)						
	٣,١٦					
	حديد تسليح الجلب					
١	حديد قطر ١٢ مم فرش	٥	٥,٣٣٨	٢٦,٦٩	٠,٨٨	٢٣,٤٩
٢	حديد قطر ١٢ مم غطاء	٢٧	٠,٧٥	٢٠,٢٥	٠,٨٨	١٧,٨٢
	اجمالى وزن الجلبه الواحده					٤١,٣١
	اجمالى تسليح الجلب	٨٥				٣٥١١,١١
اجمالى الحديد للجلب						
	٣,٥١					
اجمالى الحديد						
	٦,٦٧					

مهندس الهيله
ياسر محمد سبيح
الحارث

مهندس الاستشارى
سليمان

مهندس الشركه
حاتم مؤمن

حصر عملية : اعمال رفع كفاءه الطريق من فافوس /الحسينيه /الملكيين البحريه /قهبونه /الاخيوه /الكباشه حتى طريق فافوس /الصالحه القطاع السادس بطول ٢ كم							
تنفيذ /شركه سمه للبناء والتشييد							
م	البند	عدد	مقاسات			مسطحات/مكمبات/اوزان	
			طول	عرض	ارتفاع	خصم	اجماليه
بند (٢٠) : اعمال المواسير قطر ١,٥م							
	مواسير قطر ١,٥م	١	٢٦١				٢٦١
	خصم فانوس البيارات	٤	١,٥			٦	
			اجمالي المواسير قطر ١٥٠ سم (م.ط)				
			٢٥٥,٠٠				

مهندس الهيئه
ياسر محمد سيده

مهندس الاستشاري
محمد

مهندس الشركه
هاني خوري