

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٣٢ / ١ / ١٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم { ٤ } جارى عن عملية رفع كفاءة طريق سعود / صان
الحجر { القطاع الثالث } بطول ٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة
تنفيذ شركة المراسى للمقاولات العمومية .

برجاء اللفضل بالإحاطة واللتبيه باللازم نحو اطراجة والصرف وموافانا برقم ولاريخ السداد والصورة الرابعة بعد الصرف
لحفظها بملف العملية .

وتفضلوا مبادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢١ / ٩ / ٢٠٢٣

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص

عدد { ١ } إستمارة ٥٠ ع. ح

عدد { } حصر الأعمال

عدد { } كتاب المحملات

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

سلوى سامى صالح

الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود
ملف رقم : ٣٢ / ١ / ١٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ٤ } جارى عن رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر { القطاع الثالث } بطول ٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة .
عقد رقم ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٤٤٥ .

تنفيذ شركة المراسى للمقاولات العمومية .
نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والمعمل متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص والعمالة متواجدة بعدد (٤) عمال بالإدارة طبقاً للتحويل المرفق .
هذا للعلم والإحاطة والتفضل باتخاذ اللازم ، ،
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٣ / ٩ / ٢١

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
سلوى سامى صالح

١١٣

استمارة لاعتماد الصرف
مصلحة: اللجنة العامة للأموال

قسم : قسم المحاسبة العامة
المبلغ المستحق إلى : شركة لاس انجلوس للمحاسبة العامة

الطلبات طيه ، أو : لطف } موجب

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على :
شك على البنك المركزي فم : }

شيك على الخارج } صاحب الحق أو :

يسحب باسم
يرسل إليه بالعنوان الآتي :

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

المختتم ذو التاريخ

ع ۹۹

رئيس المصلحة

علامة

في _____ سنة ٢٠١

(١) اقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) اقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

_____ جاری _____
 _____ (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____
 _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____

التحتم ذو التاريخ (ح) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

روجع فی _____ سنة ۲۰۱

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في ————— سنة ٢٠١١ يبلغ

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(د) (٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: امضاءات موظفي الشطب

التحتم ذو التاريخ (٣) سحب شيخ رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
إذن صرف

(٤) قيد في سجل الشيكاكات تحت رقم : إمضاء الكاتب المنوط :

(٥) أدرج في كشف الشيكات رقم: _____ إمضاء الكاتب المنوط: _____

(٦) استلمت _____
إذن صرف _____
امضاء طالب أو كاتب التصدير _____
في _____ سنة ٢٠١ _____

إدارة العقود رقم ٤٤٥ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣
عن عملية رفع كفاءة طريق سعود / سان الحجر { القطاع الثالث } بطول ٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة
بتاريخ ٢٠٢٢ / ١٠ / ٤ مع شركة المراسى للمقاولات العمومية
شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٣ / ٤ / ١٦

رقم البند	البند	الفئة		مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه					قرش	جنيه	قرش	جنيه	
٢	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية	١٧	-	٤١٥٥	-	٤١٥٥	-	-	-	-	-	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٣	أعمال توريد وتشغيل أتربة رملية	١٤٤	-	١٨٨٥٠	-	١٨٨٥٠	-	-	-	-	-	٢- معمل الموقع متواجد .
٤	أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة	٨٠	-	٥١٠٠	-	٥١٠٠	-	-	-	-	-	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٦	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	٣٨٥	-	٧٧٠٠	-	٧٧٠٠	-	-	-	-	-	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
١٨	توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح (٥٢)	٢٣٠٠٠	-	-	٠,٢٣٨	٠,٢٣٨	-	-	-	-	-	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
٢١	أعمال توريد خرسانة عادية	١١٢٠	-	٣٣	٣٥٣	٣٨٦	-	-	٢٠٠٠٠	-	-	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل
٢٢	أعمال خرسانة مسلحة للحواظ الساندة	٢٧٣٠	-	١٤٩	٣٠٠	٤٤٩	-	-	٤٥٠٠٠	-	-	بمعرفة الشركة باستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية .
	الإجمالي					٧٨٢١٠٩٩	-	-	٦٥٠٠٠	-	-	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة بالمستخلص .
	الكارتات											٨- التقارير متواجدة .
١	أعمال توريد وتشغيل أتربة رملية	١٣	-	١٨٨٥٠	-	١٨٨٥٠	-	-	-	-	-	٩- بوليصة التأمين متواجدة .
٢	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	٢٥	-	٧٧٠٠	-	٧٧٠٠	-	-	-	-	-	١٠- تم إرسال البرنامج الزمنى للأعمال .
	إجمالي الكارتات					٤٣٧٥٥٠	-	-	-	-	-	١١- العمالة متواجدة بعدد (٤) عمال بالإدارة طبقاً للتحويل الرقعى .
١٢	حجز مبلغ ٢٠٠٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم (٢١)											١٢- خرسانة عادية لحين ورود تقارير العمل .
١٣	حجز مبلغ ٤٥٠٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم (٢٢)											١٣- خرسانة مسلحة لحين ورود تقارير العمل .
	الإجمالي العام					٨٢٥٨٦٤٩	-	-	٦٥٠٠٠	-	-	مهندس العملية الاسم التوقيع
						٨١٩٣٦٤٩	-	-	-	-	-	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن البالغ البينة بظهرة وقدرة : ٧٠٠٧٨١٥,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول
تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ١١٨٥٨٣٤,٠٠ جنيه على الحساب

ملحوظة : غير الوارد بهك الشروط أعتمدت من
نهائياً

مهندس الإشراف الاسم

مدير الأعمال الاسم

استشارى المشروع الاسم

مهندس الشركة الاسم

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع



رقم المستند (عدد الملحقات) رقم التصديق : القيمة
 نوع الميزانية فرع بند حذف
 (.....)

رقم ومقدار التصديق :
بند اليوزانية :

[illegible]

الهيئة العامة للطرق والكباري

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)



مكتب لوجيك للاستشارات
الهندسية (أ.د / أحمد

Logic
FOR CONSULTING ENGINEERING
لوجيك
للاستشارات الهندسية

شركة المراسي للمقاولات



(حصر الأعمال المنفذة لقطاع الحوائط)

حديد تسليح

رقم البند	الوصف	طول القطاع	الكمية
18	بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح	67.9	0.251

الخرسانة العادية


رقم البند	الوصف	عرض القطاع	ارتفاع العادية	طول القطاع	الكمية
21	بالمتر المكعب اعمال توريد خرسانة عادية	4	1.5	67.9	407.4

الخرسانة المسلحة

رقم البند	الوصف	عرض القصية	ارتفاع القصية	طول القطاع	الكمية
22	بالمتر المكعب اعمال توريد خرسانة مسلحة	2.5	0.5	67.9	84.875
		2	1	67.9	135.8
		1.5	1	67.9	101.85
		1	1	67.9	67.9
		0.75	1	67.9	50.925
		0.5	0.9	67.9	30.555
					471.905

م. الهيئة : د. محمد حسن

التوقيع :



م. الشركة المنفذة : م. صلاح الدين

التوقيع : م. صلاح الدين

شركة المراسي للمقاولات




مكتب لوجيك للاستشارات الهندسية (أ.د / أحمد محمدي عبد الله)

الهيئة العامة للطرق والكباري

الهيئة العامة

للطرق والكباري والنقل البري

(GARBLT)



عملية رصف سعود/صان الحجر القطاع الثالث		
رقم البند	الوصف	الكمية
18	بالطن توريد وتشغيل حديد تسليح	251 كجم
21	بالمتر المكعب اعمال توريد خرسانة عادية	407.4 م ³
22	بالمتر المكعب اعمال توريد خرسانة مسلحة	471.9 م ³

م. الهيئة :
التوقيع :



م. الاستشاري :
التوقيع :

م. الشركة المنفذة :
التوقيع :