



المنطقه السادسه بنى سويف

عن الفترة من بدء العمل حتى 2023/09/25

العقد رقم (63) لسنة 2022/2023

تاریخ استلام الموقع : 2022/08/03

تاريخ نهو الاعمال طبقا للعقد : 2022/12/02

[illegible]

تحریراً فی :- 2023/09/25

المقاول :

روجع فوجد على صحة ،،

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدر: 6301315.15 سبق صرفها الي المقاول المحاسب /

استشاري المشروع :

أقر بصحة ذلك ،،

مهندس المشروع :

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

ملاحظة: الفنان

يَعْمَدُ....

رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف / مهندس

المهندس / مدير عام التنفيذ و الصيانه

طارق يوسف الجزار

عملية اعمال استكمال رفع كفاءة طريق (القطاع الثانى) من طريق مفارق المسلات / شكشوك / قوته / يوسف الصديق بتقنيه FDR مركز يوسف الصديق محافظة الفيوم بطول 9 كم ضمن المرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بالامر المباشر)

اسم العمل :

شركة الكيان الهندسيه للتجارة والمقاولات

اسم المقاول :

العقد رقم (63) لسنة 2023/2022

رقم ومقدار التصدين :

مستخلص رقم (3)

بند الميزانية :

20,000,000.00

قيمه امر الاسناد

جمله الاستقطاعات

قرش	جنيه	
	180,651.24	5% تامين اعمال
	82,980.22	رسم الدمغه
	2,071.50	تكاليف معمل
	310.73	15% مصاريف اداريه
	333.51	14 % ضريبه مضافه
	34,409.76	الارياح ت.ص
	100,000.00	تعليه مبلغ جنبيا (فقط و قدرة مائه الف جنبيا لا غير) لحين و رود نتائج عينات الطبقه الرابطه

يراعي خصم غرامه التأخير للمشرکه علما بان تاريخ نهو الاعمال طبقا للعقد هو 2022/12/02

قرش	جنيه	قيمة الاعمال
	9,914,339.95	بيان الاعمال التى تمت الان
		يرد قيمه فروق اسعار البتومين
	0.00	مصرح بصرفه
	6,301,315.15	سابق صرفه
	3,613,024.80	مستحق صرفه
	400,756.96	جمله الاستقطاعات
	3,212,267.84	صافى المبلغ المستحق
		الشيكات
	172,048.80	حساب مصلحة الضرائب
	92,906.35	التأمينات الاجتماعيه

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

رؤس حسابيا,,

عملية اعمال استكمال رفع كفاءة طريق (القطاع الثانى) من طريق مفارق
المسلات / شكشوك / قوته / يوسف الصديق بتقنيه FDR مركز يوسف الصديق
محافظة الفيوم بطول 9 كم ضمن المرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية "حياة
كريمة" (بالأمر المباشر)
شركة الكيان الهندسيه للتجارة والمقاولات
بيان بالاعمال الواردة بالمستخلص المرفق عن المدة عن الفترة من بدء العمل حتى 23/09/25

بند	نوع الاعمال	الوحدة	لكميه السابقه	كميه خلال المدة	الاجمالى	الموقع		الملاحظات
						من	الى	
3	اعمال توريد و فرش طبقه اساس من الاحجار الصلبه	م3	0	2,500	2,500			
4	اعمال انشاء طبقه اساس مثبت بسمك 30 سم باعادة تدوير طبقات الاسفلت (FDR)	م2	20,000	5,353	25,353			
5	اعمال توريد و اضافته اسمنت مطابق للشروط و المواصفات	طن	550.50	224.90	775.40			
6	اعمال انشاء طبقه تشريب (بريم) باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير M.C.O	م2	16,000	12,000	28,000			
7	اعمال انشاء طبقه رابطته من الخرسانه الاسفلتيه	م2	26,000	13,000	39,000			

مدير عام تنفيذ و الصيا

مهندس المشروع

مهندس الاستشاري

مهندس الشركه