



الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الاولى المركزية

مستخلص رقم (٣) ختامي عن عملية : اعمال تأمين سلامة المرور علي مشروع ازدواج طريق أكتوبر / الواحات بطول ٢٨٥ كم
المرحلة الاولى بطول ٧٥ كم

تنفيذ : شركة ساب للدهانات الحديثة

الي تاريخ: ٢٠٢٣/٠٧/١٣

عن الفترة من بدء العمل

بتاريخ: ٢٠٢٢/١٢/١٣

عقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٦٣

رقم البند	البند	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الكميات الاجمالية	جاري أم نهائي	قيمة الاعمال جنيه	قيمة الاستقطاعات جنيه	الاجمالي بعد الاستقطاعات جنيه	ملاحظات
١	اعمال تخطيط الطريق بالبوليما المرورية البيضاء علي الساخن (Extruder) سمك ٢,٥ مم وذلك لتخطيط الطريق علي أن يكون عرض الخط المستمر ١٥ سم أو ٢٠ سم وذلك وفقا للمواصفات البريطانية BS ٣٢٦٢:١٩٨٩ أن يكون نسبة اكسيد التيتانيوم ٦ % وبودرة الزجاج الداخلية ٢٠ % والنسبة الخارجية ١٠ % والمادة الرابطة ٢٠ % والمواد المائلة النسبة المتبقية علي أن تكون الخطوط الجانبية مستمرة طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة.	٢٢٨,٠٠	م	٣٧,٠٠٠,٠٠٠	١,٨٣٠,٠٠٠	٣٨,٨٣٠,٠٠٠	جاري	٨,٨٥٣,٣٥٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨,٨٥٣,٣٥٤,٠٠٠	براعي تطبيق بنود التعاقد براعي ما جاء بمحضر الاستلام الابتدائي مهندس العملية متواجد فني العملية متواجد
٢	بالعدد توريد وتركيب عواكس ارضية من مادة الاكليرك بخابور والمضاف اليها مادة (UVS) سطح العاكس مقاس ١٠ x ١٠ سم والخابور بطول ٥ سم وقطره عند القاعدة ١٧ مم وقطره عند النهاية ١٥ مم و سطح العاكس مستوى يتحمل حمل رأسي (طن) دون كسر وتغيير في الشكل طبقا للاختبار القياسي وحمل ادنى قص للخابور لا يقل عن (٦٠٠ كجم) مزود بشريحة عدسات بلورية تحتوي علي الاقل ٣١ عدسة أو شريحة مستطيلة مقاس ١٠,٥ * ٧٠ سم اتجاه واحد فقط ذات شدة انعكاس مطابق لمواصفات (ASTM E٨٠٩) ويتم استخدام مادة لاصقة لتثبيت العاكس تتحمل قوة تماسك بالأرض لا تقل عن ٢٣ كجم/سم ٢ ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والمواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكباري وتوجيهات المهندس المشرف والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل	٣٩,٠٠	العدد	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	علامات الارشاد والتخيز و اجرة متواجدة وثيقة التأمين متواجدة التقارير متواجدة سيارة نقل العينات غير متواجدة
٣	بالطن توريد بودرة زجاج سواركو SWARCOFLEX ١٨٠-٨٥٠UM acc. TO AASHTO M٢٤٧ (TYPE II)	٣٠,٠٠٠,٠٠٠	طن	٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	جاري	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	
	الاجمالي الي										٩,٠٠٣,٣٥٤,٠٠٠

سبق صرفها للمقاول

أقر بان الحساب صحيح ومضبوط وان البيانات المبينة بظهوره وقدرها

المحاسب
علي الحساب

يدفع الي المقاول
يتمد

تخيرا في

مهندس الهيئة

مهندس الشرفة

