

رقم البند	نوع العمل	كمية البند بالمقاييس	الغرفة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه للقطاع	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائي	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
الأعمال المعمارية												
١ أعمال المباني												
١-١	بالمتر المكعب توريد وبناء مباني سمك ٢٥ سم من الطوب الأسمنتي المصمت تبني بمونة الأسمنت والرمل بنسبة أسمنت لا تقل عن ٣٥٠ كجم أسمنت / ٣م رمل مالم يذكر خلاف ذلك (لزوم حوائط المبني) ومباني قصبية الردم والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل على أكمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف (عشرون متر مكعب)	٢٠	٢٨٥٠,٠٠٠	م٢	١٣	١٣	١٣	جاري	٣٧,٠٥٠	٣,٧٠٥	٣٣,٣٤٥	
٢-١	بالمتر المربع توريد وبناء مباني سمك ١٢ سم من الطوب الأسمنتي المصمت تبني بمونة الأسمنت والرمل بنسبة أسمنت لا تقل عن ٣٥٠ كجم أسمنت / ٣م رمل مالم يذكر خلاف ذلك (لزوم حوائط المبني) ومباني قصبية الردم والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل على أكمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف (ستون متر مربع)	١٦٦	٤٢٧	م٢	٩٧	٩٧	٩٧	جاري	٤١,٤١٩	٤,١٤٢	٣٧,٢٧٧	
٢ أعمال التشطيبات												
١-١-٢	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ بياض للحوائط الداخلية بسمك متوسط ٢ سم من مونة الاسمنت والرمل بنسبة ٤٥٠ كجم / ٣م رمل والفئة تشمل تنفيذ طبقة الطرطوش الابتدائي قبل بياض التخشين من مونة تتكون من ٣٠٠ كجم أسمنت / ٣م رمل وترش بالمياه جيدا والوقوف على الميزان والفئة تشمل تركيب وتنفيذ البؤج شبك القواص والزوايا والنهايات والقباس هندسي للمساحات التي يتم بياضها فقط وتشمل الفئة كل ما يلزم لنهوا العمل على أكمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف (ألف وثلاثمائة وخمسة وخمسون متر مسطح)	١٣٥٥	١٨٤	م٢	٦٠	٦٠	٦٠	جاري	١١,٠٤٠	١,١٠٤	٩,٩٣٦	١- المهندسون متواجدون ٢- المكاتب موجودة ٣- وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة ٤- المعمل متواجد ٥- المعدات متواجدة ٦- وثائق التأمين مسجلة للإدارة ٧- البرنامج الزممي متواجد ٨- التقارير (يومية - أسبوعية - شهرية) متواجدة ٩- لوحات المشروع متواجدة ١٠ - باقي المحطات بمعرفة الإدارة شاملة السيارات
٢-١-٢	كالبند السابق بالمتر المسطح عمل بياض تخشين سمك ٢:٣ سم لزوم الواجهات الخارجية طبقا للرسومات والعينة المعتمدة والفئة تشمل السقالات وكل ما يلزم لنهوا العمل على أكمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف (ستمائة وتسعة وثمانون متر مسطح)	١٠٠٠	٢٢٩	م٢	٣٧٦	٣٧٦	٣٧٦	جاري	٨٦,١٠٤	٨,٦١٠	٧٧,٤٩٤	
٢-٢ أعمال الارضيات												
١-٢-٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب أرضيات من جرانيت حلايب مقاس ٥٠×٥٠ سم المصقول سمك ٢ سم لزوم أرضيات كوبري المشاة وطرقات المحطة طبقا للعينة المعتمدة والمقاسات الموضحة بالرسومات التشغيلية المقدمة من المقاول شاملا مونة اللصق المكونة من ٢٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي/م ٣ رمل مع الصقل والتلميع وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لأصول الصناعة واشترائط الكود المصري وتعليمات المهندس المشرف مما جميعه بالمتر المسطح. (تسعمائة وسبعون متر مسطح)	١٢٩٩	١٧٥٠	م٢	٥٢٧	١٧٣	٧٠٠	جاري	١,٢٢٥,٠٠٠	١٢٢,٥٠٠	١,١٠٢,٥٠٠	استقطاع ١٠% لحين نهو الملاحظات
٢-٢-٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب أرضيات من جرانيت رمادي الشركة مقاس ٥٠×٥٠ سم المصقول سمك ٤ سم لزوم أرضيات كوبري المشاة وطرقات المحطة طبقا للعينة المعتمدة والمقاسات الموضحة بالرسومات التشغيلية المقدمة من المقاول شاملا مونة اللصق المكونة من ٢٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي/م ٣ رمل مع الصقل والتلميع وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لأصول الصناعة واشترائط الكود المصري وتعليمات المهندس المشرف مما جميعه بالمتر المسطح. (اربعمائة وأربعون متر مسطح)	٦٠٠	٢٩٠٠	م٢	٢٤١	١٠٩	٣٥٠	جاري	١,٠١٥,٠٠٠	١٠١,٥٠٠	٩١٣,٥٠٠	
٣-٢ أعمال تكسية السلالم												
٢-٣-٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب كسوة لدرج السلالم من الرابح الجرانيت رمادي الشركة المصقول طبقا للعينة المعتمدة تتكون من قائمة سمك ٢ سم والناظية ٤ سم لزوم المحطة تلصق بمادة معتمدة للصلق أعمال الرخام مع الأعمال المعنوية والسعر يشمل أيضا تق شريط فرملة بعرض ٥ سم وبكامل طول الدرجة والصقل والتلميع طبقا للمواصفات والرسومات وأصول الصناعة (مما جميعه بالمتر الطولي)	٤٥١	١٥٠٠	م٢	١٢٠	٨٠	٢٠٠	جاري	٣,٠٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٢٧٠,٠٠٠	
الإجمالي												٢,٤٤٤,٠٥٢
												٢٧١,٥٦١
												٢,٧١٥,٦١٣

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

مدير عام المشروعات

مهندس المشروع

استشاري المشروع

مهندس المشروع

إقر بصحة ذلك : الشركة المنفذة

مدير المشروع

المكتب الفني

م/محمود الشوربجي

م/محمود الشوربجي

م/محمود الشوربجي

م/محمود الشوربجي

م/محمود الشوربجي

م/محمود الشوربجي

م/محمود الشوربجي

كونكريت للهندسة والمقاولات

تنفيذ شركة :

تنفيذ الأعمال المعمارية والتشطيبات والأعمال الالكتروميكانيكية لعدد (٣) محطات للتأوبيس الترددى السريع BRT علي الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (مسطرد - بهتيم - شبرا/بناها) بالأمر المباشر

من بدء العمل حتى تاريخ (٢٠٢٥/١/٢٠)

مستخلص جاري رقم (٣)

المعقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٦٨٧)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة : الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

رقم البند	نوع العمل	كمية البند بالمقاييس	الغرض (جنيته)	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه للقطاع	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائي	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن جنيته	إستقطاع أو حجز جنيته	الباقى بعد الإستقطاع جنيته	ملاحظات
اجمالي ما سبق												
٤-٢	أعمال الحوائط	٢٥٠	٢١٠٠	م٢	١٠٠	١٠٠	٢٠٠	جاري	٤٢٠,٠٠٠	٤٢,٠٠٠	٢,٤٤٤,٠٥٢	
٤-٤-٢	بالمتر مسطح توريد وتركيب تجاليد حوائط من جرانيت رمادي الشركة مقاس ١*٥ م المصقول سمك ٢ سم بارتفاع ٢ متر لزوم حوائط مدخل المحطة طبقا للهيئة المعتمدة والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية المقدمه من المقاول شاملا مونة الصق المكونه من ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي /م٣ رمل مع الصقل والتلميع وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقا لأصول الصناعة واشترائط الكود المصري وتعليمات المهندس المشرف مما جميعه بالمتر مسطح											
٥-٤-٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب تجاليد الومنيوم من انتاج (سعودي بوند اويلبوند او ما يماثلها) تقطيع CNC لزوم التشكيلات الخارجيه و الالواح مكونه من طبقتين الومنيوم بسمك ٠,٤ مم للطبقة الواحدة بينهما حشو من ماده عازلة للحراره و سمك كلي لا يقل عن ٤ مم تركيب علي شاسيه من الحديد المدهون بدهان مقاوم للصدأ خارجي لزوم الواجيات الخارجيه و الفئه تشمل الصوف الصخري الحازل للحراره سمك ٥ سم وكثافه ٨٠ كجم/م٣ علي المقاول تقديم رسومات الورشة وعينة معتمدة قبل التوريد والبند يشمل الشاسيه والخامات والمعدات والمصنوعات وكل ما يلزم لنهوه العمل علي أكمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف شامله مما جميعه. (اربعة الاف وثمانية وثمانون متر مسطح)	٦٠٠١	٤٢٥٧	م٢	٤٠٠٠	٥٠٠	٤٥٠٠	جاري	١٩,١٥٦,٥٠٠	١,٩١٥,٦٥٠	١٧,٢٤٠,٨٥٠	
٧-٤-٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب لوفرز من علب الومنيوم مقاس ٦*٣ سم سمك ١,٥ مم دهانات الكترولستاتيك باللون المعتمد كما هو موضح بالرسومات والبند يشمل جميع ما يلزم لنهوه العمل علي أكمل وجه طبقا لمواصفات الشركة المنتجة وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف مما جميعه. (ثمانمائة وثلاثة واربعون متر مسطح)	٨٤٣	٤٥٢٧	م٢	٦٠٠	٥٠	٦٥٠	جاري	٢,٩٤٧,٥٥٠	٢٩٤,٢٥٥	٢,٦٤٨,٢٩٥	
٢-٤	أعمال الواجيات الزجاجية											
١٠-٢-٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب واجيات زجاجية شامل الهيكل المعدني للتثبيت علي شاسيهات معدنيه مع العزل اللازم للحوائط و الزجاج مزدوج من انتاج شركه سفتكس او ما يماثلها و مقاوم للكسر بسمك ٣٤ ملم (٦ مم زجاج باللون المعتمد للواجيات من الخارج - ٢٢ مم فراخ - ٦ مم زجاج شفاف من الداخل) و يشمل المزمل ضد الاتريه والصوت واستعمال السيبلنت اللازم لملئ الفراغات و مانع البخار و السعر محمل عليه عمل اي فتحات من شبابيك و ابواب طبقا للرسومات و محمل عليه المقايض والاكسسوارات وكل ما يلزم لنهوه العمل علي أكمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف شامله مما جميعه . والبند لايشمل ماكينة الفوتوسيل (ثمانمائة وخمسون متر مسطح)	٨٥٠	٧٨٠٠	م٢	٥٦٠	٠	٥٦٠	جاري	٤,٣٦٨,٠٠٠	٤٣٦,٨٠٠	٣,٩٣١,٢٠٠	
الاجمالي												
									٢٩,٦٠٢,٦٦٣	٢,٩٦٠,٢٦٦	٢٦,٦٤٢,٣٩٧	

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

إستشاري المشروع

أقر بصحة ذلك : الشركة المنفذة

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

مدير عام المشروعات

مهندس المشروع

مدير المشروع

المكتب الفني

مهندس المشروع

مدير المشروع

المكتب الفني

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

أ / احمد عبد الجواد

م / محمود الشيخ

م / محمد جابر

م / محمود المحمدي

م / محمد عبد النسي

م / محمد الشوريجي

م / محمد الشوريجي

م / محمد الشوريجي

م / محمد الشوريجي

م / محمد الشوريجي

م / محمد الشوريجي

م / محمود واكد

م / محمود واكد

م / محمود واكد



كوتكريت للهندسة والمقاولات

تنفيذ شركة :

تنفيذ الأعمال المعمارية والتشطيبات والأعمال الإنشائية لعدد (٢) محطات للتأوييس الترددي السريع BRT علي الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (مسطرد جهتم -شبرا/بنها) بالأمر المباشر

من بدء العمل حتى تاريخ (٢٠٢٥/١/٢٠)

مستخلص جاري رقم (٣)

العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٦٨٧)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة : الرابعة -عشر- الدائري ومحاوره

رقم البند	نوع العمل	كمية البند بالمقاييس	الفئة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه للقطاع	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
									٢٩,٦٠٢,٦٦٣	٢,٩٦٠,٢٦٦	٢٦,٦٤٢,٣٩٧	
اجمالي ما سبق												
٤-٤	أعمال الأبواب المعدنية:											
١-٤-٤	بالعدد توريد وتركيب باب كود (D01) كريستال ٢,٢x٠,٨ م شلفه ولحده مقاوم للحريق ساعه ونصف من علب حديد مفرغ ١٦م ١٦م ١,٢م ويتم التركيب لها علي خوصه حديد ٦٤٠مم، و الحلق من زوايا ٣٥٠,٥٠مم مثبت بكائنات تثبيت لا يقل طولها عن ١٠ سم، وتجليد صاج من وجه واحد سمك ١,٥ مم، مع دهان الباب بالبرايمر ، الفئة تشمل توريد وتركيب كافة الخرذوات اللازمة كالمقبض والأكبر والمفصلات طبقا لعينة معتمدة وكل ما يلزم لنهوا العمل على أكمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف شمله مما جميعه.	٩	٥٤٠٠٠	العدد	٠	٥	٥	جاري	٢٧٠,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	٢٤٣,٠٠٠	
٢-٤-٤	بالعدد توريد وتركيب باب كود (D03) كريستال ٢,٢x١,٢ م شلفتين محشو بطبقة مقاومه للحريق من علب حديد مفرغ ١٦م ١٦م ١,٢م ويتم التركيب لها علي خوصه حديد ٦٤٠مم، و الحلق من زوايا ٣٥٠,٥٠مم مثبت بكائنات تثبيت لا يقل طولها عن ١٠ سم، و تجليد صاج من وجهين سمك ١,٥ مم للوجه ، مع دهان الباب بالبرايمر مقاوم للحريق ساعه ونصف، مزود بكالون هروب طوارئ الفئة تشمل توريد وتركيب كافة الخرذوات اللازمة كالمقبض والأكبر والمفصلات غير قابله للانصهار طبقا لعينة معتمدة وكل ما يلزم لنهوا العمل على أكمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف شمله مما جميعه.	٦	٥٥٠٠٠	العدد	٠	٤	٤	جاري	٢٢٠,٠٠٠	٢٢,٠٠٠	١٩٨,٠٠٠	
٥-٤	أعمال الهاندريل:											
١-٥-٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب درابزين لزوم المنحدرات من فولاذ مقاوم للصدأ مطلي بماده الكترولستاتيك كما هو موضح بالرسومات عبارة عن عوارض أفقية ورأسيه والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقا لاصول الصنائه وتوجيهات وتعليمات المهندس المشرف مما جميعه بالمتر الطولي	٢١٠	٤٥٠٠	م.ط	٠	١٣٠	١٣٠	جاري	٥٨٥,٠٠٠	٥٨,٥٠٠	٥٢٦,٥٠٠	
٣-٥-٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب درابزين لزوم سالام المحطه بارتفاع ٩٠ من حديد مجلفن مطلي بماده الكترولستاتيك كما هو موضح بالرسومات عبارة عن عوارض أفقية دائريه مفرغة قطر ٤٠ مم سمك ٢ مم ورأسيه دائريه مفرغة قطر ٦٠ مم سمك ٤ مم مع التثبيت الجيد بالدرج والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقا لاصول الصنائه وتوجيهات وتعليمات المهندس المشرف مما جميعه بالمتر الطولي	١٩٤	٥٠٤٠	م.ط	٠	١١٥	١١٥	جاري	٥٧٩,٦٠٠	٥٧,٩٦٠	٥٢١,٦٤٠	
	الاجمالي								٣١,٢٥٧,٢٦٣	٣,١٢٥,٧٢٦	٢٨,١٣١,٥٣٧	

إستقطاع ١٠ % لحين نهوا الملاحظات

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

مدير عام المشروعات

مهندس المشروع

التوقيع /
م / احمد عبد الجواد

التوقيع /
م / محمود الشيخ

التوقيع /
م / محمد جابر

التوقيع /
م / محمود السخني

إستشاري المشروع

المكتب الفني

مهندس المشروع

التوقيع /
م / محمد عبد النبي

التوقيع /
م / محمد الشوريجي

أقر بصحة ذلك : الشركة المنفذة

مدير المشروع

المكتب الفني

التوقيع /
م / مطفى سعيد



كونكريت للهندسة والمقاولات

تنفيذ شركة :

تنفيذ الأعمال المعمارية والتشطيبات والأعمال الالكتروميكانيكية لعدد (٣) محطات للأتوبيس الترددي السريع BRT علي الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (مسطرد - بهتيم - شبرا / بنها) بالأمر المباشر

من بدء العمل حتى تاريخ (٢٠٢٥/١/٢٠)

مستخلص جاري رقم (٣)

العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٦٨٧)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة : الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

رقم البند	نوع العمل	كمية البند بالقياسية	القيمة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه للقطاع	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه
	اجمالي ما سبق							٣١,٢٥٧,٢٦٣	٣,١٢٥,٧٢٦	٢٨,١٣١,٥٣٧	
	اعمال الكهرباء ومخارج التيار الخفيف الخاصة بالمحطات										
	مخارج الاكارة										
١-٣	توريد وتركيب واختبار مخرج وحدات إنارة بالسقف او بالحائط شامل مواسير ٢٠ مم وشامل العلب والأكسسوارات وكافة المهمات اللازمة لإنهاء الأعمال وشامل التوصيل بين المخارج وبعضها وبين المخرج الرئيسي ولوحة التوزيع على ان تكون أسلاك التوصيل نحاسية قطاع ٣*٣ مم طبقا للمخططات والمواصفات. (مائتان وخمسون بالعدد)	٢٥٠	٢٢٠٠	عدد	٠	١٣	١٣	٢٨,٦٠٠	١٧,١٦٠	١١,٤٤٠	استقطاع ٦٠ % لحين نهو الاعمال والملاحظات
٣-١-٣	بالعدد توريد وتركيب مخرج وحدات إنارة ببطارية بالسقف أو الحائط بكابلات نحاسية قطاع ٣*٣ مم ٢ + أسلاك ٣*١ مم ومواسير ٢٠ مم UPVC والبند يشمل العلب والأكسسوارات والكابلات وكافة المهمات اللازمة لإنهاء الأعمال طبقا للمخططات والمواصفات. (مائتان وخمسون بالعدد)	٢٥٠	٢٩٠٠	عدد	٠	٧	٧	٢٠,٣٠٠	١٢,١٨٠	٨,١٢٠	
٢-٣	توريد وتركيب واختبار وحدة إنارة بالسقف من النوع LED PANEL 120cm - 42W - IP44 (L1) ومن احدى الماركات المعروفة والمعتمدة او مايمثلهم والسعر شامل الأكسسوارات طبقا للمواصفات والرسومات. (مائة وسبعون بالعدد)	١٧٠	٤٥٠٠	عدد	٠	٦٦	٦٦	٢٩٧,٠٠٠	١١٨,٨٠٠	١٧٨,٢٠٠	
١-٢-٣	توريد وتركيب واختبار وحدة إنارة بالسقف من النوع LED PANEL 120cm - 42W - IP44 (L1E) مزود ببطارية تعمل لمدة ٣ ساعات ومن احدى الماركات المعروفة والمعتمدة او مايمثلهم والسعر شامل الأكسسوارات طبقا للمواصفات والرسومات. (خمسة وثمانون بالعدد)	٨٥	٦٢٥٠	عدد	٠	٢٢	٢٢	١٣٧,٥٠٠	٥٥,٠٠٠	٨٢,٥٠٠	استقطاع ٤٠ % لحين نهو الاعمال والملاحظات
٥-٢-٣	توريد وتركيب واختبار وحدة إنارة بالسقف من النوع LED PANEL 60x60cm - 42W - IP20 (L3B) مزود ببطارية تعمل لمدة ٣ ساعات ومن احدى الماركات المعروفة والمعتمدة او مايمثلهم والسعر شامل الأكسسوارات طبقا للمواصفات والرسومات. (سبعة وعشرون بالعدد)	٢٧	٦٧٥٠	عدد	٠	٣	٣	٢٠,٢٥٠	٨,١٠٠	١٢,١٥٠	
	الاجمالي							٣١,٧٦٠,٩١٣	٣,٣٣٦,٩٦٦	٢٨,٤٢٣,٩٤٧	

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

إستشاري المشروع

أقر بصحة تلك : الشركة المتفذة

مدير عام المشروعات

مدير عام اعمال الكهرباء

مدير المشروع

المكتب الفني

مهندس المشروع

مدير المشروع

المكتب الفني

التوقيع /
أحمد عبد الجواد

التوقيع /
هبة تاج الدين

التوقيع /
م / محمد عبد النبي

التوقيع /
م / كيريس توفيق

التوقيع /
م / مصطفى سعيد

التوقيع /
م / محمود

للإستشارات الهندسية
El Raled For Consulting Engineering
مشروع (الأتوبيس الترددي)

CONCRETE
BRT مشروع

كونكريت للهندسة والمقاولات

تنفيذ شركة :

تنفيذ الأعمال المعمارية والتشطيبات والأعمال الالكتروميكانيكية لعدد (٣) محطات للأوتوبيس الترددى السريع BRT علي الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (مسطرد - يهتيم - شبرا / بنها) بالأمر المباشر

من بدء العمل حتى تاريخ (٢٠٢٥/١/٢٠)

المقر رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٦٨٧)

مستخلص جاري رقم (٣)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة : الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

رقم البند	نوع العمل	كمية البند بالمقاييس	الفئة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراه للقطاع	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
	اجمالي ما سبق						٣١,٧٦٠,٩١٣		٣,٣٣٦,٩٦٦	٢٨,٤٢٣,٩٤٧		
٤	البرايز ومخارج القوي											
١-٤	توريد وتركيب واختبار بريزة أحادية الطور (١P+N+E) مفردة (من النوع شوكو) (16 أمبير - ٢٢٠ فولت) بأسلاك ٤*٣ مم ٢ نحاس والسعر يشمل البريزة وكل المستلزمات من مواسير (٢٥ مم) والعلب والأغطية والأكسسوارات وكافة المهمات اللازمة لإنهاء الأعمال وشامل التوصيل بين المخارج وبعضها وبين المخرج الرئيسى ولوحة التوزيع وخلافه وعلى أن يتم التنفيذ طبقا للأصول الفنية والمواصفات والرسومات. (ماتتان وسبعة وثلاثون بالعدد)	٢٣٧	٣٢٥٠	عدد	٠	٨٢	٨٢	جارى	٢٦٦,٥٠٠	١٩٩,٨٧٥	٦٦,٦٢٥	استقطاع ٧٥ % لحين نهو الاعمال والملاحظات
٢-٤	كالبند السابق ولكن بريزة أحادية الطور (١P+N+E) من النوع المقاوم للماء WATER PROOF بدرجة حماية IP54 بأسلاك ٤*٣ مم ٢ نحاس (تسعة بالعدد)	٩	٣٦٠٠	عدد	٠	٢	٢	جارى	٧,٢٠٠	٥,٤٠٠	١,٨٠٠	
٣-٤	كالبند السابق ولكن بريزة أحادية الطور (١P+N+E) دويلكس ١٦ أمبير بأسلاك ٤*٣ مم ٢ نحاس. (اثنى عشر بالعدد)	١٢	٣٥٠٠	عدد	٠	٨	٨	جارى	٢٨,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٧,٠٠٠	
٥-٤	توريد وتركيب واختبار علبة توزيع كهربية أرضية ELECTRICAL FLOOR BOX خاصة بنظام TURNSTYLE من النوع المقاوم للمياه والأتربة من أجود الخامات والمراكات وتحتوي على عدد (١) مخرج كهرباء ٢٢٠ فولت بالإضافة الى عدد (٢) مخرج معلومات طراز RJ-45-CAT6 والبند يشمل الدائرة الكهربائية بموصلات نحاسية قطاع ٣*4 مم ٢ داخل مواسير مقاس ٢٥ مم حتى لوحة التوزيع و المواسير الخاصة بكابلات المعلومات CAT6 UTP مقاس ٢٥ مم حتى راك التجميع و ماسورة الربط بين جميع المخارج وبعضها مع نظام إنذار الحريق مقاس ٢٥ مم كما يشمل جميع العلب والقطع وصناديق الاتصال والأكسسوارات الضرورية والأعمال المساعدة بما يتوافق مع التشطيب المعماري وكل ما يلزم لإتمام العمل على الوجه الأمثل طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة واعتماد جهاز الاشراف . (جميع أعمال التيار الخفيف بالمحطة مواسير فارغة غير شاملة الأكسسوار) . (ستة وثلاثون بالعدد)	٣٦	١٨٠٠٠	عدد	٠	٢٤	٢٤	جارى	٤٣٢,٠٠٠	١٧٢,٨٠٠	٢٥٩,٢٠٠	استقطاع ٤٠ % لحين نهو الاعمال والملاحظات
	الاجمالي						٣٢,٤٩٤,٦١٣		٣,٧٣٦,٠٤١	٢٨,٧٥٨,٥٧٢		

المعلق : الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

استشاري المشروع

أقر بصحة ذلك : الشركة المنفذة

مدير عام أعمال الكهرباء

مدير عام أعمال الكهرباء

المكتب الفني /

مهندس المشروع /

مدير المشروع /

المكتب الفني /

التوقيع /
م/ أحمد عبد الجواد

التوقيع /
م/ هبة تاج الدين

التوقيع /
م/ محمد عبد النبي
El Raled For Consulting Engineering
مشروع BRT (الأوتوبيس الترددي)

التوقيع /
م/ كبرلس توفيق

التوقيع /
م/ مصطفى سعيد

التوقيع /
م/ محمود واكد
BRT

العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٦٨٧)

وزارة النقل

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

أقر بصحة ذلك : الشركة المنفذة

مهندس المشروع/

المعتب الثاني /



 م/مصطفى سعيد

د/محمود و اکبر

كونكريت للهندسة والمقاولات

تنفيذ شركة :

تنفيذ الأعمال المعمارية والتشطيبات والأعمال الالكتروميكانيكية لعدد (٣) محطات للأوتوبيس السريع BRT علي الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (مسطرد - بهتيم - شبرا/بناها) بالأمر المباشر

من بدء العمل حتى تاريخ (٢٠٢٥/١/٢٠)

العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٦٨٧)

مستخلص جاري رقم (٣)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة : الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

رقم البند	نوع العمل	كمية البند بالمقاييس	القيمة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراء للقطاع	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
	اجمالي ما سبق								٣٤,٣٦١,٦١٣	٤,٦٥٢,٩٤١	٢٩,٧٠٨,٦٧٢	
١٤	حوامل الكابلات											
١-١٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب حامل كابلات مقاس (١٠ x ٧٠) سم بسمك لا يقل (٢) مم من النوع المجلفن علي الساخن المنقلب بغطاء من الصاج المجلفن الغير مثقب من نوع Snap on بسمك لا يقل (١,٥) مم ومحمل علي البند جميع الأكسسوارات من زوايا وتوزيع ووصلات مع كامل أكسسوارات التثبيت والتعليق وشامل وصلة التأريض بين كل قطعة بحامل كابلات وذلك كل ما يلزم لإتمام الأعمال علي الوجه الأكمل حسب الرسومات والمواصفات المرفقة وذلك وفقا للقطاعات الآتية. (ثلاثمائة وستون متر طولي)	٣٦٠	٣٦٠٠	م.ط		٧٥	٧٥	جاري	٢٧٠,٠٠٠	٨١,٠٠٠	١٨٩,٠٠٠	
٣-١٤	كالبند السابق ولكن مقاس (١٠ x ٥٠) سم بسمك لا يقل (٢) مم بغطاء سمكه لا يقل عن (١,٥). (مائة وثمانون متر طولي)	١٨٠	٣٠٠٠	م.ط		٤٥	٤٥	جاري	١٣٥,٠٠٠	٤٠,٥٠٠	٩٤,٥٠٠	استقطاع ٣٠ % لحين نهو الأعمال والملاحظات
٦-١٤	كالبند السابق ولكن مقاس (١٠ x ٢٠) سم بسمك لا يقل (١,٥) مم بغطاء سمكه لا يقل عن (١,٢٥). (ثلاثمائة وستون متر طولي)	٣٦٠	١٧٥٠	م.ط	١٥	٧٠	٨٥	جاري	١٤٨,٧٥٠	٤٤,٦٢٥	١٠٤,١٢٥	تكاليف مبلغ ٢٥١,٣٧٥ لحين نهو الأعمال والملاحظات فقط بمتاهة وواحد وستون متر طولي
٧-١٤	كالبند السابق ولكن مقاس (١٠ x ١٠) سم بسمك لا يقل (١,٥) مم بغطاء سمكه لا يقل عن (١,٢٥). (الف ومائتان وستون متر طولي)	١٢٦٠	١٣٥٠	م.ط	٥٥٠	٢٥٠	٨٠٠	جاري	١,٠٨٠,٠٠٠	٣٢٤,٠٠٠	٧٥٦,٠٠٠	وتكاليفه وحسن رصفه بمتاهة
٩-١٤	كالبند السابق ولكن مقاس (١٠ x ١٠) سم بسمك لا يقل (١,٥) مم (الف ومائتان متر طولي)	١٢٠٠	١١٠٠	م.ط	٥٥٠	٢٥٠	٨٠٠	جاري	٨٨٠,٠٠٠	٢٦٤,٠٠٠	٦١٦,٠٠٠	
١٦	المواسير والعاديات (ITS)											
١-١٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختيار مواسير (UPVC) قطر ١٠٠ مم لزوم الكابلات والبند يشمل كل ما يلزم للتوصيل والتركيب والاكسسوارات والوصلات والتثبيت والحفر والردم وشريط التحذير ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة وطبقا للمواصفات الفنية والرسومات (سبعمائة وخمسون متر طولي)	٧٥٠	٨٨٠	م.ط	٣٩٥	١٤٧	٥٤٢	جاري	٤٧٦,٩٦٠	٩٥,٣٩٢	٣٨١,٥٦٨	استقطاع ٢٠ % لحين نهو الأعمال والملاحظات
٢-١٦	كالبند السابق ولكن مقاس ٧٥ مم (UPVC) (الف وخمسمائة متر طولي)	١٥٠٠	٨٠٠	م.ط	٦٣٠	٥٢٢	١١٥٢	جاري	٩٢١,٦٠٠	١٨٤,٣٢٠	٧٣٧,٢٨٠	
٣-١٦	كالبند السابق ولكن مقاس ٥٠ مم (UPVC) (ثلاثة الاف وستمائة متر طولي)	٣٦٠٠	٦٥٠	م.ط	١٣٥٠	١٠٤٨	٢٢٩٨	جاري	١,٤٩٣,٧٠٠	٢٩٨,٧٤٠	١,١٩٤,٩٦٠	
	الاجمالي								٣٩,٧٦٧,٦٢٣	٥,٩٨٥,٥١٨	٣٣,٧٨٢,١٠٥	

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

استشاري المشروع

أقر بصحة ذلك : الشركة المنقذة

مدير عام أعمال الكهرباء / مدير عام مشروع / مدير عام الشؤون المالية والإدارية

مهندس المشروع /

مدير المشروع /

المكتب الفني /

التوقيع /
م/ أحمد عبد الجواد
م/ محمد عبد الدين
م/ أحمد محمود
م/ هبة تاج الدين

م/ محمد عبد النبي
م/ كيرلس توفيق
م/ محمد عبد النبي
م/ كيرلس توفيق
م/ محمد عبد النبي
م/ كيرلس توفيق
م/ محمد عبد النبي
م/ كيرلس توفيق

التوقيع /
م/ محمود راند
م/ مصطفى سعيد
م/ مصطفى سعيد
م/ مصطفى سعيد

رقم البند	نوع العمل	كمية البند بالمقاييس	الثقة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه للقطاع	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
									جنيه	جنيه	جنيه	
اجمالي ما سبق												
الاعمال الصحية												
٤	بالمعدن توريد و تركيب وحدة رفع صرف صحي اتوماتيكية جاهزة ماركه SFA او ما يماثلها طراز (SANISPEED) والبند لا يشمل أى قطع اللازمة للتركيب مع نهو العمل نهوا تاما وكاملا حسب اصول الصناعة .(ستة بالمعدن)	٦	١٠٦٣٤٠	عدد	٠	٢	٢	جارى	٢١٢,٦٨٠	٨٥,٠٧٢	١٢٧,٦٠٨	استقطاع ٤٠ % لحين نهو الاعمال والملاحظات
٦,١	ببارة مقاس ١*١ متر بعمق صافي ١ م (الفتحة لاتشمل حديد التسليح) .(واحد بالمقطوعة)	١	١٥٣٠٠	مقط	١	٠	١	جارى	١٥,٣٠٠	٣,٠٦٠	١٢,٢٤٠	استقطاع ٢٠ % لحين نهو الاعمال والملاحظات
٢-٨	قطر ٤ بوصة (عشرة متر طولي)	١٠	٨٠٠	مقط	٠	١٠	١٠	جارى	٨,٠٠٠	١,٦٠٠	٦,٤٠٠	
١-١٠	قطر ٣٢ مم (ثلاثمائة وخمسون متر طولي)	٣٥٠	٥٦٠	مقط	٠	١٤٤	١٤٤	جارى	٨٠,٦٤٠	١٦,١٢٨	٦٤,٥١٢	
١٢,١	قطر ٢٥ مم (خمسمائة واربعون متر طولي)	٥٤٠	٢٨٠	مقط	٥٥	٩٣	١٤٨	جارى	٤١,٤٤٠	٨,٧٨٨	٣٣,١٥٢	
٢-١٢	قطر ٢٠ مم (خمسمائة عشر متر طولي)	١٥	٢٢٠	مقط	٠	٦	٦	جارى	١,٣٢٠	٢٦٤	١,٠٥٦	
٢-١١	قطر ٣ بوصة (عشرة متر طولي)	١٠	٥٥٠	مقط	٠	١٠	١٠	جارى	٥,٥٠٠	١,١٠٠	٤,٤٠٠	
اعمال الحريق												
١	بالمعدن توريد وتركيب واختبار وتشغيل كابينه حريق (2.5" * 1") Fire hose station من الفتاج بافاريا أو ما يماثلها ومصنوع من الصاج سمك لا يقل عن ١,٥ مم وجميع مكونات البند مكونات معتمده حاصله على UL-FM والصبندوق بابعاد (160*80*30سم) من الحديد المطلي الكبروساتيك يحتوى على الاتي عدد ١ طفاية حريق جافة بودرة يدوية (ABC) متعددة الأغراض سعة ٦ كجم- خرطوم من القماش ٢,٥ بوصة ٣٠ متر بالبشوري عدد ١ مخرج محبس الحنفية ٢,٥ بوصة (تسعة بالمعدن) خرطوم من المطاط ١ بوصة بالبشوري عدد ١ مخرج محبس الحنفية ١,٥ بوصة محبس بلية قطر ٢ بوصة يركب قبل الصندوق شاسية من الحديد المجلفن لزوم تثبيت الصندوق علي الارضية شامل مما جميعه طبقا للرسومات التنفيذية والكود المصري وكود الحريق (NFPA) والموادصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري والمشرف	٩	٩٠٠٠	عدد	٠	٨	٨	جارى	٧٢٠,٠٠٠	٢٨٨,٠٠٠	٤٣٢,٠٠٠	استقطاع ٤٠ % لحين نهو الاعمال والملاحظات
٢-٣	مواسير قطر ٤ بوصة .(اربعمائة متر طولي)	٢٣٦	٥٥٠	مقط	٠	٥٤	٥٤	جارى	٢٩٧,٠٠٠	٥٩,٤٠٠	٢٣٧,٦٠٠	استقطاع ٢٠ % لحين نهو الاعمال والملاحظات
٢-٥	قطر ٤ بوصة (القطر الخارجي) .(مائتان وستون متر طولي)	٢٦٠	٢٢٢٠	مقط	١٦٠	٩٠	٢٥٠	جارى	٥٥٥,٠٠٠	١١١,٠٠٠	٤٤٤,٠٠٠	
الاجمالي												
إجمالي قيمة الأعمال حتى تاريخ المستخلص												
ما سبق صرفه حتى المستخلص رقم (٢)												
صافي المستخلص رقم (٣)												
٤١,٧٠٤,٥٠٣												
٦,٥٥٩,٤٣٠												
٣٥,١٤٥,٠٧٣												
٢٦,٧٥٠,٤٤٢												
٨,٣٩٤,٦٣١												

أقر بصفحة ذلك : الشركة العنقود

استثماري المشروع

السالك : العيشة العامة للطرق والكبرى والنقل البشري

المكتب الفقهي / مدير المشروع /

مهندس المشروع/

المكتب الفني /

مدير المشروع /

مفتي مصر

مدير عام المشروعات

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

التوقيع / محمد سعيد
مستشار التعليم الفني والتدريب
التوقيع / محمود رائد
مدير التعليم الفني والتدريب

التوقيع / التوقيع /
 د / محمد عبد النبي د / احمد منير
 ز ك عيد

(Handwritten signature)

التوقيع /
محمود الحمادي

