

رقم البند	بيانات الاعمال	الكمية		الوحدة	مقدار الاعمال	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	نسبة الصرف	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز جنيته	ملاحظات
		الفترة	بالمقاييسه									
الاجمالي ما قبله												
39	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للكمثرات العرضية فوق اعمدة...	9000	4250	م3	0	1902	1902	جاري	98%	46198481	0	46198481
39-أ	في حالة زيادة الارتفاع عن 6 متر يتم زيادة سعر البند (6:7 م)									7921830		7921830
39-أ	في حالة زيادة الارتفاع عن 6 متر يتم زيادة سعر البند (8:7 م)									1257585		1257585
39-أ	في حالة زيادة الارتفاع عن 6 متر يتم زيادة سعر البند (9:8 م)									1918840		1918840
40	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب الكمثرات الخرسانية سابقة الصب مع...	12000	5525	م3	0	305	305	جاري	98%	1359995		1359995
40-أ	في حالة زيادة محتوى الاسمنت و الاجهاد طبقا لمصمم يتم زيادة سعر بند الخرسانة 125 جنية / 50 كجم (محتوى 525 كجم/م3).									11896281.25		11896281.25
41	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للبلاطات المتصميم اعلى الكمثرات سابقة	11000	3500	م3	0	2125	2125	جاري	98%			
41-أ	في حالة زيادة محتوى الاسمنت و الاجهاد طبقا لمصمم يتم زيادة سعر بند الخرسانة 125 جنية / 50 كجم (محتوى 500 كجم / م3).									2618192.5		2618193
43	بالطن توريد وتركيب ورص التسليح (60 / 40) لزوم جميع العناصر....	17500	58000	طن	0	3744	3744	جاري	98%	212808960		212808960
44	بالطن توريد وتنشغيل وتركيب صلب مشغول ٥٢ كهراني للأجزاء المعدنية....	1700	95000	طن	0	448	448	جاري	60%	2536000		2536000
45	بالطن فك ونقل صلب (52) لجميع الأعمال المعدنية الخاصة بالهيكل...	3500	6110	طن	0	2479	2479	جاري	98%	14843756		14843756
46	بالطن توريد وعمل ما يلزم لزوم صيانة وإعادة تركيب الباكيات المعدنية..	3500	23010	طن	0	1243	1243	جاري	60%	17160858		17160858
47	بالعدد توريد وتركيب ركائز من البتوبيرين طبقا للمواصفات والاشتراطات ..									0		
47-ب	ب - بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة حالي ١٨٠ طن بدون جوايط.	656	20000	عدد	0	160	160	جاري	98%	3136000		3136000
47-ج	ج - بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة من ١٨١ طن حتى ٢٥٠ طن بجوايط.	196	47000	عدد	0	196	196	جاري	98%	9027760		9027760
سابعاً : أعمال العزل والحماية												
48	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البتومين والدهان وجهين على البارد..	8000	80	م2	0	956	956	جاري	98%	74950.4		74950
تاسعاً : أعمال التشطيبات												
53	بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضادة للكربنة ذات اساس اكبريك مانعة..	50000	125	م2	0	14400	14400	جاري	80%	1440000		1440000
الحادي عشر : أعمال تأمين الموقع												
58	بالمقطوعة أعمال تحويلية مروية شاملة المطبات الصناعية و الاقنات.....	4	60000	مقط.	0	3	3	جاري	98%	176400		176400
59	بالمتر الطولي توفير حواجز خرسانية مؤقتة لزوم تأمين التحويلات المروية...	9000	1453	م.ط	0	4080	4080	جاري	98%	5809675.2		5809675
60	بالمتر الطولي توفير حواجز و أسوار من الصاج ارتفاع حتى 2 م مؤقتة لزوم....	1000	1800	م.ط	0	1000	1000	جاري	98%	1764000		1764000
الثاني عشر : أعمال الطرق												
2-12	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البتومين السائل	27500	58.9	م2	0	2197	2197	جاري	98%	126815.234		126815
3-12	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البتومين السائل سريع..	70000	20.3	م2	0	174	174	جاري	98%	3461.556		3462
5-12	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية.....	50000	313	م2	0	3736	3736	جاري	98%	1145980.64		1145981
تشطيبات												
44	بالطن توريد وتنشغيل وتركيب صلب مشغول ٥٢ كهراني للأجزاء المعدنية....	1700	95000	طن	0	993	993	جاري	36%	33960600		33960600
إجمالي الأعمال منذ بدء العمل												
اجمالي الاعمال بنسبة 95 % لحين المفاوضات وفقاً للموافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة												
اجمالي ماتم صرفه بالمستخلص السابق												
القيمة الحالية للمستخلص بنسبة 95 % (جاري 1)												
فقط وقدره ثلاثمائة وثمانون مليوناً ومائة وسبعة وسبعون ألفاً ومائة وواحد جنيهاً فقط لا غير												
380177101												
380177101												

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الخامسة غرب الدلتا

عميد مهندس: / هاني طه
التوقيع:

قريش

..... سبق صر فيها للخال.

جنبة

..... الحاسب /

..... حذيرا في

على الصواب / نهائيا يبلغ

غير الواردة بحدك الشر :

و اعتمدت من :

الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع
م/ محمد عبد العزيز
٩٤٢

الاستشاري العام
بيت الهندسة
م. عبدالقادر عبدالجيد
م. مصطفى المرسي

॥ ॐ ॥

التوقيع ::

طير المشروع / حسن المصري
التوقيع:

[illegible]

10/10/2020

شركة بيت القنادلة
إشياء كوبري العامرية
مع سمار التفتاح والكوبرياني
١٧٠٠ + ٣٧٧