

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية بالمقايضة	الفئة		الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان جنبه	استقطاع او حجز جنبه	الباقى بعد الاستقطاع او الحجز	ملاحظات
			الجنيه	الغنية									
اجمالي ما سبق													
١١	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر ١٢ سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي او مقادوم للكبريتات بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم المتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم / سم ^٢ على ان يتم ازالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية والسعر يشمل الأعمال المساحية (السعر لا يشمل حديد التسليح) ونهو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شاملا اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق	٤٤٠٠	٦٠٠٠	م.ط	.	٢٤٠٨	٢٤٠٨	٢٤٠٨	جاري	١٤٤٤٨٠٠٠	١٤٤٤٨٠٠٠	١٧٥٦٥٩٥	
١٥	بالعدد تنفيذ اختبار تحميل على خازوق عامل قطر ١٢ سم بالبر بحمل %١٥٠ من حمل التشغيل والبند يشمل نهُو الاعمال نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١	٢١٠٠٠٠	عدد	.	١	١	١	جاري	٢١٠٠٠٠	٢١٠٠٠٠	١٧٥٥٠٠٠	
١٦	بالطن توريد وتركيب القيسون الثابت (غلاف معدني) بارتفاع من اسفل منسوب قاع المجري المائي حتي منسوب أسفل المخدّة مع دهان القيسونات بمادة مقاومة للصدأ (زنك ريتش او ما يماثلها)	٥٠	٧٥٠٠٠	طن	.	٢٥	٢٥	٢٥	جاري	١٨٧٥٠٠٠	١٨٧٥٠٠٠	١٧٥٥٠٠٠	
رابعاً : الأعمال الترابية													
١٨	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعملية يدوية في ارض الموقع العام (ربلية أو طينية أو تربة شديدة التماسك) بالعمق المطلوب للكشف عن المرافق العامة لتفاديها وطبقا لتعليمات المهندس المشرف	١٥٠٠	١٢٥	م ^٣	.	٤٩٦	٤٩٦	٤٩٦	جاري	٦٢٠٠٠	٦٢٠٠٠	٦٢٠٠٠	
١٩	بالمتر المكعب حفريات ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبه للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سندا جوانب الحفر وإزالته اى عواقب تعثر ضه ونزع مياه الرشخ اذا لزم الامر والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٦٠٠٠	١١٠	م ^٣	.	١٢٥٩	١٢٥٩	١٢٥٩	جاري	١٣٨٤٩٠	١٣٨٤٩٠	١٣٨٤٩٠	
٢٠	بالمتر المكعب توريد وتشغيل رمال نظيفة أو مودة من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبري وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات مع الرش بالمياه والدمك جيذا باستخدام الات الادمك الميكانيكي للوصول الى اقصى كثافة جافة وكل ما يلزم لنهُو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف - مسافة نقل ٤٠ كم	٢٠٠٠	١٩٠	م ^٣	.	٢٧٠	٢٧٠	٢٧٠	جاري	٥١٣٠٠	٥١٣٠٠	١٨٥٤١٣٨٥	
١٨٥٤١٣٨٥													

عبدالمجيد
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الخامسة
(غرب الدلتا - اسكندرية - مطروح)
العيد مهديس / هاني محمد طاهر

جنيته
قرش
على الحساب / نهائيا
غير الراود بصك الشروط
و اعتذرت من
جنيته
قرش
تحريرا في
يدفع للمعاول مبلغ
ملاحظة: الأقات :

الهيئة العامة للطرق والكبرى

مدير عام إدارة المشروع عاتق
م/ محمد قضاة

التوقيع: 

مدير المشروع
م/ محمد حاتم

التوقيع: 

المستشار / الأستاذ
مركز الاستشارات الهندسية للملك و
والطرق
م / خديس بركات
التوقيف : 

المطور المشروع
م / محمود ابو عقيل
التوقيف : 



مركز الاستشارات الهندسية حضرة الطحانات
SGAC
مشروع كباري الغضيف في مدينة خيبر البرقية

[illegible]

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الخامسة
(غرب الدلتا) - الإسكندرية مطرطه
الععيد مهديس / هاني محمد طه

.....

قِرْشٌ خَبِيْهَةٌ

.....

خَبِيْهَةٌ قِرْشٌ

.....

الْحَسْبُ / خَبِيْهَةٌ

.....

عَلَى الْحِصَابِ / نَهَانِيَا

.....

غَيْرَ الْوَارِدَةِ بِمَكَالشَّرُوْطِ

.....

وَ اعْتَدِلْتُ مِنْ

.....

حُدْرًا قَرِيًّا قِرْشٌ

.....

يُدْفَعُ الْمَقْدُوْرُ مِلْيَغٌ

.....

مُلَاعَاظَةُ الْقَائَاتِ :

.....

الهيئة العامة للطرق والكبرى
 مدير المشروع
 م/محمد حاتم
 التوقيع : 

مدير عام الإدارة المشرفة على
 م/محمد قباض
 التوقيع : 

الاستشارة المهنية

مركز الاستشارات المهنية للنقل

المدير المشرف ع

أ/ محمود أبو عقيل

والطرق

أ/ خميس بركات

التوقيع :

أ/ محمد عوض

الشركة المظفر

الكتب الفني
م احمد محمود
الرقم ١٥ / ٢٠٢٤
٣٠٣٤٦

Charitably Incorporated
The Co., Ltd.

مركز الدراسات الهندسية للطرق والمطارات
SGAC
مشروع كباري القنينة ووسطان شيدو الرضف

[illegible]

جَنِيَّاهُ

قَرَش

.....

الحصائب /
.....

على الحصائب / نهائيا
.....
خُذْ الْوَارِدَةَ يَصْطَفِ الشَّرِيطُ
.....
و اعطت من

جَنِيَّاهُ

قَرَش

.....

تَحْرِيرَافِي
.....

يُفِيقُ لِلْعَدُولِ مَبْلَغُ
.....

مَلاحِظَةُ الْفَتَايَا :

المدير العام للطرق والكباري
مدير عام إدارة المشروع
م/ محمد فياض
التوقيع: 

المدير المشروع
م/ محمد حاتم
التوقيع: 

استثمارى الهائلة
مركز الاستثمارات الهندسية المنطق و
والطرق
م / خميس بركات
التفقي: ٤
م / محمود ابو عقيل
التفقي: ٥
م / محمد بن عبد الله
التفقي: ٦

المكتب الفني
التوقيع: *[Signature]*
1

مركز الدراسات الهندسية للبحوث والابتكار
SGAC
شركة كاداري الهندسة والبناء العامة

مستخلص رقم (١) جاري
عصيلة / عصيلة: مشروع إنشاء كوبري سيدي عبالرحمن ٢ اطي مسيل الخط الأول للقطر الكهربائي السريع (المنطقة - الإسكندرية-الطمين-مطروح)
عند كم (٢٥+٤٢٣)
من الفترة من بداية العمل حتى ٢٠٢٥/١١/٢٥

عقد رقم: ٢٠٢٤ / ١١١ / ٢٠٢٥

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية بالواقسية	الفترة		الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال الي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقي بعد الاستقطاع او الحجز	ملاحظات
			الجنيه	الغنيه									
١	بالمتر الطولي أعمال الرفع المساسي للمرافق والمعترضات	٤٧٢٥	١٥		م.ط	٠	٤٧٢٥	٤٧٢٥	جاري	٧٠٨٧٥		٧٠٨٧٥	١. المعمل متواجد ٢. المهندسون متواجدون ٣. المكاتب متواجدة ٤. وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة ٥. المعدات متواجدة ٦. البرنامج الزمني متواجد ٧. التقارير (اليومية - الاسبوعية- الشهرية) متواجدة ٨. لوحات المشروع متواجدة ٩. السيارات متواجدة ١٠. تراجع جميع المحاملات من قطاع التنفيذ والمناطق ١١. بوليصة تأمين من حوادث شخصية سارية حتي ١-١-٢٠٢٧ ١٢. بوليصة تأمين من اخطار نقاولين سارية حتي ١-١-٢٠٢٧
٢	اعمال الجسات بالبر لتحديد اطوال الخوازيق ويشمل تقديم تقرير الاستشاري	٦٠٠	٦٥٠		م.ط	٠	٤٨٨	٤٨٨	جاري	٣١٧٢٠٠		٣١٧٢٠٠	
٢-أ	في التربة العادية والمتماسكة اجهاد اقل من ٢٥٠ كجم / سم ^٢	١٠٥	٧٢٠		م.ط	٠	٨١	٨١	جاري	٥٨٣٢٠		٥٨٣٢٠	
٢-ب	في التربة الصخرية اجهاد اعلا من ٢٥٠ كجم / سم ^٢												
ثانياً : أعمال الكسبر والهدم ونقل المخلفات													
٧	بالمتر المكعب نقل المخلفات التي تعوق التنفيذ للمقابل العمومية وتطهير وتمهيد الموقع العام والفتحة تشمل عمل كل ما يلزم لنهوض العمل على الوجه الاكمل طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وذلك لمسافة لا تتعدى ٢ كم وفي حالة زيادة مسافة النقل عن ٢ كم يتم احتساب جنيته للكيلو متر	١١٠٠٠	٦٠		م.م	٠	١٠١٧٠	١٠١٧٠	جاري	٦١٠٢٠٠		٦١٠٢٠٠	
ثالثاً : أعمال الخوازيق													
٨	بالعدد نقل داخل مأكينة الخوازيق الى موقع العمل والبدء بشمل المعدات والاولاش اللازمة لللفك والتركييب وعلى الشركة المنفذة اتخاذ كافة اجراءات واستخدام كافة الوسائل بما في ذلك تفكيك الماكينة واعادة تجميعها بالموقع في حالة الاماكن الضيقة او استخدام اولاش بحمولات مختلفة لتزليل الماكينة وملحقاتها او اي وسيلة مناسبة لوصول الماكينة ومستلزماتها لموقع العمل المطلوب ودفع جميع الكازات اللازمة	٢	٦٠٠٠٠		عدد	٠	٢	٢	جاري	١٢٠٠٠٠		١٢٠٠٠٠	
٩	اعمال نقل مأكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة الى موقع العمل لتنفيذ الخوازيق (الوجه البحري)	٢	٢٩٠٠٠٠		عدد	٠	٢	٢	جاري	٥٨٠٠٠٠		٥٨٠٠٠٠	
الإجمالي													

شيفر
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الخامسة
(عرب الثاني - اسكندرية-مطروح)
المعيد مهديس / هاني محمد طه
٢٠٢٥ / ١١ / ٢٣

شيفر
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الخامسة
(عرب الثاني - اسكندرية-مطروح)
المعيد مهديس / هاني محمد طه
٢٠٢٥ / ١١ / ٢٣

شيفر
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الخامسة
(عرب الثاني - اسكندرية-مطروح)
المعيد مهديس / هاني محمد طه
٢٠٢٥ / ١١ / ٢٣

شيفر
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الخامسة
(عرب الثاني - اسكندرية-مطروح)
المعيد مهديس / هاني محمد طه
٢٠٢٥ / ١١ / ٢٣