

مشروع تنفيذ تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (تطوير نفق، كافور المعادى ، التوسعة بمنطقة عزبة خير الله ، اعمال انشاء الكنيسة البديلة و اعمال تطوير الكنيسة الحالية)

تنفيذ شركة السلام انترناشيونال

فروق اسعار مستخلص رقم 5 في الفترة من ٢٠٢٢/١/١ حتي ٢٠٢٢/١/٣

تاريخ التعاقد : ٢٠٢٢/٧/٢٠	الأرقام القياسية عند التعاقد	الأرقام القياسية عند تنفيذ الأعمال
عناصر التكلفة الخاصة للتعديل	فبراير ٢٠٢٢	نومبر ٢٠٢٢
الأسمنت	١٧٧,٥٠	٢٥٣,٤٠
السيولار	٣٢٧,٨٠	٣٥٣,٦٠
البنومين	٤٨٧,٦٠	٥٦٦,٠٠
حديد التسليح	٣٤٣,٢٠	٤٥٤,٥٠
كتل وقطاعات من الحديد والصلب	٢٩٧,٤٠	٥٠٦,٩٠

[illegible]

الهيئة العامة للطرق والكباري

مراجعة كميات فقط
م/ممدوح سليمان

ادارة بحوث الكباري
م/احمد شوقي

[illegible]

مدير المشروع
م/أبراهيم بيومي

الشركة المملوكة

المكتب الفني
م/محمود مصطفى



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

TRAVT-1

ملف ضروری ۱

مشروع تنفيذ تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (تطوير نفق كارفور المعادي ، التوسعة بمنطقة عربة خير الله ، اعمال انشاء الكنيسة البديلة و اعمال تطوير الكنيسة الحالية)

تنفيذ شركة السلام انترناشيونال

فروق اسعار مستخلص رقم 0 في الفترة من ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٢/١/٣

بيانات العقد		المستخلص		الاشهر	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	عناصر التكلفة	المعاملات	الارقام القياسية عند امر الاستاذ	الارقام القياسية عند تسليع الأصناف	المعاملات و نسب التغيير	قيمة التعويض أو الخصم
رقم البند	بيان البند	الوحدة	كمية									
٥٢	دائمر المنصوح جعل توريد وفرش صفة رابطة من لانتفت سمك ٧ سم	٢م	١١١٣,٤٦	نوفمبر	٢	١,٠٠	سولار	%١٠	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠٠٧٨٧٠,٦٥٣	١٢٧٠,٧٣
٥٣	دائمر المنصوح جعل توريد وفرش صفة مسحوقة من لانتفت سمك ٥ سم	٢م	٩٧٨٣,٨٧	نوفمبر	٢	١,٠٠	سولار	%١٠	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠٠٧٨٧٠,٦٥٣	٩٦٢٥,٦٨
٥٥	دائمر الخرمي توريد وانشاء حائط من الخرسانة العادية (توضيحي) ودهن بارتفاع ١٠ سم	٢م	٦٤٠	نوفمبر	٢	١,٠٠	سولار	%١٠٠	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠٠٩٧١٨٧٤٣٦	١١٨٨٥٨,٦٥
٥٩	دائمر الخرمي جعل تكسير حجر جرس خرسى قلعة	م طول	٧٥	نوفمبر	٢	١,٠٠	سولار	%١٠	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠٠٧٨٧٠,٦٥٣	٦١٩,٨١
٦٢	دائمر المكاف توريد وفرش صفة من اربطه نصفي (توضيحي)	٣م	٣٦٠	نوفمبر	٢	١,٠٠	سولار	%٢٠	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠٠١٥٧٤١٣,٦	٦٥,٨٥
٦٣	دائمر المكاف توريد من توصي ملص (٢٠٠) برده صفة بغير تصريف المظلم (الفرش الزخمي)	٣م	٣٠٠	نوفمبر	٢	١,٠٠	سولار	%٥	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠٠٣٩٣٥٣٢٦	٣٥٩,٤٧
٧٤	بغير المنصوح كشور رانة مسخحات المبهرة و الزخعة والمنوحة والشرج	٢م	١٦	نوفمبر	٢	١,٠٠	سولار	%٥	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠٠٣٩٣٥٣٢٦	٢٤٨,٦٨
الاجمالي لتطوير نفق كارفور												
٣٦٢٣١,٦٨												

الهيئة العامة للطرق والكباري

مراجعة كميات فقط
م/محمود عبد المهيمن

ادارة بحوث الكباري
م/المحمد شوقي

محاسب المنطقة
أ/المحمد عبد الجواد



شركة السلام

مدير المشروع
م/م يوسف

م/م يوسف
٢٠٢٢/١١/٧
٥/٠١/٢٥/٢١

مراجعة كميات فقط
مدير ادارة المشروعات
م/محمود الشويخ

مشروع تنفيذ تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (تطوير نفق كارفور المعادي ، التوسعة بمنطقة عزبة خير الله ، اعمال انشاء الكنيسة البديلة و اعمال تطوير الكنيسة الحالية)

تنفيذ شركة السلام انترناشيونال

فروق اسعار مستخلص رقم ٥ في الفترة من ٢٠٢٢/١١/١ حتى ٢٠٢٢/١١/٣

تاريخ التعاقد : ٢٠٢٢/٢/٢٧	الأرقام القياسية عند التعاقد	الأرقام القياسية عند تنفيذ الاعمال
عناصر التكلفة الخاصة للتعديل	فبراير ٢٠٢٢	نوفمبر ٢٠٢٢
الأسمنت	١٧٧,٥٠	٢٥٣,٤٠
السولار	٣٢٧,٨٠	٣٥٣,٦٠
البنومين	٤٨٧,١٠	٥٦٦,٠٠
حديد	٣٤٣,٢٠	٤٥٤,٥٠

بيانات المتابعة														
رقم البند	بيان البند	الوحدة	كمية	المستخلص	الاشهر	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام للتحصيل	خصم التكلفة دفعه التحصيل	المعاملات	الأرقام القياسية عند امر الاستاذ	تطبيق الأصل	الأرقام القياسية للاسعار عند	المعاملات و نسب الفهر	قيمة التعويض أو الخصم
التوسعة بمنطقة عزبة خير الله														
اولا : اعمال الكباري والاعمالي الصناعية														
١٥	بعض : توريد وتشغيل وتركيب وتثبيت حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ (سباح طول ١٢ متر)	طن	٢٧٠٠٠	١,٧٤٥	٤٧١٥	٣	١,٠٠٠	سولار	%٥	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٣٩٣,٥٣٢٦	٠,٠٠٠	١٨٥,٤١
						٣	١,٠٠٠	حديد	%٦٥	٣٤٣,٢	٤٥٤,٥	٠,٢١٠,٧٩٥٥٥٥		٩٩٣١,٦٣
						٣	١,٠٠٠	سولار	%٢	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠٠١٥٧٤١٣١		٧,٩١
١٦	بلمتر المسطح طبق عزلة من البيتومين على البارد	م٢	٥١	٩٨,٥٣	٥٠٢٥,٠٣	٣	١,٠٠٠	بيتومين	%٢٥	٤٨٧,١	٥٦٦	٠,٠٤٠٤٩٤٧٦٥		٢٠٣,٤٩
١٨	بلمتر المسطح توريد وعمل دهانات اسمنتية عزلة	م٢	١٠٠	١٤٥١,٩٣	١٤٥١٩٣	٣	١,٠٠٠	سولار	%٥	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٣٩٣,٥٣٢٦	٠,٠٠٠	٥٧١,٣٨
الاجمالي للتوسعة بمنطقة عزبة خير الله														
١٠٨٩٩,٨٢														
الاجمالي لتطوير نفق كارفور														
٣٣٢٣٣١,٦٨														
الجمالي المستحق														
٣٧٣٢٣١,٥٠														

رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره
التوقيع

الهيئة العامة للطرق والكباري
مراجعة كميات فقط
مدير إدارة المشروعات
م/محمود الشيخ

مراجعة كميات فقط
م/ممدوح سليمان

إدارة بحوث الكباري
م/أحمد شوقي

محاسب المنطقة
م/أحمد عبد الجواد



الشركة المتفردة
شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
ش.م.م
جبهة : ٧٠٧ / ١٢١ / ٢٠٠
٥ / ٠٠٦٦ / ٤١

المكتب الفني
م/محمود مصطفى
شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
ش.م.م
ش.م.م
٢٩٨٢٠٠
ملف مشروع ١