



المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية مطروح)
ادارة المشروعات

كشف جاري رقم (١)

المقاول: شركة الكفاح للمقاولات رقم العقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٢٤٤)

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٣/١٠/١١

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١-٣	أعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسبك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب ٢ متر و يسبك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن (٩٥%) يحسب زيادة ١ جنيه عن زيادة نسبة الدمك لكل (١%) - مسافة النقل ٢ كم - يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختيارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - السعر يشمل قيمة المادة الحجرية طبقاً لأفادة المنطقة بهذا القطاع (٧) من الكم ٥٠٤ إلى ٥٦٨	٨٥,٠٠	متر مكعب	٤٧,١٤٧,٥٧١٩	٠	٣٢,٠٠٠	٣٢,٠٠٠	٠	٢,٧٢٠,٠٠٠	٠	٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة تأمين الحوادث الشخصية سارية حتى (٢٢-٨-٢٠٢٤) وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (٢٢-٨-٢٠٢٤) - يتم توريد عدد(١) حاسب الي (بجميع مشتملاته) بالادارة العامة بالقاهرة ويتم موافاة المنطقة بالتسليم
	علاوة مسافة النقل ٢٣٥ كم	٣٢٦,٢٠	متر مكعب	٤٧,١٤٧,٥٧١٩	٠	٣٢,٠٠٠	٣٢,٠٠٠	٠	١٠,٤٣٨,٤٠٠	٠	٠	
	علاوة رسوم تحصيل الكارثة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية	١٣,٠٠	متر مكعب	٤٧,١٤٧,٥٧١٩	٠	٣٢,٠٠٠	٣٢,٠٠٠	٠	٤١٦,٠٠٠	٠	٠	
	إجمالي قيمة المستخلص										١٣,٥٧٤,٤٠٠	
فقط :ثلاثة عشر مليوناً وخمسمائة واربعة وسبعون الفا واربعمائة جنيها مصريا لاغير												

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهوره و قدرهاحق صرفها إلى المقاول
تدريراً في :

يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئاتغير الواردة بهذا الشروط اعتُمدت من
تحريراً في :

مدير عام المشروعات (الهيئة)

م / محمد حسني قياض

مدير المشروع (الهيئة)

م / ابراهيم الحناوي

م.إ. عماد فنيها
فقط IR

مهندس الاستشاري العام
(سيستر)

م / محمد السيد
١٥ / ٢٠٢٣ / ١٤

مدير المشروع الاستشاري
مكتبة د / خالد فتحي

م / خالد فوزي
١٥ / ٢٠٢٣ / ١٤

مستشاري (XYZ)

م / محمد خليل

مدير المشروع المقاول

م / محمد مجسن قياض

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد - مهندس /

" هاني محمد محمود طه " ١٠