



المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

كشف جاري رقم (١)

المقاول:شركة الكفاح للمقاولات رقم العقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٢٤٥)

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٣/١٠/١١

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
٤	طبقات الأساس													
١-٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة الأساس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢ % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالفورنيا عن ٢٥ % والا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الإمتصاص عن ١٥ % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاسكال ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة قصوي (لا تقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم -يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل قيمة المادة المحجربة طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (٧) من الكم ٥٠٤ الي ٥٦٨	٢٧٨,٠٠	متر مكعب	٤,١٠٠	٣,٣٦٠	٣,٣٦٠	٠	٣,٣٦٠	٠	٠	٠	٠	٩٣٤,٠٨٠,٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة تأمين الحوادث الشخصية سارية حتى (٢٠٢٢-٨-٢٤) وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (٢٠٢٢-٨-٢٤) - -يتم توريد عدد(١) حاسب الي (بجميع مشتملاته) بالادارة العامة بالقاهرة ويتم موافاة المنطقة بالتسليم
	علاوة مسافة النقل ١٢٠ كم	١٢٠,٠	متر مكعب	٤,١٠٠	٠	٣,٣٦٠	٣,٣٦٠	٠	٣,٣٦٠	٠	٠	٠	٤٠٣,٢٠٠,٠	
	علاوة رسوم تحصيل الكارثة والموازن طبقاً للائحة الشركة الوطنية	٢٥,٠٠	متر مكعب	٤,١٠٠	٠	٣,٣٦٠	٣,٣٦٠	٠	٣,٣٦٠	٠	٠	٠	٨٤,٠٠٠,٠	
٢-٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم الي ٤٠ مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥٠ % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالفورنيا عن ٨٠ % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الإمتصاص عن ١٥ % ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة قصوي (لا تقل عن ١٠٠ % من الكثافة المعملية) و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم -يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل قيمة المادة المحجربة طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (٦) من الكم ٣٩٥ الي ٥٠٤	٢٩٨,٠٠	متر مكعب	٣,٠٠٠	٢,٤٥٠	٢,٤٥٠	٠	٢,٤٥٠	٠	٠	٠	٠	٧٣٠,١٠٠,٠	
	علاوة مسافة النقل ٢٥٣ كم	٢٧٩,٦	متر مكعب	٣,٠٠٠	٠	٢,٤٥٠	٢,٤٥٠	٠	٢,٤٥٠	٠	٠	٠	٦٨٥,٠٢٠,٠	
	علاوة رسوم تحصيل الكارثة والموازن طبقاً للائحة الشركة الوطنية	٢٥,٠٠	متر مكعب	٣,٠٠٠	٠	٢,٤٥٠	٢,٤٥٠	٠	٢,٤٥٠	٠	٠	٠	٦١,٢٥٠,٠	
إجمالي قيمة المستخلص														٢,٨٩٧,٦٥٠
فقط : مليونان وثمانمائة وسبعة وتسعون الفا وستمائة وخمسون جنيها مصريا لاغير														

رئيس الإدارة المركزية منطقة غرب الدلتا الاسكندرية - مرسى مطروح عميد - مهندس / " هانى محمد محمود طه "	أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهوره و قدرهاسحق صرفها إلى المقاول تحريرا في : ملحوظة : الفاتغير الواردة بهذا الشرط أعتمدت من تحريرا في :	مدير عام المشروعات (الهيئة) م / محمد حسني قياض	مدير المشروع (الهيئة) م / إبراهيم الختاري	مهندس الاستشاري العام (سيسترا) م / محمد السيد ١٥ / ٢٠٢٣ ١٤	مدير المشروع الاستشاري مكتب د / خالد قنديل م / خالد فوزي	مدير المشروع الاستشاري (XV2) م / محمد خليل	مدير المشروع المقاول م / محمد حسن قياض
--	--	---	--	--	--	---	---