

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جاري رقم (٢) لمشروع استكمال اعمال الكمين الامنى
بجوار كوبرى البغدادى ضمن اعمال تطوير طريق قنا/الاقصر الصحراوى الشرقى
تنفيذ (شركة الفاتح للمقاولات العامة) .

عقد رقم (٢٠٢٤ / ٢١٥ / ٢٠٢٥)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا ٢٠٢٤ / ١٠ / ٢٧

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عماد حسين



المرفقات :

عدد ()

استمارة الاعتماد المصرفي

رقم		بيانات الفواتير	
الختم ذو التاريخ	قرش	جنية	التاريخ
	١٠	٢٤٨	١١٣٢
رئيس القسم			
كشف المراجعة			
مصدق			
مطلوب			
مبلغ المستحق إلى			
قسم			
مصلحة			

الهيئة العامة للطرق والمواصلات
مفتوحة في
المبلغ المستحق إلى
الطلبات طية أو
مطلوب تاريخاً ورقماً
صادر مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماد إدارياً وصرف القيمة بواسطة
إذن صرف على
شيك على البنك المركزي في
شيك على الخارج
صاحب الحق أو
يسحب باسم
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

تَقْيِيدٌ فِي السَّجْلِ بِرَقْمٍ

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات		الاعتماد الإداري ونوع الخصم				الختم ذو التاريخ	
بيانات		نوع الخصم				فرش	جنية
		قسم	فرع	فصل	بند		
اشكال اداء الكمية الامن بجوار كوب		١٢٢				٢٤٨	١٠
اليه ادى منه اداء ظهور مايو قنا		المجمالى الاصل				٢٤٨	١٠
الوقف العرا او الشرف		مليم				جنية	
بيانات الاستقطاعات							
عادى							
اضافى							
دمغة توقيع							
فرش جنية							
فرش جنية							
فرش							
رسم الدمغة							
اصلا فى القيمة المطلوب صبر فيها							

صافي القيمة المطلوب صرفها

رئيس المصلحة

المنطقة الثانية علامة

سنة —————

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص

4. The following are the names of the persons who have been appointed to the various committees of the Board of Directors:

(او) بان المبلغ مضاف بحساب

الختم دو التاريخ (ج) قيد فی سجل رقم

100

روبع ١

يعتمد

كيل الحسابات مدير أو رئيس الحسابات

(د) (١) رقم المستند (وهو رقم)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات

إمضاء ()

حكم ذو الدريج (١) سجب / سببك

(٤) قيد أو سجل الشيكات

(٥) أدرج في كشف الشبهات

(۶) استقامت / شیب /

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جارى رقم ٢ عن عملية

استكمال اكل الكم الامن بجوار كوبرى الجندار من اكل تطوير طريق
قنا / الاقعة العراوى الرقة

عن شهر أكتوبر ٢٠٢٤ وبيانه كالاتى:

الاستقطاعات

ق

جنيه

تأمين ٥%

جملة الاعمال ٦١ ٩٧ ٥٠

٢ ٨٢٤ ٨٩٠ / -

دمغات

السابق صرفه ٢٩ ٧٨٤ / -

٢ ٦٠٠ ٥٤٠ / -

خصم معمل المنطقة

—

المستحق صرفه

١ ٢٢٤ ٢٥٠ / -

جملة الاستقطاعات

٩١ ٠٠١ ٨٠

الصافي

١ ١٢٢ ٢٤٨ / -

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف برسم شركة /

وموافاتنا بصورة منه بعد الصرف.

القائى للمقاول العام

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحرير ٢٠٢٤/١٠/٢٧

عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح

عدد (٢) مستخلص

عدد (—) تقرير معمل المنطقة

رئيس الادارة المركزية



مهندس /

علاء حسين

[illegible]

م / عماد حسين

١٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب برطورات اسمنتية ١٥*٣٠*٥٠	٢٥٠	٢م	٠,٠٠	٦٠,٠٠	٦٠,٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠		١٥,٠٠٠,٠٠
٢٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط انترلوك	٢٦٠	٢م	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٢٦,٠٠٠,٠٠	٢٦,٠٠٠,٠٠		٢٦,٠٠٠,٠٠
٢١	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايكو حصوة كرامة مقاس ٣٠×٣٠×٣سم	٢٩٠	٢م	٠,٠٠	٤٠,٠٠	٤٠,٠٠	١١,٦٠٠,٠٠	١١,٦٠٠,٠٠		١١,٦٠٠,٠٠
٢٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك ارضيات	٤٤٠	٢م	٠,٠٠	٣٠,٠٠	٣٠,٠٠	١٣,٢٠٠,٠٠	١٣,٢٠٠,٠٠		١٣,٢٠٠,٠٠
٢٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك للحوائط	٤٦٥	٢م	٠,٠٠	٣٠,٠٠	٣٠,٠٠	١٣,٩٥٠,٠٠	١٣,٩٥٠,٠٠		١٣,٩٥٠,٠٠
٢٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب وزر سيراميك ١٠ سم	٥٥	م ط	٠,٠٠	٤٠,٠٠	٤٠,٠٠	٢,٢٠٠,٠٠	٢,٢٠٠,٠٠		٢,٢٠٠,٠٠
٢٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب كسوة للدرج جرانيت	١٤٠٠	م ط	٠,٠٠	٣,٠٠	٣,٠٠	٤,٢٠٠,٠٠	٤,٢٠٠,٠٠		٤,٢٠٠,٠٠
٢٦	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين للواجهات الخارجية	٢٣٠	٢م	٦٤٢,٠٠	١٥٨,٠٠	٨٠٠,٠٠	١٨٤,٠٠٠,٠٠	١٨٤,٠٠٠,٠٠		١٨٤,٠٠٠,٠٠
٢٧	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين للحوائط الداخلية و الأسقف ودروة السطح من الداخل	١٧٠	٢م	٢٠٧,٠٠	٣٣,٠٠	٢٤٠,٠٠	٤٠,٨٠٠,٠٠	٤٠,٨٠٠,٠٠		٤٠,٨٠٠,٠٠
٢٨	دهان للواجهات الخارجية سافيتو او جبرفاتو	٢٠٠	٢م	٥٥١,٠٠	٢٤٤,٠٠	٧٩٥,٠٠	١٥٩,٠٠٠,٠٠	١٥٩,٠٠٠,٠٠		١٥٩,٠٠٠,٠٠
٢٩	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان ببيوة البلاستيك على سطح اسمنتي	١٧٠	٢م	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	١٧,٠٠٠,٠٠	١٧,٠٠٠,٠٠		١٧,٠٠٠,٠٠
٣٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب أبواب او شبابيك من قطاعات الومنيوم	٥٤٠٠	٢م	٠,٠٠	١٠,٠٠	١٠,٠٠	٥٤,٠٠٠,٠٠	٥٤,٠٠٠,٠٠		٥٤,٠٠٠,٠٠
٣١	بالطن توريد وتشغيل وتركيب صلب تسليح (٣٧ / ٥٢) لزوم الخرسانة المسلحة	٥٨٠٠٠	طن	١٣,٠٠	٠,٠٠	١٣,٠٠	٧٥٤,٠٠٠,٠٠	٧٥٤,٠٠٠,٠٠		٧٥٤,٠٠٠,٠٠
٣٢	بالكيلوجرام توريد وتركيب حديد مصبغات لزوم البوابات وشبابيك الحماية	١٠٥	كجم	٧١٤,٠٠	٧٨٦,٠٠	١٥٠٠,٠٠	١٥٧,٥٠٠,٠٠	١٥٧,٥٠٠,٠٠		١٥٧,٥٠٠,٠٠
٣٣	بالعدد عمل اشاير حديد تسليح بالاعدة لربط الاعمدة بالمباني	١٥	عدد	٣٤٩,٠٠	٠,٠٠	٣٤٩,٠٠	٥,٢٣٥,٠٠	٥,٢٣٥,٠٠		٥,٢٣٥,٠٠
٣٤	بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل أيدي من فخار المطلي صيني	٤٤٠٠	عدد	٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٨,٨٠٠,٠٠	٨,٨٠٠,٠٠		٨,٨٠٠,٠٠
٣٥	بالعدد توريد وتركيب مرحاض إفرنجي فخار مطلي صيني فرز أول	٧٠٠٠	عدد	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	٧,٠٠٠,٠٠	٧,٠٠٠,٠٠		٧,٠٠٠,٠٠

مدير عام الشؤون المالية والإدارية : / أحمد عباس

م / عماد حسين



المدير العام للشؤون المالية والإدارية : أحمد محمد الدوي

مدير المشروع : محمود أحمد كواد

٣٩	بالعدد توريد وتركيب مرحاض بلدي	٢٧٠٠	عدد	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	٢,٧٠٠,٠٠	٢,٧٠٠,٠٠
٤١	بالعدد توريد وتركيب دش كامل بالماسورة والطاسة والفقيز	٣٣٠٠	عدد	٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٦,٦٠٠,٠٠	٦,٦٠٠,٠٠
٤٢	بالعدد توريد وتركيب خلاط مياه لحوض غسيل الايدي	٢٧٥٠	عدد	٠,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠	١١,٠٠٠,٠٠	١١,٠٠٠,٠٠
٤٣	بالعدد توريد و تركيب وتثبيت اكسسوارات حمام ٤ قطع	١١٠٠	عدد	٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٢,٢٠٠,٠٠	٢,٢٠٠,٠٠
٤٤	بالعدد توريد وتركيب وصلة ٣٠ سم	١٤٠	عدد	٠,٠٠	٣,٠٠	٣,٠٠	٤٢٠,٠٠	٤٢٠,٠٠
٤٥	بالعدد توريد وتركيب وصلة ٥٠ سم	١٦٠	عدد	٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٣٢٠,٠٠	٣٢٠,٠٠
٤٦	بالعدد توريد وتركيب شطاف خارجي	٦٣٠	عدد	٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	١,٢٦٠,٠٠	١,٢٦٠,٠٠
٤٧	بالعدد توريد و تركيب سيفون ارضيه بلاستيك قطر ٣ "	٧٠٠	عدد	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	٧٠٠,٠٠	٧٠٠,٠٠
٤٨	بالعدد توريد و تركيب سيفوت جليتراب	١٥٦٠	عدد	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١,٥٦٠,٠٠	١,٥٦٠,٠٠
٤٩	بالعدد توريد وتركيب مزارب جرجوري لصرف مياه الامطار من PVC	١٠٠٠	عدد	٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠
٥٠	بالعدد توريد و بناء غرفة تفتيش مقاس ٠,٦x٠,٦ م و لاي عمق	٥٧٥٠	عدد	٠,٠٠	٣,٠٠	٣,٠٠	١٧,٢٥٠,٠٠	١٧,٢٥٠,٠٠
٥١	بالعدد توريد وتركيب محبس دفن ٣/٤ " من اجود الاتواع	٥٥٥	عدد	٠,٠٠	٣,٠٠	٣,٠٠	١,٦٦٥,٠٠	١,٦٦٥,٠٠
٥٨	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ١,٥ " بسمك ٣ مم	٢٣٠	م ط	٠,٠٠	٨,٠٠	٨,٠٠	١,٨٤٠,٠٠	١,٨٤٠,٠٠
٦٠	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بلاستيك UPVC قطر ٦ " ضغوط بضغط لايقبل عن ١٠ بار	٧٢٠	م ط	٠,٠٠	١٧,٠٠	١٧,٠٠	١٢,٢٤٠,٠٠	١٢,٢٤٠,٠٠
٦٢	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ٢ "	٦٧٥	م ط	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	١٣٥,٠٠٠,٠٠	١٣٥,٠٠٠,٠٠

م / عماد حسين
مدير عام الشؤون المالية والإدارية / أحمد عباس
مدير عام التنفيذ والصيانة : م / محمد ابراهيم محمد
مدير عام الشؤون المالية والإدارية : م / محمد ابراهيم محمد
مدير عام الشؤون المالية والإدارية : م / محمد ابراهيم محمد
مدير عام الشؤون المالية والإدارية : م / محمد ابراهيم محمد

الشركة المنفذة : محمد ابراهيم محمد
مدير عام الشؤون المالية والإدارية : م / محمد ابراهيم محمد
مدير عام الشؤون المالية والإدارية : م / محمد ابراهيم محمد
مدير عام الشؤون المالية والإدارية : م / محمد ابراهيم محمد

مدير عام الشؤون المالية والإدارية : م / محمد ابراهيم محمد
مدير عام الشؤون المالية والإدارية : م / محمد ابراهيم محمد
مدير عام الشؤون المالية والإدارية : م / محمد ابراهيم محمد
مدير عام الشؤون المالية والإدارية : م / محمد ابراهيم محمد

٥	أعمال الكهرباء									
١	بالعدد	توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع فرعية ١٨ خط	٨٥٠٠٠	د.م	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	٨٥,٠٠٠,٠٠	٨٥,٠٠٠,٠٠	
٢	بالعدد	توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع فرعية ٤ خط	١٠٠٠٠	د.م	٢,٠٠	٢,٠٠	٤,٠٠	٤٠,٠٠٠,٠٠	٤٠,٠٠٠,٠٠	
٣	بالمتر	الطولي توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٧٠+١٢٠x٣) مم ^٢ ألومنيوم مسلح	١٢٥٠	م.م	٠,٠٠	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	٦٢,٥٠٠,٠٠	٦٢,٥٠٠,٠٠	
٤	بالمتر	الطولي توريد وتركيب واختبار كابل قطاع ١٦x٤ مم ^٢ ألومنيوم ثرموبلاستيك	٤١٠	م.م	٧٣,٠٠	١٠٦,٠٠	١٧٩,٠٠	٧٣,٣٩٠,٠٠	٧٣,٣٩٠,٠٠	
٥	بالعدد	توريد وتركيب مخرج (انارة - مروحة)	١٣٥٠	د.م	٨,٠٠	١٧,٠٠	٢٥,٠٠	٣٣,٧٥٠,٠٠	٣٣,٧٥٠,٠٠	
٦	بالعدد	توريد وتركيب مخرج (بريزة - شفاط)	١٦٠٠	د.م	٠,٠٠	١٥,٠٠	١٥,٠٠	٢٤,٠٠٠,٠٠	٢٤,٠٠٠,٠٠	
٧	بالعدد	توريد وتركيب مخرج (بريزة قوي)	٢٥٤٠	د.م	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	٢,٥٤٠,٠٠	٢,٥٤٠,٠٠	
٨	بالعدد	توريد وتركيب مخرج (تكييف - سخان)	٣٢٠٠	د.م	٠,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠	١٢,٨٠٠,٠٠	١٢,٨٠٠,٠٠	
٩	بالعدد	توريد وتركيب مخرج بريزة تلفون	٢٣٠٠	د.م	٠,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠	٩,٢٠٠,٠٠	٩,٢٠٠,٠٠	
١٠	بالعدد	توريد وتركيب مخرج بريزة معلومات	١٩٥٠	د.م	٠,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠	٧,٨٠٠,٠٠	٧,٨٠٠,٠٠	
١١	بالعدد	توريد وتركيب مخرج بريزة تليفزيون (دش)	١٩٥٠	د.م	٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٣,٩٠٠,٠٠	٣,٩٠٠,٠٠	
١٢	بالعدد	توريد وتركيب كشاف إنارة طراز شوارع بدرجة حماية Ip ٦٥ كامل بالمكونات واللمبة بفترة ١٠٠ وات LED	١٠٠٠٠	د.م	٨,٠٠	١٢,٠٠	٢٠,٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠	
١٣	بالعدد	توريد وتركيب واختبار مروحة سقف ٥٦ بوصة	٢٥٥٠	د.م	٠,٠٠	٣,٠٠	٣,٠٠	٧,٦٥٠,٠٠	٧,٦٥٠,٠٠	
١٤	بالعدد	توريد وتركيب واختبار شفاط هواء من النوع الذي يتم تركيبه على الحائط او زجاج بقطر ٢٥ سم	١٩٠٠	د.م	٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٣,٨٠٠,٠٠	٣,٨٠٠,٠٠	
١٥	بالعدد	توريد وتركيب واختبار وحدة إضاءة تركيب بالسقف (بلفونيرة) كاملة باللمبة الموفرة للطاقة ٣٢ وات	١٦٠٠	د.م	٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٣,٢٠٠,٠٠	٣,٢٠٠,٠٠	
١٦	بالعدد	توريد وتركيب واختبار كشاف ٦٠x١ سم من النوع الذي يتم تركيبه فوق الحوض كامل باللمبة الفلورسنت	١٥٠٠	د.م	٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠	

١٩	بالعدد توريد وتركيب كشاف ليد ٦٠ × ٦٠ سم وبدرجة حمايته IP65 كامل باللمبة و الدويل و الترانس	٤٥٠٠	عدد	٠,٠٠	٦,٠٠	٦,٠٠	٢٧,٠٠٠,٠٠	٢٧,٠٠٠,٠٠
٢٠	بالعدد توريد وتركيب واختبار مفتاح بتشينو ٢٦×٢٢ امبير	٢١٠٠	عدد	٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٤,٢٠٠,٠٠	٤,٢٠٠,٠٠
٢٤	بالعدد توريد و تركيب بريزة كهرباء ١٦ A	٣٢٠	عدد	٠,٠٠	١٠,٠٠	١٠,٠٠	٣,٢٠٠,٠٠	٣,٢٠٠,٠٠
٢٥	بالعدد توريد و تركيب بريزة تليفون من اجود الانواع	٣١٠	عدد	٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٦٢٠,٠٠	٦٢٠,٠٠
٢٦	بالعدد توريد و تركيب واختبار بريزة معلومات	٣١٠	عدد	٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٦٢٠,٠٠	٦٢٠,٠٠
٢٧	بالعدد توريد و تركيب واختبار بريزة تليفزيون	٣١٠	عدد	٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٦٢٠,٠٠	٦٢٠,٠٠
٢٨	بالعدد توريد و تركيب زر جرس من اجود الانواع	٨٠٠	عدد	٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	١,٦٠٠,٠٠	١,٦٠٠,٠٠
٢٩	بالعدد توريد و تركيب موتور رفع مياه قنطرة ١ حصان	٢٩٠٠٠	عدد	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	٢٩,٠٠٠,٠٠	٢٩,٠٠٠,٠٠
٣١	بالعدد توريد و تركيب سخان كهرباء ٥٠ لتر	٩٠٠٠	عدد	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	٩,٠٠٠,٠٠	٩,٠٠٠,٠٠
٣٣	بالعدد توريد وتركيب واختبار وحدة تكيف اسبليت يونت بقدرة ١,٥ حصان بارد	٤٠٠٠٠	عدد	٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٨٠,٠٠٠,٠٠	٨٠,٠٠٠,٠٠
٣٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير قطر ٣ "	٣٥٠	متر	٧٣,٠٠	٢٧,٠٠	١٠٠,٠٠	٣٥,٠٠٠,٠٠	٣٥,٠٠٠,٠٠

٣٨٢٤٨٩٠	جملة الاعمال
٢٦٠٠٥٤٠	السابق صرفه
١٢٢٤٣٥٠	المستحق صرفه

الاستقطاعات	
٦١٢١٧.٥	تأمين
٢٩٧٨٤.٤	دمغات
٩١٠٠١.٩	جملة الاستقطاعات

٩١٠٠١.٩	الاستقطاعات
١١٣٣٣٤٨.١	الصافي

