



العامية للطرق والكباري

تطوير ورفع كفاءة طريق وادي النطرون -العلمين لتنفيذ المسافة من الكم. ١٦. الى ٧٠ كم بطول ١٠ كم الاتجاهين
تنفيذ: الشركة الوطنية للتشيد "سامكو"

تاريخ امر اسناد : ٢٠٢١ / ١٠ / ١٣

تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٣ - ٣ - ١٥

عناصر التكلفة	تاريخ امر اسناد مباشر	وقت المحاسبة	وقت المحاسبة
السولار	13/10/2021	06/09/2023	20/11/2023
حديد	331.8	923.6	396.2
اسمنت	161.6	282.5	303.5

21

20/11/2023

31/10/2023

فروق اسعار مستخلص رقم (٥) من ٢٠٢٣-١٠-٣١ الى ٢٠٢٣-١١-٢٠

فروق اسعار مستخلص رقم (٥) من ٢٠٢٣-١-٣١ الى ٢٠٢٣-١١-٢٠										
م	البند	الوحده	الفئة	الكمية المنقذه	عناصر التكلفة	معاملات العناصر	الرقم القياسي عند الفتح القي	وقت المحاسبة	نسبة التغير	التعويض المستحق
١-١	بالمتر المسطح اعمال توريد و انشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية العادية بسمك ٢٨ سم	متر مسطح	٧٨٦,٠٠	١,٠٩٥,٢٤	سولار	٠,٠٧	٣٢٣,٧	٣٩٦,٢	٠,٠١٥٦٧٨٠,٩٧	١٣,٤٩٦,٦٠
					حديد	٠,٠٧	٣٣١,٨	٩١٣,٦	٠,١٢٢٧٤٢٦١٦	١٠٥,٦٦٣,٨٦
					اسمنت	٠,٢٣	١٦١,٦	٣٠٣,٥	٠,٢٠١٩٦١٦٣٤	١٧٣,٨٦٠,١١
					سولار	٠,٠٧	٣٢٣,٧	٤١٧,٠	٠,٠٢١٧٦٠,٨٩	٣٤٧,٣٧٤,٦١
					حديد	٠,٠٧	٣٣١,٨	٩٩٨,٥	٠,١٤٠٦٥٤٠,٠٨	٢,٤٢١,٦٦٠,١٦
					اسمنت	٠,٢٣	١٦١,٦	٣٢٠,٦	٠,٢٢٦٢٩٩٥٠,٥	٣,٨٩٦,٢٣٠,٩١
										٢,٩٥٨,٢٨٦,٢٤
الاجمالي التعويض المستحق عن مستخلص رقم (٥)										

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عبد مهندس /

"هاني محمد طه" ٢٠٢٣

مدير عام المشروعات

مهندس / محمد حسني فايز

مدير المشروع (الهيئة)

مهندس / ابراهيم الحناوي

مدير المشروع

سامكو - الوطنية للتشيد

م / محمد طه

