

بخصوص

عملية : اعمال مطالع ومنازل كوبري عرب الرمل/اجهور الرمل
(اتجاه بنها)

تنفيذ : شركة جيوس للتجارة والمقاولات

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تلبية طلبه ... ههههه : -

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٢) جاري للعملية عاليه هذا وقد بلغت قيمة الاعمال مبلغ

٢٤٨٣٢٨٢.٢٣ جنيه مع موافاتنا بصورة من المستخلص بعد الصرف .

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم ..

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم ..

وتتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

طنطا في ٢٠٢٤/٤/٣

مرفقات

(١) استمارة ٥٠٠ ح

(٤) مستخلص اصل + ٣ صور

(١) تقرير اعمال

كريمه



رئيس الإدارة المركزية

احمد عابد أبو البروس

مهندس /

دينا

بخصوص

عملية : أعمال مطالع ومنازل كوبرى عرب الرمل / أجهور الرمل (إتجاه بنها)
تنفيذ : شركة جيوس للتجارة والمقاولات

أسماء جهاز الاشراف

- ١- السيدة المهندسة / شيماء احمد عامر (مدير عام المشروعات)
٢- السيد المهندس / أحمد ماهر عبد الحميد (مهندس المشروع)

الاعمال المدرجة بالمستخلص رقم (٢) ختامى :

١. اعمال تكسير وازاله المسطحات المنهاره .. الخ ٣ م ٠٠
٢. بالمتر المكعب حفر فى أرض الموقع العام فى جميع أنواع التربة ٣ م ٠٠
٣. بالمتر المكعب توريد وردم طبقة إحلال من (سن x رمل) بنسبة ٢ : ١ ٣ م ٠٠
٤. بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعى جيوجريد ٢ م ٠٠
٥. بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم ٣ م ٠٠
٦. المتر المسطح أعمال تصميم و توريد و تنفيذ حوائط سائدة نظام re.earth
• حائط ساند بارتفاع حتى ٦ م ٢ م ٠٠
• حائط ساند بارتفاع ٦ الى ٩ متر ٢ م ٠٠
٧. المتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة اساس من احجار صلبة متدرجة ٣ م ٠٠
٨. بالمتر المكعب توريد وردم رمال نظيفة أو تربة زلطية حول الاساسات ٣ م ٤٧,٤١٤
٩. بالمتر الطولى هدم وتكسير بردورات باى نوع ونقل المخلفات ٣ م ٠٠
١٠. بالمتر المكعب نقل المخلفات أو الاتربة الزائدة للمقابل العمومية ٣ م ٠٠
١١. بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية حصوية ذات زاوية احتكاك..الخ ٣ م ٣٧٥٥,٨٠٣
١١أ- علاوة نقل ١,٤ جنيه عن كل كم ..الخ ٣ م ٣١٥٠٠

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الرابعة وسط الدلتا

مهندس/ أحمد عابد أبو الروس

عملية: أعمال مطاع ومنازل كوبرى عرب الرمل / أجهور الرمل (إتجاه بنها)

قائمة الكميات الختامية				بيان الأعمال	
م	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي	
١	٣م	٠	٦٠	٠	بالمتر المكعب تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالوصف الحالي والإماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل نتج التكسير خارج الموقع إلى المقالب العمومية ومتوسط مسافة النقل ١٠ كم وعمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
٢	٣م	٠	٤٥	٠	بالمتر المكعب حفر فى أرض الموقع العام فى جميع أنواع التربة (ماعدا التماسكة وشديدة التماسك والصخرية) بالمقوى المطلوب لزوم الأساسات بأبعاد يقل عن ١٥٠ سم / سم ٢ بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أى عوائق تعترضه ونزع مياه الرش إذا لزم الأمر ونقل ناتج الحفر الزائدة إلى المقالب العمومية والبند شامل مما جمعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
٣	٣م	٠	٢٥٥	٠	بالمتر المكعب توريد ورمم طبقة إحلال من (سن X رمل) بنسبة ٢ : ١ موزدة من خارج الموقع حول الأساسات وحول جسم الكوبرى وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الرمد على طبقات لا يزيد سمك أى منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام آلات الدمك الميكانيكي للوصول إلى أقصى كثافة جافة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف
٤	٢م	٠	٧٩	٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعى جيوجريد مستورد ذات قوة شد ١٢٠ كير نيوتن uniaxial ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف
٥	٣م	٠	٠	٠	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات وتشغيل بالمعدات بسك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ %) للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥ %) من الكثافة الجافة القصوى (ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف ومسافة النقل ١٣٠ كم
٦	٢م	٠,٠٠٠	١١٩٤	٠	بالمتر المسطح أعمال تصميم وتوريد وتنفيذ حواجز سائلة نظام reinforced earth طبقا للمواصفات الفنية والرسومات المقدمة من الاستشارى والمعتمدة من الهيئة والبند يشمل الرمد لمسافة ٣٠ سم خلف البلوكات بالنسبة لمقاس ١ - ٢ سم (فتر) كما يشمل البند تكلفة الاختبارات بالمصنع والمواقع واعداد طبقة الفرشة من الخرسانة العادية ابعاد ٢٠٠ سم / سم ٢ بسك ٢٠ سم طبقا لمواصفات الشركة المنتجة وتعليمات المهندس المشرف مع اعتماد العينات قبل التوريد وكل ما يلزم طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مع اعتماد العينات قبل التوريد وذلك للارتفاعات المختلفة التالية:-
	٢م	٠,٠٠٠	١١٩٤	٠	حائط ساند بارتفاع حتى ٦م
	٢م	٠,٠٠٠	١٣٩٠	٠	حائط ساند بارتفاع ٦ إلى ٩ متر
٧	٣م	٠	٣٧٥	٠	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة اساس من احجار صلبة متدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والدرج الوارد بالمشروعات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % ولا يزيد نسبة الفقد بجهاز لوس انجلوس عن ٤٠ % ولا يزيد الامتصاص عن ١٠ % وفرداها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥ %) من الكثافة العملية واللينة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة مسافة النقل لا تقل عن ٢٠٠ كم
٨	٣م	٢٤٧,٤١	١٢١	٢٩٩٣٧,٠٥	بالمتر المكعب توريد ورمم رمال نظيفة أو تربة زلطية موزدة من خارج الموقع حول الأساسات وحول جسم الكوبرى وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الرمد على طبقات لا يزيد سمك أى منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام آلات الدمك الميكانيكي للوصول إلى أقصى كثافة جافة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف
٩	م.ط	٠	١٥	٠	بالمتر الطولي هدم وتكسير برودرات باى نوع ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهو العمل والبند شامل مما جمعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
١٠	٣م	٠	٥٥	٠	بالمتر المكعب نقل المخلفات بالموقع والتي تعوق اعمال التنفيذ وذلك لتمهيد وترويق الموقع لبده العمل مسافة النقل ٥٢ كم
إجمالي قيمة المشروع قبل الخصم (بالجنية)					
إجمالي قيمة المشروع بعد خصم ١ % (بالجنية)					
* البنود المستجدة :-					
١١	٣م	٤٨٧٥٥,٨٠	١٩٠	٩٢٦٣٦,٠٣	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل اترية حصوية ذات زاوية احتكاك ٣٥ % وتشغيل بالمعدات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف ورشها بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥ %) من الكثافة الجافة القصوى (ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف لمسافة نقل ٤٠ كم على ان يتم اضافة علوة ١,٤٠ جنيه عن كل كيلو لمسافة ١٠٠ كم و ١,٢٠ جنيه عن كل كيلومتر اكبر من ١٠٠ كم
	٣م	٣١٥٠٠,٠٠	٥٦	١٧٦٤٠,٠٠	(١١١) - علوة مسافة النقل ١,٤٠ جنيه عن كل كيلومتر لمسافة ١٠٠ كم المسافة المعتمدة ٨٠ كم مسافة العلوة (٤٠ - ٨٠) = ٤٠ كم سعر البند = ١,٤٠ * ٥٦ = ٧٩,٢٠ جنيه
إجمالي قيمة المشروع (بالجنية)					

ملاحظات:

١- للبند المستحدث فقط كما جاء فى محضر التفاوض:

* فى حالة المرور على الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق يضاف اسعار القائمة قيمة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية كالتالى:

١- أعمال توريد الاتربة يتم اضافة مبلغ ١٣ جنيه لكل متر مكعب هندسى

٢- اصل طبقات الأساس يتم اضافة ٢٥ جنيه لكل متر مكعب هندسى

٣- اصل طبقات الإسفلت يتم اضافة ٣ جنيه لكل متر مسطح هندسى

* بحق للشركة صرف فروق الاسعار (بزيادة او نقصان) للبنود المنوه عليها بالتعاقد (الحديد بأنواعه - الاسمنت - البترومين - السولار) طبقا لنشرة الأرقام القياسية للأسعار الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء طبقا لنسب التأثير المقدمة من الشركة من تاريخ التعاقد

٢- لبنود المقاييس الاصلية (للعشر بنود الاولى فقط):

* فى حالة المرور على محطات تحصيل الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق يضاف لاسعار القائمة قيمة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية وطبقا لقائمه الموحد يناير ٢٠٢٢ فى حالة تقديم الشركة

الإيصالات الدالة على ذلك

* تقبل الشركة نسبة خصم ١ %

الهيئة العامة للطرق والكبارى:-

مدير المشروع

م / أحمد ماهر عبدالحمد

مدير عام المشروعات

م / شيماء أحمد عامر





مقايضة ختامية

اسم العميل	أعمال مطالع ومنازل كوبرى عرب الرمل / أجهر الرمل (اتجاه بنها)
اسم الشركة المنفذة	شركة جيوس للتجارة والمقاولات
قيمة العملية طبقاً للتعاقد	١١,٠٨٠,٣٣٨,٠٠ جنية مصري
رقم عقد العميل	٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٢٢٩
تاريخ بدء العميل	٢٠٢٢/٠٨/٢٠
مدة المشروع طبقاً للتعاقد	٧ أشهر
تاريخ النهو طبقاً للتعاقد	٢٠٢٣/٠٢/١٩
تاريخ النهو الفعلي	٢٠٢٣/٠١/٢٢
المقايضة وارده من	المنطقة المركزية الرابعة (وسط الدلتا)
قيمة المقايضة الختامية الحالية	١١,٠٥٧,٢٤٠,٢٣٢ جنية مصري
قيمة النقص عن العقد الأصلي	٢٣,٠٩٧,٧٦٨ جنية مصري
نسبة النقص عن العقد الأصلي	٠,٢٠٨ %
المدة المطلوبة لتنفيذ تلك الاعمال	لا توجد مدة مطلوبة

مبررات المقايضة الختامية الحالية
— تعديل كميات الأعمال المطلوب تنفيذها من واقع احتياجات المشروع
— ما يتم تنفيذه على طبيعته
— اللوحات المعتمدة للشركة المنفذة

مدير التنفيذ	مهندس / احمد ماهر عبد الحميد
مدير عام المشروع	مهندسة / شيماء احمد عامر
مدير عام التخطيط والمتابعة	مهندس / إيهاب إسماعيل عبد الحميد
مدير عام تنفيذ الكباري	مهندس / محمد محمود محمد اباضة
مدير عام صيانة الكباري	مهندس / محمد كمال حسن غنيم
رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية	عميد / ابو بكر احمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ وصيانة الكباري	مهندس / أيمن محمد متولي
رئيس الإدارة المركزية لمنطقة وسط الدلتا	مهندس / احمد عابد ابو الروس
مدير عام العقود والفتاوى واللوائح	استاذ / تامر بدرت محمود

(التوقيع :)

مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع الاع التنفيذ والمناطق

(التوقيع :)

لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد متولي
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

يعتمد،

(التوقيع :)

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري



مقاييس ختامية

اسم العمارة	أعمال مطالع ومنازل كوبري عرب الرمل / أجهور الرمل (اتجاه بنها)
اسم الشركة المنفذة	شركة جيوس للتجارة والمقاولات
قيمة العمارة طبقاً للعقد	١١,٠٨٠,٣٣٨,٠٠٠ جنية مصري
رقم عقد العمارة	٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٢٢٩
تاريخ بدء العمارة	٢٠٢٢/٠٨/٢٠
مدة المشروع طبقاً للعقد	٧ أشهر
تاريخ التمهيد طبقاً للعقد	٢٠٢٣/٠٢/١٩
تاريخ النـهـو الفـعـلـي	٢٠٢٣/٠١/٢٢
المقاييس واردة من	المنطقة المركزية الرابعة (وسط الدلتا)
قيمة المقاييس الختامية الحالية	١١,٠٥٧,٢٤٠,٢٣٢ جنية مصري
قيمة النقص عن العقد الأصلي	٢٣,٠٩٧,٧٦٨ جنية مصري
نسبة النقص عن العقد الأصلي	%٠,٢٠٨
المدة المطلوبة لتنفيذ تلك الاعمال	لا توجد مدة مطلوبة

مبررات المقاييس الختامية الحالية
— تعديل كميات الأعمال المطلوب تنفيذها من واقع احتياجات المشروع
— ما يتم تنفيذه على طبيعته
— اللوحات المعتمدة للشركة المنفذة

مدير التنفيذ	مهندس / احمد ماهر عبد الحميد
مدير عام المشروع	مهندسة / شيماء احمد عامر
مدير عام التخطيط والمتابعة	مهندس / إيهاب إسماعيل عبد الحميد
مدير عام تنفيذ الكباري	مهندس / محمد محمود محمد ابازة
مدير عام صيانة الكباري	مهندس / محمد كمال حسن غنيم
رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية	عميد / ابو بكر احمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ وصيانة الكباري	مهندس / أيمن محمد متولي
رئيس الإدارة المركزية لمنطقة وسط الدلتا	مهندس / احمد عابد ابو الروس
مدير عام العقود والفتاوى واللوائح	استاذ / تامر بدرت محمود

(التوقيع :)

مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

(التوقيع :)

لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد متولي
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

يعتمد ،،

(التوقيع :)

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

بخصوص

عملية : أعمال مطالع ومنازل كوبرى عرب الرمل / أجهر الرمل (اتجاه بنها)
تنفيذ : شركة جىوس للتجارة والمقاولات

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية

تحية طيبة.... وبعد..

بالإحالة الى المستخلص رقم (٢) ختامى الخاص بالعملية عاليه. نتشرف بإحاطة سيادتكم بأنه تم تعليه كامل المستخلص
لحين الاستلام الابتدائى.

يرجى التكرم بالإحاطه والتنبيه باللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

حرر فى ٢٠٢٤ / ٤ / ١

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

أحمد عابد ابو الروس

ملف رقم / /

بخصوص

عملية : أعمال مطالع ومنازل كوبرى عرب الرمل / أجهر الرمل (اتجاه بنها)
تنفيذ : شركة جيوس للتجارة والمقاولات

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة.... وبعد..

بالإحالة الى المستخلص رقم (٢) ختامى الخاص بالعملية عاليه. نتشرف بإحاطة سيادتكم بأنه

١. يوجد عدد (١) سيارة ملاكى محملة على العملية عاليه

٢. لا يوجد عماله محمله على العملية عاليه.

٣. لافتات العملية غير متواجدة

٤. مكتب جهاز الاشراف غير متواجد بالموقع بكافة المشتملات

يرجى التكرم بالإحاطه والتنبيه باللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام....

حرر في ٢٠٢٤ / ٤ / ١

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

أحمد عابد ابو الروس

بخصوص

ملف رقم / /

عملية : أعمال مطالع ومنازل كوبرى عرب الرمل / أجهور الرمل (إتجاه بنها)
تنفيذ : شركة جىوس للتجارة والمقاولات

شهادة رقم (١)

- ١- تاريخ بدء العمل ٢٠٢٢ / ٨ / ٢٠
- ٢- مدة العملية حسب العقد ٧ شهور
- ٣- تاريخ نهو العمل المقرر حسب العقد ٢٠٢٣ / ٢ / ١٩
- ٤- تاريخ النهو الفعلى ٢٠٢٣ / ١ / ٢٢
- ٥- تم ارفاق جميع التجارب المعملية التى اجريت مع المستخلص الختامى

طنطا ٢٠٢٤ / ٤ / ١

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الرابعة وسط الدلتا

مهندس /
أحمد عابد أبو الروس



الهيئة العامة
للطرق والكبارى و النقل البرى
(GARBLT)



بخصوص

ملف رقم / /

عملية : أعمال مطالع ومنازل كوبرى عرب الرمل / أجهور الرمل (إتجاه بنها)
تنفيذ : شركة جيوس للتجارة والمقاولات

شهادة رقم (٢)

قامت المنطقة بمراجعة المستخلص فنيا وحصر الكميات الختامية وتلاحظ انها
مطابقة لما ورد بالمستخلص الختامى .

طنطا ١ / ٤ / ٢٠٢٤

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الرابعة وسط الدلتا

مهندس /
أحمد عابد أبو الروس

بخصوص

ملف رقم / /

عملية : أعمال مطالع ومنازل كوبرى عرب الرمل / أجهور الرمل (إتجاه بنها)
تنفيذ : شركة جىوس للتجارة والمقاولات

شهادة رقم (٣)

الشركة التزمت بكافة الالتزامات الواقعة عليها والمحددة بعقد العملية.

طنطا ١ / ٤ / ٢٠٢٤

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الرابعة وسط الدلتا

مهندس /
أحمد عبد أبو الروس



(٥) أدرج في كشف الشيكات رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
الجهة التي



Handwritten notes in Urdu script, likely describing the graph or related data.

۱۴۱۶۴، ۱۰
۵۹۹۹۷، ۰۰

۱۰۰۰ - اکاؤنٹ نمبر کا نام

۱۴۱۹۹، ۱۰
۱۲۷۸۷۸۳۲

۷۰۰، ۶۰
۱۲۷۸۷۸۳۲

۱۴۱۲۵، ۱۰
۱۲۷۸۷۸۳۲



۷۰۰، ۱ -
۱۴۱۱۲، ۱۰
۱۴۱۱۲، ۱۰

۱۴۱۱۲، ۱۰
۱۴۱۱۲، ۱۰
۱۴۱۱۲، ۱۰

۲۱۹۹۴۹، ۱۰



میرزا علی

بند المیزانیة :

میرزا علی

جمله قيمه الاعمال التي تمت (رجع باطله)

21

23

JEAN CAC

23

Y1993-5-14

المدفوع بتحويل رقم

۳

Y1995-361

ΣΤΡΩΓΓΕΛΑ

الاستقطاعات
 رسم دفعة أصلي
 رسم دفعة إضافي
 أمالات
 إيرادات
 الجملة الصافي
 جملة قيمة التحويلات
 الباقي للمقاول

۲۰۲۰ / ۱ / ۱

بیتاوی سبیل ۰۰ ع . ج ۱۲

حیدرآبادی

(一) 子

وآخر بآتي اوراق على هذا الحساب المتقدم والتي تسلمت المستحق لي
تسملت التحويلات رقم

مساقی المبلغ

محبوبزادات

مستحق حیر و فہ

رسم دمغه اصلی
رسم دمغه اضافی

מלכות

三

File History