

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحالة إلي مشروع أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق ١٨٦ (طريق زعرب) بطول ١٧ كم لتنفيذ (القطاع الأول) في المسافة من الكم صفر بمركز السرو علي الطريق دمياط / المنصورة الشرقي حتي الكم ٨ باتجاه طريق ترعة الإسماعيلية بطول ٨ كم بالأمر المباشر . تنفيذ : شركة السارة كوال للمقاولات العامة والتوريدات .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طي إستمارة ٥٠ ع ح بمبلغ ٣٦٦.٣٠٤ جنهاً (فقط ثلاثة مليون وستمائة وستون ألف وثلاثمائة وأربعة جنهاً) قيمة التعويضات علي مستخلصات رقم (١ - ٢ - ٣ - ٤ - ٥ - ٦) جاري

يرجي التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف .

وتفضلو سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريراً: ٢٧/١١/٢٠٢٣ م

رئيس الادارة المركزية



مهندس /



بدر عبد التواب بدر



المادة العامة للطرق والكباري

المبلغ المستحق إلى : مكتب المساحة كوالها والاعمال والتوريدات

الطبقات الطبية }
تتمتع بامتيازات خاصة (7)

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية بمنطقة شرق الدلتا

تعويضات عقد عملية طريق رقم 186 المعروف بطريق زعرب بطول حوالى 8 كم من بداية الطريق
حتى الكيلو 8 مرحلة أولى

تنفيذ / مكتب السارة كو للمقاولات العامة و التوريدات
تاريخ التعاقد المبني على الاسناد المباشر 2022/1/13 - بداية المحاسبة من تاريخ التعاقد - تاريخ
استلام الموقع 2022/2/1
اجمالي المستحقات

رقم البند	البند	قيمة التعويض المستحقة (بالجنيه)
1	أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهاره بالرصف الحالي	4635.982
3	بالمترالمسطح أعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات	715.67
4	بالمتر مكعب توريد اترية صالحة للردم	2043465.80
5	بالمتر مكعب توريد تربة زلطية	631259.43
15	أعمال تكسير وإزالة مباني خرسانة عادية اومسلحة	836.000
6	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقه أساس من الاحجار الصلبه	749983.23
18	بالمتر المكعب اعمال إنشاء خرسانه مسلحه لاسقف غرف التفتيش	244292.60
20	أعمال توريد وتركيب مواسير من الخرسانه المسلحه قطر 1.95 متر	13665158.01
21	اعمال توريد وتركيب مواسير خرسانيه مسلحه	—
	مواسير قطر 50 سم (فقط عشرون متر طولي)	3095.40
	مواسير قطر 70 سم (فقط عشرة متر طولي)	6500.34
28	بالمتر المكعب اعمال انشاء حائط ساند راسي من الدبش سمك 40 سم	123357.51
اجمالي القيمة المستحقة		17473299.96





تدعى عقد صيانة طريق رقم 186 الممتد بطريق زاهد بن طولج من 8 كم من مدينة العنبري حتى الكيلو 8 مرحلة أولى
تفكيك / مكتب المساحة في القطاعين العامة و الخاصة
تاريخ الصيانة المخطط على الاعتماد المرفق 2022/1/18 - بداية المخططة من تاريخ الصيانة - تاريخ استلام الصيانة 2022/2/1
جدول نسب التحويلات

المرحلة	شهر مارس 2022	شهر أبريل 2022	شهر مايو 2022	شهر يونيو 2022	شهر يوليو 2022	شهر أغسطس 2022	شهر سبتمبر 2022	شهر أكتوبر 2022	شهر نوفمبر 2022	شهر ديسمبر 2022	شهر يناير 2023
أعمال تكسير الإسفلت القديم	0.34%	1.09%	1.41%	1.39%	4.18%	5.64%	8.12%	10.94%	11.32%	17.07%	20.92%
أعمال نزع الحشائش	0.23%	0.88%	1.14%	1.12%	4.17%	5.58%	7.98%	8.05%	9.40%	16.55%	20.12%
أعمال التحميل ونقل التربة (قرمدا)	0.34%	1.09%	1.38%	1.35%	3.89%	5.09%	7.13%	9.47%	9.85%	14.53%	17.77%
أعمال تربة رابطة (قرمدا)	0.34%	1.09%	1.38%	1.35%	3.89%	5.09%	7.13%	9.47%	9.85%	14.53%	17.77%
أعمال طبقة أساس الطريق	1.75%	3.88%	4.16%	4.14%	6.15%	7.55%	9.58%	11.92%	12.31%	17.84%	20.88%
أعمال خرسانة مسطحة	11.67%	18.76%	13.22%	13.11%	14.87%	11.97%	14.06%	15.39%	22.35%	29.57%	46.52%
أعمال لواند حواصير خرسانة مسطحة	12.01%	29.47%	29.48%	29.48%	29.48%	51.37%	51.37%	51.37%	57.94%	78.50%	91.04%
أعمال التشبيش	4.20%	7.62%	7.84%	7.82%	8.41%	9.78%	10.49%	11.39%	12.01%	15.67%	18.33%

د/ صبا عبالله



الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية بمنطقة شرق الدلتا

تعويضات عقد عملية طريق رقم 186 المعروف بطريق زعرب بطول حوالي 8 كم من بداية الطريق حتى الكيلو 8 مرحلة أولى
تنفيذ / مكتب السارة كوال للمقاولات العامة والتوريدات
تاريخ التعاقد المبدئي على الاستناد المباشر 2022/1/13 - بداية المحاسبة من تاريخ التعاقد - تاريخ استلام الموقع 2022/2/1
بند رقم 1 - أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصيف الحالي طبقا للبند

رقم المستخلص	الكمية المالية	فترة التنفيذ		المدة موزعة	الكمية المبلغدة بالمستخلصات				الكمية المستحق عنها التعويض (أ)	فترة التعويض (ب)	نسبة التعويض (ج)	القيمة المستحقة (د) = (أ) × (ج)
		من	إلى		بالكمية المستخلص	مدة المستخلص	نسبة التنفيذ للفترة من المستخلص	الكمية موزعة خلال الشهر				
الفترة الأولى من 2022/1/13 حتى 2022/7/4												
1	7200.000	13 January 2022	31 January 2022	19	4200.00	154.00	0.18	763.64	0.000	60.00	0.000	0.000
		28 February 2022	01 February 2022	28					763.636			0.0000
		31 March 2022	01 March 2022	31					845.455			0.0034
		30 April 2022	01 April 2022	30					818.182			0.0109
		31 May 2022	01 May 2022	31					845.455			0.0141
		30 June 2022	01 June 2022	30					818.182			0.0139
		04 July 2022	01 July 2022	4					109.091			0.0418
									2427.278			
الإجمالي												
اجمالي الفترة الأولى												
		المستحق										
2378.782												
رقم المستخلص	الكمية المالية	فترة تنفيذ		المدة موزعة	الكمية المبلغدة بالمستخلصات				الكمية المستحق عنها التعويض (أ)	فترة التعويض (ب)	نسبة التعويض (ج)	القيمة المستحقة (د) = (أ) × (ج)
		من	إلى		بالكمية المستخلص	مدة المستخلص	نسبة التنفيذ للفترة من المستخلص	الكمية موزعة خلال المدة				
الفترة الثانية من 2022/7/5 حتى 2022/07/10												
2	7200.0	05 July 2022	10 July 2022	6	900.00	6.00	1.00	900.00	900.00	60.00	0.0418	2257.200
									900.000			
الإجمالي												
اجمالي الفترة الثانية												
		المستحق										
2257.200												
4635.982		اجمالي المستحق بنود 1										

مستخلص
مستخلص
مستخلص

مستخلص

مستخلص



الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية بمنطقة شرق الدلتا

تعويضات عقد عملية طريق رقم 186 المعروف بطريق زعرب بطول حوالي 8 كم من بداية الطريق حتى الكيلو 8 مرحلة أولى
تنفيذ / مكتب السارة كو للمقاولات العامة والتوريدات
تاريخ التعاقد المبنى علي الاستاد المباشر 2022/1/13 - بداية المحاسبة من تاريخ التعاقد - تاريخ استلام الموقع 2022/2/1
بند رقم 3 - بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات طبقاً للشئد

رقم المستخلص	القيمة المقدرة	فترة التنفيذ		القيمة المنفذة بالمستخلصات	القيمة المستحق عنها التعويض (أ)	فترة المصير (ب)	نسبة التعويض (ج)	القيمة المستحقة (د) (ميدج)		
		من	إلى							
الفترة الأولى من 2022/1/13 حتى 2022/7/4										
0	40000.000	13 January 2022	31 January 2022	19	لم يتم تسليم الموقع	0.000	5.00	0.0000		
		01 February 2022	28 February 2022	28		3363.636		3363.64	0.18	0.0000
		01 March 2022	31 March 2022	31		3724.026		3724.03	0.20	42.826
		01 April 2022	30 April 2022	30		3603.896		3603.90	0.19	158.571
		01 May 2022	31 May 2022	31		3724.026		3724.03	0.20	212.269
		01 June 2022	30 June 2022	30		3603.896		3603.90	0.19	201.818
		01 July 2022	31 July 2022	4		480.519		480.52	0.03	100.188
		الإجمالي				10691.358				
715.874	المستحق	اجمالي الفترة الاولى								
715.67	اجمالي المستحق بند 3									

م/ منة عبد الله



المهنة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية بمنطقة شرق الدلتا

تعودضمانات عقد عملية طريق رقم 186 المعروف بطريق زعرب بطول حوالي 8 كم من بداية الطريق حتى الكيلو 8 مرحلة أولى

تنفيذ / مكتب السارة كوالل مقاولات العامة و التوريدات 2020/12/24

تاريخ التعاقد المبدئي على الاسناد المباشر 2022/1/13 - بداية المحاسبة من تاريخ التعاقد - تاريخ استلام الموقع 2022/2/1

سند رقم 6 - بالمتر مكعب نوريث طبقه أساس للطريق من احجار صلبة طبقه تليده

رقم المستطفي	القيمة المدفوعة	فترة التنفيذ		المدة بمواعيد	القيمة المتبقية بالمستطفات								
		من	الى		القيمة المتبقية بالمستطفين	مدة المستطفي	نسبة التقسيط للفترة من المستطفين خلال الشهر	القيمة موزعة	المستطفي من التعميش (أ)	نسبة التعميش (ج)	القيمة المستحقة (د=ب-ج)		
الفتره الأولى من 2022/1/13 حتى 2022/7/4													
0	40000.000	13 January 2022	31 January 2022	19	0.00	154.00		لم يتم تسليم الموقع				0.000	0.0000
		22 February 2022	29 February 2022	28				0.00	0.18	0.000	0.0000		
		02 March 2022	31 March 2022	31				0.00	0.20	0.000	0.0175		
		01 April 2022	30 April 2022	30				0.00	0.19	0.000	0.0388		
		01 May 2022	31 May 2022	31				0.00	0.20	0.000	0.0416		
		01 June 2022	30 June 2022	30				0.00	0.19	0.000	0.0414		
		01 July 2022	30 July 2022	4				0.00	0.03	0.000	0.0635		
		الإجمالي											0.000
اجمالي الفترة الاولى													
رقم المستطفي	القيمة المدفوعة	فترة التنفيذ		المدة بمواعيد	القيمة المتبقية بالمستطفات								
		من	الى		القيمة المتبقية بالمستطفين	مدة المستطفي	نسبة التقسيط للفترة من المستطفين خلال الشهر	القيمة موزعة	المستطفي من التعميش (أ)	نسبة التعميش (ج)	القيمة المستحقة (د=ب-ج)		
الفتره الثانيه من 2022/7/5 حتى 2022/07/10													
2	40000.000	05 July 2022	10 July 2022	6	3500.00	6.00	1.00	3500.00	3500.00	455.00	0.0635	101123.750	
		الإجمالي											3500.000
اجمالي الفترة الثانية													

10

[Handwritten signature]

[illegible]

الفترة الثالثة من 2022/07/11 حتى 2022/8/25												
112115.467	0.0635	455.000	3880.435	3880.43	0.457	46	8500.00	21	31 July 2022	31 July 2022	40000.000	
158593.614	0.0755		4619.565	4619.57	0.543			25	25 August 2022	01 August 2022		
			8500.00									
الاجمالي												
270809.076	المستحق	اجمالي الفترة الثالثة										
الفترة الرابعة من 2022/8/26 حتى 2022/9/29												
53001.000	0.0755	455.00	1542.86	1542.86	0.171	35	9000.00	6	31 August 2022	26 August 2022	40000.000	
325049.400	0.0958		7457.14	7457.14	0.829			29	29 September 2022	01 September 2022		
			9000.00									
الاجمالي												
378050.400	المستحق	اجمالي الفترة الرابعة										
749983.23	اجمالي المستحق بند 6											



م/ميا حباله



الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية بمنطقة شرق الدلتا

تعويضات عقد عملية طريق رقم 186 المعروف بطريق زعرب بطول حوالي 8 كم من بداية الطريق حتى الكيلو 8 مرحلة أولى

تنفيذ / مكتب السارة كوال للمقاولات العامة و التوريدات 2020/12/24

تاريخ التعاقد الممنوع على الاستناد المباشر 2022/1/13 - بداية المحاسبة من تاريخ التعاقد - تاريخ استلام الموقع 2022/2/1

بند رقم 18 - بالعتر المكعب أعمال إنشاء خرسانه مساحه لاسقف غرف التفتيش والكمره الرابطه اعلى الخوازيق طبقا للبند

رقم المستطفي	الجهة المالكة للمستطفي	فترة التنفيذ		المنفذ	الجهة الممولة بالمستطفات				الجهة المالكة للمستطفي	فترة التنفيذ	رقم المستطفي
		من	الى		الجهة الممولة بالمستطفات	مبلغ المستطفي	نسبة التنفيذ المقررة من الميزانية	الجهة الممولة بالمستطفات			
الفترة الاولى من 2022/1/13 حتى 2022/7/4											
0	1645,000	13 January 2022	31 January 2022	19	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.000
		01 February 2022	28 February 2022	28	0.00	0.00	0.15	0.00	0.000	0.0000	0.000
		01 March 2022	31 March 2022	31	0.00	0.00	0.20	0.00	0.000	0.1167	0.000
		01 April 2022	30 April 2022	30	0.00	0.00	0.19	0.00	0.000	0.1876	0.000
		01 May 2022	31 May 2022	31	0.00	0.00	0.20	0.00	0.000	0.1322	0.000
		01 June 2022	30 June 2022	30	0.00	0.00	0.19	0.00	0.000	0.1311	0.000
		01 July 2022	04 July 2022	4	0.00	0.00	0.05	0.00	0.000	0.1487	0.000
الاجمالي											
اجمال الفترة الاولى											
0.000	0.000										

م/مينا عبد الله

م / مينا عبد الله



الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية بمنطقة شرق الدلتا

تعميمات عقد عملية طريق رقم 186 المعروف بطريق زعرب بطول حوالى 8 كم من بداية الطريق حتى الكيلو 8 مرحلة أولى

تنفيذ / مكتب السارة كـو للمقاولات العامة و التوريدات

تاريخ التعاقد المبني علي الاسناد المباشر 2022/1/13 - بداية المحاسبة من تاريخ التعاقد - تاريخ استلام الموقع 2022/2/1

بند رقم 21 - توريد وتركيب مواسير خرسانية مسلحة سابقة التجهيز قطر 50 سم طبقا لتبند

رقم المستخلص	القيمة التعاقدية	فترة التنفيذ		المدة موزعة	القيمة المنفذة بالمستخلصات				القيمة المستحقة (أ)	فترة العنصر (ب)	نسبة التعويض (ج)	القيمة المستحقة (د) (المبلغ)
		من	إلى		القيمة المنفذة بالمستخلص	مدة المستخلص	نسبة التنفيذ الفترة من المستخلص	القيمة موزعة خلال الشهر				
الفترة الأولى من 2022/1/13 حتى 2022/7/4												
1	100.000	13 January 2022	31 January 2022	19	0.00	154.00	0.18	لم يتم تسليم الموقع		0.000	700.00	0.0000
		01 February 2022	28 February 2022	28				0.00	0.000			
		01 March 2022	31 March 2022	31				0.00	0.1201			
		01 April 2022	30 April 2022	30				0.00	0.2947			
		01 May 2022	31 May 2022	31				0.00	0.2948			
		01 June 2022	30 June 2022	30				0.00	0.2948			
		01 July 2022	04 July 2022	4				0.03	0.2948			
		الإجمالي						0.000				0.000
الفترة الأولى												
رقم المستخلص <td rowspan="2">القيمة التعاقدية<td colspan="2">فترة التنفيذ</td><td rowspan="2">المدة موزعة<th colspan="4">القيمة المنفذة بالمستخلصات</th><th rowspan="2">القيمة المستحقة (أ)</th><th rowspan="2">فترة العنصر (ب)</th><th rowspan="2">نسبة التعويض (ج)</th><th rowspan="2">القيمة المستحقة (د) (المبلغ)</th></td></td>	القيمة التعاقدية <td colspan="2">فترة التنفيذ</td> <td rowspan="2">المدة موزعة<th colspan="4">القيمة المنفذة بالمستخلصات</th><th rowspan="2">القيمة المستحقة (أ)</th><th rowspan="2">فترة العنصر (ب)</th><th rowspan="2">نسبة التعويض (ج)</th><th rowspan="2">القيمة المستحقة (د) (المبلغ)</th></td>	فترة التنفيذ		المدة موزعة <th colspan="4">القيمة المنفذة بالمستخلصات</th> <th rowspan="2">القيمة المستحقة (أ)</th> <th rowspan="2">فترة العنصر (ب)</th> <th rowspan="2">نسبة التعويض (ج)</th> <th rowspan="2">القيمة المستحقة (د) (المبلغ)</th>	القيمة المنفذة بالمستخلصات				القيمة المستحقة (أ)	فترة العنصر (ب)	نسبة التعويض (ج)	القيمة المستحقة (د) (المبلغ)
		من	إلى		القيمة المنفذة بالمستخلص	مدة المستخلص	نسبة التنفيذ الفترة من المستخلص	القيمة موزعة خلال الشهر				
الفترة الثانية من 2022/7/5 حتى 2022/07/10												
2	3095.400	05 July 2022	10 July 2022	6	15.00	6.00	1.00	15.00	15.000	700.00	0.2948	3095.400
		الإجمالي							15.000			3095.400
الفترة الثانية												
الإجمالي												
إجمالي المستحق بند 21												

م/منا عبد الله

م/منا عبد الله

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية بمنطقة شرق الدمام

تمويشات عند عملية طريق رقم 186 المعروف بطريق زعرب بطول حوالي 8 كم من بداية الطريق حتى الكيلو 8 مرحلة أولى
تنفيذ / مكتب المساحة كوال للمقاولات العامة والتوريدات
توزيع التعاقد الحدي علي الاسناد المبالغ 2022/1/13 - بداية المحاسبة من تاريخ التعاقد - تاريخ استلام الموقع 2022/2/1
بند رقم 21 - توريد وتركيب مواسير خرسانية مسلحة سابقة التجهيز قطر 70 سم طبقا للهند

رقم المستحق	القيمة المتأدية	فترة التنفيذ		المدة بمواعيد	القيمة المتأدية بالمستحققات				القيمة المستحقة (أ) (ب) (ج)	نسبة التمويل (د)	فترة التمويل (ب)		
		من	إلى		المدة بالمستحق	القيمة المتأدية بالمستحق	نسبة التمويل الفترة من المستحق	القيمة موزعة خلال الشهر					
الفترة الأولى من 2022/1/13 حتى 2022/7/4													
1	20.000	13 January 2022	31 January 2022	19	0.00	154.00	0.00	لم يتم تسليم الموقع				0.000	1050.00
		28 February 2022	28 February 2022	28				0.00	0.18	0.000			
		01 March 2022	31 March 2022	31				0.00	0.20	0.000			
		01 April 2022	30 April 2022	30				0.00	0.19	0.000			
		01 May 2022	31 May 2022	31				0.00	0.20	0.000			
		01 June 2022	30 June 2022	30				0.00	0.19	0.000			
		01 July 2022	01 July 2022	4				0.00	0.03	0.000			
		0.000	0.2948	0.000									
الإجمالي													
	0.000	المستحق											
إجمالي الفترة الأولى													
رقم المستحق	القيمة المتأدية	فترة التنفيذ		المدة بمواعيد	القيمة المتأدية بالمستحققات				القيمة المستحقة (أ) (ب) (ج)	نسبة التمويل (د)	فترة التمويل (ب)		
		من	إلى		المدة بالمستحق	القيمة المتأدية بالمستحق	نسبة التمويل الفترة من المستحق	القيمة موزعة خلال الشهر					
الفترة الثانية من 2022/7/5 حتى 2022/07/10													
2	20.000	05 July 2022	10 July 2022	6	0.00	6.00	1.00	21.00	21.00	0.2948	1050.00		
		6500.340	المستحق										
الإجمالي													
	6500.340	المستحق											
إجمالي الفترة الثانية													
إجمالي المستحق بند 21													
	6500.34												

ح/ منة عبدالل

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية بمنطقة شرق الدمام

تمويضات عقد عملية طريق رقم 126 المعروف بطريق زعرب بطول حوالي 8 كم من بداية الطريق حتى الكيلو 8 مرحلة أولى

تنفيذ / مكتب السارة كو للمقاولات العامة والتوريدات 2020/12/24

تاريخ التعاقد المينى على الاسناد المباشر 2022/2/13 - بداية المحاسبة من تاريخ التعاقد - تاريخ استلام الموقع 2022/2/1

بند رقم 4 - بالمر مكعب ثوربت الزينة صالحة للزينة..... طبقا للبند

[illegible]

ح/م/ع/ل



الفترة الثانية من 2022/7/5 حتى 2022/07/10												
101918.000	0.0389	262.00	10000.00	10000.00	1.00	6	10000.00	6	11 July 2022	05 July 2022		2
الإجمالي												
101918.000	المستحق		10000.00									
الفترة الثالثة من 2022/7/11 حتى 2022/8/25												
0.000	0.0389		0.000	0.00	0.46			21	21 July 2022	11 July 2022		
0.000	0.0509	262.00	0.000	0.00	0.54	46	0.00	15	15 August 2022	01 August 2022		3
الإجمالي												
0.000	المستحق		0.000									
الفترة الرابعة من 2022/8/26 حتى 2022/9/29												
6458.411	0.0509	262.000	514.286	514.29	0.17			6	31 August 2022	26 August 2022		4
46436.634	0.0713		2485.714	2485.71	0.83	35	3000.000	29	29 September 2022	01 September 2022		
الإجمالي												
53293.046	المستحق		3000.000									
الفترة الخامسة من 2022/10/30 حتى 2023/1/12												
0.000	0.07130		0.000	0.00	0.010			1	30 September 2022	30 September 2022		
0.000	0.09470		0.000	0.00	0.295			31	31 October 2022	01 October 2022		
0.000	0.09850	262.00	0.000	0.00	0.286	105	0.00	30	30 November 2022	01 November 2022		
0.000	0.14530		0.000	0.00	0.295			31	31 December 2022	01 December 2022		
0.000	0.17770		0.000	0.00	0.114			12	12 January 2023	01 January 2023		
الإجمالي												
0.000	المستحق		0.000									
الفترة السادسة من 2023/1/13 حتى 2023/9/29												
132608.190	0.17770		2850.000	2850.00	0.073			19	31 January 2023	23 January 2023		
195541.080	0.17770		4200.000	4200.00	0.108			28	28 February 2023	01 February 2023		
216491.910	0.17770		4650.000	4650.00	0.119			31	31 March 2023	01 March 2023		
209508.300	0.17770		4500.000	4500.00	0.115			30	30 April 2023	01 April 2023		
216491.910	0.17770	262.00	4650.000	4650.00	0.119	250	39000.00	31	31 May 2023	01 May 2023		
209508.300	0.17770		4500.000	4500.00	0.115			30	30 June 2023	01 June 2023		
216491.910	0.17770		4650.000	4650.00	0.119			31	31 July 2023	01 July 2023		
216491.910	0.17770		4650.000	4650.00	0.119			31	31 August 2023	01 August 2023		
202524.690	0.17770		4350.000	4350.00	0.117			29	29 September 2023	01 September 2023		
الإجمالي												
1801738.600	المستحق		4350.000									
الفترة السابعة من 2023/9/30 حتى 2023/12/31												
2043465.80	المستحق	4										

تم مينا حسابها



الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية بمنطقة شرق الدلتا

تعميمات عقد عملية طريق رقم 186 المعروف بطريق زعرب بطول حوالي 8 كم من بداية الطريق حتى الكباء 8 مرحلة أولى

تنفيذ / مكتب السارة كوالل معاولات العامة و التوريدات 2020/12/24

تاريخ التعاقد المبي على الاسناد المباشر 2022/1/13 - بداية المحاسبة من تاريخ التعاقد - تاريخ استلام الموقع 2022/2/1

بند رقم 5 - بالحقر مكعب توريد تربة زلطية..... طبقاً للبند

رقم المستخلص	الكمية المالية	فترة التقييم		المدة موزعة	الكمية المتداولة بالمستخلصات:				القيمة المعنوية (ب)	نسبة التوزيع (ج)	القيمة المستحقة (د)
		من	إلى		الكمية المتداولة بالمستخلص	مدة المستخلص	نسبة التقييم للفترة من المستخلص	الكمية موزعة خلال الشهر			
الفترة الأولى من 2022/1/13 حتى 2022/7/4											
20800,000	0	13 January 2022	31 January 2022	19	0.00	154.00	0.00	0.000	275.00	0.0000	0.000
		01 January 2022	26 February 2022	28				0.00		0.18	0.000
		01 March 2022	31 March 2022	31				0.00		0.26	0.0034
		01 April 2022	30 April 2022	30				0.00		0.19	0.0109
		01 May 2022	31 May 2022	31				0.00		0.26	0.0138
		01 June 2022	30 June 2022	30				0.00		0.19	0.0135
		01 July 2022	04 July 2022	4				0.00		0.03	0.0389
	الإجمالي										
إجمالي الفترة الأولى											
								المستحق		0.000	

عنا عبد الله

المسألة الأولى