

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،

نترى بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١٩) عملية اعمال انشاء عدد (٣) كوبرى سيارات اعلى الرياح البحيرى فى نطاق محافظة البحيرة (التنفيذ اعمال كوبرى ابو غالب اعلى الرياح البحيرى)
تنفيذ شركة / شركة رواد الهندسة الحديثة

وتفضلا بقبول وافر الاحترام

تحريراً في : ٢٠٢٣/١١/١٦

عدد المرفقات ()

أصل وصورتين من المستخلص

عدد (١) حصر اعمال

عدد (١) كشف مهندسين

عدد(١) كشف معدات

خطاب المحملات



يعتمد ،،
رئيس الادارة المركزية
مهندس /
نصر محمد طبيخ

الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري
المنطقة الأولى المركزية
قسم المشروعات العامة
وشئم المسئول /
عدد المرفقات /
التاريخ ١٩ / ١١ / ٢٠٢٣
التوقيع

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،

بالاحالة الى العقد رقم (٥٣٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) (بتاريخ ٢٠٢١/١٢)
عملية اعمال انشاء عدد (٣) كوبرى سيارات على الرياح البحيرى فى نطاق محافظة البحيرة
(التنفيذ اعمال كوبرى ابو غالب على الرياح البحيرى تنفيذ شركة / شركة رواد الهندسة الحديثة
مستخلص ١٩

برجاء التكرم بالاطلاع على العقد بعاليه يشمل عدد توريد (٤) اجهزة كمبيوتر او لاب توب
بمشتملاتهم + (٥) علب cd (hd)

عدد (٢) طابعة ليزر (A3) ابيض واسود

عدد (٥) علبة حبر ليزر والوان

عدد (٤) وسيلة انتقال

اجهزه معمل الموق

ولا يوجد محملات اخري

برجاء التفضل بالإطلاع والتوجيه باللازم ...

وتفضلاوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً في : ٢٠٢٣/١١/١٦

يعتمد ،،
رئيس الادارة المركزية
مهندس / نصر محمد طبيخ

مصلحة : الهيئة العام للضرائب وال Duties

قسم : العز

المبلغ المستحق إلى : شئر مراد - كرسى

الطلبات طيه ، أو :

بموجب { مصطفى فتحي (٤٦٩)

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

[إذن صرف على :]

{ شيك على البنك المركزي في : }

شيك على الخارج [صاحب الحق أو :]

يسحب باسم [شئر مراد - كرسى]

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٤٤٨٤٨	

الجملة ٤٤٨٤٨٤٨

رقم : الختم ذو التاريخ

كتاب المراجعة

رئيس المصلحة

مراد - كرسى

(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

دوجم

رئيس المصلحة

علامة

في ٢٠١ سنة

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : الإيماء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : الإيماء : _____

(أو) بأن المبلغ مضان بحساب : الإيماء : _____

الإيرادات : الإيماء : _____

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع.ح» برقم : توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

روجع في ٢٠١ سنة _____

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شيكي

يعتمد سحب _____

إذن صرف _____

وكيل الحسابات

مدیر أو رئيس الحسابات

في ٢٠١ سنة _____

الهيئة العامة لشئون الطابع الاميرية س.٢٠٠٣ - ٢٠١٩

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع.ح») إضاء الكاتب المنوط : _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : إضاءات موظفى الشطب _____

(٣) سحب شيك _____

إضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد في سجل الشيكات المحوالات

تحت رقم : _____ إضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج في كشف الشيكات المحوالات

رقم : _____ إضاء الكاتب المنوط : _____

(٦) استلمت شيك _____

إضاءة حلا أ.ن.ك.ات .التـ

ملاحظات	الباقي بعد الإستقطاع	إستقطاع أو حجز جنية	قيمة الأعمال التي تمت حتى الان جنية	جارى أم نهائى	جمله مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال السابقة أجراً وة	الفئة جنية	نوع العمل	الوحدة	الكمية بالمقاييس	رقم البند											
أولاً أعمال الكباري																						
أ- أعمال البر																						
متواجد عدد ٦ مهندسين - متواجد عدد ٢ مراقب	١٧٥٥٨,٠٠	٠	١٧٥٥٨,٠٠	جارى	٨٧,٧٩	٠,٠٠	٨٧,٧٩	٢٠٠	بالمتر المكعب ازالة تعديات عشوائية (كالاكشاك المصنوعة من الاختشاب والطوب) باستخدام المعدات المناسبة وكل ما يلزم لنها الاعمال كاملة مع نقل ناتج الازالة لمسافة ٥٠٠ متر طبقاً لتعليمات المهندس المشرف	٣ م	٢٠٠	٢										
عدد ٢ لوحتات المشروع متواجده - التقارير الأسبوعية متواجدة	١٣٧١,٠٠	٠	١٣٧١,٠٠	جارى	٩,١٤	٠,٠٠	٩,١٤	١٥٠	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة و نقل المخلفات إلى المقالب العمومية و نها العمل نهوا كاملاً و البند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	٣ م	٢٠٠	٤										
متواجد التقرير المبدئي - التقرير النصف شهري متواجد-التقرير الشهري متواجد	٥٠٠٠٠,٠٠	٠	٥٠٠٠٠,٠٠	جارى	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	٥٠,٠٠٠	بالمقطوعية عمل تحويلية منفردة مع توفير الاضاءة اللازمة لتأمين حركة السيارات والمعدات بما يتاح ووضوح الرؤية ليلاً مع التنفيذ طبقاً لتعليمات جهاز الاسراف و الادارة العامة للمرور	مقطوعية	٢	٦										
١٥٢٨٨٠,٠٠	٠	١٥٢٨٨٠,٠٠	جارى	٤٣٦,٨٠	٠,٠٠	٤٣٦,٨٠	٣٥٠	بالمتر الطولي أعمال الجسات بالبر والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	م.ط	٦٠٠	١١											
تراجع عدد ٤ سيارات بمعرفة الادارة البرنامج الزمني متواجد	٤٨٩٦٠٠,٠٠	٠	٤٨٩٦٠٠,٠٠	جارى	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	٢٤٤,٨٠٠	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل و السعر يشمل نقل الملحقات والمعدات والاوانيات اللازمة و يشمل فك و نقل ماكينة بالملحقات إلى خارج الموقع و البند شامل مما جميعه على أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف و حسب أصول الصناعة (الوجه البحري)	عدد	٣	١٢										
مكتب الموقع متواجد متواجد تعليمات الأمن الصناعي متواجد أجهزة كمبيوتر بمستلزماتها متواجدة و هي - عدد ٢ جهاز ديسك توب - عدد ٢ جهاز لاب توب - متواجد عدد ٥ علب (CD HD) - متواجد عدد ٢ طابعة لليزر A3 أبيض و أسود - متواجد عدد ٥ علبة حبر لليزر و الوان	٩١٥٨٩٤٠,٠٠	٠	٩١٥٨٩٤٠,٠٠	جارى	٢٩٠٧,٦٠	٠,٠٠	٢٩٠٧,٦٠	٣,١٥٠	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٠٠ سم طبقاً للرسومات و المواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الأسمنت عن ٤٥٠ كجم/م ٣ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٤٠ كجم/سم ٢ مع تكسير روؤس الخوازيق العلية لإعادة ربطها بالمخلفات فوقها على الأقل أطوال أشبور حديد الخوازيق عن ٦٠ مرة قطر السيخ داخل المخدة و السعر يشمل الاعمال المساحية و نقل مخلفات الحفر والتكسير الى المقالب العمومية مع نها العمل نهوا كاملاً و السعر لا يشمل حديد التسلیح والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق على ان تتم جميع الاعمال طبقاً للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف	م.ط	٤,٥٠٠	١٣										
تأمين سلامة المرور متواجد	٤٢٠٩٢٤٠,٠٠	٠	٤٢٠٩٢٤٠,٠٠	جارى	١٠٠٢,٢٠	١٩٠,٠٠	٨١٢,٢٠	٤,٢٠٠	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٢٠ سم طبقاً للرسومات و المواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الأسمنت عن ٤٥٠ كجم/م ٣ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٤٠ كجم/سم ٢ مع تكسير روؤس الخوازيق العلية لإعادة ربطها بالمخلفات فوقها على الأقل أطوال أشبور حديد الخوازيق عن ٦٠ مرة قطر السيخ داخل المخدة و السعر يشمل الاعمال المساحية و نقل مخلفات الحفر والتكسير الى المقالب العمومية مع نها العمل نهوا كاملاً و السعر لا يشمل حديد التسلیح والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق على ان تتم جميع الاعمال طبقاً للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف	م.ط	٢,٠٠٠	١٤										
١٤٥٠٠,٠٠	٠	١٤٥٠٠,٠٠	جارى	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	١٤٥,٠٠٠	بالعدد تنفيذ اختبار تحمل على خوازيق عامل قطر ١٠٠ سم بحمل ١٥٠ % من حمل التشغيل والبند يشمل نها العمل نهوا كاملاً طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسلیح)	عدد	١	٢١											
٧٠٤٢٠,٨٠	٠	٧٠٤٢٠,٨٠	جارى	٨٢٨,٤٨	٢٧٠,٠٠	٥٥٨,٤٨	٨٥	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة لقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الاساسات طبقاً للمنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد و المقاديس الموضحة بالرسومات التنفيذية و الفنية تشتمل نزح أي مياه تظهر في أثناء الحفر و سند الجواب إذا لزم الأمر و ازالة اي عوائق تعيقه مع نقل ناتج الحفر والمخلفات للمقالب العمومية القباب طبقاً لأبعاد الرسومات وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	٣ م	٢,٠٠٠	٢٣											

يعتمد على مس الادارة المركزية للمنطقة المركزية الأولى

الادارة المركزية لمنطقة الامدرية الاولى

التوقيع
نصر محمد نصر طبيخ /

عام الشئون المالية والادارية

عام اسنتون المالية والإدارية

بيع :-

مراجع

مراجع

التوقيع:-

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
مدير عام المبشر وعات

مدير المسارع مدير عام المسراعات

التوقيع:- مختار الدين جمل

۱۰۰ نیز

أقر بصحة ذلك : الشركة المنفذة :-

مدير المكتب :- مدير المكتب المسئول

ملاحظات	الباقي بعد الإستقطاع	إستقطاع أو حجز جنيه	قيمة الأعمال التي تمت حتى الأن جنيه	جارى أم نهائى	جمله مقدار الاعمال التي تم حتى الان المدة	مقدار الاعمال التي تم خلال المدة	مقدار العمل السابق أجراوه جنيه	الفته جنيه	نوع العمل	الوحدة	الكمية بالمقاييس	رقم البند
	٨٥٠٠٠,٠٠	٠	٨٥٠٠٠,٠٠	جارى	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٨٥	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية في ارض الموقع العام (رمليه او طينيه او ترابية شديدة التفاسك) بالعمق المطلوب والقياس الهندسي طبقاً للرسومات التنفيذية مع نقل ناتج الحفر والمخلفات للمقالب العمومية والفناء تشمل كل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٣م	٢,٠٠٠	٢٤
	٧٩٢٧٠٨,٣٠	٠	٧٩٢٧٠٨,٣٠	جارى	٨٨٠٧,٨٧	٠,٠٠	٨٨٠٧,٨٧	٩٠	بالمتر المكعب اعمال الردم المؤقت باترية صالحه الموردة بمعرفة المقاول حتى منسوب ٣ متراً من سطح الارض وصولاً لسطح المياه لعمل الخواريق الازمة لسد جوانب الطريق السطحي المطلوب تنفيذه داخل ميدان الترعة والبند يشمل ازالة اعمال الردم بعد الانتهاء من الاعمال وتطهير الترعة حتى المنسوب التصميمي للقاع والشركة مسئولة مسئولية كاملة عن سلامة اعمال الردم وتحملها لما يكتبه الخواريق وسيارات صب الخرسانة وكافة المعدات الازمة لاتمام الاعمال والفناء تشمل كل ما يلزم لنها العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٣م	٢٨,٠٠٠	٢٦
	٨٣٢٨٠,٠٠	٠	٨٣٢٨٠,٠٠	جارى	٥٥,٥٢	٥,٠٠	٥٠,٥٢	١,٥٠٠	بالمتر المكعب خرسانة عادي للاساسات واسفل البلاطات الانتقالية بنسبة خلط ٣٠,٨ زلط ٤٠,٤ رمل + ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي والمقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٨ كجم / سم ٢ ولا يقل محتوى الأسمنت ٢٥٠ كجم / م ٣ والفناء تشمل كل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس.	٣م	٥٠٠	٢٨
	٣٣٦١١٦٠,٠٠	٠	٣٣٦١١٦٠,٠٠	جارى	١٥٢٧,٨٠	٩٠,٠٠	١٤٣٧,٨٠	٢,٢٠٠	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخادن والأساسات والبلاطات الانتقالية وكافة العناصر الإنسانية المدفونة على أن يكون الخليط والدمك ميكانيكي على لا يقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٣٠٠ كجم / سم ٢ بعد ٢٨ يوم ومحتوى الأسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م ٣ أسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكبريتات طبقاً لتقرير الحسات مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفناء تشمل أعمال الفرم الخشبية وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفناء لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسلیح.	٣م	٣,٨٠٠	٣٠
	٩٩٣٠٧,٠٠	٠	٩٩٣٠٧,٠٠	جارى	١٥٢٧,٨٠	٩٠,٠٠	١٤٣٧,٨٠	٦٥	علاوة نتيجة زيادة اجهاد ٣٥٠ كجم / سم ٢ و محتوى الأسمنت الى ٤٠٠ كجم / م ٣ طبقاً لاعتماد إشتشاري الهيئة والإدارة المركزية لبحوث الكباري	٣م	٣,٨٠٠	١
	١٩٦٠٠٠,٠٠	٠	١٩٦٠٠٠,٠٠	جارى	٧٠٠,٠٠	٠,٤٠٠	٧٠٠,٠٠	٢,٨٠٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخادن مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخليط والدمك ميكانيكي على أن تكون المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة ٤٠٠ كجم / سم ٢ و محتوى الأسمنت ٤٠٠ كجم / م ٣ أسمنت بورتلاندي عادي مع استخدام الشدات المناسبة لطبيعة العمل بحيث يكون العمود رأسياً تماماً ومتعاومنا على المخدة والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة للحصول على سطح امثل لاسطح الظاهر ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفناء لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسلیح.	٣م	٧٠٠	٣١
	٤٨٧٨٩٠,٠٠	٠	٤٨٧٨٩٠,٠٠	جارى	١٦٢,٦٣	٠,٠٠	١٦٢,٦٣	٣,٠٠٠	أ - ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الااطارات أو البلاطات. ب - ارتفاع من ٦ حتى ٩ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الااطارات أو البلاطات.	٣م	٢,٠٠٠	
	١٤٦٩١٢٩,٥٠	٠	١٤٦٩١٢٩,٥٠	جارى	٤٩٨,٠١	٥٨,٠٠	٤٤٠,٠١	٢,٩٥٠	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للهياكل العرضية فوق اعمدة الكوبري والهياكل مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي وجهد كسر لا يقل عن ٤٥٠ كجم / سم ٢ و محتوى اسمنت لا يقل عن ٥٠٠ كجم / م ٣ والسعر لا يشمل حديد التسلیح يتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة و البند يشمل جميع مشتملاتة طبقاً للمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف.	٣م	٧٠٠	٣٢
	٧٥٣٩٥٢,٥٠	٠	٧٥٣٩٥٢,٥٠	جارى	٧٥٣٩٥٢,٥٠	٢٣٩,٣٥	٣,١٥٠	أ - ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الااطارات أو البلاطات. ب - ارتفاع من ٦ حتى ٩ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الااطارات أو البلاطات.	٣م	٢,٠٠٠		



يعتمد، رئيس الادارة المركزية للمنطقة المركزية الأولى

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

التوفيق:-

محاسب/ مهندس حمل

مراجع
مدير عام المشروع
التوقيع:-

التوقيع:-

التوقيع:-

 مدير المكتب الفني :-
 مدير المشروع :-
 التوقيع :- مدير المكتب الفني :-
 مدير المشروع :-
 التوقيع :- مدير المكتب الفني :-
 مدير المشروع :-
 التوقيع :-

ملاحظات	الباقي بعد الإستقطاع	إستقطاع أو حجز حتى الآن	قيمة الأعمال التي تمت حتى الان	جارى أم نهائى	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار العمل السابق أجراوه	الفئه	نوع العمل		الوحدة	الكميه بالمقاييس	رقم البند
بـ- اعمال المجرى المائي													
	٤١٣٢٤٧٤,٠٠	,٠٠	٤١٣٢٤٧٤,٠٠	جارى	٧١٦,٢٠٠	,٠٠	٧١٦,٢٠٠	٥,٧٧٠	بالметр الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٢٠ سم طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي بحيث لا يقل محتوى الأسمنت عن ٤٥٠ كجم/م ٣ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم/سم ٢ مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالخدمات فوقها على الأقل أطول أشواير حديد الخوازيق عن ٦٠ مرة قطر السيخ داخل المدنة والسعر يشمل الاعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العومية مع فهو العمل نهوا كاملاً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق على أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط و المواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف		م . ط	١,٦٠٠	٤٩
	٢٦٣٧٣٠٤,٥	,٠٠	٢٦٣٧٣٠٤,٥٠	جارى	٨٦,٤٦٩	,٠٠	٨٦,٤٦٩	٣٠,٥٠٠	بالطن توريد و تركيب قايسونات دائمة معدنية لخوازيق صلب ٣٦ المعالج حرارياً باقطار و سماكات مختلفة و اختبارات اللحامات طبقاً للتصميم المعتمد من الاستشاري و الفنية تشمل توريد و دهان مقاوم للصداء بالكامل بالماء المعالجة ضد الصدا و طبقاً لاصول الصناعة و للرسومات التنفيذية و تعليمات المهندس المشرف.		طن	١٢٠	٥٠
	٩٢٦٨٠٠,٠٠	,٠٠	٩٢٦٨٠٠,٠٠	جارى	٣٣١,٠٠٠	٩٩,٠٠	٢٣٢,٠٠٠	٢,٨٠٠	بالметр المسطح اعمال دمسة لقواعد المجرى المائي و الهيكل العلوي في الجزء المحسور بين اول دعامة للمجرى المائي و البر علي ان يتم احتساب الخرسانة المسلحه للجزء العلوي كخرسانة برو و تشمل التجهيزات الخاصه لاعمال الشدة المائية السفلية (دمسه) و البند يشمل مما جميعه اعمال توريد و دق القايسونات الموقته و تركيب و لحام الكمر على القايسونات و توريد الرمال المثبتة داخل القايسونات و عمل كل ما يلزم لانهاء العمل طبقاً للرسومات التنفيذية و فك القايسونات و الكمر و نقلها خارج المجرى المائي		٢م	١,٥٠٠	٥١
	٢٥٢٢٨٨٠,٠٠	,٠٠	٢٥٢٢٨٨٠,٠٠	جارى	١٠٥,١٢٠	,٠٠	١٠٥,١٢٠	٢٤,٠٠٠	بالطن توريد و تشغيل و تركيب و نقل داخل المجرى المائي و رص اسياخ حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ طول حتى ١٢ متر لزوم جميع العناصر الإنسانية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات و عمل الوصلات التي لم ترد برسومات العظام و السعر يشمل ايضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد و السعر يشمل كل ما يلزم ل فهو العمل نهوا كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلزال		طن	١,٥٠٠	٥٨
سادساً دراسة هيدروليكيه													
	٢٨٧٥٠٠	,٠٠	٢٨٧٥٠٠	جارى	١,٠٠	,٠٠	١	٢٨٧,٥٠٠	بالمقطوعية عمل دراسة هيدروليكيه للمجرى المائي للرياح لتحديد أماكن الدعامات المناسبة للكوبرى		مقطوعية	٢	٩٥

تساعاً: البند المستحدثة

أ : أعمال الكباري

		٣٣١١٥٠	٣٣١١٥٠	جارى	١٧٩,٠٠	,٠٠	١٧٩	١,٨٥٠	بالметр الطولي تنفيذ خوازيق قطر ٦٠ سم طبقاً للرسومات لزوم السلام والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي بحيث لا يقل محتوى الأسمنت عن ٤٥٠ كجم/م ٣ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم/سم ٢ مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالخدمات فوقها على الأقل أطول أشواير حديد الخوازيق عن ٦٠ مرة قطر السيخ داخل المدنة والسعر يشمل الاعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العومية مع فهو العمل نهوا كاملاً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق على أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط و المواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف		م.ط	٩٠٠	١
--	--	--------	--------	------	--------	-----	-----	-------	---	--	-----	-----	---

رئيس الادارة المركزية للم منطقة المركزية الأولى
يعتمد،،،،،،

مدير عام الشئون المالية والإدارية
التاريخ:-
م / نصر محمد نصر طبيخ

مديري عام الشئون المالية والإدارية
التاريخ:-
م / مهندس مهندس مهندس

مراجعة
مدير عام المشروع

التاريخ:-
م / مهندس مهندس مهندس

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
 مدير المشروع
 التوقيع:-
م / مهندس مهندس مهندس

استشاري المشروع
مدير المشروع
التوقيع:-
م / مهندس مهندس مهندس

اقر بصحة ذلك : الشركة المنفذة :-
مدير المكتب الفني :-
التوقيع:-
م / مهندس مهندس مهندس

م / مهندس مهندس مهندس
التوقيع:-
م / مهندس مهندس مهندس


م / مهندس مهندس مهندس
التوقيع:-
م / مهندس مهندس مهندس

ملاحظات	الباقي بعد الإستقطاع	إستقطاع أو حجز	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جمله مقدار الاعمال التي تم تمت حتى الان	مقدار الاعمال التي تم خلال المدة	مقدار العمل السابق أجراوه	الفئه	نوع العمل	وحدة	الكميه بالمقاييس	رقم البند

تشوينات												
تم صرف %٦٠ من الكمية المشونة	٢٢٥٦٠٠٠	/١٥٠٤٠٠٠	٣٧٦٠٠٠	جارى	١٦٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٠	٢٣,٥٠٠	بالطن توريد وتركيب وتربيط حديد تسليج من الصلب ٦٠/٤٠ لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل ايضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد وال الحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنها العمل فهو كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلزال	طن	٦,٠٠٠	٣٨
	١٧٦٤٠٠٠	/١١٧٦٠٠٠	٢٩٤٠٠٠	جارى	١٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٠	٢١,٠٠٠	بالعدد توريد وتركيب عامود انارة مجلف فردي يطول ١٠ متر بذراع لتنثبت الكشاف بطول ١٠ سم والعامود كامل بقاعدة خرسانية بجسم الكبرى والبلطة الاضافية والجوايط والبند يشمل كل ما يلزم التركيب مع فهو العمل كالمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٢٠٠	١
	١٢٣٤٦١٤٢,٧	٢٦٨٠٠٠	١٢٥٨٢٦١٤٢,٧٠						اجمالى قيمة الاعمال			
	٦٩٥٧٣,٧								خصم نسبة ٥% من اجمالي قيمة الاعمال			
	١٢٢٥٣٠٤١٢,٠								قيمة الاعمال المنفذة بعد خصم قيمة ٥%			
	١١٨٢٤٧٥٧٨,٨											
	٤٢٨٢٨٣٣,٢											

يعتمد،،،،،، رئيس الادارة المركزية للمنطقة المركزية الأولى

- التوقيع:-
م / نصر محمد نصر طبع



مراجعة:-
التوقيع:-
محاسب/-

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
مدير عام المشروع

التوقيع:-
م: جمال الدين جابر

مستشار المشروع
مدير المشروع

التوقيع:-
م: جمال الدين جابر

مدير المكتب الفني :-
التوقيع:-
م: جمال الدين جابر

PENTA
FOR ENGINEERING & TRAINING

ROWAD
MODERN ENGINEERING
Abou Ghaleb Bridge

رقم و مقدار التصديق : _____
بـ _____ د الميزانية : _____

قيمة	قرش	جنيه	بيان الاعمال التي تمت الان	بيان المنص	برف من المقاولـة
			محجوز	١٠٥٤٩٦١	
			مصرف ح بصرفه	١٢٣٧٥٧٧٨	
			سابقة صرفه		
			مستحق صرفه	٣٨٣٨٣٢٥	
الاستقطاعات	جنيه	قرش			
رسم دمغة اصلی					
رسم دمغة اضافي					
امانات					
ايرادات					
جملة الاستقطاعات					
صافي المبلغ المستحق					

.....
.....
.....
.....

الختم ذو التاريخ	الكاتب المنوط	تقيد في سجل رقم ٥٥ ((ع . ح)) برقم
	٢٠٠ سنة تحرير اى

..... چھٹا پیغام

_____	_____	_____	_____
الكاتب المنوط	الكاتب المنوط	_____	نفيض في سجل _____ تحت رقم
الختم ذو التاريخ	الكاتب المنوط	_____	اذن صرف _____ اذن صرف

..... وادرج في كشف الحالات بدقة 4
..... رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

..... تسلمت التحويلة رقم وافق بأني اوافق على هذا الحساب المنقدم بيانه (*) (وانى تسلمت المستحق لى بال تمام وليس لى طلبات علی الحكومة بخصوص هذا العمل))
..... التاريخ سنة ٢٠٠ المقاول :

* اذا كانت الدمعة على الحساب ففقط يشطب هذا الاقرار