

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ...

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٨) تنفيذ اعمال انشاء كوبري اعلي مزلقان المرازيق بمحافظة الجيزه بالامر المباشر

تنفيذ شركة / شركة ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات

م	رقم التقرير	تاريخ التقرير	المبلغ	جهة الإصدار
١	٢٥٣	٢٠٢٣/٧/١٩	٢٤٩٠	مركزي
			٢٤٩٠	الاجمالى

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً في : ٢٧ / ١١ / ٢٠٢٣

عدد المرفقات ()

أصل وصورتين من المستخلص

استمارة ٥٠ ع ح

عدد (١) كشف المعدات

عدد (١) كشف المهندسين

حصر الاعمال

خطاب محملات

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

نصر محمد طيخ



الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المحكمة الأولى المركزية
قسم المحفوظات العامة
رقم الصادر / ٦٢٩٦٦
عدد المرفقات / ١٠
التاريخ / ١١ / ٢٠٢٣
التوقيع /

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	كمية بالجنيه	الكمية حسب المقاييس	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأصل التي تمت خلال المدة	كمية مقدار الأصل التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	كمية مقدار الأصل التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	نسبة الإنقطاع (%)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
53	بالمشرك المكعب حفر في أرض الموقع العام في جميع أنواع التربة (معدا المشايكة وشيكة التماسك) مسافة تقبل ٢ كم	م	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	١٩,٦٨٥,٠٠٠	١٦٣,٠٠٠	١٩,٨٤٨,٠٠٠	جاري	١٩,٨٤٨,٠٠٠	٩٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩,٨٤٨,٠٠٠	
55	بالمشرك المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصنوعة للخوازيق المساحة	م	٩٠,٠٠٠	٩٠,٠٠٠	١,٨٠٠,٠٠٠	٤٩٣,٠٠٠	١,٣٠٧,٠٠٠	جاري	١,٣٠٧,٠٠٠	٩٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٣٠٧,٠٠٠	
56	بالمشرك المكعب توريد ودمج برميل نظيفة حول الأساسات	م	١٤٥,٠٠٠	١٤٥,٠٠٠	٤٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٨٠,٠٠٠	جاري	٤٨٠,٠٠٠	٩٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٨٠,٠٠٠	
58	بالمشرك المكعب خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الإنشائية	م	١,٧٩٥,٠٠٠	١,٧٩٥,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	جاري	١,٠٠٠,٠٠٠	٩٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	
59	بالمشرك المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الإنشائية	م	٢,٤٨٠,٠٠٠	٢,٤٨٠,٠٠٠	٢,٢٨٩,٠٠٠	١,٤٦٠,٠٠٠	٢,٢٨٩,٠٠٠	جاري	٢,٢٨٩,٠٠٠	٩٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٢٨٩,٠٠٠	
60	بالمشرك المكعب خرسانة مسلحة للأصداق والاكشاف فوق منسوب طهر المخذات	م	٣,٠١٥,٠٠٠	٣,٠١٥,٠٠٠	٦١٠,٠٠٠	٥٢٩,٠٠٠	٦٦٩,٠٠٠	جاري	٦٦٩,٠٠٠	٩٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٦٩,٠٠٠	
61	بالمشرك المكعب أصل خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق أعمدة الكوبري	م	٣,١٥٥,٠٠٠	٣,١٥٥,٠٠٠	٦٠٩,٠٠٠	١,٠٠٠	٦١٠,٠٠٠	جاري	٦١٠,٠٠٠	٩٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦١٠,٠٠٠	
62	بالمشرك المكعب خرسانة مسلحة لأزوم كمرات سابقة الصب	م	٤,١٠٥,٠٠٠	٤,١٠٥,٠٠٠	٣١٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٣٢٠,٠٠٠	جاري	٣٢٠,٠٠٠	٩٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢٠,٠٠٠	
63	بالمشرك المكعب توريد وصل خرسانة مسلحة لأزوم كمرات المستوفية حتى ارتفاع ١.٠٠ م وفي حالة زيادة الارتفاع يتم زيادة سعر البند ١.٠٠ جنيه	م	٥,٢٢٣,٠٠٠	٥,٢٢٣,٠٠٠	٥,٢٢٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٢٢٣,٠٠٠	جاري	٥,٢٢٣,٠٠٠	٩٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٢٢٣,٠٠٠	
64	بالمشرك المكعب خرسانة مسلحة للحواط السادة	م	١,٩٧٠,٠٠٠	١,٩٧٠,٠٠٠	٤١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤١٠,٠٠٠	جاري	٤١٠,٠٠٠	٩٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤١٠,٠٠٠	
65	بالمشرك المكعب توريد وصل خرسانة مسلحة للواجهات الخريبية	م	٢,٥٨٥,٠٠٠	٢,٥٨٥,٠٠٠	٤٩٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٩٩,٠٠٠	جاري	٤٩٩,٠٠٠	٩٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٩٩,٠٠٠	
66	بالمشرك توريد وتشغيل وتركيب وربط كبلات عالية الجهد (seven wire strands)	طن	١٩,٠٠٠,٠٠٠	١٩,٠٠٠	١٩,٧٨	٠,٠٠٠	١٩,٧٨	جاري	١٩,٧٨	٩٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩,٧٨	
67	بالمشرك توريد وتشغيل وتركيب وربط حديد تسليح من الصلب لتشييد جميع العناصر الإنشائية للكوبري (60/40)	طن	٢٩,٠٠٠,٠٠٠	٣,٦٢٩,٧٤	٣,٥٨٨,٠٠٠	٤١,٠٠٠	٣,٦٢٩,٠٠٠	جاري	٣,٦٢٩,٠٠٠	٩٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٦٢٩,٠٠٠	
68	بالمشرك توريد وتشغيل وتركيب صلب مشغول ٥٢ كبريتاني للأجزاء المعدنية	طن	٥,٠٠٠,٠٠٠	٣٩٣,٠٠٠	٣٩٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٩٣,٠٠٠	جاري	٣٩٣,٠٠٠	٩٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٩٣,٠٠٠	
69	بالمشرك المسطح طبقة عزلة من البتومن على البارد	م	٥٥,٠٠٠	٤,٩٠٠,٠٠٠	٣,٥٠٠,٠٠٠	١,٢٠٠,٠٠٠	٤,٩٠٠,٠٠٠	جاري	٤,٩٠٠,٠٠٠	٩٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٩٠٠,٠٠٠	
70	بالمشرك المسطح توريد وصل دهانات اسمنتية عزلة	م	١٠٥,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	١٧,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧,٠٠٠,٠٠٠	جاري	١٧,٠٠٠,٠٠٠	٩٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧,٠٠٠,٠٠٠	
الإجمالي (بالجنيه) صفحة رقم ٢ =													



يعتمد رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية مهندس / محمد نصر طيبخ التوقيع	مدير عام الشؤون المالية أستاذ / مصطفى عبد الجواد التوقيع	مدير جهاز الاشراف م / خالد حسونة التوقيع	الهيئة العامة للطرق والكباري مدير المشروع م / ايمن محمد السيد التوقيع	استشاري المالك مهندس الاستشاري م / ب. خالد غانم التوقيع	المقاول مهندس المكتب الفني م / أحمد رمضان التوقيع
---	---	---	---	---	---

شاملة المدة من ٢-٢٢/٧/١٦ إلى ٢-١٩/١١/١٦

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الأولى المركزية
مهندس / محمد نصر طيخ

مدير عام الشؤون المالية
أستاذ / مصطفى عبد الجواد
التوقيع /

الجامعة الأولى الأمريكية
في ولاية كاليفورنيا
التي تأسست في عام 1862

مدير جهاز الاشراف
م/ خالد حسونة
التوقيع /

مدير عام المشروعات
د. جهاد محمد

هيئة العامة للطرق والكباري
إبراهيم المشروع
/ أيمن محمد السيد

مدير عام المشروعات
م / جهاد محمد

استشاري المالك
مهندس الاستشاري
عبدالله بن عبدالمطلب

مدير المشروع /

المقاول
المكتب الفني
محمد رمضان

إيديكس الدولية للتجارة الإلكترونية
عضو الاتحاد المصري للتجارة الإلكترونية
كبري اعلي منسق التجارة الإلكترونية