

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى عملية رفع كفاءة ومعالجة اثار السيول لمسافات متفرقة من طريق الغردقة غارب واستخدام الصيانة التقليدية بطول ١٦.٦٠ كم واستخدام اسلوب fdr بطول ٢٠ كم بالعقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٢٧٤) بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٣ وتنفيذ شركة السلام انترناشيونال .

- نتشرف بان نرسل لسيادتكم رفق هذا التعويضات عن المستخلصات الجارية والختامي ارقام (٦/٥/٤/٣/٢) وذلك بمبلغ ٧١٢٠١٩٣ جنيها (فقط سبعة مليون ومائة وعشرون ألف ومائة وثلاثة وتسعون جنيها لاغير) ونود ان نحيط علم سيادتكم بان تلك المستخلصات لم يتم صرف فروق اسعار لهم عن تلك الاعمال .
- برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم ومرفق طيه استثماره ٥٠٠ ع ح بالمبلغ .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

الغردقة في ١١ / ٦ / ٢٠٢٣ م .

يعتمد

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

" خالد سعد علي "

جمهورية مصر العربية
الاستثمار لاعتقاد الصرف

(1)

مِلَّةُ الْإِسْلَامِ اسْتَرْناسِيُونَال

المبلغ المستحق الى

الطلبات طيه او

المستأجر المرفق

{ بموجب

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده ادارياً وصرف القيمة بواسطة

اذن صرف علی

شيك على البنك المركزي في

اسم دفع

شيك على الخارج

صاحب الحق او

يسحب باسم

صاحب الحق او
مُرْتَبِعُ الْاِسْلَامِ اَنْتَ يَا هُوَال

ويرسل اليه بالعنوان الاتي :

تقييد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الادارى ونوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
	مليم	جنية	قسم	فرع	فصل	بند
	١٠٩٢ -					
	من التكررات الطائى رفع لواء اتار السول طريف الترتيب / ثا رب هذا المستطاه ١٤٠٨ رقم (٦١٥١٢١٣١٢)					
	اجمالى الأصل					
	بيانات الاستقضاءات			مليم جنية		
	عادى اضافى دمغة توقيع قرش جنية قرش جنية قرش جنية					
	رسم الدمغة					
	صافى القيمة المطلوب صرفها					

الختم ذو التاريخ

Handwritten signature: *محمّد صالح*
 Title: *رئيس المصلحة*

علامة

في سنة ٢٠

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات الامضاء

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف الامضاء

(او) بأن المبلغ مضاف بحساب جارى بتاريخ الامضاء

توقيع الكاتب المنوط بالسجل

(ج) قید فی سجل رقم ۵۵ (ع. ح) برقم

الختم ذو التاريخ

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

روجع ، فى سنة ٢٠

يعتمد سحب شيك
اذن صرف

وکیل الحسابات مدیر اور رئیس الحسابات

سنة ٢٠ بمبلغ

(١) رقم المستند (وهو رقم التقييد في الدفتر رقم ٢٢٤ ع. ح) إمضاء الكاتب المنوط

(۲)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

امضاءات موظفي الشطب

(٣) سجب _____ رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط

الشيكاكات

(٤) أقيم على السجل
المحسوبات
مجموع رقم
مضاء الكتيبات المحسوبة

٥٠ / ادراج في كشف المشكلات ، قائمة اعضاء الكاتبات الموقرة

الختم ذو التاريخ



شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية بالبحر الاحمر
الهيئة العامة للطرق والكبارى

تحية طيبة وبعد ،،،

ايما الى عملية رفع كفاءة ومعالجة اثار السيول لمسافات متفرقة من طريق
الغردقة غارب واستخدام الصيانة التقليدية بطول ١٦.٦ كم .

وبالاحالة الى قرار مجلس الوزراء رقم ٤٢ لسنة ٢٠٢٣ (مرفق صورة)
والمتضمن نسب التعويضات عن الاضرار الناشئة بسبب القرارات الاقتصادية
الصادرة خلال الفترة من ٢٠٢٢/٣/١ وحتى ٢٠٢٣/١/٣١



نتشرف بان نرفق لسيادتكم طية حساب التعويضات عن المستخلص رقم
(٥/٤/٣/٢/١) بمبلغ (٥١٠٠٠٠٠٠٠٠)

مبلغ ٧١٢٠١٩٣

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

١٢/٤ م / هانى تادرس



٢٠٢٣.٤.١٢

١٢ / ٤

١٢ / ٤

مهندس

١٢ / ٤

١٢ / ٤

١٢ / ٤

١٢ / ٤

١٢ / ٤

المنطقة المركزية للتسعة - البحر الأحمر

العدد رقم (274\2021) بتاريخ 13\10\2021 مع شركة السلام لتقنيون لخدمة العمه من بدء العمل الي 17\8\2022

[illegible]

م / محمد رشاد
مدير عام المشروعات

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

المحاسب

مهندس العملية / م. أحمد عيسى

مدير العملية / م. منال مسعود

مهندسون الشريعة /

مستخلص جاري (٤) عن عملية: رفع كفاءة ومعالجة اثر المبول لسفقات متفرقة من طريق الفرقة غروب واستخدام الصبغة التالكديه بطول ١٦,٦ كم واستخدام اسلوب FDR بطول ٢٠ كم

الطيار (كم) ٢٠١١ ٢٧٤ بتفريع ٠٢٠٢٢١ ٢٠١١ ١١٣ مع شركة السلام للتأمينات شاملة المدة من بدء العمل الى ١٤/٩/٢٠٢٢

[illegible]

م / محمد رشاد

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

Handwritten signature: *[Signature]*

مهندس الصلابة / م. أحمد عجلان
مدير الصلابة / م. منال مسعود
مهندس الشركة /

مستخلص چاري (۱) عن صلبه : رلع كلاءه وبعده اثر السوال لمسلكت متفرقه من طريق تفرقه لحرمه واستكلام الصبه لتفديده بطول ۱۶ كم واستكلام امثوب FDR بطول ۲۰ كم

المجلة رقم (١٧٦) ٢٠١١ م بتاريخ ١٠/١٢/٢٠١١ مع نشره المجلد من ٤٥ المجلد ١٠/١٢/٢٠١١

[illegible]

卷之三

مكتبة الخلفين العلية و الماركة

3

مجلس العلماء والباحثين

وحيث ان المرأة السورية

اول عمل عند التلاح

حسن علی


مجلس العلماء

Lysichiton albertensis

11

مهندس الخرسانة

الهيئة العامة للطرق والكبارى
وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
الدارة المركزية لمنطقة التاسعة البحر الاحمر



عملية : اعمال رفع كفاءة ومعالجة اثار السيول لمسافات متفرقة بطريق الفردقة / راس غارب المزدوج باستخدام الصيانة التقليدية بطول ١٦,٦ كم واستخدام اسلوب FDR بطول ٢٠ كم	
تنفيذ : شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة	
التعويضات المستحقة عن المستخلصات من رقم ٢ الى مستخلص رقم ٦	
بيان	قيمة التعويضات المستحقة
مستخلص رقم ٢	٧٠٦٦٦
مستخلص رقم ٣	١٥٦٤٤٨٩
مستخلص رقم ٤	١٦١٣٤٤١
مستخلص رقم ٥	١٠٥٩٦٧٦
مستخلص رقم ٦	٢٨١١٩٢٠
الاجمالى	٧١٢٠١٩٣



مهندس العملية

تمويضات الاضرار الناشئة بسبب القرارات الاقتصادية خلال الفترة من ١٣/١٢/٢٠٢٢ الى ٣١/١٢/٢٠٢٣ طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم ٤٢ لسنة ٢٠٢٣

عملية: اعمال رفع كفاءة ومعالجة الار السول لمسافات متفرقة بطريق الفردقة / راس غارب المزودج باستخدام الصيانة التقليدية بطول ١٦,٦ كم واستخدام اسلوب FDR بطول ٢٠ كم
تنفيذ / شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة
تاريخ التعاقد ١٣/١٠/٢٠٢١
تاريخ استلام الموقع للعملية ١٦/١١/٢٠٢١


مستخلص جاري ٢ عن الفترة من ٢٠٢١-١٢-٢٥ الى ٢٠٢٢-٤-١٧														
رقم البند	بيانات التعاقد				بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفلة خلال الشهر	قيمة الاعمال	نسب التمويل	قيمة التمويل
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام							
اولا : اعمال الطرق														
٣	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت	٢م	٦٥	٢	ديسمبر	٧	١١٤	١٠٥٩٤٦	٠,٠٦١	٦٥٠,٤٥٦	٤٢٢٨٥٤,٦٤٩	%٠	٠,٠٠٠	
		٢م	٦٥	٢	يناير	٣١	١١٤	١٠٥٩٤٦	٠,٢٧٢	٢٨٨٠٩,٨٧٧	١٨٧٢٦٤٢,٠١٨	%٠	٠,٠٠٠	
		٢م	٦٥	٢	فبراير	٢٨	١١٤	١٠٥٩٤٦	٠,٢٤٦	٢٦٠٢١,٨٢٥	١٦٩١٤١٨,٥٩٦	%٠	٠,٠٠٠	
		٢م	٦٥	٢	مارس	٣١	١١٤	١٠٥٩٤٦	٠,٢٧٢	٢٨٨٠٩,٨٧٧	١٨٧٢٦٤٢,٠١٨	%٠,٣٤	٦٣٦٦,٩٨٣	
		٢م	٦٥	٢	ابريل	١٧	١١٤	١٠٥٩٤٦	٠,١٤٩	١٥٧٩٨,٩٦٥	١٠٢٦٩٣٢,٧١٩	%١,٠٩	١١١٩٣,٥٦٧	
٦	انشاء طبقة تشريب MCO سولار	٢م	٢٥	٢	ديسمبر	٧	١١٤	٧٤٧٢٤	٠,٠٦١	٤٥٨٨,٣١٦	١١٤٧٠٧,٨٩٥	%٠,٠٠	٠,٠٠٠	
		٢م	٢٥	٢	يناير	٣١	١١٤	٧٤٧٢٤	٠,٢٧٢	٢٠٣١٩,٦٨٤	٥٠٧٩٩٢,١٠٥	%٠,٠٠	٠,٠٠٠	
		٢م	٢٥	٢	فبراير	٢٨	١١٤	٧٤٧٢٤	٠,٢٤٦	١٨٣٥٣,٢٦٣	٤٥٨٨٣١,٥٧٩	%٠,٠٠	٠,٠٠٠	
		٢م	٢٥	٢	مارس	٣١	١١٤	٧٤٧٢٤	٠,٢٧٢	٢٠٣١٩,٦٨٤	٥٠٧٩٩٢,١٠٥	%٠,٣٤	١٧٢٧,١٧٣	
		٢م	٢٥	٢	ابريل	١٧	١١٤	٧٤٧٢٤	٠,١٤٩	١١١٤٣,٠٥٣	٢٧٨٥٧٦,٣١٦	%١,٢٩	٣٥٩٣,٦٣٤	
١٠	اعمال توريد وفرش طبقة سطحية سمك ٦ سم -سولار	٢م	١٢٩,٥	٢	ديسمبر	٧	١١٤	٨٤٧٢٤	٠,٠٦١	٥٢٠٢,٣٥١	٦٧٣٧٠٤,٤٣٩	%٠,٠٠	٠,٠٠٠	
		٢م	١٢٩,٥	٢	يناير	٣١	١١٤	٨٤٧٢٤	٠,٢٧٢	٢٣٠٣٨,٩٨٢	٢٩٨٣٥٤٨,٢٢٨	%٠,٠٠	٠,٠٠٠	
		٢م	١٢٩,٥	٢	فبراير	٢٨	١١٤	٨٤٧٢٤	٠,٢٤٦	٢٠٨٠٩,٤٠٤	٢٦٩٤٨١٧,٧٥٤	%٠,٠٠	٠,٠٠٠	
		٢م	١٢٩,٥	٢	مارس	٣١	١١٤	٨٤٧٢٤	٠,٢٧٢	٢٣٠٣٨,٩٨٢	٢٩٨٣٥٤٨,٢٢٨	%٠,٦٢	١٨٤٩٧,٩٩٩	
		٢م	١٢٩,٥	٢	ابريل	١٧	١١٤	٨٤٧٢٤	٠,١٤٩	١٢٦٣٤,٢٨١	١٦٣٦١٣٩,٣٥١	%١,٧٩	٢٩٢٨٦,٨٩٤	
الاجمالي												70,666		

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

تمويضات الإضرار الناشئة بسبب القرارات الاقتصادية خلال الفترة من ٢٢/١٢/٢٠٢٢ إلى ٣١/١٢/٢٠٢٢ طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم ٤٢ لسنة ٢٠٢٣
عملية : أعمال رفع كفاءة ومعالجة آثار السيول لسجلات متفرقة بطريق الدفعة / راس غارب المزودج باستخدام الصيانة التقليدية بطول ١٦,٦ كم واستخدام اسلوب FDR بطول ٢٠ كم
تنفيذ / شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة
تاريخ التعاقد ٢٠٢١/١٠/١٣
تاريخ استلام الموقع للعملية ٢٠٢١/١١/١٦

مستخلص جاري ٣ عن الفترة من ٢٠٢٢-٤-١٨ الى ٢٠٢٢-٨-٧													
رقم البند	بيانات التعاقد			بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفصلة خلال الشهر	قيمة الاعمال	قيمة التعويض	قيمة التعويض
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الأيام	اجمالي عدد الأيام						
اولا : اعمال الطرق													
١	اعمال تحميل ونقل التربة	٣م	٣٠	٣	ابريل	١٣	١١٢	٥٠٠٠	٠,١١٦	٥٨٠,٣٥٧	١٧٤١٠,٧١٤	%١,٠٩	١٨٩,٧٧٧
		٣م	٣٠	٣	مايو	٣١	١١٢	٥٠٠٠	٠,٢٧٧	١٣٨٣,٩٢٩	٤١٥١٧,٨٥٧	%١,٣٨	٥٧٢,٩٤٦
		٣م	٣٠	٣	يونيو	٣٠	١١٢	٥٠٠٠	٠,٢٦٨	١٣٣٩,٢٨٦	٤٠١٧٨,٥٧١	%١,٣٥	٥٤٢,٤١١
		٣م	٣٠	٣	يوليو	٣١	١١٢	٥٠٠٠	٠,٢٧٧	١٣٨٣,٩٢٩	٤١٥١٧,٨٥٧	%١,٣٨	١٦١٥,٠٤٥
		٣م	٣٠	٣	اغسطس	٧	١١٢	٥٠٠٠	٠,٠٦٣	٣١٢,٥٠٠	٩٣٧٥,٠٠٠	%٥,٠٩	٤٧٧,١٨٨
٣	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت	٢م	٦٥	٣	ابريل	١٣	١١٢	١٠٠٠٠	٠,١١٦	١١٦٠٧,١٤٣	٧٥٤٤٦٤,٢٨٦	%١,٠٩	٨٢٢٣,٦٦١
		٢م	٦٥	٣	مايو	٣١	١١٢	١٠٠٠٠	٠,٢٧٧	٢٧٦٧٨,٥٧١	١٧٩٩١٠٧,١٤٣	%١,٣٨	٢٤٨٢٧,٦٧٩
		٢م	٦٥	٣	يونيو	٣٠	١١٢	١٠٠٠٠	٠,٢٦٨	٢٦٧٨٥,٧١٤	١٧٤١٠٧١,٤٢٩	%١,٣٥	٢٣٥٠٤,٤٦٤
		٢م	٦٥	٣	يوليو	٣١	١١٢	١٠٠٠٠	٠,٢٧٧	٢٧٦٧٨,٥٧١	١٧٩٩١٠٧,١٤٣	%١,٣٨	٦٩٩٨٥,٢٦٨
		٢م	٦٥	٣	اغسطس	٧	١١٢	١٠٠٠٠	٠,٠٦٣	٦٢٥٠,٠٠٠	٤٠٦٢٥٠,٠٠٠	%٥,٠٩	٢٠٦٧٨,١٢٥
٦	انشاء طبقة تشريب MCO سولار	٢م	٢٥	٣	ابريل	١٣	١١٢	١٣١٠٠٠	٠,١١٦	١٥٢٠٥,٣٥٧	٣٨٠١٣٣,٩٢٩	%١,٢٩	٤٩٠٣,٧٢٨
		٢م	٢٥	٣	مايو	٣١	١١٢	١٣١٠٠٠	٠,٢٧٧	٣٦٢٥٨,٩٢٩	٩٠٦٤٧٣,٢١٤	%١,٠٠	٩٠٦٤٧,٣٢١
		٢م	٢٥	٣	يونيو	٣٠	١١٢	١٣١٠٠٠	٠,٢٦٨	٣٥٠٨٩,٢٨٦	٨٧٧٢٣٢,١٤٣	%٩,٩٨	٨٧٥٤٧,٧٦٨
		٢م	٢٥	٣	يوليو	٣١	١١٢	١٣١٠٠٠	٠,٢٧٧	٣٦٢٥٨,٩٢٩	٩٠٦٤٧٣,٢١٤	%١,٠٠	٩٧٦٢٧,١٦٥
		٢م	٢٥	٣	اغسطس	٧	١١٢	١٣١٠٠٠	٠,٠٦٣	٨١٨٧,٥٠٠	٢٠٤٦٨٧,٥٠٠	%١١,١٨	٢٢٨٨٤,٠٦٣
١٠	اعمال توريد وفرش طبقة سطحية سمك ٦ سم -سولار	٢م	١٢٩,٥	٣	ابريل	١٣	١١٢	١٠٠٥٠٠	٠,١١٦	١١٦٦٥,١٧٩	١٥١٠٦٤٠,٦٢٥	%١,٧٩	٢٧٠٤٠,٤٦٧
		٢م	١٢٩,٥	٣	مايو	٣١	١١٢	١٠٠٥٠٠	٠,٢٧٧	٢٧٨١٦,٩٦٤	٣٦٠٢٢٩٦,٨٧٥	%٨,٩٨	٣٢٣٤٨٦,٢٥٩
		٢م	١٢٩,٥	٣	يونيو	٣٠	١١٢	١٠٠٥٠٠	٠,٢٦٨	٢٦٩١٩,٦٤٣	٣٤٨٦٠٩٣,٧٥٠	%٨,٩٦	٣١٢٣٥٤,٠٠٠
		٢م	١٢٩,٥	٣	يوليو	٣١	١١٢	١٠٠٥٠٠	٠,٢٧٧	٢٧٨١٦,٩٦٤	٣٦٠٢٢٩٦,٨٧٥	%١٠,٠١	٣٦٠٥٨٩,٩١٧
		٢م	١٢٩,٥	٣	اغسطس	٧	١١٢	١٠٠٥٠٠	٠,٠٦٣	٦٢٨١,٢٥٠	٨١٣٤٢١,٨٧٥	%١٠,٦٧	٨٦٧٩٢,١١٤
الاجمالي													1,564,489




مهندس الشركة



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية لمنطقة التاسعة البحر الأحمر

تعويضات الإضرار الناشئة بسبب القرارات الاقتصادية خلال الفترة من ١/٣/٢٠٢٢ إلى ٣١/١/٢٠٢٣ طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم ٤٢ لسنة ٢٠٢٣
عملية: أعمال رفع كفاءة ومعالجة آثار السيلول لمسارات متفرقة بطرية، الفرقة / راس، غارب المندوح باستخدام الصيانة التقليدية بطول ١٦,٦ كم واستخدام أسلوب FDR بطول ٢٠ كم
تنفيذ / شركة السلام اترناشونال للمقاولات والتجارة
تاريخ التعاقد ١٣/١٠/٢٠٢١
تاريخ استلام الموقع للعملية ١٦/١/٢٠٢١

مستخلص جاري ٤ عن الفترة من ٢٠٢٢-٨-٨ إلى ٢٠٢٢-٩-١٤														
رقم البند	بيانات التعاقد				بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	نسب التعويض	قيمة التعويض
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام							
اولا : اعمال الطرق														
٣	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت	٢م	٦٥	٤	اغسطس	٢٤	٣٨	٨٠٥٣١,٢٥	٠,٦٣٢	٥٠٨٦١,٨٤٢	٢٣٠٦٠١٩,٧٣٧	%٥,٠٩	١٦٨٢٧٦,٤٠٥	
		٢م	٦٥	٤	سبتمبر	١٤	٣٨	٨٠٥٣١,٢٥	٠,٣٦٨	٢٩٦٦٩,٤٠٨	١٩٢٨٥١١,٥١٣	%٧,١٣	١٣٧٥٠٢,٨٧١	
٦	انشاء طبقة تشريب MCO سولار	٢م	٢٥	٤	اغسطس	٢٤	٣٨	٨٠٥٠٠	٠,٦٣٢	٥٠٨٤٢,١٠٥	١٢٧١٠٥٢,٦٣٢	%١١,١٨	١٤٢١٠٣,٦٨٤	
		٢م	٢٥	٤	سبتمبر	١٤	٣٨	٨٠٥٠٠	٠,٣٦٨	٢٩٦٥٧,٨٩٥	٧٤١٤٤٧,٣٦٨	%١١,٨٨	٨٨٠٨٣,٩٤٧	
١٠	اعمال توريد وفرش طبقة سطحية سمك ٦ سم -سولار	٢م	١٢٩,٥	٤	اغسطس	٢٤	٣٨	٧٥٠٠٠	٠,٦٣٢	٤٧٣٦٨,٤٢١	٦١٣٤٢١٠,٥٢٦	%١٠,٦٧	٦٥٤٥٢٠,٢٦٣	
		٢م	١٢٩,٥	٤	سبتمبر	١٤	٣٨	٧٥٠٠٠	٠,٣٦٨	٢٧٦٣١,٥٧٩	٣٥٧٨٢٨٩,٤٧٤	%١١,٨٢	٤٢٢٩٥٣,٨١٦	
الاجمالي														1,613,441



مهندس الشركة
١٣



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية لمنطقة التاسعة البحر الأحمر

تعويضات الاضرار الناشئة بسبب القرارات الاقتصادية خلال الفترة من ١/٣/٢٠٢٢ إلى ٣١/١/٢٠٢٣ طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم ٤٢ لسنة ٢٠٢٣
عملية : اعمال رقم كفاءة ومعالجة اثار السيول لمسافات متفرقة بطريق الفردقة / راس غارب المادج باستخدام الصيانة التقليدية بطول ١٦.٦ كم واستخدام اسلوب FDR بطول ٢٠ كم
تنفيذ / شركة السلام ايتراشونال للمقاولات والتجارة
تاريخ التعاقد ١٣/١٠/٢٠٢١
تاريخ استلام الموقع للعملية ١٦/١١/٢٠٢١

مستخلص جاري ٥ عن الفترة من ٢٠٢٢-٩-١٥ الى ٢٠٢٢-١٠-٢٧														
رقم البند	بيانات التعاقد			بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنقولة خلال الشهر	قيمة الاعمال	نسب التعويض	قيمة التعويض	
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام							
اولا : اعمال الطرق														
٣	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت	٣م	٦٥	٤	سبتمبر	١٦	٤٣	٢٢٤٦٨,٧٥	٠,٣٧٢	٨٣٦٠,٤٦٥	٥٤٣٤٣٠,٢٢٣	%٧,١٣	٢٨٧٤٦,٥٧٦	
		٣م	٦٥	٤	اكتوبر	٢٧	٤٣	٢٢٤٦٨,٧٥	٠,٦٢٨	١٤١٠٨,٢٨٥	٩١٧٠٣٨,٥١٧	%٩,٤٧	٨٦٨٤٣,٥٤٨	
٦	انشاء طبقة تشريب MCO سولار	٢م	٢٥	٥	سبتمبر	١٦	٤٣	٢٢٥٠٠	٠,٣٧٢	٨٣٧٢,٠٩٣	٢٠٩٣٠٢,٣٢٦	%١١,٨٨	٢٤٨٦٥,١١٦	
		٢م	٢٥	٥	اكتوبر	٢٧	٤٣	٢٢٥٠٠	٠,٦٢٨	١٤١٢٧,٩٠٧	٣٥٣١٩٧,٦٧٤	%١٢,٧٨	٤٥١٣٨,٦٦٣	
٧	انشاء طبقة رابطة ٦سم سولار	٢م	١٢٠	٥	سبتمبر	١٦	٤٣	٢١١١	٠,٣٧٢	٧٨٥,٤٨٨	٩٤٢٥٨,٦٠٥	%١١,٨٩	١١٢٠٧,٣٤٨	
		٢م	١٢٠	٥	اكتوبر	٢٧	٤٣	٢١١١	٠,٦٢٨	١٣٢٥,٥١٢	١٥٩٠٦١,٣٩٥	%١٣,٤٧	٢١٤٢٥,٥٧٠	
٨	انشاء طبقة لصق سولار	٢م	٨	٥	سبتمبر	١٦	٤٣	٢١١١	٠,٣٧٢	٧٨٥,٤٨٨	٦٢٨٣,٩٠٧	%١١,٨٨	٧٤٦,٥٢٨	
		٢م	٨	٥	اكتوبر	٢٧	٤٣	٢١١١	٠,٦٢٨	١٣٢٥,٥١٢	١٠٦٠٤,٠٩٣	%١٢,٧٨	١٣٥٥,٢٠٣	
٩	اعمال توريد وفرش طبقة سطحية سمك ٥ سم -سولار	٢م	١٢١,٥	٥	سبتمبر	١٦	٤٣	٢١١١	٠,٣٧٢	٧٨٥,٤٨٨	٩٥٤٣٦,٨٣٧	%١١,٨٢	١١٢٨٠,٦٣٤	
		٢م	١٢١,٥	٥	اكتوبر	٢٧	٤٣	٢١١١	٠,٦٢٨	١٣٢٥,٥١٢	١٦١٠٤٩,٦٦٣	%١٣,٢٠	٢١٢٥٨,٥٥٥	
١٠	اعمال توريد وفرش طبقة سطحية سمك ٦ سم -سولار	٢م	١٢٩,٥	٥	سبتمبر	١٦	٤٣	٤٨٥٠٠	٠,٣٧٢	١٨٠٤٦,٥١٢	٢٣٣٧٠٢٣,٢٥٦	%١١,٨٢	٢٧٦٢٣٦,١٤٩	
		٢م	١٢٩,٥	٥	اكتوبر	٢٧	٤٣	٤٨٥٠٠	٠,٦٢٨	٣٠٤٥٣,٤٨٨	٣٩٤٣٧٢٦,٧٤٤	%١٣,٢٠	٥٢٠٥٧١,٩٣٠	
الاجمالي														
													1,059,676	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

٢٠٢٢

تموضيات الاضرار الناشئة بسبب القرارات الاقتصادية خلال الفترة من ١/٣/٢٠٢٢ الى ٣١/١/٢٠٢٣ طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم ٤٢ لسنة ٢٠٢٣
عملية اعمار: رقم كفاية ومعالجة: تاريخ السجل لمعاملات متفرقة بطرية: الفدقة / راس: طرابت المزدوج باستخدام الصيانة التقليدية بطول ١٦.٦ كم واستخدام اسلوب FDR بطول ٢٠ كم
تنفيذ / شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة
تاريخ التعاقد ١٣/١٠/٢٠٢١
تاريخ استلام الموقع للعملية ١٦/١/٢٠٢١

مستخلص جاري ٦ عن الفترة من ٢٨-١-٢٠٢٢ الى ٢٠-٢-٢٠٢٢													
رقم البند	بيانات التعاقد			بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنقولة خلال الشهر	قيمة الاعمال	قيمة التعويض	قيمة التعويض
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المد تخلص	عدد الايام	اجمالي عند الايام						
اولا : اعمال الطرق													
١	اعمال تحميل ونقل التربة	٣م	٣٠	٦	أكتوبر	٤	١٠١	٤٠٠٠	٠,٠٤٠	١٥٨,٤١٦	٤٧٥٢,٤٧٥	%٩,٤٧	٤٥٠,٠٥٩
		٣م	٣٠	٦	نوفمبر	٣٠	١٠١	٤٠٠٠	٠,٢٩٧	١١٨٨,١١٩	٣٥٦٤٣,٥٦٤	%٩,٨٥	٣٥١٠,٨٩١
		٣م	٣٠	٦	ديسمبر	٣١	١٠١	٤٠٠٠	٠,٣٠٧	١٢٢٧,٧٢٣	٣٦٨٣١,٦٨٣	%١٤,٥٣	٥٣٥١,٦٤٤
		٣م	٣٠	٦	يناير	٣١	١٠١	٤٠٠٠	٠,٣٠٧	١٢٢٧,٧٢٣	٣٦٨٣١,٦٨٣	%١٧,٧٧	٦٥٤٤,٩٩٠
		٣م	٣٠	٦	فبراير	٥	١٠١	٤٠٠٠	٠,٠٥٠	١٩٨,٠٢٠	٥٩٤٠,٥٩٤	%٠,٠٠	٠,٠٠٠
٣	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت	٢م	٦٥	٦	أكتوبر	٤	١٠١	٨٧٠٠٠	٠,٠٤٠	٣٤٤٥,٥٤٥	٢٢٣٩٦٠,٣٩٦	%٩,٤٧	٢١٢٠٩,٠٥٠
		٢م	٦٥	٦	نوفمبر	٣٠	١٠١	٨٧٠٠٠	٠,٢٩٧	٢٥٨٤١,٥٨٤	١٦٧٩٧٠٢,٩٧٠	%٩,٨٥	١٦٥٤٥٠,٧٤٣
		٢م	٦٥	٦	ديسمبر	٣١	١٠١	٨٧٠٠٠	٠,٣٠٧	٢٦٧٠٢,٩٧٠	١٧٣٥٦٩٣,٠٦٩	%١٤,٥٣	٢٥٢١٩٦,٢٠٣
		٢م	٦٥	٦	يناير	٣١	١٠١	٨٧٠٠٠	٠,٣٠٧	٢٦٧٠٢,٩٧٠	١٧٣٥٦٩٣,٠٦٩	%١٧,٧٧	٣٠٨٤٣٢,٦٥٨
		٢م	٦٥	٦	فبراير	٥	١٠١	٨٧٠٠٠	٠,٠٥٠	٤٣٠٦,٩٣١	٢٧٩٩٥٠,٤٩٥	%٠,٠٠	٠,٠٠٠
٥	اعمال ازالة المسطحات المنهارة	٣م	٣٠٠	٦	أكتوبر	٤	١٠١	٧٣٠٠	٠,٠٤٠	٢٨٩,١٠٩	٨٦٧٣٢,٦٧٣	%١٠,٩٤	٩٤٨٨,٥٥٤
		٣م	٣٠٠	٦	نوفمبر	٣٠	١٠١	٧٣٠٠	٠,٢٩٧	٢١٦٨,٣١٧	٦٥٠٤٩٥,٠٥٠	%١١,٣٢	٧٣٦٣٦,٠٤٠
		٣م	٣٠٠	٦	ديسمبر	٣١	١٠١	٧٣٠٠	٠,٣٠٧	٢٢٤٠,٥٩٤	٦٧٢١٧٨,٢١٨	%١٧,٠٧	١١٤٧٤٠,٨٢٢
		٣م	٣٠٠	٦	يناير	٣١	١٠١	٧٣٠٠	٠,٣٠٧	٢٢٤٠,٥٩٤	٦٧٢١٧٨,٢١٨	%٢٠,٩٢	١٤٠٦١٩,٦٨٣
		٣م	٣٠٠	٦	فبراير	٥	١٠١	٧٣٠٠	٠,٠٥٠	٣٦١,٣٨٦	١٠٨٤١٥,٨٤٢	%٠,٠٠	٠,٠٠٠
٦	انشاء طبقة تشريب MCO سولار	٢م	٢٥	٦	أكتوبر	٤	١٠١	٨٧٠٠٠	٠,٠٤٠	٣٤٤٥,٥٤٥	٨٦١٣٨,٦١٤	%١٢,٧٨	١١٠٠٨,٥١٥
		٢م	٢٥	٦	نوفمبر	٣٠	١٠١	٨٧٠٠٠	٠,٢٩٧	٢٥٨٤١,٥٨٤	٦٤٦٠٣٩,٦٠٤	%١٣,١٧	٨٥٠٨٣,٤١٦
		٢م	٢٥	٦	ديسمبر	٣١	١٠١	٨٧٠٠٠	٠,٣٠٧	٢٦٧٠٢,٩٧٠	٦٦٧٥٧٤,٢٥٧	%١٤,٦١	٩٧٥٣٢,٥٩٩
		٢م	٢٥	٦	يناير	٣١	١٠١	٨٧٠٠٠	٠,٣٠٧	٢٦٧٠٢,٩٧٠	٦٦٧٥٧٤,٢٥٧	%١٦,٠٤	١٠٧٠٧٨,٩١١
		٢م	٢٥	٦	فبراير	٥	١٠١	٨٧٠٠٠	٠,٠٥٠	٤٣٠٦,٩٣١	١٠٧٦٣,٢٦٧	%٠,٠٠	٠,٠٠٠
		٢م	١٢٩,٥	٦	أكتوبر	٤	١٠١	٧٢٠٠٠	٠,٠٤٠	٢٨٥١,٤٨٥	٦٦٩٢٧,٣٢٧	%١٣,٢٢	٤٨٧٤٣,٢٨٧

مستخلص جاري ٦ عن الفترة من ٢٨-١٠-٢٠٢٢ الى ٢٠-٢٢-٢٠٢٣														
رقم البند	بيانات التعاقد				بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنقولة خلال الشهر	قيمة الاعمال	قيمة التعويض	قيمة التعويض
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام							
١٠	اعمال توريد وفرش طبقة سطحية سمك ٦ سم -سولار	٢م	١٢٩,٥	٦	نوفمبر	٣٠	١٠١	٧٢٠٠٠	٠,٢٩٧	٢١٣٨٦,١٣٩	٢٧٦٩٥٠٤,٩٥٠	%١٣,٥٩	٢٧٦٣٧٥,٧٢٣	
		٢م	١٢٩,٥	٦	ديسمبر	٣١	١٠١	٧٢٠٠٠	٠,٣٠٧	٢٢٠٩٩,٠١٠	٢٨٦١٨٢١,٧٨٢	%١٦,١٨	٤٦٣٠٤٢,٧٦٤	
		٢م	١٢٩,٥	٦	يناير	٣١	١٠١	٧٢٠٠٠	٠,٣٠٧	٢٢٠٩٩,٠١٠	٢٨٦١٨٢١,٧٨٢	%١٨,٢٢	٥٢١٤٢٣,٩٢٩	
		٢م	١٢٩,٥	٦	فبراير	٥	١٠١	٧٢٠٠٠	٠,٠٥٠	٣٥٦٤,٣٥٦	٤٦١٥٨٤,١٥٨	%٠,٠٠	٠,٠٠٠	
الاجمالي														
2,811,920														

مهندس الهيئة

مهندس الشركة