

مشروع : كوبرى أعلى مزلقان السيل

السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،

بخصوص مشروع : كوبرى أعلى مزلقان السيل
تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه لمستخلص (١٠) جارى واستمارة ٥٠ ع.ح
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريراً في : / / ٢٠٢٣

ح

التوقيع ()
مهندس / عيد يحيى كرومر
رئيس الإدارة المركزية



ح



المعقد رقم : ٣١٩ / ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣١

رقم البند	البنو	الكمية البند بالمعادلة	الوحدة	مقدار العمل المستحق اجرا	مقدار الاصل التي تحت في خلال مدة العمل	جولة بمقدار الاصل التي تحت حتى الان	جاري ام لهام	جولة قيمة الاصل التي تحت حتى الان	استقطاع او حجز	يبقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
٢.١	بالمتر المكعب لتسوير خرسانة عتية	٧٠	م	٨٠٠	٠,٠٠٠	٨٠٠	جاري	٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	المهندسون متواجدين
٢.٢	بالمتر المكعب لتسوير مدالي	٦٠	م	٣٢,٧٨	٠,٠٠٠	٣٢,٧٨	جاري	٣٢,٧٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢,٧٨٠,٠٠٠	المعمل متواجد
٢.٣	بالعدد اعمال نقل ملكية خوازيق ومتعلقاتها والمعدات المساعدة الى موقع العمل لتنفيذ الخوازيق ثم نقلها خارج الموقع بعد الانتهاء لاصال طبقا لتعليمات المهندسين المشرفين	٣٢١,٠٠٠	عدد	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	جاري	٣٢١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢١,٠٠٠,٠٠٠	
١.٢	بالمتر الطولي عمل جدران دائرية في جميع انواع التربة عدا الصخرية	٣٥٠	متر	٦٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٢,٠٠٠	جاري	٦٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٢,٠٠٠,٠٠٠	
٢.٤	بالمتر الطولي تنقية خوازيق بالتر طبقا للمواصفات قطر (١٠٠) م	٣٨٥٠	متر	١٤٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٨,٠٠٠	جاري	١٤٨,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٨,٠٠٠,٠٠٠	
٢.٥	بالمتر الطولي تنقية خوازيق بالتر طبقا للمواصفات قطر (١٢٠) م	٤٤٠٠	متر	١٩٨,٠٩٠	٠,٠٠٠	١٩٨,٠٩٠	جاري	١٩٨,٠٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩٨,٠٩٠,٠٠٠	
٢.٦	بالعدد تنفيذ اختبارات تحميل على خوازيق بقطر ١ متر	١٧٥,٠٠٠	عدد	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	جاري	١٧٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٥,٠٠٠,٠٠٠	
١.٨	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع انواع التربة (عدا التربة المستوية) بالمقوى المطلوب لزوم الاسفلت	٨٠	م	٥٨٨٩,٨٧	٠,٠٠٠	٥٨٨٩,٨٧	جاري	٥٨٨٩,٨٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٨٨٩,٨٧٠,٠٠٠	
٢.٦	بالمتر المكعب حفر استكشافي بمعدلة يدوية في ارض الموقع (رملية او طينية او ترابية صلبة التماسك)	٩٠	م	٢٤٢,٩٣	٠,٠٠٠	٢٤٢,٩٣	جاري	٢٤٢,٩٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٢,٩٣٠,٠٠٠	
١.٩	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق او الاسفلت في تربة خشنة بالمقوى المطلوب لزوم الاسفلت	٩٠	م	١٧٣٦,٩٦	٠,٠٠٠	١٧٣٦,٩٦	جاري	١٧٣٦,٩٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٣٦,٩٦٠,٠٠٠	
١.٥	بالمتر المكعب توريد ورديم بترية صالحة موزعة من خارج الموقع حول الاسفلت	٢٤٠	م	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	جاري	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	
٢.٥	بالمتر المكعب توريد وجب احلال بالرمال المثلث بنسبة السمك ١٥٠ كم/م	٥٠٠	م	١,٠٣,٧٥	٠,٠٠٠	١,٠٣,٧٥	جاري	١,٠٣,٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٣,٧٥٠,٠٠٠	
١.٦	بالمتر المكعب اصال خرسانة عتية للاسفلت ذات ابعاد ٢٠٠ كم/م مع استخدام اسمنت بورتلاندي عتدي ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كم/م	١٣٢٥	م	٤٨٨,١٢	٠,٠٠٠	٤٨٨,١٢	جاري	٤٨٨,١٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٨٨,١٢٠,٠٠٠	
٢.٧	بالمتر المكعب اصال خرسانة عتية للاسفلت والبالطات الانشائية ذات ابعاد ٢٠٠ كم/م مع استخدام اسمنت بورتلاندي عتدي ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كم/م	١٥٠٠	م	٣١,٥١	٠,٠٠٠	٣١,٥١	جاري	٣١,٥١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١,٥١٠,٠٠٠	
٢.٨	بالمتر المكعب اصال خرسانة مسلحة للاسفلت والبالطات الانشائية ذات ابعاد ١٠٠ كم/م	٢٦٥٠	م	٢١٠,٧,٧١	٠,٠٠٠	٢١٠,٧,٧١	جاري	٢١٠,٧,٧١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٠,٧,٧١٠,٠٠٠	
٢.٩	بالمتر المكعب اصال خرسانة مسلحة لزوم الحوائط السكدة والافاق ذات ابعاد ٣٥٠ كم/م	٢٨٠٠	م	٧٣٨,٤٣	٠,٠٠٠	٧٣٨,٤٣	جاري	٧٣٨,٤٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٣٨,٤٣٠,٠٠٠	
١.٧	بالمتر المكعب اصال خرسانة مسلحة لزوم الاضلاع والاهام ذات ابعاد ١٠٠ كم/م	٣٥٥٠	م	٩٥٩,٨٣	٠,٠٠٠	٩٥٩,٨٣	جاري	٩٥٩,٨٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٥٩,٨٣٠,٠٠٠	
٢.٧	بالمتر المكعب اصال خرسانة مسلحة للكرات سابقة الصب ذات ابعاد ٤٠٠ كم/م	٤١٠٠	م	٢٦٤,٧٥	٠,٠٠٠	٢٦٤,٧٥	جاري	٢٦٤,٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦٤,٧٥٠,٠٠٠	
٢.٧	بالمتر المكعب اصال خرسانة مسلحة لزوم الكمرات الصلبة ذات ابعاد ٥٠ كم/م	٣٨٠٠	م	٣٩١١,٧٦	٠,٠٠٠	٣٩١١,٧٦	جاري	٣٩١١,٧٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٩١١,٧٦٠,٠٠٠	
٢.٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للبالطات العلوية فوق الكمر ذات جهد لا يقل عن ٥٥٠ كم/م	٢٩٥٠	م	٢٢١,٢٠	٠,٠٠٠	٢٢١,٢٠	جاري	٢٢١,٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢١,٢٠٠,٠٠٠	
الاجمالي											٣٩,٢٩١,٦٣٧,٩٠



أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بالقاهرة وأقره
المطلوب تحريراً في سنة ٢٠٢٣
يدفع الى المقاول مبلغ
على الحساب
نهائياً
ملاحظة القدرات
تحريراً في سنة ٢٠٢٣
غير الواردة بهذا الشروط اعمدت من

مهندس الكباري
مهندس الكهرباء
مدير المشروعات

استشاري المشروع - المهندسون الاستشاريون العرب (مخرج)
بالمعروف



تحريراً في سنة ٢٠٢٣

اسم العمل
اسم المَقُول
رَقْم و مقدار التصديق
بند العينة
.....

بيان المنصرف من العقولة	القيمة	
	قرش	جنية

بيان الاعمال التي تمت الان		
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه		
الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دفعة اولى		
رسم دفعة اضافي		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافي المبلغ المستحق		

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات امضاء

أقرار بان البند المختص يسمح بالصرف امضاء

بان المبالغ مطابقة للإماتات بتاريخ امضاء

بمبلغ

رئيس الحسابات

يعتمد سحب صرف

اذن

شيك

(٢) سحب - شيك - اذن صرف) رقم الكاتب الممنوط
(٣) تقييد في سجل - شيك - اذن صرفا) تحت رقم
(٤) وادرج في كشف الحوالات رقم الكاتب الممنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويل رقم و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم ببياته (*) وانى تسلمت المستحق لى
وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ سنة ٢٠٠٠
المقابل

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ سنة ٢٠٠

[illegible]

[illegible]

اسم العمل.....
اسم المفعول.....
رقم ومقدار التصديق.....
بند الميزانية.....

بيان المنصرف من العقولة	القيمة	
	قرش	جنيه

[illegible]

1

تحريرا في..... سنة ٢٠٠

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتذايلات..... امضاء.....
أقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
بان المبالغ مطبى بالامانات بتاريخ..... امضاء.....

الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط

..... راجع

فِيهِ

اذن _____

صرف

رئيس الحسابات

بمبلغ

تحریر اخفی..... سنہ ۲۰۰۰

158

الكاتب المنوط

(۱) شطب

(٢) سحب (شيك - اذن صرف) رقم.....
الكاتب المنوط

(٣) تَقْيِيد فِي سَجَل (شَيْك - اذْن صرف) تَحْتَ رَقْم

(٤) وادرج في كشف الحوالات رقم الكاتب المتوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويل رقم و أقر بالثمن وافق على هذا الحساب المتقدم ببيانه (*) وإني تسلمت المستحق لي وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ سنة ٢٠٠١

المقابل

[illegible]



وزارة النقل

مستخلص رقم (١٠) جاري
عن عملية كوبري اعلي من لقلان السيل ياسوان

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
الإدارة المركزية (المنطقة العاشرة المركزية)

العقد رقم: ٣١٩ / ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بتاريخ: ٢٠٢١ / ٣ / ٢٠٢١

تنفيذ: شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

شاملة المدة من بداية المشروع

٢٠٢٣/٧/٢٥

رقم البند	البند	الغنة (بالجنيه)	كمية البند بالمقاييس	الوحدة	مقدار العمل السابق (إجراء)	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	البقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
											١١١,٩٣٦,٢٩٠.٤٠	
												اجمالي ماسبق
١١-١-١	٩٢x٥٠٠x٤٠٠	١٤٨٧٥	٢.٠٠	عدد	٢.٠٠	٢.٠٠	٢.٠٠	جاري	٢٩٧٥٠.٠٠	٠.٠٠	٢٩٧٥٠.٠٠	
١٢-١-١	١٣٧x٤٥٠x٣٥٠	٢٤٤٢٥	٧.٠٠	عدد	٧.٠٠	٧.٠٠	٧.٠٠	جاري	١٧٠٩٧٥٠.٠٠	٠.٠٠	١٧٠٩٧٥٠.٠٠	
١٣-١-١	١٣٧x٤٥٠x٣٥٠	١٥٤٥٠	١.٠٠	عدد	١.٠٠	١.٠٠	١.٠٠	جاري	١٥٤٥٠.٠٠	٠.٠٠	١٥٤٥٠.٠٠	
١٤-١-١	١٥٢x٦٠٠x٤٥٠	٢٧٥٠٠	١.٠٠	عدد	١.٠٠	١.٠٠	١.٠٠	جاري	٢٧٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٢٧٥٠٠.٠٠	
١٥-١-١	١٥٢x٤٥٠x٣٥٠	١٦٥٠٠	١.٠٠	عدد	١.٠٠	١.٠٠	١.٠٠	جاري	١٦٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٦٥٠٠.٠٠	
١٦-١-١	١١٢x٤٠٠x٣٠٠	٧٢٥٠	٨.٠٠	عدد	٨.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	جاري	٥٨٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٥٨٠٠٠.٠٠	
١٧-١-١	١٣٤x٤٠٠x٣٠٠	٨٤٠٠	٤.٠٠	عدد	٤.٠٠	٤.٠٠	٤.٠٠	جاري	٣٣٦٠٠.٠٠	٠.٠٠	٣٣٦٠٠.٠٠	
١٨-١-١	١٢٣x٤٠٠x٣٠٠	٧٨٢٥	٤.٠٠	عدد	٤.٠٠	٤.٠٠	٤.٠٠	جاري	٣١٣٠٠.٠٠	٠.٠٠	٣١٣٠٠.٠٠	
												بنود مستحدثة ٢
١	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة fair face لزوم البلاطات على خوازيق وكوبستها ذات ابعاد ٤٥٠ كجم/م	٣١٥٠	٧١٧.٩٨	م	٣	٧١٧.٠٠	٧١٧.٠٠	جاري	٢٢٥٨٥٥٠.٠٠	٠.٠٠	٢٢٥٨٥٥٠.٠٠	
٢	بالمتر المربع اعمال دمسك في البر لصلب اجزاء الهيكل العلوي للكباري والاعمال الصناعية	٢٢٥٠	٣٠٠.٠٠	م	٢	٣٠٠.٠٠	٣٠٠.٠٠	جاري	٦٧٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٦٧٥٠٠.٠٠	
٣	بالعدد نقل داخلي ماكينة الخوازيق الى موقع العمل	٥٠٠٠٠	٣.٠٠	عدد	٣.٠٠	٣.٠٠	٣.٠٠	جاري	١٥٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٥٠٠٠.٠٠	
٥	بالمتر المكعب اعمال توريد ونقل اترية صالحة للردم	١٨٠	١٠١٢٢.٧٤	م	٣	١٠١٢٢.٠٠	١٠١٢٢.٠٠	جاري	١٨٢١٩٦٠.٠٠	٠.٠٠	١٨٢١٩٦٠.٠٠	
												بنود مستحدثة كهرباء
١	لوحة انارة خارجية سابقة التجهيز p٦٥ طبقا للمواصفات الفنية مكونه من ١ مفتاح ١٢٥ mcp٢ وعدد ١ كونتاكتور ٨٠ امبير وخليه كهروضوئية	٨٠٠٠٠	٢.٠٠	عدد	٢.٠٠	٢.٠٠	٢.٠٠	جاري	١٦٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٦٠٠٠.٠٠	
٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابلات جهد منخفض قطاع ١٨٥*٩٥ مم الومنيوم مسلح ومغلف بماده pvc	٨٥٠	١٠٠.٠٠	م	٣	٤٠٠.٠٠	٤٠٠.٠٠	جاري	٨٥٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٨٥٠٠٠.٠٠	
٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابلات جهد منخفض ٣٥*٤ مم الومنيوم مسلح ومغلف بماده pvc	٤٢٥	٤٠٣.٠٠	م	٣	٣٠٠.٠٠	٣٠٠.٠٠	جاري	١٧١٢٧٥٠.٠٠	٠.٠٠	١٧١٢٧٥٠.٠٠	
٤	توريد وتركيب عمود انارة شوارع ١١ م بعدد ١ ذراع من النوع الديكورى بشكل زهرة اللوتس في الجزء العلوي	٢٧٢٥٠	٩.٠٠	عدد	٩.٠٠	٩.٠٠	٩.٠٠	جاري	٢٤٥٢٥٠.٠٠	٠.٠٠	٢٤٥٢٥٠.٠٠	
٥	كشاف إضاءة شوارع خارجية LED بجميع الملحقات وأدوات التوصيل والتثبيت على الأعمدة بقدرة ١٢٠ وات ودرجة حماية IP٦٥	٨٥٠٠	١٠٠.٠٠	عدد	١٠٠.٠٠	١٠٠.٠٠	١٠٠.٠٠	جاري	٨٥٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٨٥٠٠٠.٠٠	
٦	بالعدد توريد وتركيب كشاف طراز الفاك بقدرة اللمية ٨٩W LED ومحمل على البند مواسير PVC وعلب الاتصال	٩٠٠٠	٨.٠٠	عدد	٨.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	جاري	١٨٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٨٠٠٠.٠٠	
٧	بالعدد فك ونقل واصلاح وجلفنة واعادة تركيب عمود انارة ١٢ م منقول من الدائري	٨٠٠٠	١٠.٠٠	عدد	١٠.٠٠	١٠.٠٠	١٠.٠٠	جاري	٨٠٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٨٠٠٠٠.٠٠	
٨	بالعدد توريد وتركيب لوحة اختبار فرعية داخل العمود مكونة من فيبر سمك ١٠ مم بابعاد مناسبة مركب عليها روزنه	٦٣٠	١٠٠.٠٠	عدد	١٠٠.٠٠	١٠٠.٠٠	١٠٠.٠٠	جاري	٦٣٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٦٣٠٠٠.٠٠	
٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابلات بالغطاء من الصاج المجلفن قطاع ١٠*١٥ سممن النوع المجلفن	٧٥٠	١٨٥.٠٠	م	٣	١٨٥.٠٠	١٨٥.٠٠	جاري	١٣٨٧٥٠.٠٠	٠.٠٠	١٣٨٧٥٠.٠٠	
١٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل ثرموبلاستيك ١٦*٤ مم الومنيوم	٣٠٠	٢٣٠.٠٠	م	٣	٢٣٠.٠٠	٢٣٠.٠٠	جاري	٦٩٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٦٩٠٠٠.٠٠	
١١	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير U.P.V.C قطر ٦ بوصة لزوم اعمال عدايت الطريق	٤٢٥	٢١٠.٠٠	م	٣	١٥٠.٠٠	١٥٠.٠٠	جاري	٦٣٧٥٠.٠٠	٠.٠٠	٦٣٧٥٠.٠٠	
١٢	توريد وصب قواعد خرسانية للأعمدة (الطريق المسطحي) شاملة الجوانب والمسامير والاكواع قطر ٦ بوصة	٢٥٠٠	٥٤.٠٠	عدد	٥٤.٠٠	٢٠.٠٠	٢٠.٠٠	جاري	١٢٥٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٢٥٠٠٠.٠٠	
												الاجمالي العام للاعمال
												رسوم الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق
١	توريد الاتربة	١٣	١٠١٢٢.٧٤	م	٣	١٠١٢٢.٠٠	١٠١٢٢.٠٠	جاري	١٣١٥٨٦.٠٠	٠.٠٠	١٣١٥٨٦.٠٠	
٢	طبقات الاساس	٢٥	٩٠٠٠.٠٠	م	٣	٩٠٠٠.٠٠	٩٠٠٠.٠٠	جاري	٢٢٥٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٢٢٥٠٠٠.٠٠	
٣	طبقات الرصف الاسفلتي	٣	٥٦٣٢٤.٢٠	م	٢	٥٦٣٢٤.٠٠	٥٦٣٢٤.٠٠	جاري	١٦٨٩٧٢.٠٠	٠.٠٠	١٦٨٩٧٢.٠٠	
												اجمالي الكارتات
												الاجمالي الكلي



يخضع
رئيس الإدارة المركزية
عبد يحيى كرومر

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وإن المبالغ المبينة بظهوره وقدره
المقاول تحريرا في / سنة ٢٠٢٣
يبلغ الى المقاول مبلغ
على الحساب
نهائيا
ملاحظة الفئات
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من
تحريرا في / سنة ٢٠٢٣

مهندس الكباري
مهندس الكباري
مدير المشروعات

ممثل المالك "الهيئة"
مهندس الكهرباء

استشاري المشروع - المهندسون الاستشاريون العرب (محرر)
بلخوم

مهندس الكباري
مهندس الكباري
مدير المشروعات



تحريرا في / سنة ٢٠٢٣

