

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه						قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (٢- متر) أسفل منسوب القرمة وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم أعلى من منسوب (٢- متر) من منسوب القرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والأكتاف (على ألا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ٢٠%) والأرض الطبيعية متغيرة ورشها بالمياه الصوبية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة باحترام المكعب . - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لمواقع العمل حتى مسافة ٢ كم . - البند لا يشمل القيمة المحجبة.										
	لمسافة النقل حتى ٢ كم .	٥٧,٠٠٠		٣م	٢٠٥٨٠,٠٠٠	٨٥,٠٧٨٥	٢٠٦٦٥,٠٧٨٥	١١٧٧٩٠٩,٤٧٦	٠,٠٠٠	١١٧٧٩٠٩,٤٧٦	يراعى تطبيق نصوص التعاقد
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١٠٥ - ١٠٣ كم) . (السيوي)	١٤٤,٢٠٠		٣م	١١٣٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٣٢٠,٠٠٠	١٧٧٦٥٤٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٧٦٥٤٤,٠٠٠	المستلزمات والمهمات متواجدة .
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١١٥ - ١١٣ كم) . (المصراوية)	١٥٨,٢٠٠		٣م	٩٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٨٠,٠٠٠	١٥٥٠٣٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٥٠٣٦,٠٠٠	التقارير (المبدئي - الإيسوي - الشهري) متواجدة.
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١١٥ - ١١٣ كم) . (مودرن بيلد)	١٥٨,٢٠٠		٣م	٣٠٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٥٠,٠٠٠	٤٨٢٥١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٨٢٥١٠,٠٠٠	الكرفقات متواجدة
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١٠٥ - ١٠٣ كم) . (الفيروز)	١٤٤,٢٠٠		٣م	٤٢٣٠,٠٠٠	٨٥,٠٧٨٥	٤٣١٥,٠٧٨٥	٦٢٢٢٣٤,٣٢٤	٠,٠٠٠	٦٢٢٢٣٤,٣٢٤	البرنامج الزمني متواجد
	رسوم المواد المحجبة طبقا لبنود العقد . (السيوي) حتى تاريخ ٢٠٢٢-١٠-٢٠ * ١,٣ طبقا للمفاوضة ١,١٢ طبقا للمفاوضة (١,١٢*١,٣*٣٣٥)	٥٠,٩٦٠		٣م	٨٤٠,٠٠٠	١٦٧٥,٠٠٠	٦٧٢٥,٠٠٠	٣٤٢٧٠٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٤٢٧٠٦,٠٠٠	لوحات المشروع متواجدة
	رسوم المواد المحجبة طبقا لبنود العقد . (السيوي - المصراوية - الفيروز - مودرن بيلد) * 1.3 طبقا للمفاوضة ١,١٢ طبقا للمفاوضة (١,١٢*١,٣*٣٣٥)	٤٨,٠٤٨		٣م	١١٣٥٤,٠٠٠	٤٤١٣,٩٢١٥	١٣٩٤٠,٠٧٨٥	٦٦٩٧٩٢,٨٩٣	٠,٠٠٠	٦٦٩٧٩٢,٨٩٣	
	رسوم الكارتات والموازن طبقا للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .	١٣,٠٠٠		٣م	٢٠٥٨٠,٠٠٠	٨٥,٠٧٨٥	٢٠٦٦٥,٠٧٨٥	٢٦٨٦٤٦,٠٢١	٠,٠٠٠	٢٦٨٦٤٦,٠٢١	
	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام (البلدوزر وذلك بناء على توجيه المنطقة لسرعة نهو الاعمال) لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية ونسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الصوبية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. ويتم احتساب علاوة ٠,٨ جنيه للكم في حالة الزيادة أو النقصان.										
	أعمال حفر باستخدام البلدوز لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر .	٢٠,١٠٠		٣م	٥٧٣٠,٠٠٠	١٨٣,٩١٠	٥٩١٣,٩١٠	١١٨٨٦٩,٥٩١	٠,٠٠٠	١١٨٨٦٩,٥٩١	
	علاوة ١ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١٥ - ٥ = ١٤,٥ كم)	١٤,٥٠٠		٣م	٥٧٣٠,٠٠٠	١٨٣,٩١٠	٥٩١٣,٩١٠	٨٥٧٥١,٦٩٥	٠,٠٠٠	٨٥٧٥١,٦٩٥	
	الإجمالي							٥٧٠٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٧٠٠٠٠٠,٠٠٠	
	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص							٥٧٠٠٠٠٠,٠٠٠			
	اجمالي قيمة الاستقطاعات							٠,٠٠٠			
	اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات							٥٧٠٠٠٠٠,٠٠٠			
	ما سبق صرفه							٥٥٣٦٦٥٥,٨٤٠			
	اجمالي قيمة المستخلص الختامي							١٦٣٣٤٤,١٦٠			

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

الشركة المنفذة
شركة الهاني للتجارة
والمقاولات المعمورة
م /هاني بونس

عن الاستشاري xyz

المكتب الفني

عن الاستشاري سيسترا

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الثالثة عشر بقطاع البحيرة وكفر الشيخ

مدير المشروع

م / احمد ابو دققة

م / احمد الشاعر

مكتب أحمد نجاح

مكتب أحمد خالد قنديل

م / رشاد مرسى

م / رشاد مرسى

مشروع القطر السريع القطاع الرابع

بالبصرة من الكس ٢٤٨ إلى الكس ٣٠

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وإن المبالغ المبينة بظهره وقدره

المحاسب

سبق صرفها الى

المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

على الحساب

نهايا

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

يدفع الى المقاول مبلغ

ملاحظة الفئات

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣



يتمتع
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
م / فريد عبد السلام عامر