



المنطقة الخامسة غرب الدلتا  
(الاسكندرية مطروح)  
ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين  
السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكة - مطروح لتنفيذ المسافة من الكم  
511+500 الى الكم 515+000 بطول 3.5 كم اتجاه العلمين .

تنفيذ : شركة الصقر الحديثة للمقاولات العامة

كشف رقم جاري ( 1 )

المقاول: شركة الصقر الحديثة للمقاولات العامة رقم العقد (2024/2023/287)

من بداية العمل حتى 15-11-2023

| رقم البند | بيان الأعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الفترة<br>جنيه | الوحدة | الكمية   | مقدار العمل السابق<br>إجمالي | مقدار الأعمال التي تمت في<br>خلال هذه المدة | مقدار الأعمال التي تمت<br>حتى الآن | حصة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن |     |     | القيمة المستحقة بعد الاستقطاع |     | ملاحظات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------|------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----|-----|-------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |        |          |                              |                                             |                                    | جنيه                                | فرش | فرش | جنيه                          | فرش |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1-1       | أعمال الردم:-<br>"بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية<br>بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي<br>لتشكيل الجسر والإكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة<br>الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى الحصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى)<br>ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند<br>يجمع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.<br>في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % بحسب زيادة 1 جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل 1<br>%<br>- مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان<br>- السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم<br>- السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 الي 568 | 85.00          | 3م     | 41,050.9 | 0                            | 31,000                                      | 31,000                             | جنيه                                | فرش | فرش | 2,635,000                     | 0   | مكتب جهاز الاشراف متواجد<br>العلامات الارشادية متواجدة<br>لوحات المشروع متواجدة<br>مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسنول<br>تأمين سلامة المرور متواجد<br>المعمل ومهندسون المعمل متواجدون<br>التقارير متواجدة<br>يراعي خصم التجارب المعملية<br>الحد الأدنى من المعدات متواجد<br>البرنامج الزمني للمشروع متواجد<br>يراعي تطبيق نصوص العقد<br>وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى<br>(2024-10-21)<br>وثيقة تأمين المقاولين سارية حتى (2024-10-21)<br>لا توجد محملات على العقد . |
|           | علاوة مسافة النقل 280 كم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 389.20         | 3م     | 41,050.9 | 0                            | 31,000                                      | 31,000                             | 12,065,200                          | 0   | 0   | 0                             | 0   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13.00          | 3م     | 41,050.9 | 0                            | 31,000                                      | 31,000                             | 403,000                             | 0   | 0   | 0                             | 0   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | إجمالي قيمة المستخلص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |        |          |                              |                                             |                                    | 15,103,200                          |     |     |                               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | فقط : خمسة عشرة مليوناً ومائة وثلاثة ألفاً ومائتان جنية لا غير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |        |          |                              |                                             |                                    |                                     |     |     |                               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

رئيس الإدارة المركزية  
منطقة غرب الدلتا  
الاسكندرية - مرسى مطروح  
عبد - مهندس /  
" هاني محمد محمود طه "

مدير المشروع ( الهيئة )  
م / إبراهيم الحناوي

مدير عام المشروعات ( الهيئة )  
م / محمد حسنى قياض

مهندس الاستشاري العام  
( سيسترا )  
م / محمد السيد

مدير المشروع الاستشاري  
مكتب د / خالد فؤاد  
م / خالد فؤاد

استشاري (XYZ)  
م / أحمد عادل

مدير المشروع المقاول  
م / أحمد عادل

شركة الصقر الحديثة للمقاولات العامة

مهندس الاستشاري العام  
( سيسترا )  
م / محمد السيد

مدير المشروع الاستشاري  
مكتب د / خالد فؤاد  
م / خالد فؤاد

استشاري (XYZ)  
م / أحمد عادل

مدير المشروع المقاول  
م / أحمد عادل

شركة الصقر الحديثة للمقاولات العامة