

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد...

نتشرف ان نرفق لسيادتكم طية المستخلص رقم (٩) لعملية توسعه و تطوير طريق وادي
النطرون العلمين (طريق الخدمه - اتجاه العلمين) تعاقد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢١/٦٧٥

تنفيذ شركة يوني بيلد للصناعة و المقاولات

برجاء التكرم بالاحاطة والتوجيه باللازم

تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام...

تحريرا في / /

مدير عام المشروعات


م/السيد عبد المجيد

مهندس العملية

م/احمد الشاعر

رئيس الادارة المركزية
للمنطقة الثالثة عشر منطقة البحيره

لواء أ.ح. / أحمد باسم حسني الكرداني



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ,,,

الموضوع بشأن : مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق وادى النطرون / العلمين بطول ١٣٥ كم نطاق فى المسافة من الكم ٢٠ إلى الكم ٣٠

تنفيذ شركة : يونى بيلد للصناعة والمقاولات

بالتعاقد رقم : (٢٠٢٢/٢٠٢١/٦٧٥) بتاريخ ٢٠٢٢ / ٠٢ / ٠٩ لطريق الخدمة إتجاه العلمين

بالإحالة إلى مستخلص رقم (٩) جارى نتشرف بإحاطة سيادتكم علماً بالآتى :

١- تجهيزات الموقع متواجده .

٢- متطلبات الإنشاء متواجده .

٣- التنظيمات المرورية متواجده .

٤- تقارير الإنشاء متواجده .


٥- الجدول الزمنى متواجد .

٦- المهندسين متواجدين .

وعليه يرجى التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلو بقبول فائق الاحترام

تحريرا فى / /



لواء أ.ج. / أحمد باسم حسنى الكردانى

[illegible]

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

2.2 _____

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

{ إذن صرف على : أصول الخزنة
 شيك على البنك المركزي في :

شيك على الخارج } صاحب الحق أو :

ويرسل إليه بالعنوان لآتى :

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

عدد	الاعتماد الإدارى ونوع الخصم								
المرفقات	بيانات			نوع الخصم					
صحة رقم إجازة عماد تدعى بطلان قرار النظر القضاء على بقائه - أيامه الأولى				قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند
				٤٦٥١٢					
				إجمالى الأصل		٤٦٥١٢			
بيانات الاستقطاعات				قرش		جنيه			
عادى									
إضافى									
دمغة توقيع									
قرش				قرش جنيه					
				رسم اللغة					

المختتم ذو التاريخ

وَجَعَلُوا

رئيس المصلحة

علامة

سنة ٢٠٢٠

(١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات : _____ الإمضاء :

(٢) اقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح لم يسبق الصرف : _____ الإمضاء :

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاري بتاريخ الإمضاء :

الختم ذو التاريخ (ح) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : ————— توقيع الكاتب المنوط بالسجل : —

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

٢٠٢ روجع في ————— سنة

يعتمد سحب


شيك

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فى ————— سنة ٢٠٢ بمبلغ



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ » ع . ج) ————— إمضاء الكاتب المنوط : —

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

امضاءات مؤلف الشطب

(٣) سحر شيك رقم : إمضاء الكاتب المنوط :

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج في كشف الشيكات رقم : إمضاء الكاتب المنوط :

في _____ سنة ٢٠٢

امضاء طالب أكايب التصدير

شیک
إذن صرف

عن الفترة من بدء العمل وحتى ٢٠٢٣/٠٨/١٦

رقم البند	بيان الاعمال	الفترة (قبل وبعد) المتفاوضه	كمية بالمقاييسه	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	التي تمت حتى الان	جارى ام نهائى	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع او الحجز	ملاحظات
		الجنبة					جنبة	جنبة	جنبة	جنبة	جنبة	
									٦,٤٨٦,٨٢٥,٦٠	٠,٠٠٠	٦,٤٨٦,٨٢٥,٦٠	
												إجمالي ماسبق
												ملحوظة : الكميات المقترحة انشاء تم إضافتها من طريق الخدمة اتجاه وادى التطورون استنادا لموافقة السيد رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/١٢ (مرفق صورة الموافقة)
١-٣	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أثربة صالحة للردم من الحاجر المعتمد مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسك لا يزيد عن ٢٥ سم (مسافة ٢ كم)	٣٠	١٢٤,٠٠٠	٣م	٠	٠	٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
	يتم احتساب علاوة ١,٢ جنبة لكل ١ كم بالزيادة والنقصان .	٩٦			٠	٠	٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
	مسافة نقل ١٧ كم	٤٨,٠٠			٠	٠	٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
	الفترة قبل المتفاوضة	١١٤,٠٠			٨٤,٥٨١	٢٢,٢٥٦	١٠٦,٨٣٧	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢,١٧٩,٤١٨,٠٠	الاعداد متواجده
١-٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة الأساس - مسافة ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١ جنبة لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر يشمل أثاره المحاور الرسمية وعلى الشركة المنفذة تقديم ما يثبت.	١٩٥	٦٤,٢٤٠	٣م	٠	٠	٠	جاري	٠,٠٠٠	٠	٠	
	مسافة نقل ٢١٧ كم	٢٤٨			٠	٠	٠	جاري	٠,٠٠٠	٠	٠	
		٣٩٢			٠	٠	٠	جاري	٠,٠٠٠	٠	٠	
	الفترة قبل المتفاوضة	٤٤٥			٧,٩٢٠	٧,٩٢٠	٣,٥٢٤,٤٠٠,٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠	٣,٥٢٤,٤٠٠	
١-٦	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سم ١٥ سم لحماية الاكتاف والمويل الجنبية تتكون من ٣٠٠,٨ من دولوميت متخرج ٣٠٠,٤٠ رمل حرش ٢٥٠,٠ كم أسمنت بورتلاندى عادى	١٧٥	٢٩,٠٠٠	٢م	٠	٠	٠	جاري	٠,٠٠٠	٠	٠	
	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لزوم الأساسات أو قدمات المويل على الا يقل لجهاد الخرسانة عن ٢٠٠ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوم من الصب	١٩٥			٠	٠	٠	جاري	٠,٠٠٠	٠	٠	
		١٥٠٠	١,٩٤٠	٣م	٠	٠	٠	جاري	٠,٠٠٠	٠	٠	
	الفترة قبل المتفاوضة	١٥٠٠			٢٨٢	٣٢٥	٩١٠,٥٠٠,٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠	٩١٠,٥٠٠	
		٦٤٥			٠	٠	٠	جاري	٠,٠٠٠	٠	٠	
١-٦	بالمتر المسطح أعمال توريد وانشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية العادية بسك ٢٨ سم	٧٨٦	٥٣,٢٤٩,٩	٢م	١٢,٥٧٥	١٢,٥٧٥	٩,٨٨٣,٩٥٠,٠٠	جاري	٧٩٠,٧١٦	٩,٠٩٣,٢٣٤	٩,٠٩٣,٢٣٤	يتم الصرف بنسبة ٩٢% لحين الانتهاء من اكمال التسليم الابتدائى لطريق الخدمة اتجاه وادى التطورون
١-٣	علاوة على توريد من ١ ومن ٢ لمسافة ٣٥٠ كم ويتم خصم ٠,٣ جنبتها لكل ١ كم في حثه التزويد لمسافات أقل (مسافة التزويد ٢٩٥ كم)	٢٦,٥	٥٣,٢٤٩,٩	٢م	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٣,١٨٠,٠٠٠,٠٠	جاري	٠	٣,١٨٠,٠٠٠	٣,١٨٠,٠٠٠	علاوة مسافة توريد المن طبقاً للملغوضه ٤٣ ج/م ٢ لمسافة ٣٥٠ كم
١-٣	قيمة كارتات وموازن لخطه الرصف الخرسانه مستحقة للشركة بعد تحصيل الشركة الوطنية لانشاء وتنمية وإدارة الطرق	١٠	٠	٢م	١٠,٩٠٠	١٠,٩٠٠	١٠,٩٥٠,٠٠٠,٠٠	جاري	٠	١٠,٩٥٠,٠٠٠	١٠,٩٥٠,٠٠٠	
١-٧	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البوتومين السائل متوسط الطاهر MC30 بمعدل من (١.٢ - ١.٥) كجم ترش فوق طبقة الأساس طبقاً لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٢٥,٦	١٣٢,٠٠٠	٢م	٠	٠	٠	جاري	٠,٠٠٠	٠	٠	
		٢٥			٣,٥٨٩	٣,٥٨٩	٨٩,٧٢٥,٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠	٨٩,٧٢٥	
٢-٩	بالمتر الطولي أعمال توريد وانشاء حاجز من الخرسانة المسلحة (بوجيرسى) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم باستخدام الفيرجلاستى ان تكون وجه الخرسانة FAIR FACE ويحتوى أسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ٣ ويجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ٢	٤٥٠	٣,٠٠٠	ح.ط	٠	٠	٠	جاري	٠,٠٠٠	٠	٠	
		٤٧٨			١,٠٩٨	١,٠٩٨	١,٢٤٦,٦٢٤,٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠	١,٢٤٦,٦٢٤	
												الإجمالي الكلى
												إجمالي ماتم ادراجها سابقا
												إجمالي المستحق خلال المدة