




السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة .. وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق طيه استمارة ٥٠ ع . ح بمبلغ (١٨٠٥٦٦١٧.٦٦٥)
(جنيها لا غير) قيمة حساب فروق أسعار (البيتومين / حديد / سولار /
اسمنت) المستخدمة في الأعمال عن المستخلص رقم (١٠) عملية تنفيذ اعمال كوبرى
علوى للسيارات عند تقاطع مسار خط القطار الكهربائى السريع (السخنة - العاصمة
الادارية - العلمين - مطروح - الفيوم) مع محور الضبعة عند كم ١٦٩,٠٥٠ (بالامر
المباشر)

تنفيذ شركة / شركة النيل العامة للانشاء والطرق

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٠٢٤/١١/٢٥

يعتمد ،،،،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
طارق يوسف الجزار



✶ ✶

(٥) : الشيفرة : امضاء الكاتب المصنف :

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية


عملية :- إنشاء كوبرى تقاطع مسار القطار السريع مع محور الضبعة عند الكم (١٦٩+٠.٥٠)


رقم المستخلص	ج ١٠
تاريخ المستخلص	٢٠٢٤/٠٨/٢٣


تاريخ الفتح الفنى أو أمر الإسناد المباشر	٢٠٢٢/٠٦/٠١
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الأرقام القياسية للأسعار من تاريخ أمر الاسناد
البيتومين	٥٦٦
الاسمنت	٢٠٧,٢
السولار	٣٣٢
حديد تسليح	٤٥٤,٥
كتل وقطاعات من الحديد والصلب	٣٨٠,٣
	٩٩١,٠٠
	٩٦٢,٥
	١٠٧٩,١
	١٠٧٩,١٠
	٢٠٢٤ اغسطس
	٢٠٢٤ اغسطس

بيانات التعاقد			المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة من ----- إلى	عدد الأيام	النسبة	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار من تاريخ امر	الأرقام القياسية للأعمال عند تنفيذ الأعمال	المعاملات x نسب التغير	إجمالي (المعاملات x نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم =	رقم البند بالقائمة الموحدة	
م	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنفذة									قيمة الاعمال	قيمة الأعمال x إجمالي (المعاملات x نسب التغير)		
اولا اعمال الكبارى																
١-٢٢	خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدرات حتي ارتفاع ٦م من منسوب ظهر المخدرات	٣م	٣٠٧٠	٥٢,١٢٩	١٦٠٠٣٦,١٢٩	سولار	٢٠٢٤/٠٧/٢٤	٢٠٢٤/٠٧/٣١	٨	%٢٥,٨١	٠,١٠٠	٣٣٢	٥٤١,٥٠	٠,٠٦٣١٠	١٠٠٩٨,٦٦٥	٥٢
			٣٠٧٠	١٤٩,٨٧١	٤٦٠١٠٣,٨٧١	سولار	٢٠٢٤/٠٨/٠١	٢٠٢٤/٠٨/٢٣	٢٣	%٧٤,١٩	٠,١٠٠	٣٣٢	٥٤١,٥٠	٠,٠٦٣١٠	٢٩٠٣٣,٦٦٣	
			٣٠٧٠	٥٢,١٢٩	١٦٠٠٣٦,١٢٩	اسمنت	٢٠٢٤/٠٧/٢٤	٢٠٢٤/٠٧/٣١	٨	%٢٥,٨١	٠,٢٣٣	٢٠٧,٢	٣٩٣,٩٠	٠,٢٠٩٩٥	٣٣٥٩٩,١٦٨	
			٣٠٧٠	١٤٩,٨٧١	٤٦٠١٠٣,٨٧١	اسمنت	٢٠٢٤/٠٨/٠١	٢٠٢٤/٠٨/٢٣	٢٣	%٧٤,١٩	٠,٢٣٣	٢٠٧,٢	٤٤٦,٠٠	٠,٢٦٨٥٣	١٢٣٥٥٣,٨٧٨	
١-٢٥	خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقى وكوبستاته حتي ٦ م من منسوب ظهر المخدرات حتي اسفل الاطار أو البلاطة	٣م	٣٣٠٠	١٥٤,٣٢٣	٥٠٩٢٦٤,٥١٦	سولار	٢٠٢٤/٠٧/٢٤	٢٠٢٤/٠٧/٣١	٨	%٢٥,٨١	٠,١٠٠	٣٣٢	٥٤١,٥٠	٠,٠٦٣١٠٢	٣٢١٣٥,٨١٨	٥٥
			٣٣٠٠	٤٤٣,٦٧٧	١٤٦٤١٣٥,٤٨٤	سولار	٢٠٢٤/٠٨/٠١	٢٠٢٤/٠٨/٢٣	٢٣	%٧٤,١٩	٠,١٠٠	٣٣٢	٥٤١,٥٠	٠,٠٦٣١٠٢	٩٢٣٩٠,٤٧٧	
			٣٣٠٠	١٥٤,٣٢٣	٥٠٩٢٦٤,٥١٦	اسمنت	٢٠٢٤/٠٧/٢٤	٢٠٢٤/٠٧/٣١	٨	%٢٥,٨١	٠,٢١٤	٢٠٧,٢	٣٩٣,٩٠	٠,١٩٢٨٢٧	٩٨٢٠٠,٠٦١	
			٣٣٠٠	٤٤٣,٦٧٧	١٤٦٤١٣٥,٤٨٤	اسمنت	٢٠٢٤/٠٨/٠١	٢٠٢٤/٠٨/٢٣	٢٣	%٧٤,١٩	٠,٢١٤	٢٠٧,٢	٤٤٦,٠٠	٠,٢٤٦٦٣٧	٣٦١١١٠,٠٧٩	
٧٨٠١٢١,٨١٠																

يعتمد
رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية
م/طارق يوسف الجزار

المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المحاسب المساعد للمالى والادارى
التوقيع: 

مدير عام المشروعات
التوقيع: 

مدير المشروع
التوقيع: 

الشركة المنفذة
مدير التنفيذ :-
التوقيع: 

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

عملية :- إنشاء كوبرى تقاطع مسار القطار السريع مع محور الضبعة عند الكم (١٦٩+٠٥٠)

رقم المستخلص	١٠ ج
تاريخ المستخلص	٢٠٢٤/٠٨/٢٣

تاريخ الفتح الفنى أو أمر الإسناد المباشر	٢٠٢٢/٠٦/٠١	الأرقام القياسية للأسعار من تاريخ أمر الاسناد	الاعمال خلال شهر يوليو ٢٠٢٤	الاعمال خلال شهر اغسطس ٢٠٢٤
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	البيتومين	٥٦٦	١٠٧٩,١	١٠٧٩,١٠
	الاسمنت	٢٠٧,٢	٣٩٣,٩	٤٤٦,٠٠
	السولار	٣٣٢	٥٤١,٥	٥٤١,٥٠
	حديد تسليح	٤٥٤,٥	١١٢٨,٩	١١٢٨,٩٠
	كتل وقطاعات من الحديد والصلب	٣٨٠,٣	٩٦٢,٥	٩٩١,٠٠

بيانات التعاقد				المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة من ----- إلى	عدد الأيام	النسبة	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار من تاريخ امر	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات x نسب التغير	إجمالي x (المعاملات نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم = قيمة الأعمال x إجمالي (المعاملات x نسب التغير)	رقم البند بالقائمة الموحدة	
م	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنفذة	قيمة الاعمال												
ما قبله																	
٢٧-أ	توريد وتشغيل وتربيط حديد تسليح من الصلب (٤٠/٦٠)	بالطن	٢٧٥٠٠	١٥٤,٨٣٩	٤٢٥٨٠,٦٤,٥١٦	سولار	٢٠٢٤/٠٧/٢٤	٢٠٢٤/٠٧/٣١	٨	%٢٥,٨١	٠,٠٥٠	٣٣٢	٥٤١,٥٠	٠,٠٣١٥٥١	٠,٠٣١٥٥١	١٣٤٣٤٧,٠٦٦	٦٥
			٢٧٥٠٠	٤٤٥,١٦١	١٢٢٤١٩٣٥,٤٨٤	سولار	٢٠٢٤/٠٨/٠١	٢٠٢٤/٠٨/٢٣	٢٣	%٧٤,١٩	٠,٠٥٠	٣٣٢	٥٤١,٥٠	٠,٠٣١٥٥١	٠,٠٣١٥٥١	٣٨٦٢٤٧,٨١٤	
			٢٧٥٠٠	١٥٤,٨٣٩	٤٢٥٨٠,٦٤,٥١٦	حديد	٢٠٢٤/٠٧/٢٤	٢٠٢٤/٠٧/٣١	٨	%٢٥,٨١	٠,٦٥٠	٤٥٤,٥	١١٢٨,٩٠	٠,٩٦٤٤٨٨	٠,٩٦٤٤٨٨	٤١٠,٦٨٥٤,٠٤٠	
			٢٧٥٠٠	٤٤٥,١٦١	١٢٢٤١٩٣٥,٤٨٤	حديد	٢٠٢٤/٠٨/٠١	٢٠٢٤/٠٨/٢٣	٢٣	%٧٤,١٩	٠,٦٥٠	٤٥٤,٥	١١٢٨,٩٠	٠,٩٦٤٤٨٨	٠,٩٦٤٤٨٨	١١٨٠,٧٢٠,٥,٣٦٦	
٣٩-أ	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة اعلي من ٣٤٠ طن بجوايط C2	بالعدد	٤٦٠٠٠	٣,٠٠٠	١٣٨٠٠٠,٠٠٠	سولار	٢٠٢٤/٠٧/٢٤	٢٠٢٤/٠٧/٣١	٨	%٢٥,٨١	٠,٠١٠	٣٣٢	٥٤١,٥٠	٠,٠٠٦٣١٠	٠,٠٠٦٣١٠	٨٧٠,٨١٣	٦٨
			٤٦٠٠٠	٦,٠٠٠	٢٧٦٠٠٠,٠٠٠	سولار	٢٠٢٤/٠٨/٠١	٢٠٢٤/٠٨/٢٣	٢٣	%٧٤,١٩	٠,٠١٠	٣٣٢	٥٤١,٥٠	٠,٠٠٦٣١٠	٠,٠٠٦٣١٠	١٧٤١,٦٢٧	
			٤٦٠٠٠	٣,٠٠٠	١٣٨٠٠٠,٠٠٠	كتل وقطاعات من الحديد والصلب	٢٠٢٤/٠٧/٢٤	٢٠٢٤/٠٧/٣١	٨	%٢٥,٨١	٠,٢٥٠	٣٨٠,٣	٩٦٢,٥٠	٠,٣٨٢٧٢٤	٠,٣٨٢٧٢٤	٥٢٨١٥,٩٣٥	
			٤٦٠٠٠	٦,٠٠٠	٢٧٦٠٠٠,٠٠٠	كتل وقطاعات من الحديد والصلب	٢٠٢٤/٠٨/٠١	٢٠٢٤/٠٨/٢٣	٢٣	%٧٤,١٩	٠,٢٥٠	٣٨٠,٣	٩٩١,٠٠	٤٠١٤٥٩	٠,٤٠١٤٥٩	١١٠,٨٠٢,٧٨٧	
بعده																	
															١٧٣٨١٠٠٧,٢٥٧		

يعتمد
رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية
م/طارق يوسف الجزار

المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
مدير عام المشروعات
التوقيع:

مدير المشروع
التوقيع:

الشركة المنفذة:
مدير المنطقة التنفيذ
التوقيع:

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

عملية :- انشاء كوبرى تقاطع مسار القطار السريع مع محور الضبعة عند الكم (١٦٩+٠٥٠)

رقم المستخلص	١٠ ج
تاريخ المستخلص	٢٠٢٤/٠٨/٢٣

تاريخ الفتح الفنى أو أمر الإسناد المباشر	٢٠٢٢/٠٦/٠١	الأرقام القياسية للأسعار من تاريخ أمر الاسناد	الاعمال خلال شهر اغسطس ٢٠٢٤	الاعمال خلال شهر يوليو ٢٠٢٤
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	البيتومين	٥٦٦	١٠٧٩,١٠	١٠٧٩,١
	الاسمنت	٢٠٧,٢	٤٤٦,٠٠	٣٩٣,٩
	السولار	٣٣٢	٥٤١,٥٠	٥٤١,٥
	حديد تسليح	٤٥٤,٥	١١٢٨,٩٠	١١٢٨,٩
	كتل وقطاعات من الحديد والصلب	٣٨٠,٣	٩٩١,٠٠	٩٦٢,٥

بيانات التعاقد				المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة من ----- إلى	عدد الأيام	النسبة	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار من تاريخ امر	الأرقام القياسية عند تنفيذ الأعمال	المعاملات x نسب التغير	إجمالي x (المعاملات x نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم =	رقم البند بالقائمة الموحدة
م	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنفذة	قيمة الاعمال										قيمة الأعمال x إجمالي (المعاملات x نسب التغير)	
ماقبلــ																

المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

المحاسب

مدير عام المشروعات

مدير المشروع

الشركة المنفذة :-

مدير التنفيذ :-

مدير عام منطقة التنفيذ

يعتمد ،،،

المركزية للمنطقة الاولى المركزية

أرق يوسف الجزار

مدير عام المال والاداري

التوقيع :-

التوقيع :-

التوقيع :-

التوقيع :-

التوقيع :-



البرنامج الفعلي لكوبري الضبعة فروق اسعار (١٠)



رقم البند	البند	الوحدة	اجمالي الكمية المنفذة خلال المدة	٢٠٢٤	
				يوليو ٢٠٢٤	اغسطس ٢٠٢٤
١-٢٢	خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات حتي ارتفاع ٦ م من منسوب ظهر المخدات	م٣	٢٠٢,٠٠	٥٢,١٢٩	١٤٩,٨٧١
١-٢٥	خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي وكوبستاته حتي ٦ م من منسوب ظهر المخدات حتي اسفل الاطار أو البلاطة	م٣	٥٩٨,٠٠	١٥٤,٣٢	٤٤٣,٦٨
١-٢٧	توريد وتشغيل وتربيط حديد تسليح من الصلب (٦٠/٤٠)	طن	٦٠٠,٠٠	١٥٤,٨٤	٤٤٥,١٦
١-٣٩	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة اعلي من ٣٤٠ طن بجوايط C2	بالعدد	٩,٠٠	٣,٠٠	٦,٠٠
٣٩-ب	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة اعلي من ٥٥٠ طن بجوايط C2	بالعدد	١٠,٠٠	٣,٠٠	٧,٠٠

م/ط / طارق يوسف الجزار
رئيس الادارة المركزية للمطقة الاولى المركزية
مدير المنطقة الاولى المركزية

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
مدير المشروع
مدير عام المشروعات

الشركة المنفذة
مدير التنفيذ
مدير عام منطقة التنفيذ